Счет-фактура № 00000000004 от 25 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 28.06.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Алматы пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы	шт	1	15 587 350,89	15 587 350,89	12%	1 870 482,11	17 457 833,00		
Всего по счету:					**15 587 350,89**		**1 870 482,11**	**17 457 833,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж**	**991040001728**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №29 от 28.06.2016г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	25.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы		шт	1	17 457 833,00	17 457 833,00	1 870 482,11	17 457 833,00
			Итого	1	x	17 457 833,00	1 870 482,11	17 457 833,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая вневедомственная форма № КС 3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2017 г № 170

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе(без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	**28.06.2016**				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль (тенге)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
ВСЕГО выполнено	**17 457 833**	**15 587 351**							**1 870 482**	**17 457 833**

ЗАКАЗЧИК
Зам.Руководителя
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Манаев А.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АК ЖОЛ"
_____ Сырлыбаев К.К.

Форма N 2в

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы »

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Договор № 29 от 28.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети водопровода и канализации. Смета 06-01-02. Холодный водопровод								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	941,51	32,23	30,77	30348	28971	0,01	9
					1,42	8,34	1337	7857	0,03	27
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	100,76	262,72	--	26472	--	1,85	186
					262,72	--	26472	--	--	--
3.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,76	42,12	40,26	4244	4057	0,01	1
					1,86	10,92	187	1100	0,04	4
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1928,21	176,40	176,40	340136	340136	--	--
					--	35,28	--	68027	0,74	1429
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	552,16	56,25	52,36	31059	28912	0,03	15
					3,89	19,37	2148	10693	0,08	43
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1021,49	176,40	176,40	180191	180191	--	--
					--	35,28	--	36038	0,74	757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,15	78245,00	36133,62	11934	5511	247,00	38
					41850,00	9612,90	6383	1466	37,30	6
8.	С130804-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	801,94	1440,00	--	1154794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130902-218	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 50, наружным диаметром 63 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	19215,00	--	38430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130902-224	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	53886,00	--	269430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	169,07	5646,00	--	954590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130902-485	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	392391,00	--	392391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130902-218	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 50, наружным диаметром 63 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	19215,00	--	38430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Колодцы круглые								
14.	Е0122-41-1	Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах	м3	1,39	19622,70	1879,87	27276	2613	8,86	12
					1435,50	538,43	1995	748	2,06	3
15.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7530,00	--	13403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,14	4475,00	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,55	29600,00	--	16280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	17100,00	--	51300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов Колодец прямоугольный	м2	10,36	245,44	3,82	2543	40	0,21	2
					37,35	1,44	387	15	0,01	0
20.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,62	1679,27	100,89	2720	163	0,85	1
					123,75	38,25	200	62	0,18	0
21.	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	21,06	5652,57	462,96	119043	9750	11,00	232
					1935,00	173,25	40751	3649	0,85	18
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,65	4803,67	66,01	7926	109	1,35	2
					195,75	24,93	323	41	0,12	0
23.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	10,74	8809,96	954,99	94619	10257	6,51	70
					1075,50	330,44	11551	3549	1,34	14
24.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	55620,00	--	2260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00	--	9767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,71	67700,00	--	48294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	8,00	998,00	--	7984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,36	2495,58	1240,61	3394	1687	2,13	3
					362,25	127,08	493	173	0,41	1
29.	С143017-31	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более	м2	10,05	1880,00	--	18894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	1,00	456,96	242,86	457	243	1,19	1
					198,68	86,05	199	86	0,37	0
31.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,71	16800,00	--	11928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	14,00	221,00	--	3094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	26,40	98,16	2,00	2591	53	0,57	15
					93,60	0,27	2471	7	0,04	1
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,16	245,44	3,82	7893	123	0,21	7
					37,35	1,44	1201	46	0,01	0
36.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя стен, фундаментов	м2	32,16	1013,68	8,23	32600	265	0,47	15
					81,68	3,08	2627	99	0,02	0
37.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	32,16	98,16	2,00	3157	64	0,57	18
					93,60	0,27	3010	9	0,04	1
38.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,80	806,36	34,37	6290	268	1,21	9
					189,00	12,87	1474	100	0,06	0

Итого по разделу: 4000990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация. Колодец								
39.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	7530,00 ---	-- ---	6702 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/	м	4,13	8283,00 ---	-- ---	34209 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,75	29600,00 ---	-- ---	81400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	6,00	998,00 ---	-- ---	5988 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Канализация. Колодец								128298
		Раздел: Канализация производственная. Колодцы.								
43.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,89	9450,00 ---	-- ---	8410 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,59	10395,00 ---	-- ---	6133 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,21	4475,00 ---	-- ---	940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,11	29600,00 ---	-- ---	32856 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	23,40	26700,00 ---	-- ---	624780 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								
48	С143018-159-Арычные лотки водопропускные Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	184	1880	-	345920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

ИТОГО: 5148327 613414 638

103209 133765 2305

Накладные расходы :

На общестроительные работы	241002
Всего накладных расходов:	241002
Итого с накладными	5389329

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	323360
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5712689
Итого с временными, 1,8 %	5815517
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5894026
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5917288
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5975443
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15281717
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	305634
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15587351
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1870482
Итого с НДС	17457833

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КММ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Мемлекеттік мекемесі КазСнабСтрой и СК Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Алматы қаласы АК ЖОЛ Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000010 от 14 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 28.06.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы	шт	1	31 337 235,71	31 337 235,71	12%	3 760 468,29	35 097 704,00		
Всего по счету:					**31 337 235,71**		**3 760 468,29**	**35 097 704,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова А. У.

Жусупова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж** — **991040001728**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №29 от 28.06.2016г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	14.10.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы		шт	1	35 097 704,00	35 097 704,00	3 760 468,29	35 097 704,00
			Итого	1	x	35 097 704,00	3 760 468,29	35 097 704,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Типовая вневедомственная форма № КС 3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2017 г № 170

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе(без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	28.06.2016				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь (тенге)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
ВСЕГО выполнено	**93 853 440**	**31 337 236**							**3 760 468**	**35 097 704**

ЗАКАЗЧИК
Зам.Руководителя
КГУ "Управление строительства г Алматы"
Мапаев А.К

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АК ЖОЛ"
Сырлыбаев К.К.

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы » Форма N 2в

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Договор № 29 от 28.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы по дымовой трубе. Смета 02-02-02								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	92,93	32,23	30,77	2995	2859	0,01	1
					1,42	8,34	132	775	0,03	3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,29	218,93	--	2035	--	1,54	14
					218,93	--	2035	--	--	--
3.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	16,72	30,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	183,99	40,50	--	7452	--	0,17	31
					8,10	--	1490	--	--	--
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	102,21	3,77	3,24	385	332	0,00	0
					0,48	1,12	49	114	0,00	0
6.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	8,28	32,23	30,77	267	255	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	12	69	0,03	0
7.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,90	45,00	--	670	--	0,19	3
					9,00	--	134	--	--	--
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,28	6,48	6,48	54	54	--	--
					--	2,10	--	17	0,01	0
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,92	134,10	--	123	--	0,97	1
					134,10	--	123	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,20	21,55	4,52	198	42	0,11	1
					17,03	--	157	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								14681
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,21	1679,27	100,89	3710	223	0,85	2
					123,75	38,25	273	84	0,18	0
12.	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	2,21	5652,57	462,96	12492	1023	11,00	24
					1935,00	173,25	4276	383	0,85	2
13.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	2,85	6958,18	358,13	19831	1021	3,35	10
					524,25	135,29	1494	386	0,66	2
14.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,11	148200,82	587,63	16421	65	118,00	13
					19800,00	222,75	2194	25	1,08	0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,24	245,44	3,82	10613	165	0,21	9
					37,35	1,44	1615	62	0,01	0
16.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и угловой стали	т	0,01	9850,48	1162,95	101	12	46,60	0
					7357,50	108,00	75	1	0,53	0
17.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	0,01	134000,00	--	1373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,46	21,80	0,05	10	--	0,03	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,46	40,72	0,04	19	--	0,04	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8,32	--	4	--	--	--
20.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,29	63800,00	--	18581	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной	т	0,36	47888,00	--	17107	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
22.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	20,00	4836,00	--	96720	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
23.	С12021-117	Стоимость стойки	т	0,76	113100,00	--	86422	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,40	101700,00	--	40654	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
25.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	1,30	122800,00	--	159787	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								483840
		Раздел: Холодный водопровод								
26.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1228,97	32,23	30,77	39614	37816	0,01	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,42	8,34	1745	10256	0,03	35
27.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	131,54	262,72	--	34557	--	1,85	243
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					262,72	--	34557	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	131,54	42,12	40,26	5540	5296	0,01	2
					1,86	10,92	245	1436	0,04	5
29.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2516,93	176,40	176,40	443986	443986	--	--
					--	35,28	--	88797	0,74	1865
30.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	918,44	483,56	6,82	444119	6264	0,26	239
					40,73	2,54	37408	2333	0,01	11
31.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1104,31	56,25	52,36	62119	57823	0,03	30
					3,89	19,37	4296	21386	0,08	85
32.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2042,98	176,40	176,40	360381	360381	--	--
					--	35,28	--	72076	0,74	1514
33.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,50	134,10	--	15086	--	0,97	109
					134,10	--	15086	--	--	--
34.	С143008-92	Песок природный	м3	100,00	990,00	--	98998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1543,97	7,57	7,57	11692	11692	--	--
					--	2,46	--	3796	0,01	15
36.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1656,47	25,65	5,38	42482	8906	0,13	214
					20,27	--	33577	--	--	--
37.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,02	51202,26	20326,01	1024	407	179,00	4
					30825,00	5353,43	616	107	20,64	0
38.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	78245,00	36133,62	3920	1810	247,00	12
					41850,00	9612,90	2097	482	37,30	2
39.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	141,90	282,86	0,37	40138	53	0,90	127
					156,38	0,14	22190	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	1,00	7320,70	14,12	7321	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
41.	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
42.	E0122-36-10	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	шт	2,00	17003,01	8496,88	34006	16994	38,20	76
					6232,50	3208,50	12465	6417	15,68	31
43.	C130902-603	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 800, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1,00	878927,00	--	878927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	991,58	375,08	4958	1875	2,46	12
					398,25	141,75	1991	709	0,69	3
45.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
46.	C130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	721,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,39	121294,13	49389,75	47329	19272	312,70	122
					62775,00	18657,00	24495	7280	91,12	36
48.	C130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	1,00	2270,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	C130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	6,00	8980,00	--	53880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	C130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	2,00	408,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	C130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	6,00	1290,00	--	7740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм			---	---	---	---	---	---
52.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ д-150х150мм	шт	2,00	15710,59	--	31421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	268907,88	115634,50	34528	14847	662,00	85
					126000,00	43681,50	16178	5609	213,34	27
54.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,131	043023,23	154581,10	133924	19848	368,00	47
					63225,00	58394,25	8118	7498	285,20	37
55.	Ц0110-926-1	Прокладка ленты детекционной сигнальной в траншее	км	0,16	16815,58	15504,92	2690	2481	6,30	1
					1310,66	724,68	210	116	4,20	1
		Итого по разделу: Холодный водопровод								2846408
		Раздел: Канализация								
56.	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	т	-0,07	40600,00	--	-2761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-43-1	Монтаж балки из швеллера	т	0,93	11341,34	4590,56	10496	4249	25,30	23
					4725,00	840,11	4373	778	3,01	3
58.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	202,00	122,85	--	24816	--	0,77	155
					122,85	--	24816	--	--	--
59.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	682,50	408,11	169,61	278536	115760	1,55	1058
					238,50	4,07	162776	2778	0,01	9
60.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	910,00	280,88	248,35	255600	225998	0,22	197
					32,18	78,59	29284	71513	0,27	249
61.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	910,00	864,08	73,75	786316	67116	0,14	131
					21,38	11,67	19456	10619	0,04	37
62.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	4550,00	397,18	15,35	1807185	69849	0,03	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	27027	23023	0,02	80
63.	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4550,00	93,40	--	424970	--	0,00	1
					---	---	---	---	---	---
					0,02	--	91	--	--	--
64.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4550,00	517,18	15,35	2353176	69849	0,03	153
					---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	27027	23023	0,02	80
65.	Е0107-24-2К=0,8	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	6,00	401,24	282,44	2407	1695	0,73	4
					---	---	---	---	---	---
					118,80	79,24	713	475	0,30	2
66.	Е0127-8-1 К=0,6	Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	184,00	355,16	210,71	65349	38770	0,94	172
					---	---	---	---	---	---
					144,45	53,46	26579	9837	0,13	24
67.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	184,00	689,86	351,18	126934	64617	1,56	287
					---	---	---	---	---	---
					240,75	89,10	44298	16394	0,36	66
68.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	650,77	27,10	--	17636	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	650,77	176,40	--	114796	--	0,74	482
					---	---	---	---	---	---
					35,28	--	22959	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								6265457

ИТОГО: 9610386 1673832 4268

619721 388724 4226

Накладные расходы :

На монтажные работы	433
На общестроительные работы	1218502
На металломонтажные работы	4704
На сантехнические работы	826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1224466
Итого с накладными	10834851
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	650091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11484942
Итого с временными, 1,8 %	11691671
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11849509
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11896276
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12013193
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30722780
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	614456
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31337236
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3760468
Итого с НДС	35097704

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Жаңа кәсіпкерлік шектеулі серіктестігі КазСнабСтрой и СК Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик: Ак жол

Счет-фактура № 00000000014 от 24 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 24.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 28.06.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы	шт	1	8 600 333,04	8 600 333,04	12%	1 032 039,96	9 632 373,00		
Всего по счету:					**8 600 333,04**		**1 032 039,96**	**9 632 373,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К К

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова А У

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж**	**991040001728**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №29 от 28.06.2016г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	24.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы		шт	1	9 632 373,00	9 632 373,00	1 032 039,96	9 632 373,00
			Итого	1	x	9 632 373,00	1 032 039,96	9 632 373,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая вневедомственная форма № КС 3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2017 г № 170

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе(без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 ноября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	28.06.2016				
		Доп.согл.№1	16.11.2016 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь (тенге)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
ВСЕГО выполнено	103 485 813	8 600 333							1 032 040	9 632 373

ЗАКАЗЧИК
И.О. Зам.Руководителя
КГУ "Управление строительства г. Алматы"
_____ Телеубаев Ж.Д.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АК ЖОЛ"
_____ Сырлыбаев К.К.

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы »

Форма N 2в

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Договор № 29 от 28.06.2016 г, Доп. соглашение №1 от 16.11.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельное помещение блочного типа. Смета 02-02-01								
1.	ТКоммерческое	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,6МВт	к-т	0,506593909,92	--	--	3296955	--	--	--
		Итого по разделу: Котельное помещение блочного типа								3296955
	ИТОГО:						3296955	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3296955

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3296955
Итого с временными, 1,8 %	3296955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3296955		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3296955		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3296955		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						8431699		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						168634		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8600333		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1032040		
		Итого с НДС						9632373		

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КазСнабСтрой и СК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

Республика Казахстан ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АКЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан