Счет-фактура № 00000000008 от 20 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 20.09.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 28.06.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы	шт	1	13 151 602,68	13 151 602,68	12%	1 578 192,32	14 729 795,00		
Всего по счету:					**13 151 602,68**		**1 578 192,32**	**14 729 795,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К К

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова А У

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж** — **991040001728**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №29 от 28.06.2016г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	20.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы		шт	1	14 729 795,00	14 729 795,00	1 578 192,32	14 729 795,00
			Итого	1	x	14 729 795,00	1 578 192,32	14 729 795,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

г.Алматы

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма N 2в

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы »

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Договор № 29 от 28.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодный водопровод. Смета 06-01-02								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	361,75	32,23	30,77	11660	11131	0,01	4
					1,42	8,34	514	3019	0,03	10
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	38,71	262,72	--	10171	--	1,85	72
					262,72	--	10171	--	--	--
3.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	38,71	42,12	40,26	1631	1559	0,01	0
					1,86	10,92	72	423	0,04	1
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	740,85	176,40	176,40	130687	130687	--	--
					--	35,28	--	26137	0,74	549
5.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	262,41	483,56	6,82	126891	1790	0,26	68
					40,73	2,54	10688	667	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	368,10	56,25	52,36	20706	19274	0,03	10
					3,89	19,37	1432	7129	0,08	28
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	680,99	176,40	176,40	120127	120127	--	--
					--	35,28	--	24025	0,74	505
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,00	134,10	--	3352	--	0,97	24
					134,10	--	3352	--	--	--
9.	С143008-92	Песок природный	м3	25,00	990,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	343,10	7,57	7,57	2598	2598	--	--
					--	2,46	--	844	0,01	3
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	368,10	25,65	5,38	9440	1979	0,13	47
					20,27	--	7461	--	--	--
12.	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,20	237,00	--	4787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,18	78965,00	36133,62	14214	6504	247,00	44
					41850,00	9612,90	7533	1730	37,30	7
14.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	42,00	282,86	0,37	11880	16	0,90	38
					156,38	0,14	6568	6	0,00	0
15.	С130902-603	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 800, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1,00	878927,00	--	878927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
17.	С130902-221	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином	шт.	1,00	28047,00	--	28047	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
18.	С130809-24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	12912,00 ---	-- --	77472 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	17,00	960,00 ---	-- --	16320 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	552,00 ---	-- --	1104 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	305,00 ---	-- --	1220 ---	-- --	-- --	-- --
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57 --- 69,53	225,64 --- 58,98	3607 --- 834	2708 --- 708	0,41 --- 0,23	5 --- 3
23.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптер	шт	2,00	458,05 ---	-- --	916 ---	-- --	-- --	-- --
24.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптер д-150мм	шт	6,00	1764,47 ---	-- --	10587 ---	-- --	-- --	-- --
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевое кольцо д-150мм	шт	4,00	2531,15 ---	-- --	10125 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	2,00	296,00 ---	-- --	592 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	26,00	300,57 --- 69,53	225,64 --- 58,98	7815 --- 1808	5867 --- 1533	0,41 --- 0,23	11 --- 6
28.	С130804-2739	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК	шт.	22,00	1873,00 ---	-- ---	41206 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
29.	С130804-1 512	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	692,00 ---	-- --	692 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С130804-2 764	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	2140,00 ---	-- --	6420 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,02	174224,44 --- 83025,00	71861,81 --- 27146,25	2700 --- 1287	1114 --- 421	441,00 --- 132,58	7 --- 2
32.	С130806-1 07	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	15,56	3460,00 ---	-- --	53845 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,02	677195,89 --- 56025,00	94100,49 --- 35547,75	10497 --- 868	1459 --- 551	323,00 --- 173,61	5 --- 3
34.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	268907,88 --- 126000,00	115634,50 --- 43681,50	11294 --- 5292	4857 --- 1835	662,00 --- 213,34	28 --- 9
35.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,04	1043023,23 --- 63225,00	154581,10 --- 58394,25	43807 --- 2655	6492 --- 2453	368,00 --- 285,20	15 --- 12
36.	Ц0110-926-1	Прокладка ленты детекционной сигнальной в траншее	км	0,64	16815,58 --- 1310,66	15504,92 --- 724,68	10762 --- 839	9923 --- 464	6,30 --- 4,20	4 --- 3
37.	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	т	0,65	40600,00 ---	-- --	26512 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	29,12	5976,29 --- 771,75	95,97 --- 36,25	174030 --- 22473	2795 --- 1056	4,90 --- 0,18	143 --- 5
39.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,00	115456,32 --- 66375,00	31953,19 --- 12071,25	92 --- 53	26 --- 10	360,00 --- 58,95	0 --- 0
40.	С130806-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	0,80	950,00	--	763	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм			--	--	--	--	--	--
41.	E0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	420081,51	68116,36	336	54	256,00	0
					44550,00	25731,00	36	21	125,67	0
42.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,00	174224,44	71861,81	418	172	441,00	1
					83025,00	27146,25	199	65	132,58	0
43.	C130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	2,41	3460,00	--	8337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	677195,89	94100,49	2519	350	323,00	1
					56025,00	35547,75	208	132	173,61	1
45.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	0,47	417,00	--	196	--	0,14	0
					24,75	--	12	--	--	--
46.	E0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,05	5976,29	95,97	299	5	4,90	0
					771,75	36,25	39	2	0,18	0
		Итого по разделу: Холодный водопровод								1924849
		Раздел: Канализация								
47.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	78965,00	36133,62	3948	1807	247,00	12
					41850,00	9612,90	2092	481	37,30	2
48.	C130804-979	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	50,50	1223,00	--	61762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,00	174224,44	71861,81	558	230	441,00	1
					83025,00	27146,25	266	87	132,58	0
50.	C130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	3,21	3460,00	--	11116	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм			--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	677195,89	94100,49	2167	301	323,00	1
					56025,00	35547,75	179	114	173,61	1
52.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	124	53	376,00	0
					70200,00	24936,75	56	20	121,79	0
53.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,80	2030,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	551518,23	80990,95	441	65	278,00	0
					48375,00	30595,50	39	24	149,43	0
55.	Ц0110-926-1	Прокладка ленты детекционной сигнальной в траншее	км	0,08	16315,58	15504,92	1396	1287	6,30	1
					1310,66	724,68	109	60	4,20	0
56.	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	т	0,07	40600,00	--	2761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	5,22	6853,01	1538,85	35773	8033	9,65	50
					1615,95	576,23	8435	3008	2,81	15
58.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,25	175710,10	1826,10	43745	455	42,70	11
					8100,00	690,75	2017	172	3,37	1
59.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	м2	2,43	40,70	0,02	99	--	0,04	0
					8,32	--	20	--	--	--
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,80	245,44	3,82	12714	198	0,21	11
					37,35	1,44	1935	75	0,01	0
61.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	2,35	417,00	--	982	--	0,14	0
					24,75	--	58	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
62.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	3,50	5457,01	86,60	19100	303	3,06	11
					490,50	32,72	1717	115	0,16	1
63.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,35	2495,58	1240,61	3369	1675	2,13	3
					362,25	127,08	489	172	0,41	1
64.	Е0106-19-1	Устройство монолитных участков	м3	17,40	7801,19	316,01	135741	5499	8,25	144
					1368,00	119,39	23803	2077	0,58	10
		Итого по разделу: Канализация								337424
		Раздел: Канализация производственная для аварийного сброса воды из котельной								
65.	Е0122-41-1	Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах	м3	2,54	19622,70	1879,87	49842	4775	8,86	23
					1435,50	538,43	3646	1368	2,06	5
66.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	м2	0,49	40,70	0,02	20	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10	1826,10	10571	110	42,70	3
					8100,00	690,75	487	42	3,37	0
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,00	245,44	3,82	3682	57	0,21	3
					37,35	1,44	560	22	0,01	0
69.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	0,47	417,00	--	196	--	0,14	0
					24,75	--	12	--	--	--
70.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	318,00	122,85	--	39066	--	0,77	244
					122,85	--	39066	--	--	--
71.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	796,25	408,11	169,61	324959	135053	1,55	1234
					238,50	4,07	189906	3241	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0122-2-1 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм	км	0,01	28730,89	1190,89	279	12	162,00	2
					27540,00	449,55	267	4	1,32	0
73.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,21	2652,30	1503,90	3209	1820	7,09	9
					1148,40	430,74	1390	521	1,65	2
		Итого по разделу: Канализация производственная для аварийного сброса воды из котельной								431824
		Раздел: Подземный газопровод среднего давления. Смета 06-01-01								
74.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,20	50,82	48,38	366	348	0,02	0
					2,39	14,07	17	101	0,05	0
75.	Е0101-163-2	Доработка грунта вручную после экскаватора	м3	2,00	423,90	--	848	--	2,80	6
					423,90	--	848	--	--	--
76.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	17,02	176,40	176,40	3002	3002	--	--
					--	35,28	--	600	0,74	13
77.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,63	1395,20	152,52	879	96	1,02	1
					153,68	57,15	97	36	0,28	0
78.	Е0101-166-2	Засыпка вручную по верху труб в траншеях песком	м3	1,27	134,10	--	170	--	0,97	1
					134,10	--	170	--	--	--
79.	С143008-9 2	Песок природный	м3	1,27	990,00	--	1257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59	м3	7,30	6,48	6,48	47	47	--	--
					--	2,10	--	15	0,01	0
81.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	8,91	630,00	--	5611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	413	170	336,00	1
					61425,00	18834,75	209	64	91,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	9,04	250,00 ---	-- --	2259 ---	-- --	-- ---	-- --
84.	Е0122-20- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	147303,59 35280,00	29540,14 11160,00	1326 318	266 100	202,90 54,50	2 0
85.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,01	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	1900 164	1540 208	97,00 91,05	1 1
86.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100 мм	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	121 63	49 19	312,70 91,12	0 0
87.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 ---	-- --	454 ---	-- --	-- ---	-- --
88.	Е0124-114 -1	Контрольные трубки диаметром до 100мм	шт	1,00	1270,17 486,00	290,34 110,25	1270 486	290 110	2,74 0,53	3 1
89.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,99	250,00 ---	-- --	248 ---	-- --	-- ---	-- --
90.	Е0122-20- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	147303,59 35280,00	29540,14 11160,00	146 35	29 11	202,90 54,50	0 0
91.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб футляра диам. 200 мм	км	0,01	154577,68 70200,00	66009,80 24936,75	866 393	370 140	376,00 121,79	2 1
92.	С130806-1 01	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	5,62	2030,00 ---	-- --	11413 ---	-- --	-- ---	-- --
93.	Е0122-20-	Нанесение весьма усиленной	км	0,01	438829,54	80944,76	2457	453	278,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм			48442,50	30577,50	271	171	149,34	1
94.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	5,60	244,97	0,28	1372	2	0,84	5
					146,93	0,11	823	1	0,00	0
95.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 200 мм	футляр	1,00	3114,24	111,96	3114	112	1,60	2
					264,15	1,86	264	2	0,00	0
96.	E0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	шт	2,00	4923,09	2082,46	9846	4165	12,20	24
					1822,50	611,15	3645	1222	2,44	5
97.	СПРАЙС-ЛИСТ	Протектор ПМ-20У с активатором	шт	2,00	8706,81	--	17414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	E0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	3,60	223,27	23,94	804	86	0,03	0
					5,00	8,04	18	29	0,03	0
99.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,60	362,74	--	1306	--	0,14	1
					24,75	--	89	--	--	--
100.	E0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	3,60	60,47	--	218	--	0,05	0
					7,96	--	29	--	--	--
101.	E0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	3,60	459,61	4,31	1655	16	0,09	0
					15,91	1,82	57	7	0,01	0
102.	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	5,00	1313,35	875,72	6567	4379	0,96	5
					204,75	330,75	1024	1654	2,12	11
103.	E0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом	шт	5,00	605,30	488,30	3026	2442	0,47	2
					108,00	184,50	540	922	1,18	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
		Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления								80376
		Раздел: Газопроводы надземные среднего давления								
104.	Е0101-165 -3	Ручная разработка грунта 3группы под опоры	м3	14,80	663,75	--	9824	--	4,11	61
					663,75	--	9824	--	--	--
105.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	14,80	99,84	--	1478	--	0,62	9
					99,84	--	1478	--	--	--
106.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /вытесненного грунта/	т	30,42	68,94	--	2097	--	0,29	9
					13,79	--	419	--	--	--
107.	Е0106-1-2	Монолитные фундаменты под опоры из бетона В-15	м3	6,40	6422,30	98,32	41103	629	4,41	28
					695,25	37,15	4450	238	0,18	1
108.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,02	17355,76	2191,28	17779	2245	73,60	75
					12555,00	101,25	12861	104	0,49	1
109.	ТС12021-2 45	Стоимость креплений горизонтального газопровода из металлических опорных элементов из труб и уголков	тн	1,02	172800,00	--	177016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлических опор за 2 раза	м2	40,10	148,40	0,07	5951	3	0,65	26
					108,00	0,02	4331	1	0,00	0
111.	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам.до 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	129222,58	54072,58	1305	546	352,00	4
					64575,00	20425,50	652	206	99,76	1
112.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	11,04	509,00	--	5621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,24	121367,16	49858,78	29614	12166	336,00	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием			---	---	---	---	---	---
					61425,00	18834,75	14988	4596	91,99	22
114.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	244,98	250,00	--	61244	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	123549,87	51496,99	1235	515	337,00	3
					---	---	---	---	---	---
					61875,00	19453,50	619	195	95,01	1
116.	С130806-6 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,04	333,00	--	3343	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0115-172 -4	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	49,20	148,40	0,07	7301	3	0,65	32
					---	---	---	---	---	---
					108,00	0,02	5314	1	0,00	0
118.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,27	211139,21	171127,46	57852	46889	97,00	27
					---	---	---	---	---	---
					18225,00	23166,64	4994	6348	91,05	25
119.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	6,00	1313,35	875,72	7880	5254	0,96	6
					---	---	---	---	---	---
					204,75	330,75	1228	1984	2,12	13
120.	Е0125-123 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	6,00	605,30	488,30	3632	2930	0,47	3
					---	---	---	---	---	---
					108,00	184,50	648	1107	1,18	7
121.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	2899	1180	312,70	7
					---	---	---	---	---	---
					62775,00	18657,00	1500	446	91,12	2
122.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4,00	321,00	--	1284	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
123.	С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	3,00	277,00	--	831	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
124.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	29,00	227,00 ---	-- --	6583 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	2,00	321,00 ---	-- --	642 ---	-- --	-- --	-- --
126.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1,00	302,00 ---	-- --	302 ---	-- --	-- --	-- --
127.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб футляра диам. 100 мм	км	0,00	70388,97 --- 48825,00	10674,97 --- 4032,00	63 --- 44	10 --- 4	270,00 --- 19,69	0 --- 0
128.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,90	474,00 ---	-- --	428 ---	-- --	-- --	-- --
129.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	221454,23 --- 35550,00	30337,38 --- 11459,25	199 --- 32	27 --- 10	204,80 --- 55,97	0 --- 0
130.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 100 мм	футляр	1,00	3114,24 --- 264,15	111,96 --- 1,86	3114 --- 264	112 --- 2	1,60 --- 0,00	2 --- 0
131.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 --- 186,75	17,71 --- 6,75	553 --- 374	35 --- 14	1,07 --- 0,03	2 --- 0
132.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 --- --	-- ---	13760 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
133.	С130809-53	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	465,00 --- --	-- --- --	1860 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
134.	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 50 мм	соединен	1,00	3160,39 --- 845,95	373,14 --- 131,95	3160 --- 846	373 --- 132	4,90 --- 0,60	5 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков	шт	1,00	747,86	146,19	748	146	3,20	3
					506,25	28,21	506	28	0,11	0
136.	С11051-10-2	Дорожный знак "Ограничение высоты"	100шт	0,01	40800,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,80	408,11	169,61	1959	814	1,55	7
					238,50	4,07	1145	20	0,01	0
138.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	3,50	865,13	73,75	3028	258	0,14	1
					21,38	11,67	75	41	0,04	0
139.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,30	1630,13	248,35	2119	323	0,22	0
					32,18	78,59	42	102	0,27	0
140.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	10,00	307,37	13,76	3074	138	0,05	1
					7,88	4,04	79	40	0,01	0
141.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10,00	502,39	15,35	5024	154	0,03	0
					5,94	5,06	59	51	0,02	0
142.	Е0127-54-8К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10,00	238,76	--	2388	--	0,00	0
					0,04	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газопроводы надземные среднего давления								438702
		Раздел: Газопровод среднего давления Р-0,3 МПа								
143.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	5,00	276,46	17,71	1382	89	1,07	5
					186,75	6,75	934	34	0,03	0
144.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	5,00	6880,00	--	34400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали	шт	14,00	305,00	--	4270	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
146.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1,00	64,86 49,50	-- --	65 50	-- --	0,29 --	0 --
147.	ТПрайс	Счетчик газа типа SN-G-25 Актарис пр.Германия	шт	1,00	45246,50 --	-- --	45247 --	-- --	-- --	-- --
148.	ТПрайс	Сакз-МК-1д.50	шт	1,00	28279,07 --	-- --	28279 --	-- --	-- --	-- --
149.	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	1,00	427,73 423,00	-- --	428 423	-- --	2,00 --	2 --
150.	ТПрайс	Электронный корректор Mini-ELCOR в комплекте с КМЧ, импульсным датчиком	шт	1,00	136158,46 --	-- --	136158 --	-- --	-- --	-- --
151.	ТПрайс	Комплект: эл.магнитный клапан КЗГЭМ	к-т	1,00	15640,77 --	-- --	15641 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0119-9-2	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм	фильтр	1,00	1995,72 776,25	155,59 58,50	1996 776	156 58	4,16 0,28	4 0
153.	ТПрайс	Фильтр волосяной газовый промышленный марки ФГ-50	шт	1,00	12917,60 --	-- --	12918 --	-- --	-- --	-- --
154.	С130809-3 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	305,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	48,96 41,72	1,62 --	49 42	2 --	0,23 --	0 --
156.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	ТПрайс	Манометр радиальный д-63мм, ДМ05063-400кПа-2,5	шт	1,00	370,07	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
159.	С130904-104	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	3180,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
161.	ТПрайс	Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП-50/25	шт	1,00	179798,99	--	179799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130810-45	Крепления рамы и стойки под ШГРП /кронштейны, планки, хомуты,уг.70х70х5мм/	кг	13,50	200,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,04	121367,16	49858,78	4430	1820	336,00	12
					61425,00	18834,75	2242	687	91,99	3
164.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	1,51	116,00	--	175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	12,05	168,00	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	23,09	250,00	--	5773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0125-120-1	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,02	211139,21	171127,46	4012	3251	97,00	2
					18225,00	23166,64	346	440	91,05	2
168.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	243	99	312,70	1
					62775,00	18657,00	126	37	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0101-165 -3	Ручная разработка грунта 3группы под опоры	м3	0,60	663,75	--	398	--	4,11	2
					663,75	--	398	--	--	--
171.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	0,60	99,84	--	60	--	0,62	0
					99,84	--	60	--	--	--
172.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /вытесненного грунта/	т	1,17	68,94	--	81	--	0,29	0
					13,79	--	16	--	--	--
173.	Е0106-1-2	Монолитные фундаменты ФМ1-2-3 под опоры из бетона В-15	м3	0,32	6422,30	98,32	2055	31	4,41	1
					695,25	37,15	222	12	0,13	0
174.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,09	17355,76	2191,28	1477	187	73,60	6
					12555,00	101,25	1069	9	0,49	0
175.	ТС12021-2 45	Стоимость креплений горизонтального газопровода из металлических опорных элементов из труб	тн	0,09	172800,00	--	14708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлических опор за 2 раза	м2	0,52	148,40	0,07	77	--	0,65	0
					108,00	0,02	56	--	0,00	0
177.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	1,00	1313,35	875,72	1313	876	0,96	1
					204,75	330,75	205	331	2,12	2
178.	Е0125-123 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	1,00	605,30	488,30	605	488	0,47	0
					108,00	184,50	108	184	1,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей газопровода и опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,00	21,80	0,05	327	1	0,03	0
					5,81	0,02	87	--	0,00	0
180.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,00	100,70	0,07	1510	1	0,37	6
					60,30	0,02	904	--	0,00	0
181.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	12,00	1388,70	104,20	16664	1250	0,41	5
					66,83	34,12	802	409	0,17	2
182.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, Натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	12,00	1470,67	2,57	17648	31	1,00	12
					172,84	0,79	2074	9	0,00	0
183.	У1-34-44	Калитки металлические типа КМ1В, высотой 1,6 м, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
184.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы - котлован под производство врезки в существующую сеть	м3	10,00	389,25	--	3892	--	2,48	25
					389,25	--	3892	--	--	--
185.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы - котлован под производство врезки в существующую сеть	м3	10,00	167,18	--	1672	--	1,21	12
					167,18	--	1672	--	--	--
186.	Е0124-106-10	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 400 мм	отключ	1,00	12179,13	4985,50	12179	4985	10,40	10
					2880,00	1883,25	2880	1883	9,20	9
187.	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	врезка	1,00	1947,77	995,89	1948	996	3,36	3
					866,25	375,75	866	376	1,84	2
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления Р-0,3 МПа								
	О									573351

Раздел: Общестроительные работы. Смета 02-02-02.

Земляные работы

188.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	10,32	32,23	30,77	333	318	0,01	0
					1,42	8,34	15	86	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
189.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,03	218,93	--	226	--	1,54	2
					218,93	--	226	--	--	--
190.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1,86	30,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	20,44	40,50	--	828	--	0,17	3
					8,10	--	166	--	--	--
192.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	11,36	3,77	3,24	43	37	0,00	0
					0,48	1,12	5	13	0,00	0
193.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,92	32,23	30,77	30	28	0,01	0
					1,42	8,34	1	8	0,03	0
194.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,66	45,00	--	75	--	0,19	0
					9,00	--	15	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1589
		Раздел: Фундаменты								
195.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,27	61200,00	--	16476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,19	61200,00	--	11398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	17838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	65900,00	--	10330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								56042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3894159	600839		2877
							461096	110629		1335

Накладные расходы :

На монтажные работы	3556
На общестроительные работы	671392
На металломонтажные работы	15079
На сантехнические работы	4059
Всего накладных расходов:	694086
Итого с накладными	4588245

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	250190
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4838435
Итого с временными, 1,8 %	4917995
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4978739
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4996737
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5041733
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	12893728
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	257875
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13151603
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1578192
Итого с НДС	14729795

Заказчик: Алматы қаласы «КУРЫЛЫС ЕКСПЕРТИЗАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Республикалық мемлекеттік мекеменің КазСнабСтрой и СК Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик: Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АК-КОЛ Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан