Счет-фактура № 00000000007 от 17 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040001728, 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036994, от 23.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000040119, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 28.06.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040001728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы	шт	1	23 721 525,00	23 721 525,00	12%	2 846 583,00	26 568 108,00		
Всего по счету:					**23 721 525,00**		**2 846 583,00**	**26 568 108,00**		

Руководитель: Сырлыбаев К К

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова А У

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы г., пл.Республики, дом № 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040001728

Договор (контракт) Договор №29 от 28.06.2016г от "_____" _____ 20_____ года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	17.08.2016		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории)для ТОО"ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы		шт	1	26 568 108,00	26 568 108,00	2 846 583,00	26 568 108,00
			Итого	1	x	26 568 108,00	2 846 583,00	26 568 108,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

630

Заказчик КГУ « Управление строительства города Алматы »

Подрядчик ТОО « АК ЖОЛ»

Форма N 2в

Договор № 29 от 28.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и монтаж блочно-модульной котельной на газе (без капитального ремонта прилегающей территории) для ТОО "ПКФ Tornado PLUS" расположенного южнее пр.Рыскулова по ул.Каскеленская,50а Алатауского района г.Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Холодный водопровод												
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1085,24	32,23	30,77	34981	33393	0,01	11				
					1,42	8,34	1541	9056	0,03	31				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	116,14	262,72	--	30513	--	1,85	215				
					262,72	--	30513	--	--	--				
3.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	116,14	42,12	40,26	4892	4676	0,01	1				
					1,86	10,92	216	1268	0,04	4				
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2222,56	176,40	176,40	392060	392060	--	--				
					--	35,28	--	78412	0,74	1647				
5.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	1443,26	483,56	6,82	697899	9843	0,26	375				
					40,73	2,54	58784	3666	0,01	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1656,47	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	93178 / 6444	86735 / 32079	0,03 / 0,08	45 / 128
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3064,47	176,40 / --	176,40 / 35,28	540572 / --	540572 / 108114	-- / 0,74	-- / 2270
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,50	134,10 / 134,10	-- / --	15086 / 15086	-- / --	0,97 / --	109 / --
9.	С143008-92	Песок природный	м3	125,00	990,00 / --	-- / --	123749 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1543,97	7,57 / --	7,57 / 2,46	11692 / --	11692 / 3796	-- / 0,01	-- / 15
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1656,47	25,65 / 20,27	5,38 / --	42482 / 33577	8906 / --	0,13 / --	214 / --
12.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,23	78245,00 / 41850,00	36133,62 / 9612,90	18379 / 9830	8487 / 2258	247,00 / 37,30	58 / 9

Итого по разделу: Холодный водопровод 2005484

Раздел: Колодцы круглые

13.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,02	133700,00 / --	-- / --	2166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115	м2	0,49	40,70 / 8,32	0,02 / --	20 / 4	-- / --	0,04 / --	0 / --
15.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	7577 / 349	79 / 30	42,70 / 3,37	2 / 0

Итого по разделу: Колодцы круглые 9762

Раздел: Канализация

630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	229,31	32,23	30,77	7391	7056	0,01	2
					1,42	8,34	326	1914	0,03	7
17.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	22,93	262,72	--	6024	--	1,85	42
					262,72	--	6024	--	--	--
18.	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,93	42,12	40,26	966	923	0,01	0
					1,86	10,92	43	250	0,04	1
19.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	466,64	176,40	176,40	82315	82315	--	--
					--	35,28	--	16463	0,74	346
20.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	187,41	483,56	6,82	90623	1278	0,26	49
					40,73	2,54	7633	476	0,01	2
21.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	197,86	56,25	52,36	11130	10360	0,03	5
					3,89	19,37	770	3832	0,08	15
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	366,03	176,40	176,40	64568	64568	--	--
					--	35,28	--	12914	0,74	271
23.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	37,78	134,10	--	5066	--	0,97	37
					134,10	--	5066	--	--	--
24.	С143008-92	Песок природный	м3	37,78	990,00	--	37402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	197,86	7,57	7,57	1498	1498	--	--
					--	2,46	--	486	0,01	2
26.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	197,86	25,65	5,38	5074	1064	0,13	26
					20,27	--	4011	--	--	--

Итого по разделу: Канализация

312058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
27.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	13,00	712,05	10,58	9257	138	0,70	9
					119,25	3,96	1550	51	0,02	0
28.	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	33,00	1338,05	17,67	44156	583	0,81	27
					137,25	6,62	4529	218	0,03	1
29.	С11011-85 3	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	т	0,07	40600,00	--	2761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								56173
		Раздел: Колодец								
30.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	17100,00	--	85500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12021-26 7	Стоимость стремянки	т	0,08	133700,00	--	10830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодец								96330
		Раздел: Деталь крепления труб телефонной канализации								
32.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,35	22600,00	--	30510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,01	49134,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,03	49134,00	--	1474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Деталь крепления труб								32426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		телефонной канализации								
		Раздел: Выгреб 5500x3500								
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,00	4803,67	66,01	14411	198	1,35	4
					195,75	24,93	587	75	0,12	0
36.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	37,74	8809,96	954,99	332488	36041	6,51	246
					1075,50	330,44	40589	12471	1,34	50
37.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	55620,00	--	3905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,15	52400,00	--	112859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143013-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	8,00	998,00	--	7984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	2,97	2495,58	1240,61	7412	3685	2,13	6
					362,25	127,08	1076	377	0,41	1
41.	С143017-3 1	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более	м2	24,75	1880,00	--	46530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	3,00	456,96	242,86	1371	729	1,19	4
					198,68	86,05	596	258	0,37	1
43.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	2,56	16800,00	--	43042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,06	50900,00	--	3283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-мм								
46.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,00	5685,76 / 699,75	335,84 / 126,00	17057 / 2099	1008 / 378	4,54 / 0,61	14 / 2
47.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	81,00	98,16 / 93,60	2,00 / 0,27	7951 / 7582	162 / 22	0,57 / 0,04	46 / 3
48.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	81,00	711,48 / 81,68	8,23 / 3,08	57630 / 6616	667 / 249	0,47 / 0,02	38 / 1
49.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	81,00	362,88 / 39,38	4,19 / 1,58	29393 / 3190	339 / 128	0,23 / 0,01	18 / 1
50.	Е0115-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	82,00	6,71 / 6,70	0,01 / --	550 / 549	1 / --	0,04 / --	3 / --
51.	С11011-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	т	0,10	36700,00 / --	-- / --	3567 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Е0115-60-1	Затирка поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	81,00	98,16 / 93,60	2,00 / 0,27	7951 / 7582	162 / 22	0,57 / 0,04	46 / 3
		Итого по разделу: Выгреб 5500x3500								765783
		Раздел: Колодцы круглые								
53.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00 / --	-- / --	17100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,02	133700,00 / --	-- / --	2166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Колодцы круглые								19266
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										630
55.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	796,25	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	324959 / 189906	135053 / 3241	1,55 / 0,01	1234 / 11
56.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	248,43	27,10 / --	-- / --	6732 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	248,43	176,40 / 35,28	-- / --	43823 / 8765	-- / --	0,74 / --	184 / --
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								375515
		Раздел: Здание котельной. Смета 02-02-01.Общестроительные работы								
58.	Е0101-145 -1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	85,68	1,22 / --	1,22 / 0,25	105 / --	105 / 22	-- / 0,00	-- / 0
59.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	137,28	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	4425 / 195	4224 / 1146	0,01 / 0,03	1 / 4
60.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,73	218,93 / 218,93	-- / --	3005 / 3005	-- / --	1,54 / --	21 / --
61.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	24,71	30,00 / --	-- / --	741 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	289,10	40,50 / 8,10	-- / --	11708 / 2342	-- / --	0,17 / --	49 / --
63.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	151,01	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	569 / 72	490 / 169	0,00 / 0,00	1 / 1
64.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	53,78	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	1733 / 76	1655 / 449	0,01 / 0,03	1 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	96,80	40,50 / 8,10	-- / --	3921 / 784	-- / --	0,17 / --	16 / --
66.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	53,78	6,48 / --	6,48 / 2,10	348 / --	348 / 113	-- / 0,01	-- / 0
67.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	53,78	3,20 / --	3,20 / 1,04	172 / --	172 / 56	-- / 0,00	-- / 0
68.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	53,78	11,12 / --	11,12 / 3,96	598 / --	598 / 213	-- / 0,01	-- / 1
69.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	53,78	11,12 / --	11,12 / 3,96	598 / --	598 / 213	-- / 0,01	-- / 1
70.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,20	134,10 / 134,10	-- / --	429 / 429	-- / --	0,97 / --	3 / --
71.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	53,78	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	759 / 87	645 / 148	0,01 / 0,01	1 / 1

Итого по разделу: Здание котельной.Смета 02-02-01.Общестроительные работы 29113

Раздел: Фундаменты

72.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,65	1304,20 / 112,50	97,07 / 36,00	3456 / 298	257 / 95	0,78 / 0,18	2 / 0
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,00	3951,97 / 195,75	66,01 / 24,93	19760 / 979	330 / 125	1,35 / 0,12	7 / 1
74.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	15,00	5666,01 / 272,25	196,62 / 74,27	84990 / 4084	2949 / 1114	1,79 / 0,36	27 / 5
75.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	55620,00 / --	-- / --	7529 / --	-- / --	-- / --	-- / --

630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,51	50900,00 / --	-- / --	77044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	8,00	408,67 / 135,68	272,99 / 94,48	3269 / 1085	2184 / 756	0,82 / 0,36	7 / 3
78.	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	20,00	626,36 / 201,83	424,53 / 149,49	12527 / 4037	8491 / 2990	1,21 / 0,61	24 / 12
79.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	18,64	20800,00 / --	-- / --	387795 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 / --	-- / --	437 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 / --	-- / --	5199 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	3928 / 539	17 / 6	58,00 / 0,56	3 / 0
83.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	46,40	162,06 / 58,05	4,19 / 1,58	7520 / 2694	194 / 73	0,38 / 0,01	18 / 0
84.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	82,80	330,99 / 149,18	3,78 / 1,42	27406 / 12352	313 / 118	0,89 / 0,01	74 / 1
		Итого по разделу: Фундаменты								640860
		Раздел: Котельное помещение блочного типа								
85.	ТКоммерческое	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,6МВт	к-т	0,50	6593909,92 / --	-- / --	3296955 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Котельное помещение блочного типа								3296955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							7639723	1467840		3323
ИТОГО:							488491	300310		4873

Накладные расходы :

На общестроительные работы	877259
На сантехнические работы	8127
Всего накладных расходов:	885386
Итого с накладными	8525109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	313689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8838798
Итого с временными, 1,8 %	8938551
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9014713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9037279
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9093695
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	23256397
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	465128
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23721525
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2846583
Итого с НДС	26568108

Заказчик: Алматы қаласы «КУРЫЛЫС ЕМСКАРУМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Республика Казахстан Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ KazSnabStroiSK товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик: Казахстан Республика Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АКЖОЛ товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан