Заказчик: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО "Дархан-АБИ"

Наименование стройки: Освобождение земельного участка для государственных нужд под строительство тепломагистрали 5-ввода и НС-12

Наименование объекта: Снос жилого дома

Акт №14
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 год

Физический снос по адресу: ул. Кусжолы, д.26. Собственник - Сарсенбаев Б. Т.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0601-0903	Жилой дом шпальный (1/2 часть литера А). Разборка методом обрушения НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	428,65	855,68	654,36	366789	280493	–	129284	535759
					201,32	157,74	86296	67614	–	39686	
2	1146-0601-0903	Жилая пристройка шпальная (литер А1). Разборка методом обрушения НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	36,76	855,69	654,35	31455	24054	–	11088	45946
					201,33	157,75	7401	5799	–	3403	
3	1146-0601-0901	Жилая пристройка пеноблочная (литер А2). Разборка методом обрушения (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	34,66	2106,72	1680,47	73019	58245	–	23864	104634
					426,26	393,39	14774	13635	–	7751	
4	1146-0601-0901	Жилая пристройка газоблочная (литер А3). Разборка методом обрушения (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	130,7	2106,74	1680,47	275351	219638	–	89990	394568
					426,27	393,4	55713	51418	–	29227	

5 1146-0601-0902	Холодная пристройка газоблочная (литер а2). Разборка методом обрушения (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	19,92	1980,37	1680,52	39449	33476	–	11600	55133
				299,85	393,42	5973	7837	–	4084	
6 1146-0601-0903	Гараж (литер Г1). Разборка методом обрушения (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	199,32	855,68	654,36	170554	130427	–	60116	249124
				201,32	157,74	40127	31440	–	18454	
7 1146-0601-0903	Летняя кухня шпальная (литер Г2). Разборка методом обрушения НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	441,86	855,68	654,36	378092	289137	–	133269	552270
				201,32	157,74	88955	69698	–	40909	
8 1146-0401-0105	Ограждение каменное. Разборка НР = 84 %	м3	6	9457	2410	56742	14460	–	41532	106136
				7047	1193,5	42282	7161	–	7862	
9 1218-0101-2601	Разборка ограждений (прим.) НР = 72 %	м2 забора	60	170,9	–	10254	–	–	7383	19048
				170,9	–	10254	–	–	1411	
10 1127-0302-0104	Покрытия асфальтовые. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	3	3228	1318,33	9684	3955	–	8168	19280
				1909,67	611,33	5729	1834	–	1428	
11 1123-0601-0105	Демонтаж бетонного септика (прим.) НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,45	7793,79	2290,34	11301	3321	–	9283	22231
				5503,45	963,45	7980	1397	–	1647	
12 1101-0203-0102	Планировка участка механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади	682	7,18	7,18	4895	4895	–	1076	6449
				–	2,19	–	1495	–	478	
13 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	439,45	101		44384		–	–	47935
				–		–		–	3551	

14	4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	439,45	239	105029	–	–	113431
					–	–	–		8402
		Всего				**2 271 944**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				365 484			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 062 101			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				259 328			
		- перевозка грузов, тенге				149 413			
		Накладные расходы, тенге				526 653			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				168 293			
		Всего				**2 271 944**			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**45 439**			
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**2 317 383**			
		НДС (12 %)				278 086			
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**2 595 469**			
		Итого по акту согласно Договора №152 от 12.08.2019 г.				1 557 281			
		В т.ч.НДС 12%				166 852			

ЗАКАЗЧИК_____ **Строчков А.Н.**
Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ
ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

ИСПОЛНИТЕЛЬ_____ **Исмагулов А.К.**
ТОО "Дархан-АБИ"