Форма 2В

Заказчик: КГУ " Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей инвалидов" акимата г. Астаны

Подрядчик : ТОО "Баймен"

Наименование объекта: Капитальный ремонт " Ребилитационного центра для престарелых, инвалидов и детей инвалидов в Акмолинской обл.

с. Катаркол. Бурабайского р-на.

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административной здание								
2	Е20-42-1	Установка камер приточных *камера*	1	10223,41 / 7762,5	1259,41 / 472,5	10223 / 7763	1259 / 473	9471 / 115	46,115 / 2,3	46 / 2
3	99-1-1(пл)Пр	Приточная камера VS-75-R-HS/SF *к-т*	1	1286362		1286362				
12	Е20-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т *вентилятор*	10	2331,71 / 1751,74	230,09 / 87,19	23317 / 17517	2301 / 872	21147 / 115	10,764 / 0,425	108 / 4
13	13-1-34	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 из разнородных металлов N 5В1 с электродвигателем АИМ80В4 (ВР-3) *комплект*	3	48900		146700				
14	13-1-35	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 из разнородных металлов N 6,3В1 с электродвигателем АИМ90L6 (ВР-4) *комплект*	7	63200		442400				
		Итого по разделу 1				**1909002**				
		Накладные расходы, тенге				30618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116377				

	Всего по разделу, тенге				**2055997**				
Раздел 1 Насосная									
2 Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	3	1091,42	49,05	3274	147	1076	1,6905	5
			292,39	19,69	877	59	115	0,0875	–
3 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	3500		10500				
5 Е18-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т *насос*	2	9480,77	883,89	18962	1768	14868	35,65	71
			6132,38	331,88	12265	664	115	1,6125	3
6 10-2-7	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	71900		143800				
8 Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм *шт*	2	638,79	15,41	1278	31	715	1,817	4
			305,33	5,63	611	11	115	0,025	–
9 9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	8330		16660				
10 Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм *шт*	2	7435,53	8,17	14871	16	1110	3,08	6
			479,25	3,08	959	6	115	0,0154	–
12 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм *соединение*	3	2380,22	105,93	7141	318	1922	2,8175	8
			517,5	39,38	1553	118	115	0,1875	1
14 Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм *соединение*	3	1763,72	66,43	5291	199	1159	1,679	5
			310,5	25,31	932	76	115	0,125	–
16 Ц12-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм	15	486,2	34,9	7293	524	5465	2	30

	м		443	6,8	6645	102	81	0,039	1
17 8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	15	1080		16200				
	м	4	416,33	0,37	1665	1	454	0,558	2
18 Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм		98,66	0,02	395	–	115	0,0005	–
	комплект	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
20 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		46,58	–	93	–	115	–	–
	комплект	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
22 Ц8-572-3	Монтаж щита управления		317	13,5	317	14	86	0,079	–
	шт	1	66910		66910				
23 80-1-1(пл)Пр	Щит управления НСП -40-4,1-11ч-УХЛ3								
	шт	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,7135	4
26 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе		313,09	15,16	657	32	108	0,074	–
	м2 проемов	1	18700		18700				
27 2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные								
	шт	8,64	2524,35	29,91	21810	258	2070	1,357	12
29 Е8-25-1	Устройство окон из стеклянных блоков		214,76	11,2	1856	97	106	0,05463	–
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,65	56,6	0,09	1452	2	1180	0,298	8
31 Е62-1-4	Окраска внутренних поверхностей клеевая высококачественная		48,38	0,02	1241	1	95	0,0001	–
	м2	31,08	1925,34	2,63	59840	82	11336	2,3	71
33 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		382,95	0,99	11902	31	95	0,00488	–
	м2 поверхности облицовки	25,65	1592,19	14,85	40840	381	7012	1,5362	39
35 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		243,95	2,32	6257	60	111	0,0237	1
	м2	2,73	27,1	27,1	74	74	47	–	–
36 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка								

		т		–	18,97	–	52	90	0,03984	–
37	П8-23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 23 км, 1 класс груза	2,73	174,68	174,68	477	477	86	–	–
		т		–	34,94	–	95	90	0,07337	–
		Итого по разделу 1				**460956**				
		Накладные расходы, тенге				49636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30636				
		Всего по разделу, тенге				541228				
Раздел 1 Скважина № 2										
2	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	150	45	6,7	6750	1005	4360	0,19	29
		м кабеля		32,2	1,6	4830	240	86	0,009	1
3	99-1-1(пл)Пр	Кабель ВПП-2,5К=1,020;	153	53		8109				
		м								
5	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-4-130	1	35225	18810	35225	18810	12612	65	65
		шт		11430	4140	11430	4140	81	24,196	24
6	10-1-5	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 5-4-75	1	36200		36200				
		шт								
8	Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	85	342,6	24,9	29121	2117	21860	2	170
		м		313	4,5	26605	383	81	0,026	2
9	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	85	503		42755				
		м								
11	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	6	1018,97	46,24	6114	277	1526	1,104	7
		соединение		204,41	16,88	1226	101	115	0,0875	1
13	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	3	346,57	6,73	1040	20	607	1,035	3
		шт								

			173,36	2,81	520	8	115	0,0125	–
14	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	4110		12330			
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	4591,42	49,05	18366	196	1436	1,6905	7
				292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
18	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	4	865,17	1,96	3461	8	214	0,253	1
				46,58	–	186	–	115	–	–
20	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный *комплект*	1	1599,47	–	1599	–	1281	10	10
				1581,75	–	1582	–	81	–	–
21	99-1-1(пл)Пр	Бактерицидная установка Б-М1/НДФ2,5 *шт*	1	69100		69100				
23	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	1	3615,01	172,35	3615	172	1998	9,775	10
				1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–
24	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65 *шт*	1	15600		15600				
26	Ц8-572-3 (ДМ	Монтаж щита управления *шт*	1	2620,61	23,93	2621	24	280	2	2
				317	8,96	317	9	86	0,079	–
27	80-1-1(пл)Пр	Щит управления НСП -40-4,1-11ч-УХЛ3 *шт*	1	66910		66910				
29	Е62-1-4	Окраска внутренних поверхностей клеевая высококачественная *м2*	24,5	56,6	0,09	1387	2	1126	0,298	7
				48,38	0,02	1185	–	95	0,0001	–
32	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	24,5	1592,19	14,85	39009	364	6698	1,5362	38
				243,95	2,32	5977	57	111	0,0237	1

33	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	67,2	1925,34	2,63	129383	177	24511	2,3	155
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	25734	67	95	0,00488	–
36	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	18700		18700				
		шт								
38	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1	74,9	6,81	75	7	75	0,4611	–
		м2		68,09	1,08	68	1	108	0,0093	–
39	Е56-7-1	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема до 2 м2	1	526,74	8,15	527	8	158	0,9355	1
		м2 проема		144,81	1,31	145	1	108	0,0161	–
40	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные 2х-камерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1	19720		19720				
		м2								
42	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,8	164,61	0,09	790	–	566	0,7429	4
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	596	–	95	0,00013	–
		Итого по разделу 1				**568507**				
		Накладные расходы, тенге				79308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38869				
		Всего по разделу, тенге				**686684**				
	Раздел 2 Скважина № 3									
44	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-4-130	1	35225	18810	35225	18810	12612	65	65
		шт		11430	4140	11430	4140	81	24,196	24

45 10-1-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70	1	37800		37800				
	шт								
47 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм	40	342,6	24,9	13704	996	10287	2	80
	м		313	4,5	12520	180	81	0,026	1
48 8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	40	503		20120				
	м								
50 Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	8	928,97	46,24	7432	370	2036	1,104	9
	соединение		204,41	16,88	1635	135	115	0,0875	1
52 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	4591,42	49,05	4591	49	359	1,6905	2
	шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
54 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	150	45	6,7	6750	1005	4360	0,19	29
	м кабеля		32,2	1,6	4830	240	86	0,009	1
55 99-1-1(пл)Пр	Кабель ВПП-2,5К=1,020;	153	53		8109				
	м								
57 Ц8-572-3	Монтаж щита управления	1	2620,61	23,93	2621	24	280	2	2
	шт		317	8,96	317	9	86	0,079	–
58 80-1-1(пл)Пр	Щит управления НСП -40-4,1-11ч-УХЛ3	1	66910		66910				
	шт								
60 Е62-1-4	Окраска внутренних поверхностей клеевая высококачественная	32,3	56,6	0,09	1828	3	1486	0,298	10
	м2		48,38	0,02	1563	1	95	0,0001	–
63 2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	18700		18700				
	шт								

66	Е56-7-1	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема до 2 м2	1	526,74	8,15	527	8	158	0,9355	1
		м2 проема		144,81	1,31	145	1	108	0,0161	–
67	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1	19720		19720				
		м2								
		Итого по разделу 2				**244037**				
		Накладные расходы, тенге				31578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16537				
		Всего по разделу, тенге				**292152**				

Раздел 1 Канализационная насосная станция

1	Е65-16-2	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 150 мм	2	13006,8	15,72	26014	31	1515	4,22	8
		шт		652,5	5,94	1305	12	115	0,0508	–
3	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	2	2380,22	105,93	4760	212	1281	2,8175	6
		соединение		517,5	39,38	1035	79	115	0,1875	–
5	Е18-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	5396,21	413,08	10792	826	8687	21,275	43
		насос		3622,5	154,69	7245	309	115	0,75	2
6	10-4-11	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200/4, подача 25 м3/ч, напор 12,5 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	2	58000		116000				
		шт								
8	Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	2	638,79	15,41	1278	31	715	1,817	4

	шт								
			305,33	5,63	611	11	115	0,025	–
9 9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	8330		16660				
	шт								
10 Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	2	7435,53	8,17	14871	16	1110	3,08	6
	шт								
			479,25	3,08	959	6	115	0,0154	–
12 Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	8	1603,72	66,43	12830	531	3089	1,679	13
	соединение								
			310,5	25,31	2484	202	115	0,125	1
14 Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	2	1239,25	66,43	2479	133	773	1,679	3
	соединение								
			310,5	25,31	621	51	115	0,125	–
16 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	15	2173,57	34,84	32604	523	3801	1,196	18
	м трубопровода								
			207,26	13,05	3109	196	115	0,06375	1
18 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	20	1375,53	26	27511	520	3677	0,83375	17
	м трубопровода								
			150,08	9,74	3002	195	115	0,0475	1
20 Е18-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	1	9480,77	883,89	9481	884	7434	35,65	36
	насос								
			6132,38	331,88	6132	332	115	1,6125	2
21 10-2-8	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	1	98000		98000				
	шт								
23 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	752,28	17,65	7523	177	1403	0,63595	6

	м трубопровода								
			115,4	6,61	1154	66	115	0,03225	–
25 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	1466,42	49,05	2933	98	718	1,6905	3
	шт								
			292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
27 Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	1	346,57	6,73	347	7	202	1,035	1
	шт								
			173,36	2,81	173	3	115	0,0125	–
28 9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110		4110				
	шт								
30 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	15	1070,53	26	16058	390	2757	0,83375	13
	м трубопровода								
			150,08	9,74	2251	146	115	0,0475	1
32 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	6925,62	112,66	6926	113	641	2,99	3
	шт								
			514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
34 Ц8-572-3 (ДМ	Монтаж щита управления	1	2620,61	23,93	2621	24	280	2	2
	шт								
			317	8,96	317	9	86	0,079	–
35 80-1-1(пл)Пр	Щит управления НСП -40-4,1-11ч-УХЛ3	1	66910		66910				
	шт								
38 2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	18700		18700				
	шт								
39 2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	33393		33393				
	шт								
42 Е56-7-1	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема до 2 м2	10,2	526,74	8,15	5373	83	1609	0,9355	10

	м2 проема								
			144,81	1,31	1477	13	108	0,0161	–
43 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные 2-камерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	10,2	19720		201144				
	м2								
45 E62-1-4	Окраска внутренних поверхностей клеевая высококачественная	100,48	56,6	0,09	5687	9	4620	0,298	30
	м2								
			48,38	0,02	4861	2	95	0,0001	–
48 E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	100,48	1592,19	14,85	159983	1492	27467	1,5362	154
	м2								
			243,95	2,32	24512	233	111	0,0237	2
49 E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	337	1925,34	2,63	648840	886	122919	2,3	775
	м2 поверхности облицовки								
			382,95	0,99	129054	334	95	0,00488	2
50 E59-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	5	90,9	0,69	455	3	141	0,1288	1
	м								
			22,21	0,11	111	1	126	0,0007	–
51 E62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей металлической лестничной клетки	28,45	162,41	0,07	4621	2	3229	0,741	21
	м2								
			119,45	0,02	3398	1	95	0,0001	–
	Итого по разделу 1				**1558904**				
	Накладные расходы, тенге				198068				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105418				
	Всего по разделу, тенге				**1862390**				
Раздел 1 Водонапорная башня									
4 E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	40	957,53	26	38301	1040	7352	0,83375	33

	м трубопровода								
			150,08	9,74	6003	390	115	0,0475	2
5 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	20	2173,57	34,84	43471	697	5067	1,196	24
	м трубопровода								
			207,26	13,05	4145	261	115	0,06375	1
6 Е16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 400 мм	20	7189,85	146,7	143797	2934	14773	3,3465	67
	м трубопровода								
			587,36	54,93	11747	1099	115	0,26825	5
8 Е9-53-2	Монтаж компенсаторов д. 1880 мм и д. 518 мм	0,53537	11244,84	1453,68	6020	778	3728	53,59	29
	т конструкций								
			8461,13	135	4530	72	81	0,6625	–
9 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,53537	147100		78753				
	т								
11 Е9-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров (замена металла крышной части чаши водонапорной башни)	0,90212	155624,37	2558,59	140392	2308	3477	22,31	20
	т конструкций								
			4347	410,63	3922	370	81	1,5625	1
13 Е9-30-1	Монтаж ограждения (замена ограждения крышной части)	0,20837	16651,42	6902,54	3470	1438	1458	41,285	9
	т конструкций								
			6986,25	1652,97	1456	344	81	5,9125	1
14 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,20837	50900		10606				
	т								
16 Е13-44-9	Обеспыливание	5,63	72,63	59,69	409	336	162	0,0805	–
	м2								
			12,94	22,5	73	127	81	0,1125	1
17 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,63	164,61	0,09	927	1	664	0,7429	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	699	–	95	0,00013	–

19	Е9-53-2	Монтаж наружной металлической лестницы	0,13411	11244,84	1453,68	1508	195	934	53,59	7
		т конструкций		8461,13	135	1135	18	81	0,6625	–
20	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13411	133700		17931				
		т	3,62	72,63	59,69	263	216	104	0,0805	–
22	Е13-44-9	Обеспыливание								
		м2		12,94	22,5	47	81	81	0,1125	–
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,62	164,61	0,09	596	–	428	0,7429	3
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	450	–	95	0,00013	–
25	Е9-30-1	Монтаж ограждения (замена ограждения крышной части)	0,27783	16651,42	6902,54	4626	1918	1944	41,285	11
		т конструкций		6986,25	1652,97	1941	459	81	5,9125	2
26	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,27783	50900		14142				
		т	8,71	72,63	59,69	633	520	250	0,0805	1
28	Е13-44-9	Обеспыливание								
		м2		12,94	22,5	113	196	81	0,1125	1
29	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,71	164,61	0,09	1434	1	1028	0,7429	6
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1082	–	95	0,00013	–
30	Е58-23-5	Смена деревянного настила из досок	3,14	747,53	14,21	2347	45	689	1,3849	4
		м2		202,77	2,34	637	7	107	0,0268	–
32	Е9-30-1	Монтаж ограждения (замена ограждения средней смотровой площадки)	1,835	16651,42	6902,54	30555	12666	12841	41,285	76
		т конструкций		6986,25	1652,97	12820	3033	81	5,9125	11

33	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (уголок 63*40*5)							
		т	1,3294	147100		195555			
34	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм							
		т	0,5056	50900		25735			
36	Е13-44-9	Обеспыливание							
		м2	49,55	72,63	59,69	3599	2958	1422	0,0805	4
				12,94	22,5	641	1115	81	0,1125	6
37	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	49,55	164,61	0,09	8156	4	5847	0,7429	37
				124,2	0,03	6154	1	95	0,00013	–
38	Е58-23-5	Смена деревянного настила из досок							
		м2	40	747,53	14,21	29901	568	8779	1,3849	55
				202,77	2,34	8111	94	107	0,0268	1
40	Е9-30-1	Монтаж ограждения (замена ограждения нижней смотровой площадки)							
		т конструкций	0,21868	16651,42	6902,54	3641	1509	1530	41,285	9
				6986,25	1652,97	1528	361	81	5,9125	1
41	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т							
		т	0,21868	162700		35579			
43	Е13-44-9	Обеспыливание							
		м2	5,9	72,63	59,69	429	352	169	0,0805	–
				12,94	22,5	76	133	81	0,1125	1
44	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	5,9	164,61	0,09	971	1	696	0,7429	4
				124,2	0,03	733	–	95	0,00013	–
46	Е9-30-1	Монтаж верхней площадки (замена металла)							
		т конструкций	0,21147	16651,42	6902,54	3521	1460	1480	41,285	9
				6986,25	1652,97	1477	350	81	5,9125	1

47	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т							
		т	0,21147	154200		32609			
49	Е13-44-9	Обеспыливание							
		м2	5,71	72,63	59,69	415	341	164	0,0805	–
50	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		12,94	22,5	74	128	81	0,1125	1
		м2 окрашиваемой поверхности	5,71	164,61	0,09	940	1	674	0,7429	4
52	Е9-30-1	Монтаж верхней площадки (замена металла)		124,2	0,03	709	–	95	0,00013	–
		т конструкций	0,81763	16651,42	6902,54	13615	5644	5722	41,285	34
53	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		6986,25	1652,97	5712	1352	81	5,9125	5
		т	0,81763	154200		126079			
56	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	22,08	164,61	0,09	3635	2	2606	0,7429	16
58	Е9-30-1	Монтаж верхней площадки (замена металла)		124,2	0,03	2742	1	95	0,00013	–
		т конструкций	0,54913	16651,42	6902,54	9144	3790	3843	41,285	23
59	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		6986,25	1652,97	3836	908	81	5,9125	3
		т	0,54913	154200		84676			
61	Е13-44-9	Обеспыливание							
		м2	14,79	72,63	59,69	1074	883	424	0,0805	1
62	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		12,94	22,5	191	333	81	0,1125	2
		м2 окрашиваемой поверхности	14,79	164,61	0,09	2435	1	1745	0,7429	11

			124,2	0,03	1837	–	95	0,00013	–
64 Е9-30-1	Монтаж входной площадки (замена металла)	0,02345	16651,42	6902,54	390	162	164	41,285	1
	т конструкций								
			6986,25	1652,97	164	39	81	5,9125	–
65 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,02345	154200		3616				
	т								
67 Е13-44-9	Обеспыливание	1,22	72,63	59,69	89	73	35	0,0805	–
	м2								
			12,94	22,5	16	27	81	0,1125	–
68 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,22	164,61	0,09	201	–	144	0,7429	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	152	–	95	0,00013	–
70 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме т.ч. п.1.13.2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	18,51	22362,92	567,33	413938	10501	85529	27,6552	512
	м3 изоляции								
			4921,43	212,63	91096	3936	90	1,035	19
72 Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия т.ч. п.1.13.2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	185,07	265,31	39,29	49101	7271	37331	1,2489	231
	м2 покрытия								
			209,28	14,85	38731	2748	90	0,072	13
73 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 ммК=1,150;	0,87232	88800		77462				
	т								
75 Е9-34-4	Монтаж полосовой стали	0,34477	178488,6	1158,99	61538	400	5376	114,885	40
	т конструкций								
			19121,63	126,56	6593	44	81	0,6125	–
77 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	10,8	968,02	9,81	10455	106	583	0,27485	3
	м труб нитки регистра								
			43,22	3,69	467	40	115	0,01788	–

78 Е13-16-6	Огрунтовка внутренней части чаши грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п.3.52: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	130	23,35	0,06	3036	8	778	0,03732	5
	м2		7,35	0,03	956	4	81	0,00013	–
79 Е13-26-8	Окраска внутренней части чаши поверхностей эмалью ХС-710К=2,000; т.ч. п.3.52: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	260	70,84	0,15	18418	39	750	0,01746	5
	м2		3,5	0,06	910	16	81	0,00025	–

Итого по разделу 1	**1760134**
Накладные расходы, тенге	220690
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	118849
Всего по разделу, тенге	**2099673**

ВСЕГО по разделам монтажные работы 1.адм здание 1.насосная
1. Скважина №2 и №3
1. Канализационная насосная станция 1. Водонапорная башня **7538124**

Временные здания и сооружения(3,4%) К=0,8	**108549**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,772%)	**208957**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**75381**
На оплату дополнительных отпусков(0,4)	**30152**
В базовых ценах 2001 год	**7961163**
В текущих ценах 2011 год К=2,088	**16615966**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**332319**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**16948285**
Н Д С 12%	**2033794**
Всего по строительству	**18647531**

18274580

П Р И Н Я Л :

С Д А Л :

БАЙМЕН