Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 4 ноября 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау жолдары"
Договор №02-79 от 12 июля 2019 года
Наименование строительства и его адрес:
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"

05

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	оборудование мебель инвентарь		СМР	дополнительные затраты: прочие затраты	дополнительные затраты: оборудование мебель инвентарь
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"	135 273 697	8 957 895			8 957 895	8 957 895		
в том числе НДС	14 493 610	959 774,5			959 774,5	959 774,5		
Удержание 5 % согласно договору	6 763 685	447 895			447 895	447 895		
Всего к оплате	**128 510 012**	**8 510 000**			**8 510 000**	**8 510 000**		

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

_____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау жолдары"

_____ Жолдасов Х.Б.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Каратау жолдары"
Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"
Договор: № 02-79 от 12 июля 2019 года

АКТ №5

выполненных строительно-монтажных работ

от 4 ноября 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№№ п/п	Шифр и номер и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Ремонт дорожной одежды.										
1	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР=108%	т	15,8851	121930	1601,97	11144438	25420	1911437	12677	12049683
					0	738,92	0	11738	-	892569	
2	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II. НР=108%	м2 площади основания	19856,4	1310,43	89,93	26020679	1785592	23523594	1294955	29500885
					35,82	24,57	710982	488049	-	2185251	
3	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР=108% К=4,000;	м2 площади основания	79425,6	147,59	0,02	11720826	2320	11712813	6576	12665592
					0,1	0	6088	0	-	938191	
4	1127-0801-0111	Укрепление обочин из ПГС толщиной 6 см НР=108% к1мат=0,6;	м2 покрытия обочин	13237,6	251,38	131,55	3327926	1741489	7134120	880816	4545440
					25,96	35,63	343823	471747	-	336698	
		Всего прямые затраты					**52213868**				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2195023				
		Сметная прибыль (8,00 %), тенге					4352709				
		Итого по акту, тенге					**52213868**				
		Итого с НДС 12%, тенге					**58479532**				
		Итого со скидкой (коэфф. 0,90000000057)					**52631579**				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Саурыков М.

Технический надзор:
НИ и ПК "Каздориновация"

Киялбаева Р.К.

Подрядчик:
ТОО "Каратау жолдары"

Жолдасов Х.Б.