Заказчик ТОО "Дукат ЛТД"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау»
наименование объекта

Договор №09/12 от 10.07.2012 г.
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау»	20 913 310,74										2 509 597,29	23 422 908,03
2	в т.ч. за сентябрь месяц 2015 года:	.	20 913 310,74									2 509 597,29	23 422 908,03
	Итого к оплате		20 913 310,74									2 509 597,29	23 422 908,03
Итого по объекту составляет:			23 422 908,03	двадцать три миллиона четыреста двадцать две тысячи девятьсот восемь тенге, 03 тиын									

Заказчик

подпись

Ф.И.О.

Подрядчик

подпись

Ф.И.О.

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дукат ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау»**
наименование, адрес

Объект **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау»**

А К Т
о приемке выполненных работ за июль месяц 2013 года
Смета 2-1-1
Строительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: РАБОТЫ НИЖЕ НУЛЯ								
			Раздел: РАБОТЫ ВЫШЕ НУЛЯ								
1	1	6-14-12	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3м из бетона В25	15,012	19990,01	697,55	300 090,03	17447	57149	10,8	270
				м3	1912,5	263,5	47836	6591	105	1,29	32
2	2	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7576	66000		50002				
				т							
3	3	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7764	64400		50000				
				т							
4	4	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	1,669	59900		100003				
				т							
5	5	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,6678	59900		40001				
				т							
6	6	6-18-2	Устройство ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте ригеля до 500мм из бетона В25	48,286	22826,04	407,3	1102178,167	48178	315327	14,4	1703
				м3	2385	153,86	282112	18199	105	0,75	89
7	7	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,7576	66000		50002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
8	8	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III,d 18мм	2,174	64400		139999				
				т							
9	9	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	0,8347	59900		49999				
				т							
10	10	6-17-10	Устройство диафрагм жесткости толщиной до 500мм из бетона В25	31,866	18829,02	287,92	600000	9175	44668	7,38	235
				м3	1226,25	108,77	39075	3466	105	0,53	17
11	11	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0145	69000		1001				
				т							
12	12	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,153	68800		79326,4				
				т							
13	13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,017	68800		69997				
				т							
14	14	6-13-7	Устройство диафрагм жесткости толщиной до 500мм из бетона В25	4,877	18454,32	341,75	90000	1667	5765	6,12	30
				м3	996,75	129,11	4861	630	105	0,63	3
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	69000		221				
				т							
16	16	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3488	68800		23997				
				т							
17	17	6-13-7	Устройство диафрагм жесткости толщиной до 500мм из бетона В25	3,793	18454,32	341,75	69999	1296	4484	6,12	23
				м3	996,75	129,11	3781	490	105	0,63	2
18	18	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	69000		152				
				т							
19	19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2907	68800		20000				
				т							
20	20	6-50-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен высотой до 54 м	82,214	608,17	399,33	50000	32830	28095	1,45	119
				м2	208,85	116,61	17170	9587	105	0,47	39
21	21	6-53-2	Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубке /без вычета проемов/толщиной до 20см высотой до 54м	73,891	81,2	19,24	6000	1422	5212	0,39	29
				м2	61,97	5,21	4579	385	105	0,02	2
22	22	30-1-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса:В25 /М-350/	17,308	15600		270004,8				
				м3							
23	23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0145	69000		1001				
				т							
24	24	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	1,406	71100		100002				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м из бетона В25	23,31	20685,89	241,1	482188,0959	126170	754748	8,06	4218
				м3	1282,5	91,08	671145	47663	105	0,44	233
26	26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8мм	3,03	66000		200000				
				т							
27	27	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	27,674	68800		1903971,2				
				т							
			Итого по разделу: РАБОТЫ ВЫШЕ НУЛЯ				5 850 134,69				

Смета 2-1-2

Водопровод и канализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
1	1	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	136	499,47	12,19	67 928	1 658	51714	1,64	223
				м	292,5	4,57	39 780	622	128	0,02	3
2	2	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	266		19 152				
				шт							
3	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	180	499,47	12,19	89 905	2 194	68445	1,64	295
				м	292,5	4,57	52 650	823	128	0,02	4
4	4	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	313		3 756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
5	5	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	1,5	404,02	5,28	606	8	366	1,05	2
				м	188,55	1,98	283	3	128	0,01	0
6	6	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-50 мм с гидравлическим испытание	55	603,52	9,63	33 194	530	15444	1,22	67
				м	215,78	3,6	11 868	198	128	0,02	1
7	7	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	945		2 835				
				шт							
8	8	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	49,9	200		9 980				
				кг							
9	9	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	25	75,82	1,57	1 896	39	2160	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1 688	-	128	0	0
10	10	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик холодной воды Ду-15 мм СХВ-15	24	1167,51		28 020				
				шт							
11	11	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-32	1	10600		10 600				
				шт							
12	12	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов питьевой воды диам.до 50 мм	0,3725	9218,13	0	3 434	-	3890	51,5	19
				км	8032,5	0	2 992	-	130	0	0
13	13	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	1	770,63	0	771	-	386	1,8	2
				1сальник	301,5	0	302	-	128	0	0
14	14	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	120	499,47	12,19	59 937	1 463	45630	1,64	197
				м	292,5	4,57	35 100	548	128	0,02	3
15	15	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	266		19 152				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	288	499,47	12,19	143 848	3 511	109512	1,64	472
				м	292,5	4,57	84 240	1 316	128	0,02	6
17	17	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	32	313		10 016				
				шт							
18	18	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	100	404,02	5,28	40 402	528	24388	1,05	105
				м	188,55	1,98	18 855	198	128	0,01	1
19	19	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	499		998				
				шт							
20	20	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68,1	200		13 620				
				кг							
21	21	16-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
22	22	Сирайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный Ду-32 мм 19ч21бр	1	1341,53		1 342				
				шт							
23	23	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1 820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1 620	-	128	0	0
24	24	Сирайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик горячей воды Ду-15 мм СГВ-15	24	1167,51		28 020				
				шт							
25	25	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	24	589,2	6,95	14 141	167	3180	0,61	15
				шт	101,25	2,25	2 430	54	128	0,01	0
26	26	17-2-3	Установка смесителей для умывальника	24	143,32	1,57	3 440	38	3871	0,7	17
				шт	126	0	3 024	-	128	0	0
27	27	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл							
28	28	17-2-3	Установка смесителей для мойки	24	143,32	1,57	3 440	38	3871	0,7	17
				шт	126	0	3 024	-	128	0	0
29	29	11-1-99	Смесители для моек См-М-ВКСЦ настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	24	1430		34 320				
				компл							
30	30	17-2-3	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл	24	1793,32	1,57	43 040	38	3871	0,7	17
				шт	126	0	3 024	-	128	0	0
31	31	26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье минераловатными шнурами толщиной 40 мм	100	83,68	3,92	8 368	392	7853	0,42	42
				м	76,95	1,58	7 695	158	100	0,01	1
32	32	1-3-102	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной	2,6	5510		14 326				
				м3							
33	33	26-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	100	201,97	12,4	20 197	1 240	18451	0,99	99
				м	179,78	4,73	17 978	473	100	0,02	2
34	34	1-1-381	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	55,35	299		16 550				
				кг							
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				791 524				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
35	35	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с пластмассовым сифоном и выпуском	24	5930,28	21,53	142 327	517	10921	1,95	47
				комплект	346,5	9	8 316	216	128	0,04	1
36	36	17-5-1	Установка моек на одно отделение	24	387,4	13,9	9 298	334	8709	1,56	37
				комплект	279	4,5	6 696	108	128	0,03	1
37	37	11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм, в	24	1370		32 880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
38	38	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	102	620,54	0,64	63 295	65	13898	0,58	60
				м	106,2	0,25	10 832	26	128	0	0
39	39	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	250	748,88	1,43	187 220	358	32934	0,56	140
				м	102,38	0,54	25 595	135	128	0	1
40	40	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,2	200		9 440				
				кг							
41	41	8-4-66	Отвод 90 град. Ду-50 мм	4,8	837		4 018				
				10шт							
42	42	8-4-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	4	6190		24 760				
				10шт							
43	43	8-4-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	1,6	820		1 312				
				10шт							
44	44	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Тройник прямой, d-100x50 мм	16	113,9		1 822				
				шт							
45	45	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Крестовина косая, d-100x50 мм	16	227,41		3 639				
				шт							
46	46	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Крестовина косая, d-100x100 мм	4	494,37		1 977				
				шт							
47	47	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Ревизия, d-50 мм	16	132,89		2 126				
				шт							
48	48	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Ревизия, d-100 мм	24	254,7		6 113				
				шт							
49	49	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка, d-100 мм	28	68,42		1 916				
				шт							
50	50	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка, d-50 мм	8	28,08		225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
51	51	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /выпуск/	2	770,63	0	1 541	-	772	1,8	4
				1сальник	301,5	0	603	-	128	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				493 909				
			ИТОГО:				1 285 433	13 196			1898
							338 849	4 894			24
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				30 194				
			На сантехнические работы				402 490				
			Всего накладных расходов:				432 684				
			Итого с накладными				1 718 117				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				391 801				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 109 918				

Смета 2-1-3

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	96,71	231,3	18,61	22 369	1 800	12925	0,59	57
				1квт	97,43	6,98	9 422	675	128	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость радиаторов алюминиевых ALR-102-500 секционных	466,1	586,92		273 564				
				секция							
3	3	18-22-5	Установка кранов выпуска воздуха	77,8	62,13	0	4 834	-	2241	0,12	9
				комплект	22,5	0	1 751	-	128	0	0
4	4	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	345,35	266,48	3,96	92 029	1 368	23734	0,3	103
				м	52,2	1,49	18 027	515	128	0,01	3
5	5	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	79,7	264,48	3,96	21 079	316	5477	0,3	24
				м	52,2	1,49	4 160	119	128	0,01	1
6	6	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Стоимость крана шарового Dy-20, Py-16 11Б27п	91,08	318,61		29 019				
				шт							
7	7	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	106,26	343,48	3,96	36 498	421	7303	0,3	32
				м	52,2	1,49	5 547	158	128	0,01	1
8	8	9-1-63	Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11,39	507		5 775				
				шт							
9	9	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-2001/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру	11,39	495		5 638				
				комплект							
10	10	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	17,08	422,48	3,96	7 216	68	1174	0,3	5
				м	52,2	1,49	892	25	128	0,01	0
11	11	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3,8	888		3 374				
				шт							
12	12	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5,7	472,48	3,96	2 693	23	392	0,3	2
				м	52,2	1,49	298	8	128	0,01	0
13	13	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	15,18	606,31	7,95	9 204	121	1330	0,37	6
				м	65,48	2,97	994	45	128	0,01	0
14	14	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 мм	5,7	801,76	15,99	4 570	91	891	0,66	4
				м	116,1	5,99	662	34	128	0,03	0
15	15	8-10-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	77	200		15 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
16	16	11-350-1	Клапан терморегуляторов, клапан запорный радиаторный угловой, радиаторный терморегулятор;	233,4	193,78	0	45 228	-	34502	1	233
				шт	164,25	0	38 336	-	90	0	0
17	17	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана терморегуляторов RTD-N с предварительной настройкой Dy-15 DAnfOss	77,8	1065,68		82 910				
				шт							
18	18	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана запорного радиаторного углового RLV Dy-15 DAnfOss	77,8	607,88		47 293				
				шт							
19	19	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость радиаторного терморегулятора RTD 3640 DAnfOss	77,8	1126,05		87 607				
				шт							
20	20	11-350-1	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	22,27	193,78	0	4 315	-	3292	1	22
				шт	164,25	0	3 658	-	90	0	0
21	21	Спрайс-лист "Карат"	Стоимость теплосчетчика Dy-20 Карат-Комплект МБ,в комплекте тройник с термодатчиком Dy-20 Карат-	22,27	14431,96		321 400				
				комплект							
22	22	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	569,3	11,94	0	6 797	-	7790	0,05	29
				м	10,69	0	6 086	-	128	0	0
23	23	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	5,7	14,74	0	84	-	78	0,05	0
				м	10,69	0	61	-	128	0	0
24	24	15-172-4	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	39,28	148,4	0,07	5 829	3	4455	0,65	25
				м2	108	0,02	4 242	1	105	0	0
25	25	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	1,9	770,63	0	1 464	-	733	1,8	3
				1сальник	301,5	0	573	-	128	0	0
26	26	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,52	21,8	0,05	273	1	66	0,03	0
				м2	5,81	0,02	73	-	90	0	0
27	27	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	12,52	39,28	0,04	492	1	71	0,03	0
				м2	6,26	0	78	-	90	0	0
28	28	26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	96,77	91,37	8,47	8 842	820	5008	0,28	27
				м	48,6	3,15	4 703	305	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	1,05	18400		19 320				
				м3							
30	30	26-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм лентой из алюминиевых сплавов	96,77	201,97	12,4	19 545	1 200	17855	0,99	96
				м	179,78	4,73	17 397	458	100	0,02	2
31	31	1-1-381	Лента алюминиевая	55,685	299		16 650				
				кг							
32	32	16-15-2	Установка вентилей, задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,85	473,47	39,24	1 349	112	985	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	725	45	128	0,07	0
33	33	9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	0,95	1270		1 207				
				шт							
34	34	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1,9	285		542				
				шт							
35	35	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,9	6880		13 072				
				шт							
36	36	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3,8	330		1 254				
				шт							
37	37	16-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	1,9	891,93	90,13	1 695	171	1171	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	851	64	128	0,16	0
38	38	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1,9	10400		19 760				
				шт							
39	39	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3,8	458		1 740				
				шт							
40	40	12-698-1	Штуцер для манометра зкч-45-70	3,8	436,8	18,8	1 660	71	455	0,58	2
				шт	133	0	505	-	90	0	0
41	41	18-22-2	Установка манометров МПЧ-У с трехходовым краном	3,8	858,7	1,57	3 263	6	197	0,22	1
				комплект	40,5	0	154	-	128	0	0
42	42	Сирайс-лист ТОО "Промресур-KZ"	Кран трехходовой 14М1-16	4,7	385,69		1 813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
43	43	12-698-1	Бобышка для термометра 10-зкч-1-75	3,8	436,8	18,8	1 660	71	455	0,58	2
				шт	133	0	505	-	90	0	0
44	44	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3,8	63	0	239	-	263	0,31	1
				комплект	54	0	205	-	128	0	0
45	45	12-5-4	Термометры прямые П4.1.160.66 в оправе 1П.165.63-150	3,8	352		1 338				
				шт							
46	46	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и	0,95	266,57	0	253	-	189	1	1
				шт	220,5	0	209	-	90	0	0
47	47	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М диам.25 мм, Р-1,6МПа	0,95	22500		21 375				
				шт							
48	48	18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1,9	15827,84	155,59	30 073	296	1669	3,58	7
				1шт	627,75	58,5	1 193	111	128	0,28	1
49	49	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1,9	139,76	15,99	266	30	297	0,66	1
				м	116,1	5,99	221	11	128	0,03	0
50	50	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 76х3 мм	1,9	377		716				
				м							
51	51	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,9	120,7	14,12	229	27	257	0,55	1
				м	100,35	5,29	191	10	128	0,03	0
52	52	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	1,9	279		530				
				м							
53	53	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 45 мм	0,95	120,7	14,12	115	13	128	0,55	1
				м	100,35	5,29	95	5	128	0,03	0
54	54	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	0,95	190		181				
				м							
55	55	8-10-45	Крепления /сталь угловая 50х50х5 мм/	4,74	200		948				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	4,74	11,94	0	57	-	65	0,05	0
				м	10,69	0	51	-	128	0	0
57	57	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,94	21,8	0,05	20	-	5	0,03	0
				м2	5,81	0,02	5	-	90	0	0
58	58	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	0,94	39,28	0,04	37	-	5	0,03	0
				м2	6,26	0	6	-	90	0	0
59	59	11-350-3	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	0,95	530,56	1,58	504	2	408	3	3
				шт	477	0	453	-	90	0	0
60	60	Спрайс-лист "Карат"	Стоимость теплосчетчика Dy-50 Карат-РС, в комплекте тройник с термодатчиком Ду-50 Карат-РС /закрытая	0,95	48626,08		46 195				
				комплект							
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				1 353 400				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
61	61	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
				шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
62	62	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
				шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
63	63	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
				шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
64	64	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной	0,33	1843,62	10,58	608	3	98	1,41	0
				м2	227,25	3,96	75	1	128	0,02	0
65	65	13-12-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0066	54500		360				
				т							
66	66	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
				шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
67	67	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной	0,33	1843,62	10,58	608	3	98	1,41	0
				м2	227,25	3,96	75	1	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	13-12-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0066	54500		360				
				т							
69	69	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
				шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
70	70	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
				шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				21 437				
			ИТОГО:				1 374 836	8 137			781
							134 628	3 053			15
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				39 301				
			На общестроительные работы				27 465				
			На сантехнические работы				91 251				
			Всего накладных расходов:				158 017				
			Итого с накладными				1 532 853				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				91 623				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 624 476				

Смета 2-1-4

Электрооборудование и электроосвещение. Заземление

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	3385	223	3 385	223	582	3	3
				шт	563	49,5	563	49	95	0,29	0
2	2	8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	7	961,6	22,6	6 731	158	2755	2	14
				шт	412	2,3	2 884	16	95	0,01	0
3	3	8-593-6	Светильник настенный влагозащищенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	40	313	131	12 520	5 240	5924	0,75	30
				шт	119	36,9	4 760	1 476	95	0,21	9
4	4	8-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	59	313	131	18 467	7 729	8738	0,75	44
				шт	119	36,9	7 021	2 177	95	0,21	13
5	5	8-592-2	Патрон подвесной	115	120,3	1,7	13 835	196	8390	0,49	56
				шт	76,5	0,3	8 798	34	95	0	0
6	6	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	67	47	0,2	3 149	13	2902	0,29	19
				шт	45,5	0,1	3 049	7	95	0	0
7	7	8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	62	57,2	1	3 546	62	3086	0,37	23
				шт	52,2	0,2	3 236	12	95	0	0
8	8	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке двухполюсные	207	76,8	1,2	15 898	248	13852	0,36	75
				шт	70,2	0,24	14 531	50	95	0	0
9	9	8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	23	115,1	2,8	2 647	64	2240	0,64	15
				компл	102	0,5	2 346	11	95	0	0
10	10	8-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	120	39,5	3,5	4 740	420	3032	0,16	19
				м	25,9	0,7	3 108	84	95	0	0
11	11	8-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	72	57,4	6	4 133	432	2722	0,24	17
				м	38,5	1,3	2 772	94	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	8-412-7	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	72	49,3	1,6	3 550	115	2811	0,24	17
				м	40,7	0,4	2 930	29	95	0	0
13	13	8-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	120	14,6	0,2	1 752	24	1357	0,07	8
				м	11,8	0,1	1 416	12	95	0	0
14	14	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	230	175,2	75,7	40 296	17 411	20386	0,44	101
				м	72,7	20,6	16 721	4 738	95	0,12	27
15	15	8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1917	47,2	14,8	90 482	28 372	55727	0,16	307
				м	26,3	4,3	50 417	8 243	95	0,02	48
16	16	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700		120 700				
				шт							
17	17	Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиком активной энергии на каждую квартиру, с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8801-0311-023 УХЛ4	7	19703,76		137 926				
				комплект							
18	18	17-1-14	Светильник настенный влагозащищенный, тип НПП03-100-001-МУ3	40	871		34 840				
				шт							
19	19	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	40	19		760				
				шт							
20	20	17-1-80	Светильники тип НБЬ 01Х60	59	158		9 322				
				шт							
21	21	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	59	17		1 003				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Патрон подвесной электрический	115	39,55		4 548				
				шт							
23	23	18-1-12	Выключатель однополюсный одноклавишный для скрытой установки, тип С-9-01-6/250УХЛ4	67	156		10 452				
				шт							
24	24	18-1-13	Выключатель для окрытой установки однополюсный сдвоенный	62	182		11 284				
				шт							
25	25	18-1-153	Розетка штепсельная для открытой установки двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 25А	207	127		26 289				
				шт							
26	26	18-1-119	Звонок сигнальный квартирный с кнопкой	23	431		9 913				
				шт							
27	27	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Коробка ответвительная КОР-73	17	55,37		941				
				шт							
28	28	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,314	22300		7 002				
				1000шт							
29	29	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3	345	15,82		5 458				
				шт							
30	30	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	120	148		17 760				
				м							
31	31	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	72	295		21 240				
				м							
32	32	16-1-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,1173	641760		75 278				
				1000м							
33	33	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1173	79100		9 278				
				1000м							
34	34	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1958	60500		11 848				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,975	24900		49 165				
				1000м							
36	36	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72,4	218,93	0	15 851	-	17911	1,54	111
				м3	218,93	0	15 851	-	113	0	0
37	37	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	148	61,9	3,3	9 161	488	3290	0,14	21
				м	23	0,4	3 404	59	95	0	0
38	38	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,186	46400		8 629				
				т							
39	39	1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72,4	134,1	0	9 709	-	10971	0,97	70
				м3	134,1	0	9 709	-	113	0	0
40	40	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	43	88,9	3,1	3 823	133	1152	0,16	7
				м	27,9	0,3	1 200	13	95	0	0
41	41	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0341	48400		1 650				
				т							
42	42	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	330,1	24,1	2 311	169	788	0,7	5
				шт	116	2,5	812	17	95	0,01	0
43	43	4-1-26	Круг 16	0,0606	50900		3 085				
				т							
			ИТОГО:				844 358	61 498			964
							155 527	17 123			99
			Стоимость оборудования, всего:				275 206				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				139 736				
			На общестроительные работы				28 882				
			Всего накладных расходов:				168 618				
			Итого с накладными				1 012 976				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				61 841				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 074 817				

Смета 2-1-6

Сети связи

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	10-55-1	Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг	115	51,6	0	5 934	-	4171	0,25	29
				м	40,3	0	4 635	-	90	0	0
2	2	8-409-1	Кабельный канал 12х16	38,3	108,6	48,9	4 159	1 873	1885	0,22	8
				м	39,6	12,2	1 517	467	95	0,07	3
3	3	8-409-1	Кабельный канал 10х8	134,2	108,6	48,9	14 574	6 562	6604	0,22	30
				м	39,6	12,2	5 314	1 637	95	0,07	9
4	4	10-55-8	Прокладка провода в кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	172,5	43,8	0	7 556	-	3804	0,15	26
				м	24,5	0	4 226	-	90	0	0
5	5	10-55-8	Провод однопарный с креплением по стене кирпичной	95,8	43,8	0	4 196	-	2112	0,15	14
				м	24,5	0	2 347	-	90	0	0
6	6	8-591-8	Розетки телефонные	23	64	1	1 472	23	1283	0,36	8
				шт	58,5	0,2	1 346	5	95	0	0
7	7	10-698-1	Коробка распределительная	7	92,4	0	647	-	567	0,5	4
				шт	90	0	630	-	90	0	0
8	8	16-4-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 5	0,1173	61700		7 237				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ	0,276	2980		823				
				1000м							
10	10	18-2-23	Розетка телефонная одинарная	23	179		4 117				
				шт							
11	11	18-2-14	Коробка телефонная распределительная модернизированная КРТМ-2/10	7	463		3 241				
				шт							
12	12	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Кабельный канал 12х16	38	15,82		601				
				м							
13	13	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Кабельный канал 10х8	134	15,82		2 120				
				м							
			ИТОГО:				56 676	8 458			119
							20 014	2 109			12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				20 425				
			Всего накладных расходов:				20 425				
			Итого с накладными				77 101				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4 627				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				81 728				

			Итого по всем сметам				16 591 208				

			Временные здания и сооружения	1,1%			182 503,29				
			Итого				16 773 711,68				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,4620%			77 494,55				
			Затраты на выслугу лет	1%			167 737,12				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			67 094,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				17 086 038,19				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА				20 503 245,83				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			410 064,92				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА				20 913 310,745				
			Налог на добавленную стоимость	12%			2 509 597,29				
			Итого				23 422 908,03				

Заказчик:

(подпись) (Ф.И.О)

Подрядчик:

(подпись) (Ф.И.О)