подпер

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» сентября 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Ерейментауского района» Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Аль-Фараби 10 (1), индекс 020800, в лице и.о руководителя Куркина С.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 13 сентября 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «УРПЕК-Сервис» , лицензия: №011323 от 23.04.2004, II-категория, Республика Казахстан, Астана, Балкашинский-16, тел 8-7172-526027, в лице руководителя Рсмаганбетова Д.М

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 13 сентября 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Alash-service KZ», директор Абдильдин Даулет Сериковича, аттестат: №KZ05VJE00033475 от 20.12.2017, по объектам II-III уровней ответственности, свидетельство об аккредитации № 00863 от 21.05.2018г, по техническому надзору объектах второго уровня ответственности, договор на оказание услуг технического надзора № 55 от 19.04.2019года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 13 сентября 2019 года, договор на оказание авторского надзора №336 от 19.12.2018года Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Быт Сервис-ЛТД», в лице директора Ряснова Сергей Александровича., государственная лицензия: №13016820 от 24.октября 2013года, I-категория ГИП Журко В.Д. приказ № 27 от 25 июля 2015года, аттестат: №KZ05VJE00017179 от 03.05.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,

№ и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

Производя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинская область

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Ал-Фараби 10 (1)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: № KZ49REA00117939 от 03.01.2019г Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области».

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Быт Сервис-ЛТД», государственная лицензия: №13016820 от 24.октября 2013года, I-категория

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного: Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Быт Сервис-ЛТД» заключение Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону №12-0411/15 от 29.12.2015года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14.12.2018 года;**

месяц, год

окончание работ **13.09.2019года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 8 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 7 месяцев;

фактически 9 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)	3258,6	3258,6
Число этажей	этаж	три	три
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)	9775,8	9775,8
В том числе подземной части	$М^3$	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 141 010,9 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 140 820,3 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 190,6 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 98 848,6 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 98 658,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 190,6 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинская область принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Куркина С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Рысов Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«13» сентября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "УРПЕК-Сервис" г. Астана, БАЛКАШИНСКИЙ, 16**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Рсмаганбетова Дархана Мухамиядияровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинская область,**

наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел образования Ерейментауского района» Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Аль-Фараби 10 (1), индекс 020800, в лице и.о руководителя Куркина С.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Быт Сервис-ЛТД», в лице директора Ряснова Сергей Александровича**;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **заключение Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону №12-0411/15 от 29.12.2015года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	3258,6	3258,6
Число этажей	Этаж	три	Три
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	9775,8	9775,8
В том числе подземной части	м3	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается: замена дверных блоков; двери-внутренние- деревянные ГОСТ 6629-88 двери наружные –металлические по ГОСТ31173-2003,ГОСТ 24698-81; замена деревянных окон и подоконных досок на окна из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99; отделка наружных откосов окон; замена покрытий полов: в кабинетах, классах, коридорах – покрытие из линолеума; в спортивном зале –из бруса по лагам; в складах, тамбурах, кухне, моечной, подсобных, санузлах, комнате уборочного инвентаря; внутренняя отделка помещений: потолок-левкас, водоэмульсионная окраска, влагостойкая окраска белого цвета, подвесной потолок «Амстронг»; стены перегородки-левкас, водоэмульсионная окраска, влагостойкая окраска белого цвета; низ стен и перегородок в санузлах и служебно-бытовых помещениях- керамическая плитка; замена кровли на здании СШЛ №1 из асбестоцементных волнистых листов на покрытие из металлочерепицы с антикоррозийным покрытием по обрещетке 100*30мм с шагом 350мм. Деревянные конструкции и элементы обрабатывается огнезащитным пропитанным составом «ПОС-1» согласно СТ ДГП 39919819-01-2006; замена желобов и водосточных труб;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14.12.18г** _____;
месяц, год

окончание работ **15.08.19г** _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**7 месяцев;**
фактически, месяц: **9 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинская область** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРПЕК-Сервис» , лицензия: №011323 от 23.04.2004, II-категория, Республика Казахстан, Астана, Балкашинский-16, тел 8-7172-526027, в лице руководителя Рсмаганбетова Д.М

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____ **М.П.**

"УРПЕК-Сервис"

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"13" сентября 2019 года

Авторский надзор**ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД»,**лицензия №13016820 от 24.10.2013 года;в лице директора Ряснова Сергея Александровича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

действующего на основании Договора № 336 от 19.12.2018 года

№ договора и дата

по объекту:**Капитальный ремонт здания КГУ СШ №1г.Ерейментау, ул Аль-Фараби 10/1**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ « Отдел образования Ерейментауского района» в лице и.о. руководителя Куркиной Сауле Мейрамовны

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «УРПЕК-Сервис»** лицензия № 011323 от 23.04.2004 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Рсмаганбетова Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2018 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 8 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяца;
фактически 9 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону. № 12-0411/15 от 29.12.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Астана Быт Сервис- ЛТД»** в лице директора Ряснова Сергея Александровича

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«13» сентября 2019 г.

Технический надзор ТОО «Alash-service KZ» г.Караганда, ул.Тулепова, 17-73, директор Абдильдина Даулет Серикович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице Абдильдина Даулета Серикович, аттестат № KZ02VJE00026933 от 26.05.2017 г., № KZ05VJE00033475 от 20.12.2017 г., № KZ71VJE00026079 от 12.05.2017 г., действующего на основании Устава от 07.03.2018г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

№ договора и дата: №55 от 19.04.2019 г.
по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа №1» г.Ерейментау Акмолинской области»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «УРПЕК-сервис» лицензия ГСЛ № 011323 от 23.04.2004 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Рсмаганбетов Д.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями:
Нет
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя);

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2019 г.
(месяц, год)
окончание работ: сентябрь 2019 г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев
по норме или по проекту организации строительства: 7 месяцев;
фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге,

4. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Астана Быт Сервис ЛТД» Проект №12-0411/15 от 29.12.2015г.;_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

ГУ «Отдел образования Ерейментауского района», №79 от 30.12.2015 г._____

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Alash-service KZ»

Директор:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) Абдильдин Д.С.

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Абдильдин Даулет Серикович аттестат № KZ02VJE00026933 от 26.05.2017 г., № KZ05VJE00033475 от 20.12.2017 г., № KZ71VJE00026079 от 12.05.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

ГУ "Отдела образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.
"22" _____ 2019г.

ТОО "Урпек-Сервис"
_____ Рсмаганбетов Д.М.
"22" _____ 2019г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАМЕНЫ РАБОТ

Комиссия в составе : И.о Руководителя ГУ "Отдела образования Ерейментауского района" Куркина С.М., Зам.Главного бухгалтера ГУ "Отдела образования Ерейментауского района" Жарболова М.Р., представителя авторского надзора Директора ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД" Ряснов С.А., и представилеля Подрядчика Директор ТОО "Урпек-Сервис" Рсмаганбетов Д.М., Инженер ПТО ТОО "Урпек-Сервис" Мусатаев Р.С., составили настоящий акт согласования замены работ по объекту: "Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинской области" расположенного по адресу: г.Ерейментау, согласно Доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г

№	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Исключаемые работы					
	РАЗДЕЛ 1.Ремонт здания						
7	Е11-460401-0606	Потолки подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2		867,4000	399,63	346637,26
14	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		7,47	740,87	5534,30
15	Е11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		297,6000	654,98	194922,93
16	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов		3,1500	1268,61	3996,12
18	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2		7,4700	6361,00	47516,67
19	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 29-15 внутренние	м2		181,8900	7154,00	1301241,06
20	С121-090102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 27-32П внутренние	м2		55,2600	6361,00	351508,86
22	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2		3,1500	41359,00	130280,85
26	Е11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		146,8500	1383,52	203169,91

№	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Полы	**Включаемые работы**					
	1.1 Полы 1,2,3 эт.						
1	11-120101-1301	Покрытия пола. Укладкапола плитами из пенопласта в один слой	м2 утепляемого покрытия		1745,9	201,56	351899
2	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 35 кг/м3	м3		136,04	18601	2530480
3	41-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну		1039,1	120	124692
4	41-020101-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 16 км	тенге за 1 тонну		1039,1	492,44	511694
5	12-010101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта 1,2,3-этажи	м3 грунта		649,43	3203,81	2080650
6	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		2,63893	9654,67	25478
7	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм	м2		2537,43	263	667344
	1.2 Штукатурка стен						

28	С121-090201-1006 21-090201-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2		146,8500	18457,00	2710410,45	8	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		721	1673,78	1206794
29	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		24,6000	796,00	19581,60	1.3 Штукатурка потолков								
30	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		18,0	622,22	11199,96	9	12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		336	1993,82	669923
31	С121-090205-0207 21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м		18,0	1813,00	32634,00									
32	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		6,0000	1238,81	7432,86									
36	Е11-150403-0311 11-150403-0311 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		157,4000	401,89	63257,33									
41	Е11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		1886,600	362,94	684720,91	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6 114 045,07			В том числе:						8 168 954
		В том числе:								- зарплата рабочих-строителей	Тенге					3 767 631
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 077 791			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94 182
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				66 085			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23 867
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				31 064			- материалов, изделий и конструкций	Тенге					3 670 755
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4 970 171			- перевозка грузов	Тенге					636 386
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				608 288			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2 230 473
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				285 027			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					440 936
	ВСЕГО, Стоимость работ -		Тенге				7 007 362			Итого	Тенге					10 840 363
		Сметная прибыль -	Тенге				560 589			Сметная прибыль -	Тенге					867 229
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7 567 951	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					11 707 592
	Раздел 1.1 Кабинеты № 3,4,5,10,11,12,13,32							Раздел 2 Кровля								
	1.1 Кабинет №3,4,5							2.1 Парапет кровли спортзала								
42	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (37,33+25,81+35,67)	м2 поверхности облицовки		98,8100	3074,48	303 789,37	10	12-030101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		3,88	20544,33	79712
	1.2 Кабинет № 4,5,13															
	ТИП-2							2.2 Покрытие кровельное металлочерепицей								
47	Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях (15,33+31,8+52,12)	м2 покрытия		99,2500	2537,60	251 856,80	11	21-100101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2		1777,5632	1734	3082295
	1.3 Кабинет № 11,12															
54	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(14,2+14,2)	м2 покрытия		28,4000	1961,89	55 717,68	12	21-100101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2		21,2352	1734	36822
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.1			Тенге				611 365	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					3 198 829

		В том числе:														
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				202 949				В том числе:					
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8 923				- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15 874
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5 054				- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4 113
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				399 493				- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1 071
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				119 474				- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3 178 842
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30 988				в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10 014
	ВСЕГО, Стоимость работ -		Тенге				761 827				в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				136 055
		Сметная прибыль -	Тенге				60 946				Итого	Тенге				3 344 898
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.1						822 773		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							267 592
											Сметная прибыль -	Тенге				3 612 490
	РАЗДЕЛ 2.Кровля								Раздел 3							
69	Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Демонтаж	м2		1537,2000	86,47	132919,96		3.1 2-эт кабинеты 35,36							
70	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки		1537,2000	138,90	213523,85	13	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		22,27	988,37	22011
74	Е12-030101-1902 12-030101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен,вентшахт отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		42,8000	20544,23	879293,04	14	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		0,37	20537,84	7599
75	Е11-200701-0206 11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт		2,0000	7476,66	14953,32		3.2 Кабинеты 38,39							
79	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1537,2000	248,45	381911,49	15	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3		4,5	6385,11	28733
80	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		1537,2000	405,31	623047,85	16	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		0,11	20536,36	2259
81	С121-110101-0108 21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3		316,6632	16772,00	5311075,19	17	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		0,21	20538,1	4313
82	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1537,2000	501,09	770282,44		3.3 Кабинеты 41,42,43							
83	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		23058,0000	16,59	382583,73	18	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		10,15	988,37	10032
87	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		9,6000	64043,64	614818,94	19	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3		4,5	6385,11	28733
91	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали	м2		1777,5632	1595,00	2835213,30	20	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы	м3 кладки		5,17	20540,04	106192
107	С121-100101-0701 21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		21,2352	1595,00	33870,14		1,2,3- этажи стены и перегородки							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12 193 506	21	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы	м3 кладки		9,77	20540,02	200676
		В том числе:					1 419 252	22	11-100404-0106	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-	м2 стен (за вычетом		108,95	1659,86	180842
		- зарплата рабочих-строителей					348 819			Штукатурка стен внутри здания.					
		- затраты на эксплуатацию машин													

		- в том числе зарплата машинистов					82 225	23	12-110101-0109	Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		60	803,72	48223
		- материалов, изделий и конструкций					10 425 435								
		в т.ч. накладные первого уровня -					848 924	24	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		60	241,33	14480
		в т.ч. накладные второго уровня -					552 999								
	ВСЕГО, Стоимость работ -						13 595 429	25	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		8229,2	117,45	966520
		Сметная прибыль -					1 087 634								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						14 683 063								
	РАЗДЕЛ 3.Отопление							26	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		64,53	1560,76	100716
115	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		2,76	10597,32	29249								
121	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		8,0000	16035,00	128280,00	27	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		1,31	20540,46	26908
122	С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		22,0000	11772,00	258984,00	28	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		40,46	1053,34	42618
123	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		4,0000	10873,00	43492,00	29	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		40,46	241,32	9764
124	С123-040902-0502	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		226,0000	9975,00	2254350,00			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 800 619
125	С123-040902-0501	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		32,0000	9974,00	319168,00			В том числе:					
126	С123-051314-0306 23-051314-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco	шт.		5,0000	1478,00	7390,00			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 325 065
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				51 677
131	ЦІ3-110203-0102 13	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр	шт.		6,0000	780,84	4685,05			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				18 053
										- материалов, изделий и конструкций	Тенге				423 877
										в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				784 159

132	С123-051501-0903 23-051501-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.		2,0000	50580,00	101160,00			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				109 595
133	С123-051501-1006 23-051501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - возврат, Тмакс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.		1,0000	58348,00	58348,00			Итого	Тенге				2 694 373
134	СПрайс ТПРАЙС листТОО"ASAN"	Устройство сбора и передачи данных	шт		1,0000	65625,00	65625,00			Сметная прибыль -	Тенге				215 550
135	СПрайс ТПРАЙС листТОО"ASAN"	Термопреобразователь	шт		1,0000	17125,89	17125,89	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2 909 923
136	С123-051401-0901 23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.		2,0000	21135,00	42270,00	л 4 Демонтаж кирпичного дымохода							
137	Е11-180201-0101 11-180201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Темлообменник. Установка	водоподогреватель		1,0000	13490,28	13490,28	30	11-460601-0901	Здания кирпичные. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал		31,16	1029,85	32090
138	С123-051101-0112 23-051101-0112 РСНБ РК 2015 прим	Теплообменник пластинчатый разборный, FP 08-17	шт.		1,0000	190223,00	190223,00	31	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну		31	340	10540
139	С123-041005-1407 23-041005-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		1,0000	106315,00	106315,00	32	41-020101-4005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну		31	409,65	12699
140	С123-051207-3101 23-051207-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.		1,0000	52154,00	52154,00	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				55 329
141	С123-051501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20,	шт.		1,0000	4052,00	4052,00								
142	Е11-180501-0101 11-	Насосы центробежные с электродвигателем, масса	насос		2,0000	12043,71	24087,43			В том числе:					
143	51-020605-0203 51-020605-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером), Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.		2,0000	62476,00	124952,00			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6 418
										- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25 672
144	СПрайс ТПРАЙС листТОО"ASAN"	Гайка накидная Ш25 (чугун. нар.резба)	шт		2,0000	1354,46	2708,93			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8 498

145	С123-040902-2701 23-040902-2701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		6,0000	71871,00	431226,00			- перевозка грузов	Тенге				23 239
146	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2,0000	18038,00	36076,00			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7 577
147	С123-040902-1907 23-040902-1907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		3,0000	6417,00	19251,00			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2 667
148	С123-040902-1906 23-040902-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		4,0000	5508,00	22032,00			Итого	Тенге				65 573
149	С123-040902-1905 23-040902-1905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2,0000	4988,00	9976,00			Сметная прибыль -	Тенге				5 246
152	С123-041013-0706 23-041013-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1,0000	2200,00	2200,00			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70 819
153	С123-041013-0705 23-041013-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2,0000	1262,00	2524,00								
154	С123-041001-0704 23-041001-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р(п) для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.		1,0000	1805,00	1805,00								
155	С123-041001-0703 23-041001-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р(п) для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.		1,0000	1549,00	1549,00								
156	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		7,0000	2282,11	15974,77	33	11-100107-0106	Раздел 5 Двери					
										Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1,2	932,5	1119

157	С123-040901-0202 23-040901-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		7,0000	9667,00	67669,00	34	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2		1,2	7154	8585
158	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2,0000	3146,62	6293,24	35	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		157,5	894,23	140841
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4 464 686	36	21-090102-0123	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние	м2		157,5	8363	1317173
		В том числе:						ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1 467 718
		Всего заработная плата -	Тенге				32 344			В том числе:					
		затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	Тенге				2 160			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				94 018
		в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				772			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14 784
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4 305 230			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6 504
		инженерное оборудование	Тенге				124952			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 358 916
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19 273			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				60 113
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				190 086			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				64 780
	ВСЕГО, Стоимость работ -		Тенге				4 673 245			Итого	Тенге				1 592 611
		Сметная прибыль -	Тенге				373 860			Сметная прибыль -	Тенге				127 409
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5 047 105	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1 720 020
	Раздел 5 Водопровод							Раздел 6 Кабинеты № 3,4,5,10,11,12,13,32							
183	С123-040902-5503 23-040902-5503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		26,0000	2729,00	70954,00	6.1 Кабинет №3							
184	С123-040902-5504 23-040902-5504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		6,0000	2865,00	17190,00	37	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		37,33	653,92	24411
185	С123-040902-5506 23-040902-5506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		1,0000	3716,00	3716,00	38	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		37,33	241,33	9009
193	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2,0000	16035,00	32070,00	39	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,81	6385,19	5172
194	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		1,0000	18038,00	18038,00	40	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		0,81	20540,74	16638
204	С123-040902-5503 23-040902-5503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		6,0000	2729,00	16374,00	6.2 Кабинет №4							

205	С123-040902-5504 23-040902-5504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		6,0000	2865,00	17190,00	41	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		25,81	653,97	16879
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				175 532	42	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		25,81	241,34	6229
		В том числе:						43	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		15,33	1961,97	30077
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175 532	6.3 Кабинет №5							
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				175 532	44	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		35,67	653,94	23326
								45	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		35,37	241,33	8536
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7 443	46	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		31,8	1961,89	62388
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				182 975	6.4 Кабинет №10							
		Сметная прибыль -	Тенге				14 638	47	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		18,68	653,96	12216
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				197 613	48	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	241,38	4509
								49	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	362,9	6779
								50	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		14,2	2537,61	36034
								51	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		17,6	653,98	11510
								52	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		17,6	241,36	4248
								53	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		17,6	362,9	6387
								54	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка стены между кабинетом 10	м3		9,65	6384,97	61615
								6.6 Кабинет №12							
								55	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		14,2	2537,61	36034

56	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	26,21	653,99	17141
57	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	26,21	241,36	6326
58	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	26,21	362,99	9514
59	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка окошка стены	м3	0,48	6385,42	3065
	6.7 Кабинет №13					
60	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	36	455,64	16403
61	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	36	1053,31	37919
62	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36	241,31	8687
63	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=21,000;	м2 стяжки	1094,31	186,52	204112
64	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	52,12	1961,9	102254
65	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	50	272,9	13645
	6.9 Перегородка 15					
66	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,63	1560,81	11909
67	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	7,63	988,34	7541
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			820 513
		В том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			274 161
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			33 764
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			16 244
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			512 588
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			165 561
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			41 810
		Итого	Тенге			1 027 884
		Сметная прибыль -	Тенге			82 231
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1 110 115
	Раздел 7. 1-этаж. перегородки Медицинского пункта					

68	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,38	1560,76	45855
69	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2		58,76	455,65	26774
70	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		58,76	1053,32	61893
71	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		58,76	241,34	14181
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				
		В том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				148 703
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				82 834
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6 308
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 082
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				59 561
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				47 312
		Итого	Тенге				8 311
		Сметная прибыль -	Тенге				204 326
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				16 346
		Раздел 8 Бетонирование под оконными проемами					220 672
		8.1 Бетонирование под окнами					
72	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		50	501,08	25054
73	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	м2 стяжки		750	16,97	12724
8.2 Штукатурка откосов							
74	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		447,2	1732,06	774579
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				
		В том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				812 357
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				607 537
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8 633
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 987
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				196 187
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				360 559
		Итого	Тенге				49 732
		Сметная прибыль -	Тенге				1 222 648
ИТОГО ПО			Тенге				97 812
Раздел 9 Ремонт здания							1 320 460
9.1 Покраска потолков и стен							
75	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		157,4	266,66	41973

76	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1886,6	241,34	455530
9.2 Установка светильников						
77	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	95	1286,95	122260
78	23-070102-0304	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО	шт.	95	5677	539315
9.3 Тренажерный зал -51						
79	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	47,3	1961,88	92797
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			
		В том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1 251 649
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			285 368
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			55 995
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			36 677
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			910 286
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			166 288
		Итого	Тенге			60 121
		Сметная прибыль -	Тенге			1 478 058
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			118 245
						1 596 303
Раздел 10 Отопление						
80	29-000000-	Кран шаровый DENIZ под приварку,	шт	8	16000	128000
81	29-000000-0002(пл)	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41м3/ч,Тмах 180*С, PN 40, DN32	шт	22	12000	264000
82	29-000000-0003(пл)	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26м3/ч,Тмах180*С, PN 40, DN25	шт	4	10200	40800
83	29-000000-0004(пл)	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14м3/ч,Тмах180*С, PN 40, DN20	шт	221	10100	2232100
84	29-000000-0005(пл)	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12м3/ч,Тмах180*С, PN 40, DN15	шт	32	9900	316800
85	29-000000-0006(пл)	Кран шаровый DENIZ под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200м3/ч,Тмах180*С, PN 25, DN65 (ИТАЛИЯ)	шт	6	72500	435000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			
		В том числе:				3 416 700
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3 416 700

		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8%=1,2%					339 822			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8%=1,2%					339 849
		Итого:					28 658 327			Итого:					28 660 609
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,05*1,2=2,77%					793 836			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,05*1,2=2,77%					793 899
ИТОГО ПО СМЕТЕНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ НА 01.10.2015г.							29 452 163	ИТОГО ПО СМЕТЕНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ НА 01.10.2015г.							29 454 508
		ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2016года К=1,07.					31 513 814			ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2016года К=1,07.					31 516 324
		НДС 12%					3 781 658			НДС 12%					3 781 959
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					35 295 472			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					35 298 282
		Скидка 29,9%:					10 553 346			Скидка 29,9%:					10 556 156
	Всего по акту с учетом НДС согласно доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г к договору № 324 от 20.11.2018г						24 742 126		Всего по акту с учетом НДС согласно доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г со скидкой к договору № 324 от 20.11.2018г						24 742 126

Члены комисии:

И.о Руководителя ГУ "Отдела образования Ерейментауского района" **Куркина С.М**

Зам.Главного бухгалтера ГУ "Отдела образования Ерейментауского района" **Жарболова М.Р.**

Представитель авторского надзора Директор ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД" **Ряснов С.А.**

Представитель подрядчика

Директор ТОО "Урпек-Сервис" **Рсмаганбетов Д.М**

Инженер ПТО ТОО "Урпек-Сервис" **Мусатаев Р.С**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО "УРПЕК-Сервис"
Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинской область"

Форма КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс		Источник финанс	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	В отчетном месяце, тенге	из графы 3					Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 года	из них		дополнительные			
				в отчетном месяце 2001г	по монтажу оборудо-вания	приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего: "Капитальный ремонт здания КГУ Средняя Школа №1 г.Ерейментау, Акмолинской область"	98 848 621,76	31 434 361,67						3 772 123,40	35 206 485,07
в том числе:									
Всего к оплате: 35 206 485,07 Тридцать пять миллиона двести шесть тысячи четыресто восемьдесят пять тенге 07 тиын									

Заказчик:
И.о Руководителя
ГУ "Отдела образования Ерейментауского района"

Куркина С.М.
М.П.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "УРПЕК-Сервис"

Рсмаганбетов Д.М.
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
(организация)

Подрядчик: ТОО Урпек-Сервис
(организация)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ СШ№1 г.Ерейментау
(наименование)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ СШ№1 г.Ерейментау
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за Август месяц

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт здания					
14	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	52,9800		740,87	39251,29
16	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	15,6200		1268,61	19815,69
17	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	20,8500		7154,00	149160,90
18	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	32,1300		6361,00	204378,93
21	С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,8900		38367,00	72513,63

22	С121-090402-0402 21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	13,7300	41359,00	567859,07
23	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	320,4600	796,00	255086,16
24	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	95,0000	4074,00	387030,00
26	Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	-107,2500	1383,52	-148383,00
28	С121-090201-1006 21-090201-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	-107,2500	18457,00	-1979513,00
30	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	87,0000	622,22	54133,14
31	С121-090205-0207 21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	95,9260	1813,00	173913,84
32	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	85,9000	1238,81	106413,78
33	Е12-110101-0111 12-110101-0111 РСНБ РК 2015	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	66,6000	1210,15	80595,99

34	Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1400,0000	816,76	1143464,00
35	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1892,6000	266,66	504680,72
37	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	867,4000	788,91	684299,25
38	С122-030301-0106 22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	867,4000	1342,00	1164050,80
39	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4719,2000	653,96	3086168,03
40	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3392,6000	241,34	818770,08
42	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	51,2900	3074,48	157690,08
		ТИП-1				
45	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	659,2000	578,50	381349,01
46	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	659,2000	1961,89	1293275,73
		ТИП-2				
47	Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	392,5500	2537,60	996134,88
54	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1597,5000	1961,89	3134119,28

		ТИП-7				
61	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,2000	1046,72	46264,99
62	Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	309,4000	186,52	57709,56
63	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,2000	578,50	25569,82
64	Е11-110101-3701 11-110101-3701 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	44,2000	2129,06	94104,34
66	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	130,8000	413,68	54109,89
67	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1693,3000	256,61	434522,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**14 058 540**
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		**Тенге**			**6 281 274**
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**7 777 266**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**3 421 718**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**712 153**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**18 192 411**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**1 455 393**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**19 647 803**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля				
91	С121-100101-0701 21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-1777,5632	1595,00	-2835213,30

107	С121-100101-0701 21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-21,2352	1595,00	-33870,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**- 2 869 083**
		В том числе:				
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**-2 869 083**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**-121 649**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**-2 990 732**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**-239 259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-3 229 991**
		РАЗДЕЛ 3.Отопление				
115	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	62,7600	10585,32	664334,68
117	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	500,0000	528,43	264215,00
118	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	53,0000	467,90	24798,64
119	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	226,0000	407,60	92117,16
120	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000	373,37	2240,22
126	С123-051314-0306 23-051314-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco	шт.	221,0000	1478,00	326638,00
127	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	226,0000	211,68	47839,89

128	Е12-120103-0211 12-120103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	м2	290,5600	474,03	137733,06
129	Е12-120103-0213 12-120103-0213 РСНБ РК 2015	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	272,3700	483,40	131663,10
130	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1635,0000	53,13	86873,61
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
150	С123-040902-1904 23-040902-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	4803,00	19212,00
151	С123-041013-0421 23-041013-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000	25606,00	51212,00
155	С123-041001-0703 23-041001-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р(п) для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	1549,00	1549,00
156	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,0000	2282,11	9128,44
157	С123-040901-0202 23-040901-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	9667,00	38668,00
158	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,0000	3146,62	12586,48

159	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,0000	211,68	423,36
160	Е11-180701-0103 11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	2,0000	81803,38	163606,77
161	Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000	2670,44	13352,19
162	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000	1924,35	5773,06
163	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,0000	53,13	159,40
164	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,0000	56,49	282,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**2 094 407**
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		**Тенге**			
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**600 461**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**1 493 946**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**350 124**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**103 648**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**2 548 179**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**203 854**
						2 752 033
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция В1				
168	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,0000	3326,13	3326,13
169	51-050103-0301 51-050103-0301 РСНБ РК 2015 прим	Вентиляторы канальные ВК315 L 1600м3/час, N	комплект	1,0000	65615,00	65615,00

170	Е11-200101-0105 11-200101-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9600	3076,25	12181,96
171	Е11-200101-0118 11-200101-0118 РСНБ РК 2015 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 315 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,9000	5038,59	49882,09
172	Е11-200701-0208 11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000	11927,22	11927,22
173	Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000	8353,09	8353,09
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			**151 285**
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		**Тенге**			
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**15 980**
	инженерное оборудование		**Тенге**			**69 690**
			Тенге			**65615**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**9 318**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**157 326**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**166 644**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**13 332**
						179 976

РАЗДЕЛ 5.Водопровод

		ВОДОПРОВОД В1				
178	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000	1649,88	13199,02
179	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000	1329,12	15949,43
180	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000	1235,34	6176,69
181	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000	1416,67	56666,87

182	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 16-20 мм. Прокладка	м трубопровода	126,0000	1818,08	229077,83
186	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,0000	511,00	20440,00
187	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90,0000	337,52	30377,18
188	С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	66,0000	105,00	6930,00
189	С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33,0000	139,00	4587,00
190	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,0000	53,13	1062,67
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
191	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,0000	13783,29	13783,29
192	С123-021105-0102 23-021105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	6,0000	1294,00	7764,00
195	С123-020101-0135 23-020101-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	285,00	570,00

196	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 32 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	19121,24	19121,24
197	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,0000	9099,98	9099,98
198	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0000	53,13	318,80
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4				
199	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000	1329,12	10632,95
200	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000	1050,59	12607,08
201	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000	1428,57	7142,83
202	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46,0000	1526,29	70209,51
203	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 16-20 мм. Прокладка	м трубопровода	224,0000	1870,22	418929,28
206	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	23,0000	2640,73	60736,82
207	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	218,0000	370,18	80699,00
208	С121-110403-0306 21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4000	144,00	13305,60

209	С121-110403-0308 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	147,4000	181,00	26679,40
210	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,0000	53,13	1062,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**			**1 137 129**
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		**Тенге**			**814 833**
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**322 296**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**400 117**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**66 536**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 603 782**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**128 303**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1 732 085**
		РАЗДЕЛ 6.Канализация К1				
211	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	44,0000	549,86	24193,92
212	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	71,0000	520,60	36962,66
213	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,8580	703,00	49813,17
214	С123-010601-0110 23-010601-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,9120	4216,00	185132,99
215	Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000	3806,22	7612,44

216	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3,0000	1592,48	4777,44
217	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,0000	3418,00	10254,00
218	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20,0000	1842,93	36858,64
219	С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	20,0000	7443,00	148860,00
220	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17,0000	2385,05	40545,84
221	С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17,0000	9468,00	160956,00
222	Е11-170401-0101 11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	5,0000	955,35	4776,75
223	С123-030102-0801 23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	5,0000	6385,00	31925,00
224	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	23,0000	592,00	13616,00

225	С123-021104-3302 23-021104-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	17,0000		414,00	7038,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**763 323**
		В том числе:					
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**130 124**
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**633 199**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**77 233**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**35 640**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**876 196**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**70 096**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**946 292**
		РАЗДЕЛ 7.Транспорные расходы. вывоз демонтированных материалов на 5 км					
226	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	94,3750		340,00	32087,50
227	С341-020101-4005 41-020101-4005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	94,3750		409,64	38659,78
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**70747,28**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**70747,28**
	Транспортные расходы -		**Тенге**				**70747,28**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**3000,72**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**5900,00**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**79648,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**79648,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**15 406 347,67**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**7 417 338**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**425 334**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**209 083**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				

		- перевозка грузов	Тенге				70 748
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				65 615
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4 252 192
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				19 658 540
	Накладные расходы II уровня		Тенге				953 654
	ИТОГО:		Тенге				20 612 194
	Сметная прибыль		Тенге				1 637 618
	ИТОГО по Акту:		Тенге				22 249 812
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8%=1,2%					266 998
		Итого:					22 516 810
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,05*1,2=2,77%					623 716
	ИТОГО ПО СМЕТЕНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ НА 01.10.2015г.						23 140 526
		ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2016года К=1,07.					24 737 222
		НДС 12%					2 968 467
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					27 705 689
		Скидка 29,9%:					8 311 707
	Всего по акту с учетом НДС согласно доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г к договору № 324 от 20.11.2018г						19 393 982

Доп работы

	Раздел 1 Полы , Стены					
	1.1 Полы 1,2,3 эт.					
1	11-120101-1301	Покрытия пола. Укладкапола плитами из пенопласта в один слой	м2 утепляемого покрытия	1745,9	201,56	351899
2	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 35 кг/м3	м3	136,04	18601	2530480
3	41-310104-0301	Щебень, гравий, галька. ПогрузкаК=-1,000;	тенге за 1 тонну	-232,6	120	-27912
4	41-020101-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 кмК=-1,000;	тенге за 1 тонну	-232,6	492,44	-114542
5	12-010101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта 1,2,3-этажи	м3 грунта	-145,4	3203,82	-465835
6	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=-1,000;	т	-0,15397	9657,73	-1487
7	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 ммК=-1,000;	м2	-565,57	263	-148745
	1.2 Штукатурка стен					
8	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	721	1673,78	1206794
	1.3 Штукатурка потолков					
9	12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	336	1993,82	669923
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			4 000 575
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		Тенге			
			Тенге			1 348 745

	Стоимость материалов и конструкций -						
		перевозка грузов, тенге	**Тенге**				2 794 284
		в т.ч. накладные первого уровня -					**-142 454**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				748 939
		Накладные расходы -	**Тенге**				201 379
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**4 950 893**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				396 071
	Раздел 2 Кровля		**Тенге**				**5 346 964**
	2.2 Покрытие кровельное металлочерепицей						
10	21-100101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1777,5632		1734	3082295
11	21-100101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	21,2352		1734	36822
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3 119 117**
		В том числе:					
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**3 119 117**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**3 119 117**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**132 251**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**3 251 368**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**260 109**
	Раздел 3 Стены,перегородки						**3 511 477**
	3.4 1,2,3- этажи стены и перегородки						
12	11-100404-0106	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	18,95		1659,89	31455
13	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	60		803,72	48223
14	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60		241,33	14480
15	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	40,46		1053,34	42618
16	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,46		241,32	9764

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3							
		В том числе:	**Тенге**				**146 540**
	Всего заработная плата -		**Тенге**				
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**81 196**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**65 344**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**47 218**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**8 215**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**201 973**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**16 158**
	Раздел 4 Демонтаж кирпичного дымохода						**218 131**
17	11-460601-0901	Здания кирпичные. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	31,16		1029,85	32090
18	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	31		340	10540
19	41-020101-4005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	31		409,65	12699
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							
		В том числе:	**Тенге**				**55 329**
	Всего заработная плата -		**Тенге**				
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**32 090**
		перевозка грузов, тенге					**-**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23 239**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7 577**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**2 667**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**65 573**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5 246**
	Раздел 5 Двери						**70 819**
20	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,2		932,5	1119
21	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,2		7154	8585
22	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	157,5		894,23	140841
23	21-090102-0123	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние	м2	157,5		8363	1317173
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5							
		В том числе:	**Тенге**				**1 467 718**
	Всего заработная плата -		**Тенге**				
			Тенге				**108 802**

	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**1 358 916**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**60 113**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**64 780**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**1 592 611**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**127 409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1 720 020**
	Раздел 6 Кабинеты № 3,4,5,10,11,12,13,32						
	6.1 Кабинет №3						
24	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	37,33		653,92	24411
25	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	37,33		241,33	9009
26	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,81		6385,19	5172
27	12-030101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,81		20540,74	16638
	6.2 Кабинет №4						
28	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	25,81		653,97	16879
29	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,81		241,34	6229
30	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	15,33		1961,97	30077
	6.3 Кабинет №5						
31	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	35,67		653,94	23326
32	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,37		241,33	8536
33	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	31,8		1961,89	62388
	6.4 Кабинет №10						
34	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	18,68		653,96	12216

35	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18,68	241,38	4509
36	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	18,68	362,9	6779
	6.5 Кабинет №11					
37	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,2	2537,61	36034
38	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	17,6	653,98	11510
39	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	241,36	4248
40	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	362,9	6387
41	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка стены между кабинетом 10	м3	9,65	6384,97	61615
	6.6 Кабинет №12					
42	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,2	2537,61	36034
43	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	26,21	653,99	17141
44	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	26,21	241,36	6326
45	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	26,21	362,99	9514
46	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка окошка стены	м3	0,48	6385,42	3065
	6.7 Кабинет №13					
47	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	36	455,64	16403
48	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	36	1053,31	37919

49	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36	241,31	8687
50	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	52,12	1961,9	102254
		Итого по материалам				87478
51	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	50	272,9	13645
	6.9 Перегородка 15					
52	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,63	1560,81	11909
53	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	7,63	988,34	7541
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**			**616 401**
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		**Тенге**			
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**300 777**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**315 624**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**162 475**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**33 024**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**811 900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**64 952**
	Раздел 7 1-этаж, перегородки Медицинского пункта					**876 852**
54	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,76	241,34	14181
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**			**14 181**
		В том числе:				
	Всего заработная плата -		**Тенге**			
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**6 248**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**			**7 933**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**			**3 395**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**745**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**18 321**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1 466**
	Раздел 8 Бетонирование под оконными проемами					**19 787**

	8.2 Штукатурка откосов						
55	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	447,2		1732,06	774579
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				774 579
		В том числе:					
			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				602 696
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				171 883
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				355 124
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				47 899
		Накладные расходы -	Тенге				1 177 602
		Сметная прибыль -	Тенге				94 208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 271 810
	Раздел 9 Ремонт здания						
	9.1 Покраска потолков и стен						
56	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	157,4		266,66	41973
57	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1886,6		241,34	455304
	9.2 Установка светильников						
58	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	95		1286,95	122260
59	23-070102-0304	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО	шт.	95		5677	539315
	9.3 Тренажерный зал -51						
60	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	47,3		1961,88	92797
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1 251 649
		В том числе:					
			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				341 363
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				910 286
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				166 288
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				60 121
		Накладные расходы -	Тенге				1 478 058
		Сметная прибыль -	Тенге				118 245

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1 596 303**
	Раздел 10 Отопление						
61	29-000000-0001(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68м3/ч,Тмах 180*С, PN 40, DN40	шт	8		16000	128000
62	29-000000-0002(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41м3/ч,Тмах 180*С, PN 40, DN32	шт	22		12000	264000
63	29-000000-0003(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26м3/ч,Тмах180*С, PN 40, DN25	шт	4		10200	40800
64	29-000000-0004(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14м3/ч,Тмах180*С, PN 40, DN20	шт	221		10100	2232100
65	29-000000-0005(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12м3/ч,Тмах180*С, PN 40, DN15	шт	32		9900	316800
66	29-000000-0006(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200м3/ч,Тмах180*С, PN 25, DN65 (ИТАЛИЯ)	шт	6		72500	435000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**3 416 700**
		В том числе:					
	Всего заработная плата -		**Тенге**				
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**3 416 700**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**-**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**144 868**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**3 561 568**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**284 925**
	Раздел 11 Водопровод						**3 846 493**
67	29-000000-0100(пл	Кран шаровый стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа DENIZ, из стали, Ст20, PN 40, DN15	шт	26		2900	75400
68	29-000000-0101(пл	Кран шаровый стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа DENIZ, из стали, Ст20, PN 40, DN20	шт	6		3000	18000
69	29-000000-0102(пл	Кран шаровый стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа DENIZ, из стали, Ст20, PN 40, DN32	шт	1		3900	3900
70	29-000000-0103(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68м3/ч,Тмах 180*С, PN 40, DN40	шт	2		16035	32070

71	29-000000-0103(пл	Кран шаровый DENIZ под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112м3/ч,Тмах 180*С, PN 40, DN50	шт	1		19300	19300
72	29-000000-0104(пл	Кран шаровый стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа DENIZ, из стали, Ст20, PN 40, DN15	шт	6		2800	16800
73	29-000000-0105(пл	Кран шаровый стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа DENIZ, из стали, Ст20, PN 40, DN20	шт	6		2900	17400
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**182 870**
		В том числе:					
			Тенге				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**182 870**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				-
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**7 754**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**190 624**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**15 250**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**205 874**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**15 045 659**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				2 598 410
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				223 507
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				92 104
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				12 342 957
		- перевозка грузов	**Тенге**				-119 215
	Накладные расходы I уровня		**Тенге**				1 551 129
	Итого с накладными расходами I уровня		**Тенге**				16 596 788
	Накладные расходы II уровня		**Тенге**				703 703
	ИТОГО:		**Тенге**				17 300 491
	Сметная прибыль		**Тенге**				1 384 039
	ИТОГО по Акту:		**Тенге**				**18 684 530**
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8%=1,2%					**224 214**
		Итого:					**18 908 744**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,05*1,2=2,77%					**523 772**
	ИТОГО ПО СМЕТЕНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ НА 01.10.2015г.						**19 432 517**
		ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2016года К=1,07.					**20 792 793**
		НДС 12%					**2 495 135**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**23 287 928**
		Скидка 29,9%:					**6 986 378**
	Всего по акту с учетом НДС согласно доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г к договору № 324 от 20.11.2018г						**16 301 550**
	Всего по акту с учетом НДС согласно доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г к договору № 324 от 20.11.2018г						**15 812 503**

	ИТОГО по акту с учетом НДС согласно доп. соглашение №1 от 29.04.2019 г со скидкой к договору № 324 от 20.11.2018г						35 206 485,07

Заказчик:

И.о Руководителя ГУ "Отдела образования Ерейментауского района"

Куркина С.М.

Зам.Главного бухгалтера ГУ "Отдела образования Ерейментауского района"

Жарболова М.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО «Урпек Сервис»

Рсмаганбетов Д.М.

Технического надзор ТОО "Alash-service KZ"

Абдильдин Д.