Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» июня 2019 года

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс» Директор Кендыбаев С.О. ЮКО с.о.Жабаглинский с.Жабаглы.ул.Абая,д.62.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «18» июня 2019 г. ТОО «Арал сервис» Директор Муратов А.М. , г.Алматы, Алмалинский район, улица Карасай Батыра, дом № 152/1, Блок Б, 8 этаж,, к.офис 806

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «18» июня 2019 г. ТОО «СейсмоСтрой Защита» директор Мусин В.А. ответственного технического надзора Лим.В.В. атестат №00012 от 10.02.12г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «18» июня 2019 г. ТОО ПКФ«Таза Су» директор Сапаев К.Лецензия ГСЛ 015937 от 17.08.2004г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,.№ и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство часного детского сада на 120 детей в г.Тараз»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Жамбылская область г.Тараз.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Разрешение права на землю №2625-25 от 16.06.2018г выдано ГУ «Акимата г.Тараз»

наименование органа вынесшего решение либо разрешения о строительстве (перепланировке, переоборудовании) помещений

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Тараз, талон уведомления (KZ346545315198) от 21.06.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО ПКФ «Таза-су» №64 о/и от 17.10.2016г _____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

приказом №203 н/к от 05.12.2016 года ГУ «Управление управления строительства г.Тараз»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018г;
месяц, год

окончание работ май 2019;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ;

фактически, месяц: 11;

3.

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	Общая (с учетом ранее принятых)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство детского сада, строительство отвода от газовой магистрали 2-го класса.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве:

Согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 204 000 000 тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 204 000 000 тенге,

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект – «Строительство часного детского сада на 120 детей в г.Тараз» **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Кендыбаев С.О._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____Мусин В.А _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Сапаев К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Муратов А.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Договор

Наименование строительства и его адрес: "Строительство часного детского сада на 120 детей в г.Тараз"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,6 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,25Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2883,2205	81,95	73,99	236269	213343	62306	0,01	33
		м3 грунта		7,95	28,61	22926	82499	59,1	0,03	72
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	89,172	876,81	--	78187	--	46209	1,18	105
		м3 грунта		876,81	--	78187	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	741,2415	597,83	--	443134	--	261892	0,89	656
		м3 грунта		597,83	--	443134	--	59,1	--	--
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1986,2355	15,90	15,90	31579	31579	7971	--	--
		м3 грунта		--	6,79	--	13487	59,1	0,01	14
5	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	185,055	0,81	0,81	149	149	38	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,34	--	64	59,1	--	--
6	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	15,2805	848,35	109,94	12963	1680	7290	1,02	16
		м3 основания		738,42	29,87	11283	456	62,1	0,04	1
7	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	44,5815	848,35	109,94	37821	4901	21270	1,02	45
		м3 основания		738,42	29,87	32920	1331	62,1	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,8946	692256,69	223959,44	619293	200354	306972	575,00	514
		км трубопровода		468297,25	84262,06	418939	75381	62,1	109,70	98
9	С123-010502-0827 23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 1,6 Мпа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	959,4495	39258,00	--	37666068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,00615	336215,53	102550,34	2068	631	1036	286,00	2
		км трубопровода		232926,98	38282,24	1433	235	62,1	49,89	--
11	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 1,6 МПа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6,2115	7927,00	--	49239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка (футляр под автодорогой)	0,020625	946579,46	408121,43	19523	8418	9328	669,00	14
		км трубопровода		538458,03	189850,69	11106	3916	62,1	237,73	5
13	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	20,83125	60987,00	--	1270435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	20,625	1852,50	20,77	38208	428	12299	1,12	23
		м трубы, уложенной в футляре		955,70	4,52	19711	93	62,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	0,92235	54791,79	36056,01	50537	33256	10947	21,00	19
		км кабеля		18735,78	8995,29	17281	8297	42,8	9,04	8
16	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента "Осторожно! Газ" с медным проводом	922,35	19,00	--	17525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,92445	54791,79	36056,01	50652	33332	10972	21,00	19
		км кабеля		18735,78	8995,29	17320	8316	42,8	9,04	8
18	С123-060118-1101 23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,92445	10750,92	--	9939	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	3	7300,67	122,65	21902	368	5580	3,75	11
		колонка		3054,11	--	9162	--	60,9	--	--
20	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	3	11673,00	--	35019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	3	5136,00	--	15408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-390201-0201 11-390201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	75,102	4323,48	203,32	324702	15270	190913	5,74	431
		м шва		4115,18	58,96	309058	4428	60,9	0,06	5
		Полиэтиленовые фитинги								
23	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	60	794,39	461,17	47663	27670	18792	0,41	25
		шт.		333,22	171,14	19993	10268	62,1	0,23	14
24	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 45 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	4	682317,00	--	2729268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 90 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	8	686529,00	--	5492232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 500-315 SDR 11 ГАЗ	2	79169,00	--	158338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 315-225 SDR 11 ГАЗ	2	10687,00	--	21374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225/СТ219	2	35469,00	--	70938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 500/СТ350	2	193342,00	--	386684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	2	1170,87	679,09	2342	1358	924	0,61	1
		шт.		491,78	252,10	984	504	62,1	0,33	1
31	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник литой ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ равносторонний	2	79169,00	--	158338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка задвижек								
32	Е11-220901-0208 11-220901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	2	18583,21	4954,64	37166	9909	17618	15,00	30
		задвижка или клапан		12216,45	1968,46	24433	3937	62,1	1,87	4
33	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая со стальными концами DN 500 PN 16 для подземной установки	2	12286902,00	--	24573804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-040105-0802 23-040105-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,65 м до 1,10 м	2	17294,00	--	34588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	2	7300,67	122,65	14601	245	3720	3,75	8
		колонка		3054,11	--	6108	--	60,9	--	--
36	С123-040105-1001 23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Уличный лючок чугунный для газа	2	13535,00	--	27070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-040105-1101 23-040105-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Опорная плита из пластика типа AVK	2	1855,00	--	3710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Т-образный ключ	2	6667,00	--	13334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,5	1716,66	1097,56	2575	1646	828	0,85	1
		м3 основания		615,35	471,13	923	707	50,8	0,54	1
40	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,6	19329,00	571,25	11597	343	924	3,94	2
		м3		2952,75	223,91	1772	134	48,5	0,23	--
		Устройство переходов под автодорогой (1шт) методом ГНБ								
41	Е11-340202-0101 11-340202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	2	45308,40	26274,61	90617	52549	19737	10,50	21
		переход		9642,26	6249,19	19285	12498	62,1	5,46	11
42	Е11-340202-0103 11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующей трубой трубой до 10 м	2	39663,87	22136,12	79328	44272	16644	8,86	18
		переход		8136,23	5264,88	16272	10530	62,1	4,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ	44,44	60987,00	--	2710262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	4	21799,44	1789,81	87198	7159	15878	7,99	32
		футляр		6349,49	42,67	25398	171	62,1	0,05	--
		Материалы для устройства ПЭ футляров								
45	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	10,6666666	368,22	--	3928	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	15,1666666	91,00	--	1380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	14	794,39	461,17	11121	6456	4385	0,41	6
		шт.		333,22	171,14	4665	2396	62,1	0,23	3
48	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 355-630/63	6	31168,00	--	187008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 63 SDR 11 с ЗН	6	1011,00	--	6066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63х5,8/СТ57	2	35469,00	--	70938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство (на футлярах на пересечении с дорогами)	6	5021,83	1221,38	30131	7328	10307	2,74	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2283,93	482,39	13704	2894	62,1	0,48	3
52	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	6	11673,00	--	70038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	6	5136,00	--	30816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	8	615,00	--	4920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка резьбовая диам.50 мм	6	2755,00	--	16530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			78216524	702647			2050
			Тенге			1525996	242543			258
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			101189				
	Всего заработная плата -		Тенге				51214			
		Накладные расходы -	Тенге			21919				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21919		
		Сметная прибыль -	Тенге			9849				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			132958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				51214			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44075011				
	Материалы -		Тенге			152685				
	Всего заработная плата -		Тенге				1717325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41794873				
		Накладные расходы -	Тенге			1042861				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1042861		
		Сметная прибыль -	Тенге			3609430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48727302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2252
		Сметная заработная плата -	Тенге				1717325			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34040324				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34040324				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			34040324				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82900584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				1768538			
	Итого по акту:		Тенге			82900584				
	Временные здания и сооружения					2321216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными					85221800				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					10226616				
	Итого с НДС					95448416				
	Итого к оплате:					95448416				

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»

_____ Кендыбаев С.О

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

_____ Муратов А.М.