Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» октября 2017 года

Заказчик: ТОО «Азат LTD» Директор: Сапарбеков Б.С. Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Новошамалганский с.о., ст.Шамалган, улица Р Байжарасов, дом № 48

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «06» октября 2017 г. ТОО «Арал сервис» Директор ГабитовР.Х. г. Алматы, УЛИЦА МАКАТАЕВА, дом 117, оф. 508

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «06» октября 2017 г. ТОО «ИнженерСтрой» Жармаханов Б.Р., номер аттестата:№16298 от 29.03.2016; №16297 от 29.03.2016; №06183 от 05.11.2013; г. Кызылорда

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «06» октября 2017 г. ТОО «КАТЭК» Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 24.07.2017г. №343/1, атестат № 000229 от 30.06.2016г №13.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газопровода отвода от магистральной сети II класса для подключения к жилому массиву в г.Талдыкорган»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республика Казахстан, Алматинская область г.Талдыкорган

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акимата г.Талдыкорган

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «12»марта 2018года №4

;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий
КГУ «Управление ГАСКа акимата г.Талдыкорган» от 31.05.2017г
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «КАТЭК»
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата Алматинской области 15.07.2016г №84/5
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017;
месяц, год
окончание работ октябрь 2017;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому опдобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство газопровода отвода высокого давления от магистральной сети для подключения к жилому массиву.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом материалы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего: 186130,7 тысяч тенге;
в том числе строительно-монтажных работ 180050,28 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 15670,72 тысяч тенге

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 186130,7 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 180050,28 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 15670,72 тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект – «Строительство газопровода отвода от магистральной сети II класса для подключения к жилому массиву в г.Талдыкорган» **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ТОО «Азат LTD»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор____ТОО «ИнженерСтрой»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ТОО «КАТЭК»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ТОО «Арал сервис»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик:ТОО «Арал сервис»

Наименование объекта и его адрес: "Строительство газопровода отвода от магистральной сети II класса для подключения к жилому массиву в г.Талдыкорган"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2300,35245	93,11	83,46	214178	191986	70744	0,01	26
		м3 грунта		9,65	34,72	22193	79860	59,1	0,03	58
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	71,1449212	1666,05	--	118531	--	77218	1,85	131
		м3 грунта		1666,05	--	118531	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,968	1388,37	--	40218	--	26201	1,54	45
		м3 грунта		1388,37	--	40218	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	558,7215	796,63	--	445095	--	289961	0,97	543
		м3 грунта		796,63	--	445095	--	59,1	--	--
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1280,3181	21,59	21,59	27641	27641	8598	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	12303	59,1	0,01	10
6	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1280,3181	10,93	10,93	13992	13992	4352	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	4,86	--	6228	59,1	--	5
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1280,3181	134,56	51,06	172282	65370	93478	0,11	138
		м3 уплотненного грунта		83,50	27,18	106912	34795	59,1	0,03	34
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	399,296831	110,47	102,27	44109	40836	14160	0,01	4
		м3 грунта		8,20	42,77	3273	17078	59,1	0,03	12
9	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	698,769453	231,40	--	161695	--	6144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	164,708	1018,34	122,42	167729	20164	105341	1,02	168
		м3 основания		895,92	36,24	147565	5968	62,1	0,04	6
11	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	1,2248	658792,59	220058,43	806889	269528	445253	444,00	544
		км трубопровода		438734,16	86395,29	537362	105817	62,1	92,49	113
12	С123-010502-0825 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 ГОСТ 18599-2001	1252,097	26818,06	--	33578812	--	1275995	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,8163	454247,26	151138,22	370802	123374	204390	306,00	250
		км трубопровода		302370,84	59288,53	246825	48397	62,1	63,40	52
14	С123-010502-0823 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 ГОСТ 18599-2001	861,732	16638,38	--	14337824	--	544837	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	1224,8	-64,55	-1,87	-79058	-2293	-51133	-0,05	-61
		м трубопровода		-62,68	--	-76766	--	60,4	--	--
16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	2211,2	410,61	--	907945	--	593824	0,33	736
		м газопровода		403,46	--	892130	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	26	948,31	544,03	24656	14145	11193	0,41	11
		шт.		404,29	207,64	10511	5399	62,1	0,23	6
18	Прайс-лист стр.17	Отвод 90 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	10	230357,14	--	2303571	--	87536	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	5	227678,57	--	1138393	--	43259	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист стр.17	Отвод 30 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	3	227678,57	--	683036	--	25955	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист стр.5	Отвод 90 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 315мм	5	83340,18	--	416701	--	15835	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 315мм	3	67857,14	--	203571	--	7736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	5	1397,87	801,21	6989	4006	3174	0,61	3
		шт.		596,67	305,88	2983	1529	62,1	0,33	2
24	Прайс-лист стр.17	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 400мм	2	85714,29	--	171429	--	6514	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.6	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 315мм	3	109179,46	--	327538	--	12446	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	5	948,31	544,03	4742	2720	2152	0,41	2
		шт.		404,29	207,64	2021	1038	62,1	0,23	1
27	Прайс-лист стр.17	Переход ПЭ диаметром 400/315мм	5	88125,00	--	440625	--	16744	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
29	Прайс-лист стр.10	Заглушка ПЭ диаметром 315мм	1	34250,89	--	34251	--	1302	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полиэтиленовый кран диам.315мм-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,1	9729,87	4581,05	973	458	472	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		4756,25	1985,38	476	199	62,1	1,68	--
31	С121-040302-0105 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	6631,43	--	6631	--	252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е11-070601-0101	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	0,091	7632,55	1852,67	695	169	258	3,33	--
		м3 сборных конструкций		3290,51	660,63	299	60	62,1	0,55	--
33	С121-040305-0104 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПТ4	1	1607,89	--	1608	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-040305-0106 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПТ6	1	3853,28	--	3853	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,191	733,00	--	140	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С121-020199-9925 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,191	110,00	--	21	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С121-020199-9926 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,191	119,00	--	23	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С121-130816-2305 прим. в ценах III квартала 2016 года	Фторопласт диск 540х140мм толщ.10мм	3,62	1087,32	--	3936	--	150	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-231201-0101	Люки. Установка	1	1464,12	137,23	1464	137	886	1,31	1
		шт.		1216,47	72,47	1216	72	62,1	0,07	--
40	С123-030101-0308 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	14379,82	--	14380	--	546	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
42	Прайс-лист стр.17	Полиэтиленовый кран Ду 315мм	1	2857142,86	--	2857143	--	108571	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист стр.17	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2200мм	1	24107,14	--	24107	--	916	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
45	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 315мм	2	45187,50	--	90375	--	3434	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,02	20697,32	1085,63	414	22	59	4,41	--
		м3		4044,01	302,06	81	6	48,5	0,29	--
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,125	19175,93	682,39	2397	85	174	1,35	--
		м3		1132,53	187,70	142	23	48,5	0,18	--
48	Е11-230101-0101	Засыпка песком	4	1018,34	122,42	4073	490	2558	1,02	4
		м3 основания		895,92	36,24	3584	145	62,1	0,04	--
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН и переходом ПЭ/сталь диам.400/377мм-2шт								
49	Е11-220301-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001	1470688,66	607458,92	1471	607	760	729,00	1
		км трубопровода		812229,93	280793,34	812	281	62,1	245,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С123-010201-0252 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	14060,57	--	14117	--	536	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00116	1736716,73	722989,63	2015	839	1006	857,00	1
		км трубопровода		954843,69	288715,95	1108	335	62,1	241,28	--
52	С123-010201-0261 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,16464	20973,14	--	24426	--	928	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое	1,16	-64,55	-1,87	-75	-2	-48	-0,05	--
		м трубопровода		-62,68	--	-73	--	60,4	--	--
54	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/. Монтаж	0,0485	46457,10	2245,95	2253	109	1407	46,60	2
		т конструкций		42732,67	363,35	2073	18	60,9	0,31	--
55	С121-060405-1402 в ценах III квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0485	310091,84	--	15039	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,00364	658792,59	220058,43	2398	801	1323	444,00	2
		км трубопровода		438734,16	86395,29	1597	314	62,1	92,49	--
57	С123-010502-0825 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 ГОСТ 18599-2001	3,6764	26818,06	--	98594	--	3747	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	3,64	-64,55	-1,87	-235	-7	-152	-0,05	--
		м трубопровода		-62,68	--	-228	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	3,64	410,61	--	1495	--	978	0,33	1
		м газопровода		403,46	--	1469	--	60,4	--	--
60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
61	Прайс-лист стр.17	Переходник ПЭ-сталь ПЭ400/СТ377	2	482142,86	--	964286	--	36643	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
63	Прайс-лист стр.10	Муфта с ЭН Ду 400мм	2	93095,54	--	186191	--	7075	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы с ЭН. Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
65	Прайс-лист стр.17	Отвод с ЭН диаметром 400мм	2	230357,14	--	460714	--	17507	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6475	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	6230,77	1242,62	12462	2485	6947	5,17	10
		футляр		4988,16	33,52	9976	67	62,1	0,05	--
67	С123-021101-1308 прим. в ценах III квартала 2016 года	Прокладки из паронита марки ПМБ 514/383	0,002	222062,16	--	444	--	17	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2016 года	Герметик	9,1837088	368,22	--	3382	--	129	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,1	18604,75	682,39	1860	68	137	1,35	--
		м3		1132,53	187,70	113	19	48,5	0,18	--
70	Е11-090601-0101	Монтаж крышки	0,00628	79607,88	3198,70	500	20	324	82,10	1
		т конструкций		75286,52	1436,21	473	9	60,9	1,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С121-050104-0112 в ценах III квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,00628	239906,07	--	1507	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории в футляре 560х50,9мм-1шт.								
72	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	1	4511,76	1383,98	4512	1384	2335	2,74	3
		шт.		2771,04	585,28	2771	585	62,1	0,48	--
73	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	395,44	--	395	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
75	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.560мм/32	1	158928,57	--	158929	--	6039	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
77	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 32мм	1	968,75	--	969	--	37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
79	Прайс-лист стр.8	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	1	7115,18	--	7115	--	270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,014	20427,49	626,26	286	9	38	3,94	--
		м3		3582,52	271,67	50	4	48,5	0,23	--
81	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-020103-3405 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,57275	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	5511,47	1099,16	5511	1099	3073	4,58	5
		футляр		4412,30	29,65	4412	30	62,1	0,05	--
85	Прайс-лист стр.13	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-35"	5	164,29	--	821	--	31	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2016 года	Герметик	7,057545	368,22	--	2599	--	99	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,02	1018,34	122,42	20	2	13	1,02	--
		м3 основания		895,92	36,24	18	1	62,1	0,04	--
88	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	50	10668,34	7296,33	533417	364816	258781	3,12	156
		м продавливания		3278,40	4121,89	163920	206095	62,1	3,42	171
89	Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	40	12649,74	8743,06	505990	349722	245208	3,62	145
		м продавливания		3803,79	4960,60	152151	198424	62,1	4,12	165
90	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,059	831241,47	263060,97	49043	15521	27360	575,00	34
		км трубопровода		568180,50	102234,84	33523	6032	62,1	109,70	6
91	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 560 мм. Испытание гидравлическое	59	-64,55	-1,87	-3808	-110	-2463	-0,05	-3
		м трубопровода		-62,68	--	-3698	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С123-010502-0828 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 ГОСТ 18599-2001	150,49	52544,97	--	7907493	--	300485	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	149	1622,08	18,92	241689	2819	108998	1,00	149
		м трубы, уложенной в футляре		1035,30	3,93	154260	586	62,1	--	1
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории в футляре 450x40,9мм-1шт.								
94	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	1	4511,76	1383,98	4512	1384	2335	2,74	3
		шт.		2771,04	585,28	2771	585	62,1	0,48	--
95	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	395,44	--	395	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
97	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.450мм/32	1	94375,00	--	94375	--	3586	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
99	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 32мм	1	968,75	--	969	--	37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
101	Прайс-лист стр.8	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	1	7115,18	--	7115	--	270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,014	20427,49	626,26	286	9	38	3,94	--
		м3		3582,52	271,67	50	4	48,5	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С123-020103-3405 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,46025	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	4428,90	883,27	4429	883	2469	3,68	4
		футляр		3545,64	23,82	3546	24	62,1	0,05	--
107	Прайс-лист стр.13	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30"	4	164,29	--	657	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2016 года	Герметик	5,1357237	368,22	--	1891	--	72	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
109	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,02	1018,34	122,42	20	2	13	1,02	--
		м3 основания		895,92	36,24	18	1	62,1	0,04	--
110	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	71	10668,34	7296,33	757452	518039	367468	3,12	222
		м продавливания		3278,40	4121,89	232767	292654	62,1	3,42	243
111	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,298	658792,59	220058,43	196320	65577	108332	444,00	132
		км трубопровода		438734,16	86395,29	130743	25746	62,1	92,49	28
112	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 450 мм. Испытание гидравлическое	298	-64,55	-1,87	-19235	-558	-12441	-0,05	-15
		м трубопровода		-62,68	--	-18677	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С123-010502-0826 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 ГОСТ 18599-2001	372,69	33988,21	--	12667066	--	481349	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	369	1412,12	17,46	521073	6443	243891	0,91	335
		м трубы, уложенной в футляре		939,02	3,11	346497	1146	62,1	--	1
		Установка ковера для линейного газопровода - 26шт. /ГСН-51/								
115	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,322	20427,49	626,26	6578	202	875	3,94	1
		м3		3582,52	271,67	1154	87	48,5	0,23	--
116	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,15341	324022,38	--	49708	--	1889	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000989	381819,66	--	378	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опозновательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опозновательный знак АС 100 СБ								
118	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	1,71	21545,53	1085,63	36843	1856	5141	4,41	8
		м3		4044,01	302,06	6915	517	48,5	0,29	--
119	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	30	1370,73	647,52	41122	19425	17444	0,64	19
		шт.		581,93	263,84	17458	7915	60,3	0,19	6
120	С121-049999-0101 в ценах III квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	1,5	46731,45	--	70097	--	2664	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С121-020199-9909 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,5	-491,00	--	-737	--	-28	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С121-020199-9908 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,5	-626,00	--	-939	--	-36	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	30	731,55	--	21947	--	12715	0,69	21
		шт.		632,74	--	18982	--	60,3	--	--
124	С124-040207-5101 прим. в ценах III квартала 2016 года	Таблички эмалированные для углового указателя	30	3660,79	--	109824	--	4173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Узел вывода сигнального провода на поверхность земли в том числе (для однородного комплекта)								
125	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /Футляр/. Укладка	0,015	217918,12	44928,67	3269	674	1963	173,00	3
		км трубопровода		172955,02	17255,54	2594	259	62,1	18,65	--
126	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	15	-64,55	-1,87	-968	-28	-626	-0,05	-1
		м трубопровода		-62,68	--	-940	--	60,4	--	--
127	С123-010501-1302 прим. в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 42 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,15	111,62	--	1691	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,8	3333,22	702,42	6000	1264	3570	2,99	5
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	4727	559	60,9	0,30	1
129	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,15	19799,01	626,26	2970	94	404	3,94	1
		м3		3582,52	271,67	537	41	48,5	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,153	733,00	--	112	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С121-020199-9925 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,153	110,00	--	17	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С121-020199-9926 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,153	119,00	--	18	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	0,12546	194236,47	881,55	24369	111	13165	198,00	25
		т		193354,92	425,71	24258	53	48,5	0,36	--
134	С121-050101-0115 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01236	169963,21	--	2101	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С121-050201-0124 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1131	154831,34	--	17511	--	665	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,07392	348447,21	881,55	25757	65	8190	198,00	15
		т		193354,92	425,71	14293	31	48,5	0,36	--
137	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	0,274074	663237,85	272672,38	181776	74732	92575	312,70	86
		т фасонных частей		372819,70	112086,38	102180	30720	62,1	94,30	26
138	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера с крышкой	0,25266	324022,38	--	81867	--	3111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С121-050301-2201 в ценах III квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,01653	210125,71	--	3473	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С121-130201-0902 в ценах III квартала 2016 года	Шайба,шплинт	0,004884	349084,80	--	1705	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	120	116,80	0,59	14016	71	9371	0,12	14
		болт		116,21	0,31	13945	37	60,9	--	--
142	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00492	381819,66	--	1879	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,6	419,11	142,11	251	85	95	0,25	--
		м2		258,83	60,84	155	37	42,8	0,05	--
144	С121-130409-0102 в ценах III квартала 2016 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,01281	57027,34	--	731	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,059886	3333,22	702,42	20199	4257	12018	2,99	18
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	15915	1882	60,9	0,30	2
146	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	60,59886	2676,45	208,26	162190	12620	26965	0,53	32
		м2 покрытия		466,08	76,95	28244	4663	60,9	0,03	2
		Отвод газопровода высокого давления 1,25 Мпа								
147	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1449,22205	93,11	83,46	134932	120951	44568	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		9,65	34,72	13981	50312	59,1	0,03	36
148	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	44,8213004	1666,05	--	74674	--	48647	1,85	83
		м3 грунта		1666,05	--	74674	--	59,1	--	--
149	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,24984	1388,37	--	25338	--	16506	1,54	28
		м3 грунта		1388,37	--	25338	--	59,1	--	--
150	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	351,994545	796,63	--	280410	--	182675	0,97	342
		м3 грунта		796,63	--	280410	--	59,1	--	--
151	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	806,600403	21,59	21,59	17414	17414	5417	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	7751	59,1	0,01	7
152	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	806,600403	10,93	10,93	8815	8815	2742	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	3924	59,1	--	3
153	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	806,600403	134,56	51,06	108538	41183	58891	0,11	87
		м3 уплотненного грунта		83,50	27,18	67355	21921	59,1	0,03	21
154	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	251,557003	110,47	102,27	27788	25727	8921	0,01	3
		м3 грунта		8,20	42,77	2062	10759	59,1	0,03	8
155	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	440,224756	231,40	--	101868	--	3871	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	103,76604	1018,34	122,42	105669	12703	66365	1,02	106
		м3 основания		895,92	36,24	92966	3760	62,1	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,64	451450,90	135142,46	288929	86491	153395	296,00	189
		км трубопровода		292489,44	52724,60	187193	33744	62,1	56,49	36
158	С123-010502-0822 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	646,4	13136,29	--	8491298	--	322669	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	640	-64,55	-1,87	-41311	-1198	-26719	-0,05	-32
		м трубопровода		-62,68	--	-40113	--	60,4	--	--
160	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	640	410,61	--	262791	--	171874	0,33	213
		м газопровода		403,46	--	258214	--	60,4	--	--
161	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	5	948,31	544,03	4742	2720	2152	0,41	2
		шт.		404,29	207,64	2021	1038	62,1	0,23	1
162	Прайс-лист стр.5	Отвод 90 РЕ 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 280мм	2	83340,18	--	166680	--	6334	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 РЕ 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 280мм	3	67857,14	--	203571	--	7736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1397,87	801,21	1398	801	635	0,61	1
		шт.		596,67	305,88	597	306	62,1	0,33	--
165	Прайс-лист стр.17	Тройник РЕ 100 SDR 11 диаметром 280х400х280мм	1	87500,00	--	87500	--	3325	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полиэтиленовый кран диам.280мм-1шт								
166	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,1	9729,87	4581,05	973	458	472	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		4756,25	1985,38	476	199	62,1	1,68	--
167	С121-040302-0105 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	6631,43	--	6631	--	252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е11-070601-0101	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	0,091	7632,55	1852,67	695	169	258	3,33	--
		м3 сборных конструкций		3290,51	660,63	299	60	62,1	0,55	--
169	С121-040305-0104 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПТ4	1	1607,89	--	1608	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С121-040305-0106 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПТ6	1	3853,28	--	3853	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,191	733,00	--	140	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С121-020199-9925 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,191	110,00	--	21	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	С121-020199-9926 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,191	119,00	--	23	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	С121-130816-2305 прим. в ценах III квартала 2016 года	Фторопласт диск 540х140мм толщ.10мм	3,62	1087,32	--	3936	--	150	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
175	Е11-231201-0101	Люки. Установка	1	1464,12	137,23	1464	137	886	1,31	1
		шт.		1216,47	72,47	1216	72	62,1	0,07	--
176	С123-030101-0308 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	14379,82	--	14380	--	546	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
178	Прайс-лист стр.17	Полиэтиленовый кран Ду 280мм	1	2767857,14	--	2767857	--	105179	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Прайс-лист стр.17	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2200мм	1	24107,14	--	24107	--	916	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	133	948,31	544,03	126126	72356	57254	0,41	55
		шт.		404,29	207,64	53770	27616	62,1	0,23	30
181	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 280мм	133	45187,50	--	6009938	--	228378	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,02	20697,32	1085,63	414	22	59	4,41	--
		м3		4044,01	302,06	81	6	48,5	0,29	--
183	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,125	19175,93	682,39	2397	85	174	1,35	--
		м3		1132,53	187,70	142	23	48,5	0,18	--
184	Е11-230101-0101	Засыпка песком	4	1018,34	122,42	4073	490	2558	1,02	4
		м3 основания		895,92	36,24	3584	145	62,1	0,04	--
185	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,64	18380,89	11561,33	11764	7399	3317	6,30	4
		км кабеля		6819,56	3274,16	4365	2095	42,8	9,04	6
186	Прайс-лист стр.12	Лента сигнальная "Газ"	640	15,18	--	9714	--	369	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	640	235,43	99,81	150675	63877	49189	0,11	70
		м кабеля		113,88	38,98	72885	24948	42,8	0,04	26
188	С123-060128-0104 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,64	64204,77	--	41091	--	1561	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
189	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	13	4511,76	1383,98	58653	17992	30354	2,74	36
		шт.		2771,04	585,28	36024	7609	62,1	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опознавательный знак подземного газопровода								
190	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий**	0,285	21545,53	1085,63	6140	309	857	4,41	1
		м3		4044,01	302,06	1153	86	48,5	0,29	--
191	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	5	1370,73	647,52	6854	3238	2907	0,64	3
		шт.		581,93	263,84	2910	1319	60,3	0,19	1
192	С121-049999-0101 в ценах III квартала 2016 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	0,25	46731,45	--	11683	--	444	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	С121-020199-9909 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	0,25	-491,00	--	-123	--	-5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С121-020199-9908 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	0,25	-626,00	--	-157	--	-6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	Е11-270902-0201	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	5	731,55	--	3658	--	2119	0,69	3
		шт.		632,74	--	3164	--	60,3	--	--
196	С124-040207-5101 прим. в ценах III квартала 2016 года	**Таблички эмалированные для углового указателя**	5	3660,79	--	18304	--	696	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			106086265	2711607			5204
			Тенге			5129148	1299901			1141
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			203781				
	Материалы -		Тенге			13924				
	Всего заработная плата -		Тенге				104485			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41091				
		Накладные расходы -	Тенге			54163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44720		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9443		
		Сметная прибыль -	Тенге			20636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			278580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				104485			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7704336				
	Материалы -		Тенге			483690				
	Всего заработная плата -		Тенге				5296693			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184381				
	Местные материалы -		Тенге			104525				
	Транспортные расходы -		Тенге			263563				
		Накладные расходы -	Тенге			3653302				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3237512		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					415790		
		Сметная прибыль -	Тенге			908611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12266249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5384
		Сметная заработная плата -	Тенге				5296693			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31808				
	Материалы -		Тенге			79				
	Всего заработная плата -		Тенге				16554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15039				
		Накладные расходы -	Тенге			11673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10082		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1591		
		Сметная прибыль -	Тенге			3479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16554			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98146339				
	Материалы -		Тенге			20418				
	Всего заработная плата -		Тенге				1011317			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97118799				
		Накладные расходы -	Тенге			4363608				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					610836		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3752772		
		Сметная прибыль -	Тенге			8200796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110710743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1011317			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			123302532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6345
		Сметная заработная плата -	Тенге				6429049			
	Итого по акту:		Тенге			123 302 532				
	Временные здания и сооружения					3 452 471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными		2,8%			**126 755 003**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**15 210 600**				
	Итого с НДС					**141 965 603**				
	Итого к оплате:					**141 965 603**				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Технадзор: ТОО «ИнженерСтрой»

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»