Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» декабря 2018 года

Заказчик ТОО «Азат LTD» Директор: Сапарбеков Б.С. Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Новошамалганский с.о., ст.Шамалган, улица Р Байжарасов, дом № 48

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «19» декабря 2018 г. ТОО «Арал сервис» Директор Муратов А.М. г. Алматы, УЛИЦА МАКАТАЕВА, дом 117, оф. 508

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «19» декабря 2018 г г. ТОО «Shyn Nur Exnert» Филиппов В.И.. Аттестат № КДСЖК06375 от 3.12.2013г, № КДСЖК06374 от 3.12.2013 № КДСЖК06376 от 3.12.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «19» декабря 2018 г . ТОО «КАТЭК» Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 24.07.2017г. №343/1, атестат № 000229 от 30.06.2016г №13.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газопровода-отвода от магистральной сети II класса до территории завода в г.Каскелен»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республика Казахстан, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акимата г.Каскелен

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «24»декабря 2016года №432

;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление ГАСКа акимата Карасайского района» от 08.04.2018г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КАТЭК» 62/17.2017-05-46-3.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасайского района» 30.07.2016г №573

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 8;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство газопровода отвода высокого давления от магистральной сети II класса до территории завода..

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом материалы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 268682,82 тысяч тенге;

в том числе строительно-монтажных работ 260584,336 тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря 9423,36 тысяч тенге

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 268682,82 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 260584,336 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9423,36 тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект – «Строительство газопровода-отвода от магистральной сети II класса до территории завода в г.Каскелен» **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ТОО «Азат LTD»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор__ТОО «Shyn Nur Exnert»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор__ТОО «КАТЭК»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ТОО «Арал сервис»_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование объекта и его адрес: "Строительство газопровода-отвода от магистральной сети II класса до территории завода в г.Каскелен"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод высокого давления 1,25 Мпа								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3844,294	93,39	85,45	359022	328487	82984	0,01	44
		м3 грунта		7,94	28,58	30535	109879	59,1	0,03	96
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	118,896	875,86	--	104136	--	61544	1,18	140
		м3 грунта		875,86	--	104136	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	988,322	597,17	--	590198	--	348807	0,89	875
		м3 грунта		597,17	--	590198	--	59,1	--	--
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2648,314	19,08	19,08	50539	50539	10616	--	--
		м3 грунта		--	6,78	--	17963	59,1	0,01	18
5	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	246,74	0,97	0,97	238	238	50	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,34	--	85	59,1	--	--
6	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	20,374	2454,94	119,78	50017	2440	9710	1,02	21
		м3 основания		737,61	29,83	15028	608	62,1	0,04	1
7	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	59,442	2454,94	119,78	145927	7120	28329	1,02	61
		м3 основания		737,61	29,83	43845	1773	62,1	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	1,1928	810698,86	253499,53	967002	302374	408850	575,00	686
		км трубопровода		467785,50	84170,59	557975	100399	62,1	109,70	131
9	С123-010502-0827 23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1279,266	40558,93	--	51885660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0082	369177,14	115896,76	3027	950	1380	286,00	2
		км трубопровода		232672,44	38240,68	1908	314	62,1	49,89	--
11	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	8,282	8257,70	--	68390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка (футляр под автодорогой)	0,0275	1148105,24	450740,99	31573	12395	12424	669,00	18
		км трубопровода		537869,31	189644,29	14791	5215	62,1	237,73	7
13	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	27,775	64434,27	--	1789662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	27,5	1816,56	21,99	49955	605	16380	1,12	31
		м трубы, уложенной в футляре		954,65	4,52	26253	124	62,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	1,2298	60255,36	41540,16	74102	51086	14580	21,00	26
		км кабеля		18715,20	8985,47	23016	11050	42,8	9,04	11
16	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента "Осторожно! Газ" с медным проводом	1229,8	19,00	--	23366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	1,2326	60255,36	41540,16	74271	51202	14614	21,00	26
		км кабеля		18715,20	8985,47	23068	11075	42,8	9,04	11
18	С123-060118-1101 23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,2326	25246,23	--	31119	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-220901-0208 11-220901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	1	19572,83	5950,81	19573	5951	8799	15,00	15
		задвижка или клапан		12203,10	1966,31	12203	1966	62,1	1,87	2
20	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая со стальными концами DN 500 PN 16 для подземной установки	1	12286902,00	--	12286902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С123-040105-0802 23-040105-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,65 м до 1,10 м	1	19609,98	--	19610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	1	9614,62	166,53	9615	167	1858	3,75	4
		колонка		3050,78	--	3051	--	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С123-040105-1001 23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уличный лючок чугунный для газа	1	15571,26	--	15571	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-040105-1101 23-040105-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опорная плита из пластика типа AVK	1	1855,89	--	1856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Т-образный ключ	1	7716,16	--	7716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,75	3610,40	1163,09	2708	872	413	0,85	1
		м3 основания		614,68	470,62	461	353	50,8	0,54	--
27	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,3	27919,64	657,08	8376	197	462	3,94	1
		м3		2949,52	223,67	885	67	48,5	0,23	--
28	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	6	9614,62	166,53	57688	999	11148	3,75	23
		колонка		3050,78	--	18305	--	60,9	--	--
29	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	6	11673,00	--	70038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	6	5136,00	--	30816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е11-390201-0201 11-390201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	75,102	4341,61	222,06	326064	16677	190705	5,74	431
		м шва		4110,70	58,90	308722	4423	60,9	0,06	5
		Полиэтиленовые фитинги								
32	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	30	858,64	525,78	25759	15774	9386	0,41	12
		шт.		332,85	170,95	9986	5128	62,1	0,23	7
33	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 45 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	2	682317,00	--	1364634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 90 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	4	686529,00	--	2746116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 500-315 SDR 11 ГАЗ	1	79169,00	--	79169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 315-225 SDR 11 ГАЗ	1	10687,00	--	10687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225/СТ219	1	35469,00	--	35469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 500/СТ350	1	193342,00	--	193342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1265,41	774,17	1265	774	461	0,61	1
		шт.		491,24	251,83	491	252	62,1	0,33	--
40	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник литой ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ равносторонний	1	79169,00	--	79169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство переходов под автодорогой (1шт) методом ГНБ								
41	Е11-340202-0101 11-340202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	44974,18	25028,09	44974	25028	9858	10,50	11
		переход		9631,65	6242,36	9632	6242	62,1	5,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-340202-0103 11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующей трубой трубой до 10 м	8	39527,65	21085,94	316221	168688	66504	8,86	71
		переход		8127,28	5259,13	65018	42073	62,1	4,60	37
43	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ	22,22	64434,27	--	1431729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	23044,42	2190,43	46089	4381	7930	7,99	16
		футляр		6342,54	42,62	12685	85	62,1	0,05	--
		Материалы для устройства ПЭ футляров								
45	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	5,3333333	368,22	--	1964	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	7,5833333	115,30	--	874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	858,64	525,78	6010	3680	2190	0,41	3
		шт.		332,85	170,95	2330	1197	62,1	0,23	2
48	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 355-630/63	3	31168,00	--	93504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 63 SDR 11 с ЗН	3	1011,00	--	3033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63х5,8/СТ57	1	35469,00	--	35469	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство (на футлярах на пересечении с дорогами)	3	5230,82	1396,10	15692	4188	5148	2,74	8
		шт.		2281,43	481,87	6844	1446	62,1	0,48	1
52	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	3	11673,00	--	35019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	3	5136,00	--	15408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	4	1078,74	--	4315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка резьбовая диам.50 мм	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Продувка и испытание ПЭ газопровода								
56	Е11-250126-0103 11-250126-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом	5,3676	270540,93	220914,42	1452155	1185780	266456	44,40	238
		км трубопровода		39569,28	44999,03	212392	241537	58,7	43,04	231
		Столбики опознавательные								
57	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,8236	8945,91	1163,09	7368	958	454	0,85	1
		м3 основания		614,68	470,62	506	388	50,8	0,54	--
58	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	15,08	29550,90	1038,77	445628	15665	26170	4,41	67
		м3		3329,46	248,69	50208	3750	48,5	0,29	4
59	Е11-140201-0101 11-140201-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков (прим. столбик опознавательный)	116	1115,19	17,99	129362	2087	68999	1,14	132
		конструкция		916,55	8,52	106320	989	64,3	0,01	1
60	С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	0,0116	104341,92	--	1210	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отвод газапровода высокого давления 1,25 Мпа								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
61	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	11532,84	93,39	85,45	1077061	985458	248952	0,01	133
		м3 грунта		7,94	28,58	91603	329635	59,1	0,03	288
62	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	356,688	875,86	--	312407	--	184633	1,18	421
		м3 грунта		875,86	--	312407	--	59,1	--	--
63	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2964,966	597,17	--	1770593	--	1046420	0,89	2624
		м3 грунта		597,17	--	1770593	--	59,1	--	--
64	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	7944,942	19,08	19,08	151617	151617	31849	--	--
		м3 грунта		--	6,78	--	53889	59,1	0,01	55
65	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	740,22	0,97	0,97	715	715	150	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,34	--	254	59,1	--	--
66	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	61,122	2454,94	119,78	150051	7321	29130	1,02	62
		м3 основания		737,61	29,83	45084	1823	62,1	0,04	2
67	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	178,326	2454,94	119,78	437780	21359	84987	1,02	182
		м3 основания		737,61	29,83	131536	5320	62,1	0,04	6
68	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	1,5615	369177,14	115896,76	576470	180973	262702	286,00	447
		км трубопровода		232672,44	38240,68	363318	59713	62,1	49,89	78
69	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1562,115	8257,70	--	12899477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	1,5615	60255,36	41540,16	94089	64865	18513	21,00	33
		км кабеля		18715,20	8985,47	29224	14031	42,8	9,04	14
71	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента "Осторожно! Газ" с медным проводом	1562,115	19,00	--	29680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	1,5615	60255,36	41540,16	94089	64865	18513	21,00	33
		км кабеля		18715,20	8985,47	29224	14031	42,8	9,04	14
73	С123-060118-1101 23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,5615	25246,23	--	39422	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	1	9614,62	166,53	9615	167	1858	3,75	4
		колонка		3050,78	--	3051	--	60,9	--	--
75	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	1	11673,00	--	11673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	1	5136,00	--	5136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е11-390201-0201 11-390201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	63,42	4341,61	222,06	275345	14083	161041	5,74	364
		м шва		4110,70	58,90	260701	3735	60,9	0,06	4
		Полиэтиленовые фитинги								
78	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	858,64	525,78	1717	1052	626	0,41	1
		шт.		332,85	170,95	666	342	62,1	0,23	--
79	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 315-225 SDR 11 ГАЗ	1	10687,00	--	10687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 350/СТ225	1	193342,00	--	193342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1265,41	774,17	1265	774	461	0,61	1
		шт.		491,24	251,83	491	252	62,1	0,33	--
82	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник литой ПЭ 100 350Х225 SDR 11 ГАЗ равносторонний	1	79169,00	--	79169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство (на футлярах на пересечении с дорогами)	1	5230,82	1396,10	5231	1396	1716	2,74	3
		шт.		2281,43	481,87	2281	482	62,1	0,48	--
84	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	1	11673,00	--	11673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	1	5136,00	--	5136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	4	1078,74	--	4315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка резьбовая диам.50 мм	1	2755,00	--	2755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Продувка и испытание ПЭ газопровода								
88	Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	1,5615	252611,01	208414,26	394452	325439	76780	43,50	68
		км трубопровода		38767,20	44998,69	60535	70265	58,7	43,04	67
89	Е11-250127-0101 11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	1,5615	699326,74	558925,47	1091999	872762	242286	172,00	269
		км трубопровода		138286,28	126044,69	215934	196819	58,7	121,11	189
90	Е11-250127-0501 11-250127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	1,5615	354258,44	311925,88	553175	487072	82100	37,50	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		**31224,00**	**58346,03**	**48756**	**91107**	**58,7**	**50,22**	**78**
		Столбики опознавательные								
91	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**0,2059**	**8945,91**	**1163,09**	**1842**	**239**	**114**	**0,85**	**--**
		м3 основания		**614,68**	**470,62**	**127**	**97**	**50,8**	**0,54**	**--**
92	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**3,77**	**29550,90**	**1038,77**	**111407**	**3916**	**6542**	**4,41**	**17**
		м3		**3329,46**	**248,69**	**12552**	**938**	**48,5**	**0,29**	**1**
93	**Е11-140201-0101 11-140201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков (прим. столбик опознавательный)**	**29**	**1115,19**	**17,99**	**32341**	**522**	**17250**	**1,14**	**33**
		конструкция		**916,55**	**8,52**	**26580**	**247**	**64,3**	**0,01**	**--**
94	**С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**0,0029**	**104341,92**	**--**	**303**	**--**	**--**	**--**	**--**
		100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**98220665**	**5443900**			**7714**
			Тенге			**5655453**	**1411361**			**1373**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**336550**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**154719**			
		Накладные расходы -	Тенге			**66220**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**66220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32222**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**434992**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154719**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80424457**				
	Материалы -		Тенге			**1458460**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6912095**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**68203194**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4137613**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4137613**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6764966**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**91327035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8919**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6912095**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**17459657**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17459657**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**17459657**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**109221684**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9087
		Сметная заработная плата -	Тенге				7066815			
	Итого по акту:		Тенге			109221684				
	Итого в ценах 2018г. с к-1,06					115774985				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					13892998				
	Итого с НДС					129667983				
	Итого к оплате:					129667983				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Технадзор: ТОО «Shyn Nur Exnert»

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»