Форма КС-3

Заказчик: КГКП «Таласская Центральная районная поликлиника» Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
Подрядчик: ТОО «РБЕ ОЙЛ»
Договор №40 от 05.05.2010 г.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания ВА «Каратау» Таласского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2010 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	Итого стоимость выполненных работ	
		С начала года по отчетный период включительно	в т.ч.				С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц
			СМР	Экономия	По монтажу оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Согласно договора	8600000						
	в том числе за отчетный период	2420000					2420000	2420000
	Договорной аванс	2580000					2580000	2580000
	ИТОГО						5000000	5000000
	Всего к оплате							2420000
	В том числе НДС 12%							259285,71

Всего к оплате: Два миллиона четыреста двадцать тысяч тенге 00 тиын
В том числе НДС 12% Двести пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять тенге 71 тиын

КГКП «Таласская центральная районная поликлиника
Управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Главный врач _____/Серимов М.К./

ТОО «РБЕ-ОЙЛ»

Директор _____/Алибекова С.У./

Форма N 2в

Заказчик КГКП «Таласская Центральная районная поликлиника» Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
Подрядчик ТОО «РВЕ-ОЙЛ»
Субподрядчик
Договор №40 от 5 мая 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА "Каратау" Таласского района Жамбылской области"

Наименование обьекта: здание ВА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	57,67	48,37	4,36	2789	251	0,29	17				
					44,01	0,68	2538	39	0,01	0				
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	57,67	24,15	2,64	1393	152	0,15	9				
					21,51	0,45	1240	26	0,00	0				
3.	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	57,67	36,77	1,67	2121	96	0,23	13				
					35,10	0,29	2024	17	0,00	0				
4.	E0110-3-4	Разборка фронтонов	м2	8,00	90,64	6,94	725	55	0,54	4				
					83,70	2,61	670	21	0,01	0				
5.	E0154-1-2	Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях деревянных	м2	30,66	346,08	54,97	10611	1685	1,88	58				
					291,11	9,23	8925	283	0,07	2				
6.	E0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	30,66	804,94	35,69	24680	1094	1,37	42				
					208,82	13,47	6402	413	0,07	2				
7.	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	3,07	4260,00	--	13078	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
8.	E0110-14-	Установка стропил	м3	1,19	21898,02	417,85	26037	497	25,41	30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				3907,13	157,50	4646	187	0,78	1
9.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,83	599,34	35,14	1097	64	0,90	2
					142,31	13,23	260	24	0,07	0
10.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	12,80	21,41	1,14	274	15	0,03	0
					5,38	0,42	69	5	0,00	0
11.	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	57,67	604,86	9,94	34882	573	0,49	28
					76,59	3,71	4417	214	0,02	1
12.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из б/у досок	м2	8,00	655,12	10,84	5241	87	0,78	6
					120,32	4,07	963	33	0,02	0
13.	С12069-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм	м3	-0,13	32700,00	--	-4133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	11,00	801,94	9,43	8821	104	1,64	18
					246,85	3,57	2715	39	0,02	0
15.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	11,00	191,67	2,01	2108	22	0,61	7
					101,95	0,76	1121	8	0,00	0
16.	Е0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	м2	57,67	18,97	0,03	1094	1	0,03	2
					6,44	--	371	--	--	--
17.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,20	739,16	1,55	2365	5	1,12	4
					176,21	0,59	564	2	0,00	0
18.	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	16,00	129,67	0,11	2075	2	0,45	7
					72,61	0,02	1162	--	0,00	0
19.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	169,00	32,87	--	5555	--	0,23	39
					32,87	--	5555	--	--	--
20.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	169,00	703,50	0,85	118892	144	0,82	138
					117,50	0,13	19858	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	169,00	271,70	2,45	45918	414	0,70	119
					125,23	0,56	21165	95	0,03	6
22.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	169,00	11,94	1,13	2017	190	0,05	8
					7,72	0,43	1304	72	0,00	0
23.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхности цоколя	м2	11,75	32,87	--	386	--	0,23	3
					32,87	--	386	--	--	--
24.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	11,75	703,50	0,85	8266	10	0,82	10
					117,50	0,13	1381	2	0,00	0
25.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	11,75	271,70	2,45	3192	29	0,70	8
					125,23	0,56	1472	7	0,03	0
26.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	11,75	194,01	2,35	2280	28	0,54	6
					90,05	0,90	1058	11	0,00	0
27.	Е0110-12-3	Разборка подшивки потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	272,93	88,90	3,58	24265	978	0,54	147
					85,32	1,35	23286	369	0,01	2
28.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	133,55	1951,68	23,12	260647	3087	6,79	907
					1134,92	5,67	151569	757	0,03	4
29.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	819,77	37,04	--	30364	--	0,26	211
					37,04	--	30364	--	--	--
30.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	48,51	32,87	--	1595	--	0,23	11
					32,87	--	1595	--	--	--
31.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	26,15	133,16	23,58	3482	617	0,74	19
					109,58	4,16	2866	109	0,02	1
32.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	26,15	1922,18	2,63	50265	69	2,30	60
					382,95	0,99	10014	26	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	54,60	158,38	23,78	8648	1298	0,91	50
					134,60	8,98	7349	490	0,04	2
34.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	289,00	5,64	0,19	1630	55	0,04	11
					5,45	0,02	1575	6	0,00	0
35.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	272,93	17,38	0,93	4744	254	0,11	31
					16,45	0,14	4490	38	0,00	0
36.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	45,62	116,63	10,56	5321	482	0,70	32
					106,07	1,67	4839	76	0,01	1
37.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	400,00	3,69	--	1476	--	0,03	10
					3,69	--	1476	--	--	--
ИТОГО:							714201	12357		2065
							329689	3391		24

Накладные расходы :

На монтажные работы	1435
На общестроительные работы	326922
Всего накладных расходов:	328357
Итого с накладными	1042558

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	62553
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1105111
Итого с временными, 2,72 %	1135170
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	1145954
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1150495
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1161847
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2118347
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42367
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2160714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	259286
Итого с НДС	2420000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:
КГКП «Таласская центральная районная поликлиника
Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
Жамбылская обл. г.Каратау ул.Б.Момышулы, 19
РНН 211000210656
БИК 191401624 ИИК 005609468 Код 16
Таласское район.управление Народного Банка г.Каратау

_____/Серимов М.К./

Технадзор

_____/Катаев_/

Сдал:
ТОО «РБЕ-ОЙЛ»
Юр.адрес: Жамбылская обл. г. Тараз ул.Верстовского,60
Факт.адрес: г.Тараз ул.Аскарова, 282б
РНН 211500101989
БИК 191401732 ИИК 007467007
Ф АО «БанкЦентрКредит» г.Тараз

_____/Алибекова С.У./