Форма КС-3

Заказчик: ГККП «Детский сад «Сауле» отдела образования акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО «РБЕ ОЙЛ»
Договор №157 от 27 мая 2011 г
Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт здания детского сада «Сауле» в с Аса Жамбылского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на _____ 2011 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	Итого стоимость выполненных работ	
		С начала года по отчетный период включительно	в т ч				С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц
			СМР	Экономия	По монтажу оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Согласно договора	2500000						
	в том числе за отчетный период	2500000					2500000	2500000
	Договорной аванс	750000					750000	750000
	ИТОГО	1750000					1750000	1750000
	Всего к оплате	1750000						1750000
	В том числе НДС 12%							187500,00

Всего к оплате: Один миллион семьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын
В том числе НДС 12% Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот тенге 00 тиын

ГККП «Детский сад «Сауле»

Заведующая _____/Тулендиева Р Ж.

ТОО «РБЕ-ОЙЛ»

Директор _____/Алибекова С У./

Заказчик ГККП «Детский сад «Сауле» отдела образования акимата Жамбылского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «РБЕ Ойл»

Договор №157 от 27 мая 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт "Ясли-сада Сауле" с.Аса Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N_____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед, тенге: Всего осн	Стоим. ед, тенге: Всего з/п	Стоим. ед, тенге: Экспл маш в т ч	Стоим. ед, тенге: Экспл маш з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн	Общая стоим., тенге: Всего з/п	Общая стоим., тенге: Экспл маш в т ч	Общая стоим., тенге: Экспл маш з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн	Затраты труда, чел.-ч: На един. мех	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн	Затраты труда, чел.-ч: Всего мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11					
1	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	30,00	70,14	1,09	2104	33	0,75		23					
					69,05	0,17	2072	5	0,00		0					
2	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	300,00	53,05	0,74	15914	223	0,57		171					
					52,30	0,12	15691	36	0,00		1					
3	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	300,00	30,64	0,41	9193	124	0,33		100					
					30,23	0,07	9068	20	0,00		0					
4	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 50 мм	м	30,00	378,15	3,98	11345	119	0,37		11					
					32,74	1,49	982	45	0,01		0					
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	300,00	294,74	1,98	88422	594	0,30		89					
					26,10	0,75	7830	224	0,01		2					
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	300,00	159,24	1,98	47772	594	0,30		89					
					26,10	0,75	7830	224	0,01		2					
7	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	240,90	480,21	3,92	115682	946	0,24		58					
					18,79	1,47	4527	355	0,01		3					
8	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 100 мм	1шт	2,00	445,97	45,06	892	90	2,60		5					
					223,88	16,87	448	34	0,16		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	8500,00		17000			--
					--			--	--	
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	1шт	3,00	284,08	23,54	852	71	1,47	4
					152,55	9,45	458	28	0,07	0
11	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	5210,00	--	15630			
					--	--	--			--
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	630,00	10,99		6924	--	0,05	32
					10,69		6735			
13	Е0113-26-1	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-140	м2	140,37	40,99	0,03	5754	4	0,01	2
					1,39	0,01	194	1	0,00	0
14	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	120,00	59,01	0,80	7081	95	0,69	83
					58,21	0,13	6985	15	0,00	0
15	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	108,00	72,81	1,64	7864	177	0,85	92
					71,18	0,26	7687	28	0,00	0
16	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	110,00	25,54	0,34	2809	38	0,33	37
					25,19	0,05	2771	6	0,00	0
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 50 мм	м	120,00	310,27	0,32	37232	38	0,58	70
					53,10	0,13	6372	15	0,00	0
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 100 мм	м	108,00	374,44	0,72	40440	77	0,56	60
					51,19	0,27	5529	29	0,00	0
19	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	110,00	249,74	6,09	27471	670	1,64	180
					146,25	2,28	16088	251	0,02	2
20	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	4,00	2476,87	198,74	9907	795	13,40	54
					1147,50	74,25	4590	297	0,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СТорговая	Водонагреватель "Аристон" емк 50л	шт	4,00	9047,13	--	36189	--	--	
					--			--		
22	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 15 мм	м	80,00	133,24	1,98	10659	158	0,30	24
					26,10	0,75	2088	60	0,01	1
23	Е0117-5-1	Установка моек на два отделения	комплект	7,00	2386,44	8,34	16705	58	1,56	11
					167,40	2,70	1172	19	0,03	0
24	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	7,00	1075,99	0,94	7532	7	0,70	5
					75,60		529	--		
25	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	10,00	666,11	465,58	6661	4656	1,89	19
					200,53	178,36	2005	1784	1,40	14
26	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	24,00	101,59	3,33	2438	80	0,61	15
					98,26	0,54	2358	13	0,00	0
27	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24,00	3558,17	12,92	85396	310	1,95	47
					207,90	5,40	4990	130	0,04	1
28	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	24,00	1075,99	0,94	25824	23	0,70	17
					75,60		1814			
29	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,00	146,90	3,87	1763	46	1,43	17
					143,03	0,62	1716	7	0,01	0
30	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	12,00	5019,64	21,58	60236	259	2,22	27
					212,85	8,66	2554	104	0,07	1
31	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	10,00	123,73	1,39	1237	14	1,09	11
					98,01	0,22	980	2	0,00	0
32	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций	м2	544,90	20,48	0,91	11161	496	0,03	16
					4,68	0,34	2550	185	0,00	1
33	Ц0108-409-2	Кабельный канал 20х40мм с креплением скобами	м	300,00	147,30	73,00	44190	21900	0,29	87
					49,50	18,30	14850	5490	0,11	32
34	ТПрайс	Стоимость кабельного канала 15х10мм	шт	300,00	22,68		6805			
										--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	4,00	241,70	91,00	967	364	0,82	3
					131,00	25,70	524	103	0,15	1
36	ТПрайс	Стоимость табло "Шыгу"	шт	4,00	459,05		1836			--
					--				--	--
37	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90	1,60	740	3	2,00	4
					347,00		694	--		--
38	ТПрайс	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-513-10	шт	2,00	444,66		889			
39	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	50,00	153,50		7675		1,00	50
					144,00		7200			
40	ТПрайс	Стоимость извещателя пожарного ИП103-А3 с индикатором	шт	50,00	114,34		5717			
41	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	700,00	27,70	2,10	19390	1470	0,10	70
					19,70	0,50	13790	350	0,00	2
42	ТПрайс	Стоимость кабеля КСПВ 2х0,4	м	500,00	6,78		3388	--		--
					--					
43	ТПрайс	Стоимость кабеля КСПВ 4х0,4	м	200,00	11,01		2202			--
44	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00		4275			
45	ТПрайс	Стоимость панели "Гранит-8	шт	1,00	6648,76	--	6649			
										--
46	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	2,00	3220,00		6440		25,00	50
					1980,00		3960			
47	ТПрайс	Стоимость оповещателя звукового "НАБАТ"	шт	2,00	329,95		660			
48	Ц0108-121 -1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1,00	307,70		308		2,00	2
					277,00		277			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТПрайс	Стоимость аккумулятора ТР 12-7	шт	1,00	1270,46		1270			--
ИТОГО:							849703	34532		1655
							174183	9860		69

Накладные расходы :	
На монтажные работы	48131
На общестроительные работы	7753
На сантехнические работы	153573
Всего накладных расходов:	209456
Итого с накладными	1059160
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63549
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1122709
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2188376
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43768
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2232143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	267857
Итого с НДС	2500000

Принял:

ГККП «Детский сад «Сауле»
отдела образования акимата Жамбылского района
Жамбылская обл с Аса ул Абая, 2
БИК KPSTKZKA ИИК KZ42563H3350000014884
ЖФ АО «Казпочта» г Алматы
РНН 210200003314

Заведующая _____ /Тулендиева Р Ж /

Сдал:

ТОО «РБЕ-ОЙЛ»
Юр адрес: Жамбылская обл г Тараз ул Верстовского,60
Факт адрес: г Тараз ул Аскарова, 282б
РНН 211500101989
БИК ABKZKZKX ИИК KZ31319E010000374956
ЖФ АО «БанкЦентрКредит» г Тараз

Директор _____ /Алибекова С.У. /