"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"
Договор №17/04 от 17.03.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ декабрь 2017 года
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Стены								
1	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	960	174,89	1,02	167894	979	38354	0,2357	226
		м2		37,89	0,16	36374	154	105	0,00054	1
2	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	80,64	5089		410377				
		м3								
		Раздел 7 Кровля								
		7.2 Спортзал								
3	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	477,5	112,45	34,24	53695	16354	25583	0,317	151
		м2								

			51,08	8,45	24391	4035	90	0,0302	14
4 1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	477,5	793		378658				
	м2								
5 Е12-15-1									
	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	477,5	141,96	1,19	67786	568	15599	0,155	74
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	12893	215	119	0,0022	1
6 Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	477,5	115,08	1,15	54951	549	10409	0,101	48
	м2 изолируемой поверхности								
			17,89	0,43	8542	205	119	0,0021	1
7 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,05	30400		31920				
	1000м2								
8 Е12-13-3									
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	477,5	189,45	4,72	90462	2254	41287	0,403	192
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	33845	850	119	0,0086	4
9 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	477,5	157,89	4,72	75392	2254	32082	0,312	149
	м2 утепляемого покрытия								
			54,68	1,78	26110	850	119	0,0086	4
10 1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки 200	122,95	12903		1586424				
	м3								

Раздел 10 Проемы

10.1 Окна

11 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,62	472,81	19	766	31	436	1,303	2
	м2 проемов								
			217,73	6,18	353	10	120	0,0302	–

12	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	41,38	387,83	18,74	16048	775	7868	0,9112	38
		м2 проемов		152,26	6,18	6301	256	120	0,0302	1
13	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	43	5206		223858				
		м2								
14	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 2 м2 /Ф1-Ф4/	20,25	472,81	19	9574	385	5441	1,303	26
		м2 проемов		217,73	6,18	4409	125	120	0,0302	1
15	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	20,25	5206		105422				
		м2								
	10.3 Витражи									
16	Е9-45-3	Установка витражей наружных	35,16	965,99	28,84	33964	1014	29655	4,98	175
		м2		927	10,15	32593	357	90	0,041	1
17	3-1-920	Витражи алюминиевые	35,16	21121		742614				
		м2								
	Раздел 13 Наружные отделочные работы									
18	99-1-1(пл)СП	Травертиновая плитка	420	4783		2008860				
		м2								
		Всего прямые затраты				**6058665**	**25163**			**1081**
						185811	**7057**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5847692				

Накладные расходы, тенге		206714
- заработная плата, тенге		31007
- трудоемкость, чел-ч		103
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		375924
Всего		**6641303**
Временные здания и сооружения (1,8 %)		119543
- сметная заработная плата, тенге		16856
- нормативная трудоемкость, чел-ч		96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		156176
- сметная заработная плата, тенге		71841
- нормативная трудоемкость, чел-ч		437
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		67608
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		27043
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**7011674**
Итого по акту в текущих ценах	**К р=** 2,36875413549	**16608932**
- материалы, тенге		13851744
- сметная заработная плата, тенге		964611
- нормативная трудоемкость, чел-ч		1745
Налог (2 %)		332179
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**16941111**
НДС (12 %)		2032933
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**18974044**

Заказчик:

Подрядчик:

ОТК