Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт №5

приемки выполненных работ с 09 по 30 **октября** 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Основание: Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	%	Тенге	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин
													на единицу				Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Устройство дорожной одежды																
1	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	28569,996	43,83	7,04	33,73	6,52	1 252 173	201 133	963 804	186 276	133	515 254	0,03	0,02	869	682
2	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	285699,960	1,86		1,86	0,34	531 145		530 659	97 138	133	129 194				363
3	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	509,1174	3 100,00				1 578 264									
4	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	452,5488	2 850,00				1 289 764									
5	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2828,430	2 680,00				7 580 191									
6	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	313,06669	7 800,00				2 441 922									
7	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	1018,2338	731,56				744 900									
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	22,856	339,59		339,59	140,94	7 762		7 762	3 221	133	4 284	0,58	0,58	13	13
9	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	23,54128	38 600,00				908 709									
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	35057,451	24,52	5,94	15,35	5,06	859 660	208 241	538 183	177 391	133	512 891	0,03	0,02	1178	619
11	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	3386,550	5 680,00				19 235 603									
12	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	70114,902	0,02	0,01			1 402	701			133	933			6	
13	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	848,391	5 680,00				4 818 857									
14	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 15 см	м2	37558,440	14,52		14,52	2,04	545 442		545 442	76 440	133	101 665		0,01		254
15	С143008-7	Щебеночная смесь	м3	1558,152	1 990,00				3 100 722									

16	Е27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 160 км	тн	87,85635	1 171,0		1 171,00	486,00	102 879		102 879	42 698	12	5 124		1,00		88
		Итого прямые затраты:							**44 999 394**	410 075	2 688 729	583 164		**1 269 343**			2 066	2 020
		Стоимость: материалов, тенге							41 900 590									
		Накладные расходы							1 269 343									
		заработная плата, тенге								190 401								
		трудоемкость, чел-час																635
		Итого с накладными							46 268 737									
		Ненормируемвые и непредвиденные затраты 6%							2 776 124									
		Всего по смете 3-1-1							**49 044 861**									
		Устройство разметки проезжей части																
1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (Разметка 1.1)	км	2,3	10 970,65	450,00	1 692,25	632,25	25 232	1 035	3 892	1 454	133	3 310	3,18	2,85	7	7
2	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,6)	км	8,58	8 763,55	450,00	1 692,25	632,07	75 191	3 861	14 519	5 423	133	12 348	3,18	2,85	27	24
		Итого прямые затраты:							**100 423**	**4 896**	**18 411**	**6 877**		**15 658**			**34**	**31**
		Стоимость: материалов, тенге							77 116									
		Накладные расходы							15 658									
		заработная плата, тенге								2 349								
		трудоемкость, чел-час																8
		Итого с накладными							116 081									
		Ненормируемвые и непредвиденные затраты 6%							6 965									
		Всего по смете 6-1-1							**123 046**									
		Итого по смете							**49 167 908**									
		Сметная заработная плата, тенге								1 197 762								
		Нормативная трудоемкость, чел-час																4 794
		Выслуга лет 1%							491 679									
		Дополнительные отпуска 0,4%							196 672									
		Итого в базе 2001 года							49 856 259									
		Итого в ценах 2017 года		2,92774194					145 966 259									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2 919 325									
		Итого							148 885 585									
		Налог на добавленную стоимость 12 %							17 866 270									
		Всего							166 751 855									
		корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,90				**150 076 669**									

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бакеев А.С.

Работу принял:

_____Ауелов Т.Ж.

Проверил:

Технический надзор:

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"

_____Маргарян В.А.

Составил: