Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт №6

приемки выполненных работ с 09 по 30 **октября** 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Доп.соглашение **№1 от 28.08.2019г.**

Основание: Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	%	Тенге	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин
															на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Устройство дорожной одежды																
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	13975,000	119,34	3,01	116,17	6,73	1 667 802	42 065	1 623 502	94 052	133	181 035	0,02	0,03	243	369
2	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	111800,000	5,32	0,16	5,15	0,31	595 041	17 888	576 259	34 211	133	69 291			101	134
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	13975,000	43,83	7,04	33,73	6,52	612 500	98 384	471 444	91 117	133	252 036	0,03	0,02	425	334
4	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	139750,000	1,86		1,86	0,34	259 809		259 572	47 515	133	63 195				177
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	249,0345	3 100,00				772 007									
6	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	221,364	2 850,00				630 887									
7	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1383,525	2 680,00				3 707 847									
8	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	153,136545	7 800,00				1 194 465									
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	498,069	731,56				364 367									
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	11,180	339,59		339,59	140,94	3 797		3 797	1 576	133	2 096	0,58	0,58	6	6

11	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	11,5154	38 600,00				444 494									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	13975,000	24,52	5,94	15,35	5,06	342 687	83 012	214 537	70 714	133	204 454	0,03	0,02	470	247
13	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	1349,985	5 680,00				7 667 915									
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	27950,000	0,02	0,01			559	280			133	372			3	
15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	338,195	5 680,00				1 920 948									
16	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 15 см	м2	8600,000	14,52		14,52	2,04	124 893		124 893	17 503	133	23 279		0,01		58
17	С143008-7	Щебеночная смесь	м3	516,000	1 990,00				1 026 840									
18	Е27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 160 км	тн	42,376672	1 171,0		1 171,00	486,00	49 623		49 623	20 595	12	2 471		0,01		42
		Итого прямые затраты:							**21 386 482**	**241 628**	**3 323 626**	**377 282**		**798 228**			**1 247**	**1 368**
		Стоимость: материалов, тенге							17 821 228									
		Накладные расходы							798 228									
		заработная плата, тенге								119 734								
		трудоемкость, чел-час																
		Итого с накладными							22 184 710									399
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1 331 083									
		Всего по смете 3-1-1							**23 515 795**									
		Устройство разметки проезжей части																
1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (Разметка 1,1)	км	1	10 970,65	450,00	1 692,25	632,25	10 971	450	1 692	632	133	1 439	3,18	2,85	3	3
2	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,6)	км	1,15	8 763,55	450,00	1 692,25	632,07	10 078	518	1 946	727	133	1 656	3,18	2,85	4	3
		Итого прямые затраты:							**21 049**	**968**	**3 638**	**1 359**		**3 095**			**7**	**6**
		Стоимость: материалов, тенге							16 443									
		Накладные расходы							3 095									
		заработная плата, тенге								464								
		трудоемкость, чел-час																
		Итого с накладными							24 144									2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1 449									
		Всего по смете 6-1-1							**25 591**									
		Итого по смете							**23 541 386**									
		Сметная заработная плата, тенге								741 435								
		Нормативная трудоемкость, чел-час																
		Выслуга лет 1%							235 414									3 029
		Дополнительные отпуска 0,4%							94 166									
		Итого в базе 2001 года							23 870 966									
		Итого в ценах 2017 года		2,92774194					69 888 026									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1 397 761									

		Итого					71 285 787								
		Налог на добавленную стоимость 12 %					8 554 294								
		Всего					79 840 081								
		корректирующий коэффициент с учетом скидки				0,90134553	71 963 500								

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бакеев А.С.

Работу принял:

_____Ауелов Т.Ж.

Проверил:

Технический надзор:

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"

_____Маргарян В.А.

Составил: