Форма КС-3
Утверждена "Приказом"
Председателя Агентства Республика Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "ASTI"**

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		17/04	17.03.2017г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 340 908 308**	**5 634 821,43**							**676 178,57**	**6 311 000**

М.П. Заказчик:
Руководитель управления ГУ "УС г.Астаны" _____ 2017 г. **Рысбеков Т.Т.**

М.П. Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" _____ 2017 г. **Мухамеджанов С.К.**

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : ГУ "Управление строительства г. Астаны", ИИН (БИН) 991040001460,, Юр.адрес : г. Астана район "Сарыарка" проспект Сарыарка 3/1, Телефоны : тел. 540940, 540943, KZ22070102KSN6201000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ Комитет казначейства МФ РК,	ИИН (БИН) 991040001460
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI", ИИН (БИН) 001140004068, Юр.адрес : г Астана ул Акжол, 20, Телефоны : г Астана ул Акжол, 20 тел 546125, KZ786010111000042387, БИК HSBKKZKX, в АО "Народный Банк Казахстана",	ИИН (БИН) 001140004068
Договор (контракт) : №17/04 от 17.03.2017	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
64	22.12.2017

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К. Кумисбекова	22.12.2017		усл	1	6311000.00	6311000.00
				Итого :	**1**	**x**	**6311000.00**
						в т.ч. НДС :	**676178.57**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) :

М. П.

исполнительный директор Мухамеджанов С.К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

руководитель Рысбеков Т.Т.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2017

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО «ASTI»
Объект: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

Договор №17/04 от 17.03. 2017г.

Стоимость работ согласно Договора 1 975 133 216 (один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов сто тридцать три тысячи двести шестнадцать) тенге

№ п/п	Наименование работ	%	Сумма по договору	С начала строительства		За отчетный период		Остаток	
			тенге	%	сумма	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	Демонтажные работы /подготовка территории строительства/	**0,145**	**2 855 773**	100%	**2 855 773**				-
	Школа на 1200 мест								-
	Общестроительные работы								-
	Блоки А,Б,В,Г								-
1	Земляные работы	0,206	4 063 740	100,00%	4 063 740				-
2	Фундаменты	5,819	114 938 856	100,00%	114 938 856				-
3	Каркас								-
	колонны	1,986	39 218 898	100,00%	39 218 898				-
	диафрагмы жесткости	0,712	14 068 267	100,00%	14 068 267				-
4	Перекрытие	16,893	333 667 081	100,00%	333 667 081				-
5	Стены	3,894	76 910 054	97,205748%	74 760 993			2,794252%	2 149 061
6	Металлоконструкции-элементы кровли	1,559	30 794 124	67,936028%	20 920 305			32,063972%	9 873 819
7	Кровля								-
	здание	1,288	25 436 552	76,080678%	19 352 301			23,919322%	6 084 251
	спортзал	1,056	20 850 802	66,058446%	13 773 716	30,267421%	6 311 000	33,941554%	7 077 086

	тницы	0,572	11 288 364	61,843029%	6 981 066			38,156971%	4 307 298
	перегородки	2,322	45 856 896	100,00%	45 856 896				-
	Проемы								-
	окна	1,054	20 811 845	69,611197%	14 487 374			30,388803%	6 324 471
	двери	0,605	11 953 236	15,257885%	1 823 811			84,742115%	10 129 425
	витражи	3,591	70 927 383	39,667715%	28 135 272			60,332285%	42 792 111
11	Полы								-
	блок А,Г	3,129	61 811 401	52,366852%	32 368 685			47,633148%	29 442 716
	блок Б	1,693	33 448 646	77,155499%	25 807 470			22,844501%	7 641 176
	блок В	2,359	46 594 693	73,116565%	34 068 439			26,883435%	12 526 254
12	Внутренняя отделка								-
	блок А,Г	2,432	48 031 215						48 031 215
	блок Б	0,957	18 897 433	37,889600%	7 160 162			62,110400%	11 737 271
	блок В	1,529	30 196 439	32,820224%	9 910 539			67,179776%	20 285 900
13	Наружные отделочные работы								-
	облицовка травертином	4,560	90 073 399	52,942155%	47 686 799			47,057845%	42 386 600
	облицовка цоколя гранитной плиткой	0,875	17 279 348						17 279 348
	отделка фибробетоном	2,827	55 833 585	20,413681%	11 397 690			79,586319%	44 435 895
	устройство мелких покрытий	0,026	523 221						523 221
	декоративная штукатурка	0,003	61 942						61 942
	облицовка алюминиевыми панелями	0,068	1 347 156						1 347 156
	устройство покрытий из гранитных плит	0,930	18 373 001						18 373 001
14	Крыльца	0,370	7 300 428	43,446892%	3 171 809				4 128 619
15	Входы в подвал	0,150	2 956 450	100%	2 956 450				-
16	Отмостка	0,092	1 814 697						1 814 697
17	Разные работы	0,170	3 348 467						3 348 467
	Итого по общестроительным работам	**63,726**	**1 258 677 621**		**906 576 619**		**6 311 000**		**352 101 002**
	Внутренние инженерные сети								
	Водопровод и канализация								-
	Отдел 1. Блок А и Г								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,339	6 700 654	4,368439%	292 714			95,631561%	6 407 940
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,198	3 913 251	15,070336%	589 740			84,929664%	3 323 511

	ализация бытовая К1	0,114	2 244 715						2 244 715
	анализация производственная К3 (от кухни)	0,020	390 334	62,900691%	245 523			37,099309%	144 811
	канализация дождевая К2	0,071	1 409 321	38,087857%	536 780			61,912143%	872 541
	канализация производственная К3н	0,012	237 426						237 426
	Итого по отделу 1	**0,754**	**14 895 700**		**1 664 757**		**-**		**13 230 943**
	Отдел 2. Блок Б								**-**
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,051	1 016 404	74,129868%	753 459			25,870132%	262 945
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,078	1 531 805	64,189052%	983 251			35,810948%	548 554
3	канализация бытовая К1,К3н	0,138	2 720 075						2 720 075
4	канализация дождевая К2	0,026	513 910	49,827792%	256 070			50,172208%	257 840
	Итого по отделу 2	**0,293**	**5 782 194**		**1 992 780**		**-**		**3 789 414**
	Отдел 3. Блок В								**-**
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,088	1 733 325	41,965412%	727 397			58,034588%	1 005 928
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,111	2 189 689	33,808313%	740 297			66,191687%	1 449 392
3	канализация бытовая К1,К3н	0,226	4 466 268	16,181475%	722 708				3 743 560
4	канализация дождевая К2	0,042	837 425	33,096919%	277 162			66,903081%	560 263
	Итого по отделу 3	**0,467**	**9 226 707**		**2 467 564**		**-**		**6 759 143**
	Итого по водопроводу и канализации	***1,514***	***29 904 602***		***6 125 101***		**-**		***23 779 501***
	Отопление и вентиляция								**-**
	Отдел 1. Блоки А и Г								**-**
1	отопление	0,630	12 452 941	27,573406%	3 433 700			72,426594%	9 019 241
2	вентиляция	0,550	10 857 671	66,934238%	7 267 499			33,065762%	3 590 172
3	теплоснабжение П1,П2,П3,П4,П5,П6	0,359	7 084 481	14,405460%	1 020 552			85,594540%	6 063 929
4	узел управления	0,662	13 067 220	94,785645%	12 385 849			5,214355%	681 371
	Итого по отделу 1	**2,200**	**43 462 313**		**24 107 600**		**-**		**19 354 713**
	Отдел 2. Блок Б								**-**
1	отопление	0,327	6 458 131	79,357630%	5 125 020			20,642370%	1 333 111
2	вентиляция	0,269	5 319 063	74,141861%	3 943 652			25,858139%	1 375 411
	Итого по отделу 2	**0,596**	**11 777 194**		**9 068 672**		**-**		**2 708 522**
	Отдел 3. Блок В								**-**
1	отопление	0,332	6 558 700	81,329824%	5 334 179			18,670176%	1 224 521
2	вентиляция	0,344	6 796 612	91,569275%	6 223 608			8,430725%	573 004

	ого по отделу 3	**0,676**	**13 355 311**		**11 557 787**		**-**		**1 797 524**
	Итого по отоплению и вентиляции	***3,473***	***68 594 818***		***44 734 059***		**-**		***23 860 759***
	Силовое электрооборудование и освещение								-
1	силовое электрооборудование	1,131	22 337 903	92,817610%	20 733 508			7,182390%	1 604 395
2	система обогрева водостоков "Теплоскат"	0,048	939 393						939 393
3	электроосвещение	2,997	59 203 098	57,632254%	34 120 080			42,367746%	25 083 018
	Итого	***4,176***	***82 480 394***		***54 853 588***		**-**		***27 626 806***
	Слаботочные устройства								
1	информационные сеть	0,577	11 403 784						11 403 784
2	телевидение	0,078	1 540 767						1 540 767
3	местное радиовещание	0,072	1 430 708						1 430 708
4	часофикация и звонковая сигнализация	0,094	1 861 597						1 861 597
5	акустическая система актового зала,спортзала	0,027	524 670						524 670
	Итого	***0,849***	***16 761 526***						***16 761 526***
	Пожарная сигнализация								-
1	пожарная сигнализация	0,151	2 988 957						2 988 957
2	оповещение о пожаре	0,057	1 121 952						1 121 952
3	охранная сигнализация	0,008	156 011						156 011
	Итого	***0,216***	***4 266 919***						***4 266 919***
	Технологическое оборудование								-
1	блоки А-Г	3,313	65 443 256	88,590347%	57 976 407			11,409653%	7 466 849
2	блок Б	1,295	25 569 256	56,419501%	14 426 047			43,580499%	11 143 209
3	блок В	4,495	88 790 205	70,804378%	62 867 352			29,195622%	25 922 853
4	**Итого**	***9,103***	***179 802 717***		***135 269 806***		**-**		***44 532 911***
	Итого по внутренним инженерным сетям	**19,331**	**381 810 977**		**240 982 554**		**-**		**140 828 423**
	Итого по блокам А,Б,В,Г	**83,057**	**1 640 488 598**		**1 147 559 173**		**6 311 000**		**492 929 425**
	РПК-2Т-10/0,4-2х1000 кВа								-
	Общестроительные работы	0,795	15 695 546	94,999797%	14 910 737			5,000203%	784 809
	Итого	**0,795**	**15 695 546**		**14 910 737**				**784 809**
	Внутренние инженерные сети								-
1	электрооборудование	2,685	53 037 468	99,786478%	52 924 221			0,213522%	113 247

	ранная сигнализация, телемеханика	0,290	5 726 008						5 726 008
	втоматика	0,190	3 752 414						3 752 414
	Итого	**3,165**	**62 515 890**		**52 924 221**		**-**		**9 591 669**
	Итого по РПК-2Т-10/0,4-2х1000 кВа	**3,960**	**78 211 436**		**67 834 958**		**-**		**10 376 478**
	Наружные сети								**-**
1	**Наружные сети электроснабжения**								**-**
1	кабельный канал	4,370	86 309 373	99,108223%	85 539 686			0,891777%	769 687
2	КЛ-0,4 кВ	0,296	5 842 636	100,00%	5 842 636				-
3	наружное освещение	0,154	3 036 422	29,862845%	906 762			70,137155%	2 129 660
	Итого	***4,819***	***95 188 431***		***92 289 084***		**-**		***2 899 347***
2	**Наружные сети телефонизации**	***0,168***	***3 314 724***						***3 314 724***
3	**Наружные сети водоснабжения и канализации**								**-**
1	водоснабжение В1	0,363	7 166 496	97,131307%	6 960 911			2,868693%	205 585
2	канализация бытовая К1	0,585	11 549 420	88,208734%	10 187 597			11,791266%	1 361 823
3	канализация ливневая К2	0,179	3 538 282						3 538 282
	Итого	***1,127***	***22 254 197***		***17 148 508***				***5 105 689***
4	**Тепловые сети**								**-**
1	земляные работы	0,015	304 671	100,00%	304 671				-
2	конструкции железобетонные	0,403	7 960 704	94,135159%	7 834 041			5,864841%	126 663
3	трубопроводы	0,257	5 082 100	100,000%	5 082 100				-
	Итого	***0,676***	***13 347 475***		***13 220 812***				***126 663***
	Итого по наружным сетям	**6,790**	**134 104 826**		**122 658 404**		**-**		**11 446 422**
	Благоустройство и озеленение								**-**
	Покрытие								-
1	асфальтобетонное покрытие проездов	1,525	30 122 441						30 122 441
2	асфальтобетонное покрытие тротуаров (тип 2 - 1128м2)	0,514	10 157 507						10 157 507
3	покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3-2986м2)	0,709	13 998 380						13 998 380
4	песчаное покрытие (тип 4-2720м2)	0,177	3 504 347						3 504 347
5	покрытие баскетбольной, волейбольной площадок тип 2-448м2)	0,078	1 545 190						1 545 190

	кусственное покрытие футбольного поля (тип 6-1100м2)	0,633	12 494 033						12 494 033
7	асфальтобетонное покрытие проездов в границах благоустройства (тип 1-46м2)	0,014	285 032						285 032
8	брусчатое покрытие в границах благоустройства (тип3 -36м2)	0,009	168 767						168 767
	Итого	***3,659***	***72 275 696***						***72 275 696***
	Озеленение	***1,108***	***21 886 113***						***21 886 113***
	МАФ	***0,764***	***15 082 051***						***15 082 051***
	Вертикальная планировка	***0,518***	***10 228 723***						***10 228 723***
	Итого по благоустройству	**6,049**	**119 472 582**						**119 472 582**
	Всего	**100,00**	**1 975 133 216**		**1 340 908 308**		**6 311 000**		**634 224 908**

Заказчик:

Технадзор
Инженер ТОО "АДС-Сапа"

Подрядчик: