Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "ASTI"**

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		17/04	17.03.2017г.						

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**328 549 070**	**157 585 664,29**							**18 910 279,71**	**176 495 944**

М.П. Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны" 2018 г.

М.П. Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" 2018 г. **Сматаев А.М.**

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны", ИИН (БИН) 921240000437,, Юр.адрес : г. Астана район "Сарыарка" ул. С. Сейфуллина, 30, Телефоны : 328580, 320441 Кулкен Жалдыбавена Школа, 320285 Динара жилье, KZ22070102KSN6201000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК,	ИИН (БИН) 921240000437
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI", ИИН (БИН) 001140004068, Юр.адрес : г Астана ул Акжол, 20, Телефоны : г Астана ул Акжол, 20 тел 546125, KZ786010111000042387, БИК HSBKKZKX, в АО "Народный Банк Казахстана",	ИИН (БИН) 001140004068
Договор (контракт) : №17/04 от 17.03.2017	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
40	29.05.2018

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К. Кумисбекова	29.05.2018		усл	1	176495944.00	176495944.00
				Итого :	**1**	**x**	**176495944.00**
						в т.ч. НДС :	**18910279.71**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

исполнительный директор Сматаев А.М.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2018

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
Подрядчик: ТОО «ASTI»
Объект: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в районе пересечения проспекта Абая и улиц Т.Бигельдинова и К.Кумисбекова"

А К Т
приемки выполненных работ за май 2018 г.

Договор №17/04 от 17.03. 2017г.
Стоимость работ согласно Договора 1 975 133 216 (один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов сто тридцать три тысячи двести шестнадцать) тенге

№ п/	Наименование работ	%	Сумма по договору	С начала строительства		За отчетный период		Остаток	
			тенге	%	сумма	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	Демонтажные работы /подготовка территории строительства/	**0,145**	**2 855 773**	100%	**2 855 773**				-
	Школа на 1200 мест								-
	Общестроительные работы								-
	Блоки А,Б,В,Г								-
1	Земляные работы	0,206	4 063 740	100,00%	4 063 740				-
2	Фундаменты	5,819	114 938 856	100,00%	114 938 856				-
3	Каркас								-
	колонны	1,986	39 218 898	100,00%	39 218 898				-
	диафрагмы жесткости	0,712	14 068 267	100,00%	14 068 267				-
4	Перекрытие	16,893	333 667 081	100,00%	333 667 081				-
5	Стены	3,894	77 751 012	100,00%	77 751 012	1,081604%	840 958		-
6	Металлоконструкции-элементы кровли	1,559	26 520 040	99,258731%	26 323 455	20,373838%	5 403 150	0,741269%	196 585
7	Кровля								-
	здание	1,288	25 436 552	76,080678%	19 352 301			23,919322%	6 084 251
	спортзал	1,056	20 850 802	95,410737%	19 893 904			4,589263%	956 898

	ицы	0,572	14 180 052	49,231597%	6 981 066			50,768403%	7 198 986
	ерегородки	2,322	45 856 896	100,00%	45 856 896				-
	Проемы								-
	окна	1,054	20 811 845	99,010032%	20 605 814	29,398836%	6 118 440	0,989968%	206 031
	двери	0,605	11 953 236	15,257885%	1 823 811			84,742115%	10 129 425
	витражи	3,591	70 927 383	100,00%	70 927 383	60,332285%	42 792 111		-
11	Полы								-
	блок А,Г	3,129	65 481 176	71,799490%	47 015 150	15,592976%	10 210 464	28,200510%	18 466 026
	блок Б	1,693	33 448 646	81,488702%	27 256 868	4,333204%	1 449 398	18,511298%	6 191 778
	блок В	2,359	46 594 693	77,855534%	36 276 547	4,738969%	2 208 108	22,144466%	10 318 146
12	Внутренняя отделка								-
	блок А,Г	2,432	48 031 215	83,641730%	40 174 139	76,913208%	36 942 348	16,358270%	7 857 076
	блок Б	0,957	18 897 433	77,233218%	14 595 096	36,302401%	6 860 222	22,766782%	4 302 337
	блок В	1,529	30 196 439	72,014335%	21 745 765	37,923289%	11 451 483	27,985665%	8 450 674
13	Наружные отделочные работы								-
	облицовка травертином	4,560	92 149 921	100,00%	92 149 921	9,688465%	8 927 913		-
	облицовка цоколя гранитной плиткой	0,875	17 279 348	100,00%	17 279 348				
	отделка фибробетоном	2,827	55 833 585	89,393227%	49 911 443			10,606773%	5 922 142
	устройство мелких покрытий	0,026	523 221						523 221
	декоративная штукатурка	0,003	61 942						61 942
	облицовка алюминиевыми панелями	0,068	1 347 156						1 347 156
	устройство покрытий из гранитных плит	0,930	18 373 001	42,506648%	7 809 747			57,49335%	10 563 254
14	Крыльца	0,370	7 300 428	47,575061%	3 473 183			52,424939%	3 827 245
15	Входы в подвал	0,150	2 956 450	100%	2 956 450				-
16	Отмостка	0,092	1 814 697						1 814 697
17	Разные работы	0,170	3 348 467						3 348 467
	Итого по общестроительным работам	**63,726**	**1 263 882 478**		**1 156 116 141**		**133 204 595**		**107 766 337**
	Внутренние инженерные сети								
	Водопровод и канализация								-
	Отдел 1. Блок А и Г								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,339	6 700 654	96,962504%	6 497 122			3,037496%	203 532
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,198	3 913 251	83,611103%	3 271 912			16,388897%	641 339

	ализация бытовая К1	0,114	2 244 715	39,322059%	882 668			60,677941%	1 362 047
	нализация производственная К3 (от кухни)	0,020	390 334	62,900691%	245 523			37,099309%	144 811
	канализация дождевая К2	0,071	1 409 321	100,00%	1 409 321				
5	канализация производственная К3н	0,012	237 426						237 426
	Итого по отделу 1	**0,754**	**14 895 700**		**12 306 546**		**-**		**2 589 154**
	Отдел 2. Блок Б								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,051	1 016 404	74,129868%	753 459			25,870132%	262 945
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,078	1 531 805	64,189052%	983 251			35,810948%	548 554
3	канализация бытовая К1,К3н	0,138	2 720 075	34,497463%	938 357			65,502537%	1 781 718
4	канализация дождевая К2	0,026	513 910	100,00%	513 910				
	Итого по отделу 2	**0,293**	**5 782 194**		**3 188 977**		**-**		**2 593 217**
	Отдел 3. Блок В								-
1	хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,088	1 733 325	82,921434%	1 437 298			17,078566%	296 027
2	горячий водопровод Т3,Т4	0,111	2 189 689	67,665400%	1 481 662			32,334600%	708 027
3	канализация бытовая К1,К3н	0,226	4 466 268	31,831074%	1 421 661			68,168926%	3 044 607
4	канализация дождевая К2	0,042	837 425	100,00%	837 425				
	Итого по отделу 3	**0,467**	**9 226 707**		**5 178 046**		**-**		**4 048 661**
	Итого по водопроводу и канализации	***1,514***	***29 904 602***		***20 673 569***		**-**		***9 231 033***
	Отопление и вентиляция								-
	Отдел 1. Блоки А и Г								-
1	отопление	0,630	12 452 941	78,541116%	9 780 679			21,458884%	2 672 262
2	вентиляция	0,550	10 857 671	66,934238%	7 267 499			33,065762%	3 590 172
3	теплоснабжение П1,П2,П3,П4,П5,П6	0,359	7 084 481	63,017493%	4 464 462			36,982507%	2 620 019
4	узел управления	0,662	13 067 220	100,00%	13 067 220				
	Итого по отделу 1	**2,200**	**43 462 313**		**34 579 860**		**-**		**8 882 453**
	Отдел 2. Блок Б								-
1	отопление	0,327	6 458 131	88,848502%	5 737 953			11,151498%	720 178
2	вентиляция	0,269	5 319 063	74,141861%	3 943 652			25,858139%	1 375 411
	Итого по отделу 2	**0,596**	**11 777 194**		**9 681 605**		**-**		**2 095 589**
	Отдел 3. Блок В								-
1	отопление	0,332	6 558 700	90,571229%	5 940 295			9,428771%	618 405
2	вентиляция	0,344	6 796 612	91,569275%	6 223 608			8,430725%	573 004

	о по отделу 3	**0,676**	**13 355 311**		**12 163 903**		**-**		**1 191 408**
	ого по отоплению и вентиляции	***3,473***	***68 594 818***		***56 425 368***		**-**		***12 169 450***
	Силовое электрооборудование и освещение								-
1	силовое электрооборудование	1,131	22 337 903	92,817610%	20 733 508			7,182390%	1 604 395
2	система обогрева водостоков "Теплоскат"	0,048	939 393						939 393
3	электроосвещение	2,997	57 575 953	78,485072%	45 188 528	19,224081%	11 068 448	21,514928%	12 387 425
	Итого	***4,176***	***80 853 249***		***65 922 036***		***11 068 448***		***14 931 213***
	Слаботочные устройства								
1	информационные сеть	0,577	11 403 784	57,450106%	6 551 486	57,450106%	6 551 486	42,549894%	4 852 298
2	телевидение	0,078	1 540 767						1 540 767
3	местное радиовещание	0,072	1 430 708						1 430 708
4	часофикация и звонковая сигнализация	0,094	1 861 597						1 861 597
5	акустическая система актового зала,спортзала	0,027	524 670						524 670
	Итого	***0,849***	***16 761 526***		**6 551 486**		**6 551 486**		***10 210 040***
	Пожарная сигнализация								-
1	пожарная сигнализация	0,151	2 988 957						2 988 957
2	оповещение о пожаре	0,057	1 121 952						1 121 952
3	охранная сигнализация	0,008	156 011						156 011
	Итого	***0,216***	***4 266 919***						***4 266 919***
	Технологическое оборудование								-
1	блоки А-Г	3,313	65 443 256	88,590347%	57 976 407			11,409653%	7 466 849
2	блок Б	1,295	25 569 256	56,419501%	14 426 047			43,580499%	11 143 209
3	блок В	4,495	88 790 205	70,804378%	62 867 352			29,195622%	25 922 853
4	**Итого**	***9,103***	***179 802 717***		***135 269 806***		**-**		***44 532 911***
	Итого по внутренним инженерным сетям	**19,331**	**380 183 832**		**284 842 265**		**17 619 934**		**95 341 567**
	Итого по блокам А,Б,В,Г	**83,057**	**1 644 066 310**		**1 440 958 406**		**150 824 529**		**203 107 905**
	РПК-2Т-10/0,4-2х1000 кВа								-
	Общестроительные работы	0,795	15 695 546	94,999797%	14 910 737			5,000203%	784 809
	Итого	**0,795**	**15 695 546**		**14 910 737**				**784 809**
	Внутренние инженерные сети								-
1	электрооборудование	2,685	53 037 468	99,786478%	52 924 221			0,213522%	113 247

	нная сигнализация, телемеханика	0,290	5 726 008	100%	5 726 008				
	томатика	0,190	3 752 414	100%	3 752 414				
	Итого	**3,165**	**62 515 890**		**62 402 643**		-		**113 247**
	Итого по РПК-2Т-10/0,4-2х1000 кВа	**3,960**	**78 211 436**		**77 313 380**		-		**898 056**
	Наружные сети								-
1	**Наружные сети электроснабжения**								-
1	кабельный канал	4,370	86 309 373	99,108223%	85 539 686			0,891777%	769 687
2	КЛ-0,4 кВ	0,296	5 842 636	100,00%	5 842 636				-
3	наружное освещение	0,154	3 036 422	29,862845%	906 762			70,137155%	2 129 660
	Итого	***4,819***	***95 188 431***		***92 289 084***		-		***2 899 347***
2	**Наружные сети телефонизации**	***0,168***	***2 161 957***						***2 161 957***
3	**Наружные сети водоснабжения и канализации**								
1	водоснабжение В1	0,363	5 629 011	85,605318%	4 818 733	-38,056026%	- 2 142 178	14,394682%	810 278
2	канализация бытовая К1	0,585	11 549 420	88,208734%	10 187 597			11,791266%	1 361 823
3	канализация ливневая К2	0,179	3 263 172						3 263 172
	Итого	***1,127***	***20 441 603***		***15 006 330***		***- 2 142 178***		***5 435 273***
4	**Тепловые сети**								-
1	земляные работы	0,015	304 671	100,00%	304 671				-
2	конструкции железобетонные	0,403	7 960 704	94,135159%	7 834 041			5,864841%	126 663
3	трубопроводы	0,257	5 082 100	100,000%	5 082 100				-
	Итого	***0,676***	***13 347 475***		***13 220 812***				***126 663***
	Итого по наружным сетям	**6,790**	**131 139 466**		**120 516 226**		**- 2 142 178**		**10 623 240**
	Благоустройство и озеленение								-
	Покрытие								-
1	асфальтобетонное покрытие проездов	1,525	30 122 441	23,430246%	7 057 762	23,430246%	7 057 762	76,569754%	23 064 679
2	асфальтобетонное покрытие тротуаров (тип 2 - 1128м2)	0,514	10 157 507	37,018710%	3 760 178	37,018710%	3 760 178	62,981290%	6 397 329
3	покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3-2986м2)	0,709	13 998 380	30,898076%	4 325 230	30,898076%	4 325 230	69,101924%	9 673 150
4	песчаное покрытие (тип 4-2720м2)	0,177	3 504 347						3 504 347
5	покрытие баскетбольной, волейбольной площадок тип 2-448м2)	0,078	1 545 190	32,916993%	508 630	32,916993%	508 630	67,083007%	1 036 560

	ственное покрытие футбольного поля ип 6-1100м2)	0,633	12 494 033	15,471945%	1 933 070	15,471945%	1 933 070	84,528055%	10 560 963
	асфальтобетонное покрытие проездов в границах благоустройства (тип 1-46м2)	0,014	285 032						285 032
8	брусчатое покрытие в границах благоустройства (тип3 -36м2)	0,009	168 767						168 767
	Итого	***3,659***	***72 275 696***		***17 584 870***		***17 584 870***		***54 690 826***
	Озеленение	***1,108***	***21 273 760***						***21 273 760***
	МАФ	***0,764***	***15 082 051***						***15 082 051***
	Вертикальная планировка	***0,518***	***10 228 723***	100,00	***10 228 723***	100%	***10 228 723***		
	Итого по благоустройству	**6,049**	**118 860 230**		**27 813 593**		**27 813 593**		**91 046 637**
	Всего	**100,00**	**1 975 133 216**		**1 669 457 378**		**176 495 944**		**305 675 838**

Заказчик:

Технадзор
Инженер ТОО "АДС-Сапа"

Подрядчик:

29.05.2018г.