Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Мирас"

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены, который находится г. Алматы, Жибек жолы, 3

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код

Договор №292 (П) от 13.07.2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены	66 559 847	8 187 555							982 507	9 170 062
за октябрь 2019 год	66 559 847	8 187 555							982 507	9 170 062

М.П. Заказчик: Заместитель директора Филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Курманхалыков Т.С. 11.10.2019

Кыдыралиев М.М.

Канигаев К.М.

Инженер-эксперт: ТОО "Сейсмостройзащита"

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "Мирас"

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Мирас"

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены, который находится г. Алматы, Жибек жолы, 3

Договор №292 (II) от 13.07.2019 г.

АКТ 3
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительство подпорной стены										
46	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1090**		**236,01**	**223,23**	**257250,90**	**243320,70**	**–**	**54480,82**	**336670,25**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,78**	**56,64**	**13930,20**	**61737,60**		**24938,54**	
		Состав работ 1 Разработка грунта навымет 2 Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3 Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
47	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**260**		**314,72**	**302,53**	**81827,20**	**78657,80**	**26,00**	**18210,82**	**108041,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,09**	**85,19**	**3143,40**	**22149,40**		**8003,04**	
		Состав работ 1 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2 Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3 Содержание забойной дороги 4 Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										

	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	41,28	3793,54 3793,54	-- --	156597,33 156597,33	-- --	--	112750,08 21547,79	290895,20
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
50	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	542,304	638,00 --	-- --	345989,95 --	-- --	--	-- 27679,20	373669,15
		СП - 8%									
51	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	301,28	23,58 3,69	19,80 8,31	7104,18 1111,72	5965,34 2503,64	27,12	2603,06 776,58	10483,82
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	12,98	17097,38 1500,12	1304,74 287,61	221923,99 19471,56	16935,53 3733,18	185516,91	21116,31 19443,22	262483,53
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
61	Е11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	62,5	27413,18 6679,20	2303,58 506,55	1713323,75 417450,00	143973,75 31659,38	1151900,00	408689,53 169761,06	2291774,34
		НР - 91%; СП - 8%									
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	17,53642	23621,78 21782,52	1548,26 453,12	414241,46 381987,42	27150,94 7946,10	5103,10	354839,51 61526,48	830607,44
		НР - 91%; СП - 8%									
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5128164	198308,00 --	-- --	101695,59 --	-- --	101696	-- 8135,65	109831,24
		СП - 8%									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9453958	197120,00	--	186356,42	--	186356	--	201264,93
		СП - 8%			--	--	--	--		14908,51	
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,6043004	192229,00	--	3191828,06	--	3191828	--	3447174,31
		СП - 8%			--	--	--	--		255346,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6678138,84	516004,06	4822453,20	972690,12	8262895,27
							993691,63	129729,29	--	612066,32	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8262895,27

Временные здания и сооружения - 1,44 %	118 986
Затраты по снегоборьбе - 1,35 %	113 155
Непредвиденные работы и затраты - 2%	169 901
Итого сметная стоимость	**8 664 937**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	8 187 555
Налог на добавленную стоимость - 12%	982 507
Всего по сметному расчету	**9 170 062**

Заказчик:
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

Заместитель директора Курманбеков Т.С. 11.10.2019

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Мирас"

Директор Кайнгаев

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт Кыдыралиев