Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №6
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-2-3. Тип 2. АР

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Двери и балконные блоки								
		Первый этаж								
1	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и**	53,97	1330,45	56,97	71804	3075	35640	0,98	53
		м2 проемов		941,54	27,35	50815	1476	59,8	0,03	1
2	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	18,48	7800,96	--	144162	--	6112	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	24,57	5512,49	--	135442	--	5743	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	10,92	8925,02	--	97461	--	4132	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	64	428,39	--	27417	--	1162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Второй этаж								
6	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из /алюминиевых/ профилей**	8,505	1779,28	141,47	15133	1203	5674	0,92	8
		м2 проемов		876,47	72,73	7454	619	59,8	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21-090302-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	8,505	46345,79	--	394171	--	16713	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	9,9036	-1578,13	--	-15629	--	-663	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	21-130504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина /до/ 5,5 мм ГОСТ 7481-2013 /АР-24 п.прим.6/	9,9036	2561,54	--	25368	--	1076	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	56,07	1330,45	56,97	74598	3194	37027	0,98	55
		м2 проемов		941,54	27,35	52792	1534	59,8	0,03	1
11	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	16,8	7800,96	--	131056	--	5557	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	28,35	5512,49	--	156279	--	6626	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	10,92	8925,02	--	97461	--	4132	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	66	428,39	--	28274	--	1199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Третий-восемнадцатый этажи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из /алюминиевых/ профилей	136,08	1779,28	141,47	242124	19252	90782	0,92	125
		м2 проемов		876,47	72,73	119269	9897	59,8	0,07	10
16	21-090302-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	136,08	46345,79	--	6306735	--	267406	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	158,4576	-1578,13	--	-250067	--	-10603	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	21-130504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина /до/ 5,5 мм ГОСТ 7481-2013 /АР-24 п.прим.6/	158,4576	2561,54	--	405895	--	17210	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	358,848	1330,45	56,97	477428	20444	236974	0,98	350
		м2 проемов		941,54	27,35	337868	9816	59,8	0,03	9
20	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	107,52	7800,96	--	838759	--	35563	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	181,44	5512,49	--	1000186	--	42408	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	69,888	8925,02	--	623752	--	26447	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	422,4	428,39	--	180952	--	7672	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 4. Витражи наружные								
24	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	57,24658	5803,71	346,87	332242	19857	219114	4,98	285
		м2		5451,46	190,24	312077	10890	60,9	0,20	11
25	21-090301-0225 РСНБ РК 2015 прим.	/Витражи/ из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм /много/створчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: /много/элементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	6,948	26137,50	--	181603	--	7700	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 прим.	/Витражи/ из алюминиевых профилей со стандартным покрытием /много/створчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: /много/элементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	27,1836	5928,22	--	161150	--	6833	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	31,9233	-4606,49	--	-147054	--	-6235	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	21-130510-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	31,9233	6128,33	--	195637	--	8295	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	21-130510-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 30 ГОСТ 24866-99	8,1917	-6688,31	--	-54789	--	-2323	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	21-130510-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет двухкамерный тонированный СПД 30 ГОСТ 24866-99	8,1917	8782,37	--	71943	--	3050	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001-для одинарного остекления	847,4	-1578,13	--	-1337307	--	-56702	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	935,15	799,09	3,67	747267	3433	149040	0,21	198
		м		199,35	1,97	186423	1842	59,8	--	2
33	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	493,35	1745,51	--	861147	--	36513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	21-090205-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ПРИМ. Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной /170/ мм ГОСТ 23166-99	441,8	1006,14	--	444513	--	18847	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	790	59,24	--	46800	--	1984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 6. Устройство полов.								
		Первый этаж на отм.+0,000								
		Тип 1								
36	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,45	2394,54	71,21	56152	1670	18400	1,07	25
		м2		1032,96	43,11	24223	1011	60,9	0,05	1
		Тип 2								
37	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе /М100/ из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21,905	2289,98	55,66	50162	1219	16752	1,06	23
		м2		1023,30	28,44	22415	623	60,9	0,03	1
		Тип 3								
38	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума /коммерческий, класс 33/. Устройство на мастике КН-2	60,85	3058,07	15,71	186084	956	21754	0,38	23
		м2 покрытия		350,29	8,60	21315	524	60,9	0,01	1
		Тип 4								
39	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	34,3	2394,54	71,21	82133	2442	26913	1,07	37
		м2		1032,96	43,11	35430	1479	60,9	0,05	2
		Тип 5								
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,56	638,96	21,39	4831	162	1760	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		312,04	11,95	2359	90	60,9	0,01	--
		Второй этаж на отм.+3,000								
		Тип 1								
41	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,3	2394,54	71,21	36636	1089	12005	1,07	16
		м2		1032,96	43,11	15804	660	60,9	0,05	1
		Тип 2								
42	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе /М100/ из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	50,3	2289,98	55,66	115186	2799	38468	1,06	53
		м2		1023,30	28,44	51472	1430	60,9	0,03	1
		Тип 3								
43	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума /коммерческий, класс 33/. Устройство на мастике КН-2	61,24	3058,07	15,71	187276	962	21893	0,38	23
		м2 покрытия		350,29	8,60	21452	527	60,9	0,01	1
		Типовой этаж (3-18) на отм.+6,000...+51,000								
		Тип 1								
44	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	73,44	2394,54	71,21	175855	5230	57624	1,07	79
		м2		1032,96	43,11	75860	3166	60,9	0,05	3
		Тип 2								
45	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе /М100/ из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	160,96	2289,98	55,66	368595	8958	123096	1,06	171
		м2		1023,30	28,44	164711	4577	60,9	0,03	5
		Тип 3								
46	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума /коммерческий, класс 33/. Устройство на мастике КН-2	4164,32	3058,07	15,71	12734796	65432	1488727	0,38	1591
		м2 покрытия		350,29	8,60	1458720	35828	60,9	0,01	35
		Тип 4								
47	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	218,56	2394,54	71,21	523350	15563	171491	1,07	234
		м2		1032,96	43,11	225763	9423	60,9	0,05	10
		Тип 5								
48	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси /водостойкий клей/ с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	250,24	2562,16	71,21	641156	17819	198127	1,07	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1032,96	43,11	258487	10788	60,9	0,05	11
		Раздел 7. Внутренняя отделка								
		Подвал.								
		Потолок.								
49	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,134	23504,17	1265,04	3150	170	1021	10,58	1
		м3 изоляции		10851,48	637,29	1454	85	55,3	0,60	--
50	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	13,4	2249,05	10,41	30137	140	9594	0,98	13
		м2 потолка		991,36	4,23	13284	57	59,8	--	--
51	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	570,6	636,28	24,15	363061	13780	180218	0,45	257
		м2		485,11	20,57	276803	11737	54,8	0,02	12
		Стены.								
52	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	6,8	1954,13	10,46	13288	71	3934	0,79	5
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	5379	29	59,8	--	--
53	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	781,56	504,70	20,67	394454	16157	192062	0,37	289
		м2		375,09	17,64	293156	13788	54,8	0,02	15
		Откосы оконные и дверные								
54	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	11,22	2592,46	33,04	29087	371	13124	1,79	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	20599	217	54,8	0,02	--
55	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	11,22	708,30	37,28	7947	418	3603	0,46	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	5364	353	54,8	0,03	--
		Первый этаж.								
		Потолок.								
56	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	4,8	2130,10	10,41	10224	50	3412	0,98	5
		м2 потолка		991,36	4,23	4759	20	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	50,43	636,28	24,15	32088	1218	15928	0,45	23
		м2		485,11	20,57	24464	1037	54,8	0,02	1
58	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	252,15	353,04	2,18	89019	550	40985	0,26	66
		м2		257,18	1,16	64849	292	54,8	--	--
		Стены.								
59	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	12,4975	1954,13	10,46	24422	131	7230	0,79	10
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	9885	53	59,8	--	--
60	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	669,245	316,35	2,18	211714	1459	96773	0,23	155
		м2		228,50	1,16	152921	774	54,8	--	1
61	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	196,29	2420,02	20,21	475025	3966	194672	1,52	298
		м2		1540,92	15,62	302466	3066	54,8	0,02	3
		Откосы оконные и дверные								
62	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/Откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	27,19	316,35	2,18	8602	59	3932	0,23	6
		м2 окрашиваемой поверхности		228,50	1,16	6213	31	54,8	--	--
		Второй этаж.								
		Потолок.								
63	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	1,66	2130,10	10,41	3536	17	1180	0,98	2
		м2 потолка		991,36	4,23	1646	7	59,8	--	--
64	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	54,07	636,28	24,15	34404	1306	17077	0,45	24
		м2		485,11	20,57	26230	1112	54,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4ПРИМ.	Штукатурка декоративным раствором по камню	12,1	1977,48	30,54	23927	370	11990	1,43	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1565,38	22,58	18941	273	54,8	0,02	--
66	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	270,35	353,04	2,18	95444	589	43943	0,26	70
		м2		257,18	1,16	69530	313	54,8	--	--
		Стены.								
67	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	591,785	316,35	2,18	187210	1290	85572	0,23	137
		м2		228,50	1,16	135222	684	54,8	--	1
68	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,45	2420,02	20,21	95470	797	39125	1,52	60
		м2		1540,92	15,62	60789	616	54,8	0,02	1
		Откосы оконные и дверные								
69	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	4,948	708,30	37,28	3505	184	1589	0,46	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	2366	156	54,8	0,03	--
70	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/Откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	24,74	316,35	2,18	7826	54	3577	0,23	6
		м2 окрашиваемой поверхности		228,50	1,16	5653	29	54,8	--	--
		Типовой этаж /3-18 этажи/.								
		Потолок.								
71	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	13,28	2130,10	10,41	28288	138	9441	0,98	13
		м2 потолка		991,36	4,23	13165	56	59,8	--	--
72	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	865,12	636,28	24,15	550457	20892	273239	0,45	389
		м2		485,11	20,57	419677	17795	54,8	0,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	4325,6	353,04	2,18	1527103	9431	703092	0,26	1125
		м2		257,18	1,16	1112476	5001	54,8	--	5
		Стены.								
74	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ 12,5/	42,92	1954,13	10,46	83871	449	24831	0,79	34
		м2 стен (за вычетом проемов)		790,97	4,23	33948	181	59,8	--	--
75	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции /т.150 мм/ с декоративно-защитным слоем	17,712	6003,73	182,21	106338	3227	32101	2,25	40
		м2		2574,74	152,42	45604	2700	54,8	0,14	3
76	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	177,12	517,35	3,35	91633	593	43097	0,39	69
		м2 окрашиваемой поверхности		385,78	1,78	68329	316	54,8	--	--
77	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	64,648	1850,52	25,95	119633	1678	48632	1,15	74
		м2		1165,82	13,72	75368	887	54,8	0,01	1
78	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	238,416	1181,82	64,56	281765	15392	123612	0,74	176
		м2		767,79	52,12	183054	12426	54,8	0,06	13
79	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	946,856	504,70	20,67	477879	19574	232682	0,37	350
		м 2		375,09	17,64	355157	16704	54,8	0,02	18
80	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	13255,984	316,35	2,18	4193507	28901	1916814	0,23	3062
		м2		228,50	1,16	3028969	15327	54,8	--	15
81	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	789	2420,02	20,21	1909393	15942	782496	1,52	1199
		м2		1540,92	15,62	1215782	12324	54,8	0,02	13
		Откосы оконные и дверные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	79,168	2592,46	33,04	205240	2616	92606	1,79	142
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	145347	1534	54,8	0,02	2
83	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	435,424	708,30	37,28	308410	16233	139807	0,46	198
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	208165	13689	54,8	0,03	14
84	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/Откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	554,176	316,35	2,18	175313	1208	80134	0,23	128
		м2 окрашиваемой поверхности		228,50	1,16	126628	641	54,8	--	1
		Чердак на отм.+54,800.								
		Потолок.								
85	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	249,6	636,28	24,15	158815	6028	78834	0,45	112
		м2		485,11	20,57	121083	5134	54,8	0,02	5
		Стены.								
86	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции /т.150 мм/ с декоративно-защитным слоем	22,14	6003,73	182,21	132923	4034	40127	2,25	50
		м2		2574,74	152,42	57005	3375	54,8	0,14	3
87	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Устройство теплоизоляционного слоя /150/ мм	45	2089,04	2,36	94007	106	9778	0,24	11
		м2		224,55	0,77	10105	35	54,8	--	--
88	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Устройство теплоизоляционного слоя /100/ мм	66,57	1469,80	2,36	97845	157	12717	0,24	16
		м2		224,55	0,77	14948	51	54,8	--	--
89	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	111,57	1850,52	25,95	206463	2895	83929	1,15	128
		м2		1165,82	13,72	130071	1530	54,8	0,01	2
90	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	654,36	504,70	20,67	330256	13528	160804	0,37	242
		м 2		375,09	17,64	245445	11544	54,8	0,02	12
		Откосы оконные и дверные								
91	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5,175	2592,46	33,04	13416	171	6053	1,79	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1835,93	19,38	9501	100	54,8	0,02	--
92	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	20,7	708,30	37,28	14662	772	6646	0,46	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		478,07	31,44	9896	651	54,8	0,03	1
		Раздел 8. Наружная отделка-Фасад.								
		Плита пола второго этажа/АР-10 п.прим.3/								
93	11-340108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	27,6	2463,93	8,69	68005	240	16014	0,73	20
		м2 поверхности		730,36	4,57	20158	126	62,1	--	--
94	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	/Поверхности/ на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /АЛКАН/. Устройство на прямых подвесах	27,6	10447,97	10,41	288364	287	29355	0,98	27
		м2 потолка		991,36	4,23	27361	117	59,8	--	--
		Фасад								
95	11-150101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной /до/ 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	42,312	37292,77	87,09	1577932	3685	672245	21,00	889
		м2 поверхности облицовки		25003,86	41,15	1057963	1741	54,8	0,04	2
96	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /АР-44 п.прим.1-4/	0,34019	510432,46	10048,39	173644	3418	49781	170,00	58
		т стальных элементов		191488,00	1136,50	65142	387	62,1	1,07	--
97	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Включить: Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	565,94	4297,10	182,21	2431900	103118	984762	2,25	1275
		м2		2574,74	152,42	1457150	86260	54,8	0,14	81
98	Прайс	Включить: Утеплитель "Техновент" пр-во Технониколь, плотностью 150 кг/м2	565,94	2748,21	--	1555324	--	65946	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 прим	Стены фасадов зданий. Облицовка /гранитными плитами на арматурном каркасе/	146,51	2889,24	21,44	423303	3141	258864	2,70	396
		м2 поверхности облицовки		2867,81	10,81	420162	1583	54,8	0,01	2
100	Прайс	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	108,01	6809,20	--	735462	--	31184	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные ГОСТ 9480-2012	38,5	5572,08	--	214525	--	9096	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11-090501-0203 РСНБ РК 2015 прим	/Каркас армированный/. Электродуговая сварка при монтаже	0,9598	46523,46	9792,75	44653	9399	1893	29,80	29
		т		35481,67	2,12	34055	2	--	--	--
103	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6691	142956,38	--	95652	--	4056	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2703	144777,81	--	39133	--	1659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0204	150970,23	--	3080	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Включить: Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя /150/ мм - П/80/	41,86	495,48	2,36	20741	99	6267	0,24	10
		м2		224,55	0,77	9400	32	54,8	--	--
107	Прайс	Включить: Утеплитель "Техновент" пр-во Технониколь, плотностью 80 кг/м2	41,86	1943,75	--	81365	--	3450	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**48 877 963**	**525 262**			**15 371**
						15 667 800	**353 175**			**354**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 667 800				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				525 262				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				353 175				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 684 901				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 980 628				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57 858 591				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 453 204				
		Итого, тенге				**60 311 795**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**4 824 944**				
		Всего				**65 136 739**				**15 725**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				586 231				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				1 229 020				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**66 951 989**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**68 476 924**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				41 510 233				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				26 966 691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость				**8 217 231**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				4 981 228				
		2018 г. - НДС (12 %)				3 236 003				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**76 694 155**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				46 491 461				
		2018 г.				30 202 694				
		скидка				**- 6 734 361**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**69 959 794**				
		в т.ч НДС				7 495 692				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"
Кусаинов А.А._____
"27" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е._____ в отпуске
"27" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Шепелева Т.А._____
"27" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Яркова В.М. _____
"27" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"

Ашимов С.А._____
"27" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"

Копербаев С.К._____
"27" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"
Соколенко Н.И._____
"27" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"

_____**Жуманов С.А.**
"27" 03 2019г.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №7
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-2-7. Тип 2. СС

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-2-7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		Раздел 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	140	1443,70	0,16	202118	22	92887	1,30	182
		луч		1423,07	--	199230	--	40,6	--	--
2	23-080303-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	7	14607,77	--	102254	--	4336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	7	14069,51	1602,67	98487	11219	38173	9,00	63
		шт		11008,62	467,35	77060	3271	40,6	0,44	3
4	23-080306-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1**	7	5646,79	--	39528	--	1676	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	111	2215,85	1,60	245960	177	110222	2,00	222
		шт		2124,30	--	235797	--	40,6	--	--
6	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	111	728,77	--	80893	--	3430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	8	1341,21	246,87	10730	1975	4601	1,00	8
		шт		1062,15	99,47	8497	796	42,8	0,08	1
8	23-080304-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	8	409,96	--	3280	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	22	1341,21	246,87	29507	5431	12653	1,00	22
		шт		1062,15	99,47	23367	2188	42,8	0,08	2
10	Прайс ТОО "АЛСАНА"	Извещатель пожарный ручной ИР-1	22	785,68	--	17285	--	733	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	14	2351,20	--	32917	--	14664	2,00	28
		шт		2124,30	--	29740	--	42,8	--	--
12	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	14	2012,60	--	28176	--	1195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	20	1066,52	108,88	21330	2178	9162	0,82	16
		шт		897,63	27,85	17953	557	42,8	0,02	--
14	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	20	1676,64	--	33533	--	1422	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Смета 2-2-8.Автоматика дымоудаления								
		РАЗДЕЛ 2.Автоматика дымоудаления								
15	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	7	1443,70	0,16	10106	1	4644	1,30	9
		луч		1423,07	--	9961	--	40,6	--	--
16	23-080303-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	7	9972,89	--	69810	--	2960	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				1 025 913	21 003			551
						601 606	6 813			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				601 606				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 003				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 813				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				403 304				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				248 846		248846		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**1 274 759**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 050				
		Итого, тенге				**1 328 809**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**106 305**				
		Всего				**1 435 113**	1435114			
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				12 916				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				27 078				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**1 475 108**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**1 508 706**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				914 567				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				594 139				
		Налог на добавленную стоимость				**181 045**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				109 748				
		2018 г. - НДС (12 %)				71 297				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1 689 750**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				1 024 315				
		2018 г.				665 435				
		скидка				**201 564**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**1 488 186**				
		в т.ч. НДС				159 449				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"
Кусаинов А.А._____
"27" 05 **2019г.**

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Бердиханов А.Е._____ в отпуске
"27" 05 **2019г.**

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Шепелева Т.А._____
"27" 05 **2019г.**

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Яркова В.М._____
"27" 05 **2019г.**

Директор ТОО "ASTI"
Ашимов С.А._____
"27" 05 **2019г.**

Начальник ПТО ТОО "ASTI"
Копербаев С.К._____
"27" 05 **2019г.**

Сметчик ТОО "ASTI"
Соколенко Н.И._____
"27" 05 **2019г.**

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"
_____ **Сулейменов К.Г.**
"27" 03 **2019г.**