Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №8
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-0. Тип 1.Тип 2. Паркинг. КЖ

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 2. Свайный фундамент										
		Сваи С 11-30										
1	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной /9/ м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 /W6 сульфатостойкий/**	13,84363	15743,19	11778,66	217943	163059	63528	3,67	51		
		м3 железобетона		3854,42	2554,31	53359	35361	58,7	1,80	25		
2	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	131,3	3271,14	--	429501	--	18211	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	11,9436	2676,27	1365,51	31964	16309	15610	1,21	14		
		свая		1270,80	679,78	15178	8119	58,7	0,64	8		
		Всего прямые затраты				679 408	179 368			65		
						68 537	43 480			33		
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 537						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				179 368						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 480						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				431 503						
		- оборудование, тенге										
		Накладные расходы I уровня, тенге				65 754						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**745 162**						
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 595						
		Итого, тенге				**776 757**						
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**62 141**						
		Всего				**838 897**						
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				7 550						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				15 829						
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**862 276**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**881 916**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				534 611				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				347 305				
		Налог на добавленную стоимость				**105 830**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				64 153				
		2018 г. - НДС (12 %)				41 677				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**987 746**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				598 764				
		2018 г.				388 981				
		скидка				**110 889**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**876 857**				
		в т.ч НДС				93 949				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"

Кусаинов А.А._____

"27" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е._____

"27" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Шепелева Т.А._____

"27" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Яркова В.М. _____

"27" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"

Ашимов С.А._____

"27" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"

Копербаев С.К._____

"27" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"

Соколенко Н.И._____

"27" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"

_____**Жуманов С.А.**

"27" 03 2019г.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №9
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-3-1. Паркинг.КЖ

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Плиты перекрытия								
		Монолитная плита ПМ-1								
1	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	1,2569	27514,34	951,18	34583	1196	5122	5,75	7
		м3		5477,91	274,31	6885	345	48,5	0,26	--
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,13955	16895,91	740,15	2358	103	1237	16,88	2
		т		15880,37	242,19	2216	34	48,5	0,17	--
3	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,072996	143115,76	--	10447	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,064793	142956,38	--	9263	--	393	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,00176	149877,81	--	264	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,00228	12835,57	687,52	29	2	15	12,62	--
		т		11872,64	242,19	27	1	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,00228	143684,95	--	328	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00796	16310,86	1067,67	130	8	67	14,94	--
		т		14967,79	284,93	119	2	48,5	0,20	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00796	150970,23	--	1202	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-061401-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Устройство деформационных швов с применением стальных листов	1,8	3533,93	8,27	6361	15	270	0,51	1
		м шва		568,83	3,02	1024	5	--	--	--
		Балка монолитная БМ-1 264,74 м.п.								
11	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,0054	40781,53	4044,87	220	22	50	14,40	--
		м3		13718,59	1023,98	74	6	48,5	0,96	--
12	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,000483	16310,86	1067,67	8	1	4	14,94	--
		т		14967,79	284,93	7	--	48,5	0,20	--
13	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,000483	150970,67	--	73	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,001767	13299,59	701,31	24	1	12	12,30	--
		т		12322,88	227,95	22	--	48,5	0,16	--
15	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,001767	141343,12	--	250	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка монолитная БМ-2 254,74 м.п.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,0054	40781,53	4044,87	220	22	50	14,40	--
		м3		13718,59	1023,98	74	6	48,5	0,96	--
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,000483	16310,86	1067,67	8	1	4	14,94	--
		т		14967,79	284,93	7	--	48,5	0,20	--
18	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,000483	150970,67	--	73	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,001767	13299,59	701,31	24	1	12	12,30	--
		т		12322,88	227,95	22	--	48,5	0,16	--
20	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,001767	141343,12	--	250	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный парапет МП-1 (44,4 м.п.)								
21	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	0,2664	39261,65	4481,83	10459	1194	2414	14,00	4
		м3		13515,32	1118,59	3600	298	48,5	1,05	--
22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03892	16310,86	1067,67	635	42	327	14,94	1
		т		14967,79	284,93	583	11	48,5	0,20	--
23	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,001465	150970,23	--	221	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,037456	143115,76	--	5361	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита ПМ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	15,93	27514,34	951,18	438303	15152	64910	5,75	92
		м3		5477,91	274,31	87263	4370	48,5	0,26	4
26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,13372	16895,91	740,15	36051	1579	18920	16,88	36
		т		15880,37	242,19	33884	517	48,5	0,17	--
27	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,000296	149877,81	--	44	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,11006	142956,38	--	301647	--	12790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023363	144777,81	--	3382	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16015	16310,86	1067,67	2612	171	1346	14,94	2
		т		14967,79	284,93	2397	46	48,5	0,20	--
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,16015	150970,23	--	24178	--	1025	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка монолитная БМ-3 193 м.п.								
32	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,0054	40781,53	4044,87	220	22	50	14,40	--
		м3		13718,59	1023,98	74	6	48,5	0,96	--
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,001922	16310,86	1067,67	31	2	16	14,94	--
		т		14967,79	284,93	29	1	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,000524	150970,67	--	79	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,001399	141343,12	--	198	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка монолитная БМ-4 231 м.п.								
36	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,0054	40781,53	4044,87	220	22	50	14,40	--
		м3		13718,59	1023,98	74	6	48,5	0,96	--
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,001922	16310,86	1067,67	31	2	16	14,94	--
		т		14967,79	284,93	29	1	48,5	0,20	--
38	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,000524	150970,67	--	79	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,001399	141343,12	--	198	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка монолитная БМ-5 28,3 м.п.								
40	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,0069	40781,53	4044,87	281	28	63	14,40	--
		м3		13718,59	1023,98	95	7	48,5	0,96	--
41	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,002365	16310,86	1067,67	39	3	20	14,94	--
		т		14967,79	284,93	35	1	48,5	0,20	--
42	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,000031	150970,23	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,000575	150970,67	--	87	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,000095	142956,38	--	14	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,000716	143684,95	--	103	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,000948	141343,12	--	134	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный парапет МП-1 (35,5 м.п.)								
47	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	1,42	39261,65	4481,83	55752	6364	12870	14,00	20
		м3		13515,32	1118,59	19192	1588	48,5	1,05	1
48	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,207462	16310,86	1067,67	3384	222	1743	14,94	3
		т		14967,79	284,93	3105	59	48,5	0,20	--
49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00781	150970,23	--	1179	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,199652	143115,76	--	28573	--	1212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				979 612	26 173			168
						160 838	7 308			7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				160 838				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 173				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				792 601				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				81 051		81051		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**1 060 663**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 972				
		Итого, тенге				**1 105 635**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**88 451**				
		Всего				**1 194 086**		1194086		
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				10 747				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				22 530				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**1 227 363**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**1 255 318**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				760 965				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				494 353				
		Налог на добавленную стоимость				**150 638**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				91 316				
		2018 г. - НДС (12 %)				59 322				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1 405 956**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				852 281				
		2018 г.				553 675				
		скидка				**- 157 415**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**1 248 541**				
		в т.ч НДС				133 772				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"

Кусаинов А.А._____

"27" 03 **2019г.**

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е._____ в отпуске

"27" 03 **2019г.**

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Шепелева Т.А._____

"27" 03 **2019г.**

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Яркова В.М. _____

"27" 03 **2019г.**

Директор ТОО "ASTI"

Ашимов С.А._____

"27" 03 **2019г.**

Начальник ПТО ТОО "ASTI"

Копербаев С.К._____

"27" 03 **2019г.**

Сметчик ТОО "ASTI"

Соколенко Н.И._____

"27" 03 **2019г.**

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"

_____**Жуманов С.А.**

"27" 03 **2019г.**

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961

Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №10
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-3-2. Паркинг. КС

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Перемычки .								
1	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	0,9	336,98	159,25	303	143	123	0,15	--
		шт. сборных конструкций		142,88	45,67	129	41	62,1	0,04	--
2	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,0198	57755,36	--	1144	--	48	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ПР-2/**	0,038976	426314,48	5381,00	16616	210	1946	42,70	2
		т стальных элементов		48097,28	1094,01	1875	43	62,1	1,03	--
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	2,02388	130,79	1,73	265	4	61	0,04	--
		м2		42,68	0,42	86	1	54,2	--	--
		Раздел 2.Детали армирования кирпичных перегородок.								
		Узел крепления блоков "Экотон" к конструкциям каркаса (внутренние стены т.200 мм)								
5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций /С-3/**	0,040056	252205,56	1494,90	10102	60	1610	56,40	2
		т		55118,03	573,56	2208	23	50,8	0,54	--
6	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг /полоса/**	0,059472	353523,31	944,29	21025	56	6869	198,00	12
		1т		198368,28	436,75	11797	26	48,5	0,36	--
7	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/**	100,8	23,97	--	2416	--	102	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	5,05512	130,79	1,73	661	9	151	0,04	--
		м2		42,68	0,42	216	2	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	5,67072	284,73	8,19	1615	46	300	0,07	--
		м2 изолируемой поверхности		67,00	2,41	380	14	56,4	--	--
10	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	5,1552	616,14	8,08	3176	42	1127	0,38	2
		м2 поверхности		359,38	4,25	1853	22	50,8	--	--
		Узел крепления блоков "Экотон" к конструкциям каркаса (наружные стены)								
11	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций /С-4/	0,049258	252205,56	1494,90	12423	74	1979	56,40	3
		т		55118,03	573,56	2715	28	50,8	0,54	--
12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг /полоса/	0,045684	353523,31	944,29	16150	43	5276	198,00	9
		1т		198368,28	436,75	9062	20	48,5	0,36	--
13	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/	64,8	23,97	--	1553	--	66	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,883	130,79	1,73	508	7	116	0,04	--
		м2		42,68	0,42	166	2	54,2	--	--
		Раздел 3.Лестница Л-1								
15	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	0,36712	51428,64	18831,40	18880	6913	9289	28,90	11
		т конструкций		29985,48	6438,29	11008	2364	60,9	5,25	2
16	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Косоуры	0,370791	243591,80	--	90322	--	3830	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	9,4	552,39	59,74	5192	562	3005	0,42	4
		м ограждения		430,59	27,05	4048	254	62,1	0,03	--
18	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,076566	300015,83	--	22971	--	974	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	ТТЦКН.2 тб.11.п.11.2	Поправка на марку стали С245	0,37079	4754,69	--	1763	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
20	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,000512	462551,36	1614,21	237	1	83	289,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		282431,03	749,16	145	--	48,5	0,62	--
21	21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М 10х/100/ ГОСТ 28778-90	4	86,86	--	347	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы /М16/ ГОСТ 1759.0-87	3,792	190,54	--	723	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	28,6	1151,32	38,23	32928	1093	21757	1,08	31
		м		1082,01	17,75	30945	508	62,1	0,01	--
24	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	28,6	2047,46	--	58557	--	2483	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 5.Лестница Лп-1								
		Ступени и площадка								
25	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	0,77	5176,99	1276,28	3986	983	720	0,85	1
		м3		765,95	586,44	590	452	50,8	0,54	--
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,77	17914,32	687,91	13794	530	1112	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	895	148	48,5	0,18	--
27	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Лестница. Устройство В25 W6	0,92	7454,16	1356,57	6858	1248	2198	3,64	3
		м3		3733,40	367,27	3435	338	48,5	0,34	--
28	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,9338	16312,91	--	15233	--	646	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	0,0472	16895,91	740,15	797	35	419	16,88	1
		т		15880,37	242,19	750	11	48,5	0,17	--
30	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/С-1/	0,0472	149877,81	--	7074	--	300	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	5	552,39	59,74	2762	299	1598	0,42	2
		м ограждения		430,59	27,05	2153	135	62,1	0,03	--
32	ТПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"	Ограждение лестничное с ник.покрытием	5,1	15748,45	--	80317	--	3405	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-1								
33	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	2,3	12493,68	1645,43	28735	3784	11834	8,99	21
		м3		8678,77	451,03	19961	1037	48,5	0,42	1
34	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,3345	17774,26	--	41494	--	1759	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15587	16310,86	1067,67	2542	166	1310	14,94	2
		т		14967,79	284,93	2333	44	48,5	0,20	--
36	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,14067	149877,81	--	21083	--	894	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0152	150970,67	--	2295	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,04	772,13	12,68	3892	64	765	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1122	11	50,8	--	--
		Подпорная стена ПС-2 - 2 шт								
39	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.	2,72	12493,68	1645,43	33983	4476	13996	8,99	24
		м3		8678,77	451,03	23606	1227	48,5	0,42	1
40	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,7608	17774,26	--	49071	--	2081	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18606	16310,86	1067,67	3035	199	1563	14,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14967,79	284,93	2785	53	48,5	0,20	--
42	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,16782	149877,81	--	25152	--	1066	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01824	150970,67	--	2754	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,44	772,13	12,68	4200	69	826	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1211	12	50,8	--	--
		Раздел 6.Лестница Лп-2								
		Ступени и площадка								
45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	0,77	5176,99	1276,28	3986	983	720	0,85	1
		м3		765,95	586,44	590	452	50,8	0,54	--
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,77	17914,32	687,91	13794	530	1112	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	895	148	48,5	0,18	--
47	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Лестница. Устройство В15 W6	0,92	7454,16	1356,57	6858	1248	2198	3,64	3
		м3		3733,40	367,27	3435	338	48,5	0,34	--
48	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,9338	16312,91	--	15233	--	646	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	0,0472	16895,91	740,15	797	35	419	16,88	1
		т		15880,37	242,19	750	11	48,5	0,17	--
50	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0472	149877,81	--	7074	--	300	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	5	552,39	59,74	2762	299	1598	0,42	2
		м ограждения		430,59	27,05	2153	135	62,1	0,03	--
52	ТПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"	Ограждение лестничное с ник.покрытием	5,1	15748,45	--	80317	--	3405	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-1								
53	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	2,3	30094,44	1645,43	69217	3784	13551	8,99	21
		м3		8678,77	451,03	19961	1037	48,5	0,42	1
54	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,3345	17774,26	--	41494	--	1759	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15587	16310,86	1067,67	2542	166	1310	14,94	2
		т		14967,79	284,93	2333	44	48,5	0,20	--
56	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,14067	149877,81	--	21083	--	894	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0152	150970,67	--	2295	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,04	772,13	12,68	3892	64	765	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1122	11	50,8	--	--
		Подпорная стена ПС-2 - 2 шт								
59	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	2,72	12493,68	1645,43	33983	4476	13996	8,99	24
		м3		8678,77	451,03	23606	1227	48,5	0,42	1
60	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,7608	17774,26	--	49071	--	2081	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18606	16310,86	1067,67	3035	199	1563	14,94	3
		т		14967,79	284,93	2785	53	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,16782	149877,81	--	25152	--	1066	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01824	150970,67	--	2754	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,44	772,13	12,68	4200	69	826	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1211	12	50,8	--	--
		Раздел 7.Лестница Лп-3								
		Ступени и площадка								
65	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	0,615	5176,99	1276,28	3184	785	575	0,85	1
		м3		765,95	586,44	471	361	50,8	0,54	--
66	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Лестница. Устройство В25	1,21	7454,16	1356,57	9020	1641	2891	3,64	4
		м3		3733,40	367,27	4517	444	48,5	0,34	--
67	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	1,22815	17773,89	--	21829	--	926	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	0,04473	16895,91	740,15	756	33	397	16,88	1
		т		15880,37	242,19	710	11	48,5	0,17	--
69	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,04473	149877,81	--	6704	--	284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	7,8	552,39	59,74	4309	466	2493	0,42	3
		м ограждения		430,59	27,05	3359	211	62,1	0,03	--
71	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0378	300015,83	--	11341	--	481	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорная стена ПС-1								
72	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	1,51	12493,68	1645,43	18865	2485	7770	8,99	14
		м3		8678,77	451,03	13105	681	48,5	0,42	1
73	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	1,53265	17774,26	--	27242	--	1155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13196	16310,86	1067,67	2152	141	1109	14,94	2
		т		14967,79	284,93	1975	38	48,5	0,20	--
75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,13196	144777,81	--	19105	--	810	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00256	150970,23	--	386	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,276	772,13	12,68	4846	80	952	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1397	13	50,8	--	--
		Раздел 8.Лифтовый узел в осях "Тп-26п" и "Еп-21п" (2шт)								
78	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,08	19650,18	5,40	21222	6	3161	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		3298,10	--	3562	--	60,9	--	--
79	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	22	918,64	74,60	20210	1641	5683	0,36	8
		м2 покрытия		316,43	29,16	6961	641	60,9	0,03	1
80	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 /до 50 мм/	22	370,55	12,55	8152	276	955	0,04	1
		м2 покрытия		36,46	7,15	802	157	60,9	--	--
81	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд-1/	0,01828	213262,91	944,29	3898	17	706	58,00	1
		т		58107,88	436,75	1062	8	48,5	0,36	--
82	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /п.3/	0,05006	213262,91	944,29	10676	47	1934	58,00	3
		т		58107,88	436,75	2909	22	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /п.4/	0,00846	353523,31	944,29	2991	8	977	198,00	2
		т		198368,28	436,75	1678	4	48,5	0,36	--
84	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,000546	284045,24	1614,21	155	1	85	289,00	--
		т		282431,03	749,16	154	--	48,5	0,62	--
85	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М/8/х100 ГОСТ 28778-90	6	27,62	--	166	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 10.Лестница Лп-4 (с подвала) в осях "28п-30п"								
		Ступени и площадка								
86	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	0,89	5176,99	1276,28	4608	1136	833	0,85	1
		м3		765,95	586,44	682	522	50,8	0,54	--
87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,89	17914,32	687,91	15944	612	1285	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	1034	171	48,5	0,18	--
88	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Лестница. Устройство В25	1,7	7454,16	1356,57	12672	2306	4062	3,64	6
		м3		3733,40	367,27	6347	624	48,5	0,34	1
89	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	1,7255	16313,53	--	28149	--	1194	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/	0,05553	16895,91	740,15	938	41	492	16,88	1
		т		15880,37	242,19	882	13	48,5	0,17	--
91	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,05553	149877,81	--	8323	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				1 326 319	44 689			250
						245 921	14 206			13
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				245 921				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 689				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 035 709				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				136 028		136028		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 462 347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				62 004				
		Итого, тенге				**1 524 351**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**121 948**				
		Всего				**1 646 299**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				14 817				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				31 063				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**1 692 178**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**1 730 720**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				1 049 150				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				681 570				
		Налог на добавленную стоимость				**207 686**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				125 898				
		2018 г. - НДС (12 %)				81 788				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1 938 406**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				1 175 048				
		2018 г.				763 358				
		скидка				**174 340**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**1 764 066**				
		в т.ч НДС				189 007				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"
Кусаинов А.А._____
"27" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е._____
"27" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Шепелева Т.А._____
"27" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Яркова В.М. _____
"27" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"
Ашимов С.А._____
"27" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"
Копербаев С.К._____
"27" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"
Соколенко Н.И._____
"27" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"
_____**Жуманов С.А.**
"27" 03 2019г.