Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Наименование строительства и его адрес : Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш
Договор о государственных закупках работ № 79 от 2019-07-30

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		79	30-07-19	республиканский бюджет	071-011-431	ТОО "StroyGaz Company	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрарт а тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	371 791 712,00								39 834 826,29	
За отчетный период	**371 791 712,00**	**331 956 885,71**	**316 197 469,71**			**15 759 416,00**			**39 834 826,29**	**371 791 712,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____ **Жолманов Е.Т.**

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Руководитель отдела _____ **Исмаилов О.К.**

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор _____ Дубель Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора _____ Шарапов Б.С.
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору _____ Абдикаримов Е.С.
Аттестат № KZ28VJE00038299

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 (РБ)

за **ОКТЯБРЬ 2019 г.**

Локальная смета № 1-1 Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Том 3. Книга 1

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Подводящий газопровод высокого давления	км	25,7535		18142,00	--	467220	--	--	--	467220
							--	--	--	--		--	
2	2	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Газопровод среднего давления ГРП-1	км	10,233		18142,00	--	185647	--	--	--	185647
							--	--	--	--		--	
3	3	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Газопровод среднего давления ГРП-2	км	8,8355		18142,00	--	160294	--	--	--	160294
							--	--	--	--		--	
4	4	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов.Газопровод низкого давления ШРП 1- ШРП 10	км	43,4725		18142,00	--	788678	--	--	--	788678
							--	--	--	--		--	
5	5	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 1601-0204-33	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Газопровод низкого давления ШРП 11- ШРП 18	км	33,399		18142,00	--	605925	--	--	--	605925
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2207764
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Прочие затраты	Тенге					2207764				
			Итого с временными	Тенге	2,3 %							-	2 207 764
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге	2,07 %							-	2 207 764
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								-	2 207 764
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге	2,0%							44 155	2 251 919
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	Тенге	1,0652641								2 398 889
			Итого со скидкой 10%	Тенге	10,0%								2 159 000
			НДС 12%	Тенге	12%								259 079,98
			Итого с НДС	Тенге									2 418 080

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абдикаримов Е.С.
Приказ №71-п от 27.09.2019 г.
Аттестат №KZ28VJE00038299

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 (РБ)

за **ОКТЯБРЬ 2019 г.**

Локальная смета № 2-1 Подводящий газопровод высокого давления. Том 3. Книга 2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок										
1	9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	22348,00		195,16	186,40	4361530	4165695	--	797376	5571619
			НР - 72%; СП - 8%				8,76	40,79	195836	911631		412712	
2	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	691,20		1624,39	--	1122780	--	--	808401	2085676
			НР - 72%; СП - 8%				1624,39	--	1122780	--		154494	
			Переход газопровода d-377х7 мм в футляре из стальной трубы d-630х9мм под железной дорогой методом ГНБ на 2746км ПК 0+30 перегона Жалагаш-Теренозек / 131,5м/										
			Суглинок, УГВ-1,9 м, до 1,275 сухой грунт										
			ТРУБЫ										
3	154	2301-0401-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3000,00		23620,00	--	70859977	--	70859977	--	76528775

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		5668798	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84186070**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1318615**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4165695**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**911631**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**70859977**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1605777**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6236004**	
			Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**1 936 280**	**86 122 350**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**1 782 733**	**87 905 082**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**961 000**	**88 866 082**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2,0%**						**1 777 322**	**90 643 404**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,0652641**							**96 559 161**
			Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10,0%**							**86 903 245**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**10 428 389,41**
			Итого с НДС	**Тенге**								**97 331 634**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Кемалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абдикаримов Е.С.
Приказ №71-л от 27.09.2019 г.
Аттестат №MKG28VJE00038299

Расчет 1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	2 230 246
Всего (Сз)	2 230 246
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	669 074
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2019-100% Сзх9х8х1,3/1968х58%	61 522,15
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2020-100% Сзх9х8х1,3/1968х42%	44 550,52
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	185 854
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**961 000**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" Широкорадова Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчи **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименов **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 (РБ)

за **ОКТЯБРЬ 2019 г.**

Локальная смета № 2-3 Газопровод среднего давления ГРП-2. Том 3. Книга 4.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)										
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см	м3	14,88		2382,84	1042,09	35457	15506	--	28443	69 011
			НР - 108%; СП - 8%				1340,75	429,13	19950	6386		5112	
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка основания из ПГС толщиной 30 см	м3	55,8		320,11	230,96	17862	12888	--	8093	28 031
			НР - 108%; СП - 8%				89,15	45,13	4975	2518		2076	
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	55,8		1106,02	987,86	61716	55123	117	18794	86 951
			НР - 108%; СП - 8%				116,06	195,80	6476	10926		6441	
4	4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,076		1273,00	--	86661	--	86661	--	93 594
			СП - 8%				--	--	--	--		6933	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ										
7	9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий из ПГС толщиной 30 см	м3	35,1		320,11	230,96	11236	8107	--	5090	17 633
			НР - 108%; СП - 8%				89,15	45,13	3129	1584		1306	
8	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	35,1		1106,02	987,86	38821	34674	73	11822	54 695
			НР - 108%; СП - 8%				116,06	195,80	4074	6873		4051	
9	11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,822		1273,00	--	54512	--	54512	--	58 873
			СП - 8%				--	--	--	--		4361	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

10	14	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9241,60346	213,67	213,67	1974645	1974645	--	311138	2 468 646
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,76	--	432136		182863	
11	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	285,8227875	1624,39	--	464288	--	--	334288	862 462
			НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	464288	--		63886	
12	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и под приямки 2%	м3	569,748525	1353,66	--	771246	--	--	555297	1 432 666
			НР - 72%; СП - 8%			1353,66	--	771246	--		106123	
13	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	м3	1232,086025	643,40	--	792718	--	--	570757	1 472 553
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	792718	--		109078	
14	18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7196,308442	30,63	30,63	220409	220409	--	54290	296 675
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	75403		21976	
15	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7196,308442	131,75	62,84	948088	452234	--	504994	1 569 329
			НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	495854	205527		116247	
16	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1006,117808	30,63	30,63	30815	30815	--	7590	41 478
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	10542		3072	
17	21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	м3	662,5	3791,12	148,72	2511614	98524	1848839	583584	3 342 814
			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	564251	25228		247616	
			ФУТЛЯРЫ									
18	22	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	2031,00	--	133335	--	133335	--	144 002
			СП - 8%			--	--	--	--		10667	
19	23	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	331,28	10157,00	--	3364811	--	3364811	--	3 633 996
			СП - 8%			--	--	--	--		269185	
20	24	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132,31	12731,00	--	1684439	--	1684439	--	1 819 194
			СП - 8%			--	--	--	--		134755	
21	25	2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82,82	25993,00	--	2152740	--	2152740	--	2 324 959
			СП - 8%			--	--	--	--		172219	
22	26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/110x10 мм	км	0,065	292554,53	91764,53	19016	5965	--	14522	36 221
			НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	13051	1617		2683	

23	27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	-68,94	--	-4481	--	--	-4391	- 9 582
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-4481	--		-710	
24	28	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,328	490326,65	188998,65	160827	61992	--	114987	297 879
			НР - 99%; СП - 8%			301328,00	52783,24	98836	17313		22065	
25	29	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	328	-68,94	--	-22612	--	--	-22159	- 48 353
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-22612	--		-3582	
26	30	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,131	490326,65	188998,65	64233	24759	--	45925	118 970
			НР - 99%; СП - 8%			301328,00	52783,24	39474	6915		8813	
27	31	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	131	-68,94	--	-9031	--	--	-8850	- 19 312
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-9031	--		-1430	
28	32	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	762250,77	310258,77	62505	25441	--	43717	114 719
			НР - 99%; СП - 8%			451992,00	86529,04	37063	7095		8498	
29	33	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82	-68,94	--	-5653	--	--	-5540	- 12 088
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-5653	--		-895	
			ТРУБЫ									
30	34	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	185,84	689,00	--	128044	--	128044	--	138 287
			СП - 8%			--	--	--	--		10244	
31	35	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	км	0,119	257864,08	72548,92	30686	8633	6	24113	59 182
			НР - 99%; СП - 8%			185265,00	19409,80	22047	2310		4384	
32	36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	65	1077,54	7,06	70040	459	9893	59210	139 590
			НР - 99%; СП - 8%			918,27	1,85	59688	120		10340	
33	37	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3827,9	4396,00	--	16827448	--	16827448	--	18 173 644
			СП - 8%			--	--	--	--		1346196	
34	38	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,462	381255,62	129709,30	1319907	449054	347	983850	2 488 057
			НР - 99%; СП - 8%			251446,00	35609,96	870506	123282		184301	

35	39	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	328	1191,46	7,55	390800	2477	68216	317577	765 048
			НР - 99%; СП - 8%			975,94	2,07	320107	678		56670	
36	40	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1778,105	5556,00	--	9879151	--	9879151	--	10 669 483
			СП - 8%			--	--	--	--		790332	
37	41	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	1,7605	381255,62	129709,30	671201	228353	177	500308	1 265 230
			НР - 99%; СП - 8%			251446,00	35609,96	442671	62691		93721	
38	42	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1853,855	6854,00	--	12706322	--	12706322	--	13 722 828
			СП - 8%			--	--	--	--		1016506	
39	43	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,7045	459739,82	167809,78	783627	286032	1333	569669	1 461 560
			НР - 99%; СП - 8%			291148,00	46442,84	496262	79162		108264	
40	44	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	131	1253,82	8,05	164250	1054	35206	127007	314 557
			НР - 99%; СП - 8%			977,02	2,28	127990	299		23301	
41	45	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1278,155	10679,00	--	13649417	--	13649417	--	14 741 371
			СП - 8%			--	--	--	--		1091953	
42	46	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,1835	491108,69	188998,65	581227	223680	925	414900	1 075 817
			НР - 99%; СП - 8%			301328,00	52783,24	356622	62469		79690	
43	47	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82	1398,31	10,35	114662	849	32894	80348	210 611
			НР - 99%; СП - 8%			986,82	2,94	80919	241		15601	
			ТРОЙНИКИ / 8353.24/									
44	53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	8,12	3791,12	148,72	30784	1208	22660	7153	40 972
			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	6916	309		3035	
45	54	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4	1790,11	1179,11	7160	4716	--	3623	11 646
			НР - 99%; СП - 8%			611,00	303,78	2444	1215		863	
46	55	Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.26	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d-250 мм	шт	2	75548,30	--	151097	--	151097	--	163 184
			СП - 8%			--	--	--	--		12088	
47	56	2302-0304-1415 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x200x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	52495,00	--	52495	--	52495	--	56 695
			СП - 8%			--	--	--	--		4200	
48	57	2302-0304-1414 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	35187,00	--	35187	--	35187	--	38 002
			СП - 8%			--	--	--	--		2815	
			ОТВОДЫ, ПЕРЕХДЫ									
49	58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под патрубки	м3	16,24	3791,12	148,72	61568	2415	45321	14306	81 943

			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	13832	618		6070	
50	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	47	1214,77	800,77	57094	37636	--	28859	92 829
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	19458	9693		6876	
51	60	2302-0304-3655 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5944,00	--	5944	--	5944	--	6 420
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
52	61	2302-0304-3640 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5222,00	--	15666	--	15666	--	16 919
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
53	62	2302-0304-3645 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5944,00	--	11888	--	11888	--	12 839
			СП - 8%			--	--	--	--		951	
54	63	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11 280
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
55	64	Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.33	Переход ПЭ 100 SDR11 d250/160 мм	шт	1	30626,32	--	30626	--	30626	--	33 076
			СП - 8%			--	--	--	--		2450	
56	65	Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.33	Переход ПЭ 100 SDR11 d250/200 мм	шт	1	30626,32	--	30626	--	30626	--	33 076
			СП - 8%			--	--	--	--		2450	
57	66	Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.33	Переход ПЭ 100 SDR11 d250/180 мм	шт	2	30626,32	--	61253	--	61253	--	66 153
			СП - 8%			--	--	--	--		4900	
58	67	Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.33	Переход ПЭ 100 SDR11 d200/160 мм	шт	1	12056,94	--	12057	--	12057	--	13 021
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
59	68	2302-0304-2414 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14916,00	--	14916	--	14916	--	16 109
			СП - 8%			--	--	--	--		1193	
60	69	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20836,00	--	20836	--	20836	--	22 503
			СП - 8%			--	--	--	--		1667	
61	70	2302-0304-1014 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26014,00	--	260140	--	260140	--	280 951
			СП - 8%			--	--	--	--		20811	
62	71	2302-0304-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	49605,00	--	545655	--	545655	--	589 307
			СП - 8%			--	--	--	--		43652	
63	72	2302-0304-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	95895,00	--	575370	--	575370	--	621 400
			СП - 8%			--	--	--	--		46030	
64	73	Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.30	Отвод 45° ПЭ 100 с ЗН элементом SDR11 d250 мм	шт	5	81995,68	--	409978	--	409978	--	442 777

			СП - 8%			--	--	--	--		32798	
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-110x10,0 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /5 шт=65м/ 8353.16/									
65	74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	5304,09	1878,77	26520	9394	2700	17444	47 481
			НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	14426	3194		3517	
66	75	2301-0502-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	230,00	--	920	--	920	--	994
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
67	76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	20	1214,77	800,77	24295	16015	--	12281	39 502
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	8280	4125		2926	
68	77	Прайс ТОО"АгТ PlAsT" стр.27	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d110/32	шт	5	9049,77	--	45249	--	45249	--	48 869
			СП - 8%			--	--	--	--		3620	
69	78	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	761,00	--	7610	--	7610	--	8 219
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
70	79	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2077,00	--	10385	--	10385	--	11 216
			СП - 8%			--	--	--	--		831	
71	80	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	174,00	--	870	--	870	--	940
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
72	81	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,03335	343444,00	--	11454	--	11454	--	12 370
			СП - 8%			--	--	--	--		916	
73	82	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	370009,00	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
74	84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800/110x10мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	882,70	--	4413	--	--	4369	9 485
			НР - 99%; СП - 8%			882,70	--	4413	--		703	
75	85	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	4	150,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
76	86	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,9185515	391,00	--	1141	--	1141	--	1 232
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
77	87	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,01	2537,00	--	25	--	25	--	27
			СП - 8%			--	--	--	--		2	

ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d160x14,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-250x22,7 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /42 шт 328м/ 8353.16/

78	88	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	42	5304,09	1878,77	222772	78908	22685	146526	398 842
			НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	121179	26827		29544	
79	89	2301-0502-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,6	230,00	--	7728	--	7728	--	8 346
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
80	90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	168	1214,77	800,77	204081	134529	--	103156	331 816
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	69552	34646		24579	
81	91	Прайс ТОО"АгТ PIAsT" стр.27	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d250/32	шт	42	15232,61	--	639770	--	639770	--	690 951
			СП - 8%			--	--	--	--		51182	
82	92	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	761,00	--	63924	--	63924	--	69 038
			СП - 8%			--	--	--	--		5114	
83	93	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	2077,00	--	87234	--	87234	--	94 213
			СП - 8%			--	--	--	--		6979	
84	94	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	42	174,00	--	7308	--	7308	--	7 893
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
85	95	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,28014	343444,00	--	96212	--	96212	--	103 909
			СП - 8%			--	--	--	--		7697	
86	96	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001806	370009,00	--	668	--	668	--	722
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
87	98	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800/250x22,7 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	42	2006,66	--	84280	--	--	83437	181 134
			НР - 99%; СП - 8%			2006,66	--	84280	--		13417	
88	99	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	84	212,00	--	17808	--	17808	--	19 233
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
89	100	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	96,5034798	391,00	--	37733	--	37733	--	40 751
			СП - 8%			--	--	--	--		3019	
90	101	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,084	2537,00	--	213	--	213	--	230
			СП - 8%			--	--	--	--		17	

			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d200x18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-280x25,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /14 шт -131м/ 8353.16/										
91	102	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14	5304,09	1878,77	74257	26303	7561	48842	132 947
			НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	40393	8942		9848	
92	103	2301-0502-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,2	230,00	--	2576	--	2576	--	2 782
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
93	104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	56	1214,77	800,77	68027	44843	--	34385	110 605
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	23184	11549		8193	
94	105	Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.27	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d280/32	шт	14	31587,21	--	442221	--	442221	--	477 599
			СП - 8%			--	--	--	--		35378	
95	106	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	761,00	--	21308	--	21308	--	23 013
			СП - 8%			--	--	--	--		1705	
96	107	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2077,00	--	29078	--	29078	--	31 404
			СП - 8%			--	--	--	--		2326	
97	108	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	174,00	--	2436	--	2436	--	2 631
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
98	109	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,09338	343444,00	--	32071	--	32071	--	34 636
			СП - 8%			--	--	--	--		2566	
99	110	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000602	370009,00	--	223	--	223	--	241
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
100	112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28650	Концы футляра диаметром 800/280x25,4 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	2247,93	--	31471	--	--	31156	67 638
			НР - 99%; СП - 8%			2247,93	--	31471	--		5010	
101	113	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	35	150,00	--	5250	--	5250	--	5 670
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
102	114	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	24,792068	391,00	--	9694	--	9694	--	10 469
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
103	115	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,028	2537,00	--	71	--	71	--	77
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d250x22,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-									

104	116	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	5304,09	1878,77	68953	24424	7021	45353	123 451
			НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	37508	8304		9145	
105	117	2301-0502-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,4	230,00	--	2392	--	2392	--	2 583
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
106	118	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	52	1214,77	800,77	63168	41640	--	31929	102 705
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	21528	10724		7608	
107	119	Прайс ТОО"KAzFriAPIAsT" стр.31	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d400/32	шт	13	29301,43	--	380919	--	380919	--	411 392
			СП - 8%			--	--	--	--		30473	
108	120	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	761,00	--	19786	--	19786	--	21 369
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
109	121	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2077,00	--	27001	--	27001	--	29 161
			СП - 8%			--	--	--	--		2160	
110	122	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	13	174,00	--	2262	--	2262	--	2 443
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
111	123	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,08671	343444,00	--	29780	--	29780	--	32 162
			СП - 8%			--	--	--	--		2382	
112	124	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000559	370009,00	--	207	--	207	--	223
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
113	126	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6445	Концы футляра диаметром 800/400х36,3 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	13	5056,86	--	65739	--	--	65082	141 287
			НР - 99%; СП - 8%			5056,86	--	65739	--		10466	
114	127	2111-0404-3311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	40,82	667,00	--	27227	--	27227	--	29 405
			СП - 8%			--	--	--	--		2178	
115	128	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	82,0924572	391,00	--	32098	--	32098	--	34 666
			СП - 8%			--	--	--	--		2568	
116	129	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,026	2537,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/ 8шт									

117	130	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	593695,06	181327,24	2375	725	47	1889	4 605
			НР - 99%; СП - 8%			400848,00	76241,92	1603	305		341	
118	131	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	935,00	--	3755	--	3755	--	4 055
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
119	132	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00464	687672,72	210689,76	3191	978	220	2278	5 906
			НР - 99%; СП - 8%			429480,00	66426,08	1993	308		438	
120	133	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,65856	3867,00	--	18015	--	18015	--	19 456
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
121	134	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,64	-68,94	--	-320	--	--	-313	- 684
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-320	--		-51	
122	135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т	0,06856	47160,76	2415,54	3233	166	160	2025	5 679
			НР - 69%; СП - 8%			42406,00	393,20	2907	27		421	
123	136	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,06856	522485,00	--	35822	--	35822	--	38 687
			СП - 8%			--	--	--	--		2866	
124	137	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	км	0,0092	257813,92	72548,92	2372	667	--	1864	4 575
			НР - 99%; СП - 8%			185265,00	19409,80	1704	179		339	
125	138	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,292	689,00	--	6402	--	6402	--	6 914
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
126	139	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,2	-68,94	--	-634	--	--	-622	- 1 356
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-634	--		-100	
127	140	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63х5,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0092	414124,88	352535,92	3810	3243	39	977	5 170
			НР - 91%; СП - 8%			57386,56	59279,41	528	545		383	
128	141	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	24	1214,77	800,77	29154	19218	--	14737	47 402
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	9936	4949		3511	
129	142	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3555,00	--	28440	--	28440	--	30 715
			СП - 8%			--	--	--	--		2275	

130	143	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1198,00	--	9584	--	9584	--	10 351
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
131	144	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1928,00	--	15424	--	15424	--	16 658
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
132	145	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	87996,00	--	704	--	704	--	760
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
133	146	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,6304744	391,00	--	2593	--	2593	--	2 800
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
134	149	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	4	886,25	1,73	3545	7	--	3258	7 347
			НР - 92%; СП - 8%			884,52	0,76	3538	3		544	
135	150	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02512	290275,00	--	7292	--	7292	--	7 875
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
136	151	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,2	3791,12	148,72	27296	1071	20093	6342	36 329
			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	6132	274		2691	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d250/DN219 /лист 8353.18/ 1шт									
137	152	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1352610,21	642366,10	676	321	31	430	1 195
			НР - 99%; СП - 8%			648992,00	219409,62	324	110		88	
138	153	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	9171,00	--	4604	--	4604	--	4 972
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
139	154	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1709841,27	841390,85	992	488	46	598	1 717
			НР - 99%; СП - 8%			789766,00	251138,46	458	146		127	
140	155	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-68,94	--	-40	--	--	-39	86
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-40	--		-6	
141	156	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	18718,00	--	10900	--	10900	--	11 772
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
142	157	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00814	45558,91	1069,78	371	9	17	239	659
			НР - 69%; СП - 8%			42406,00	206,72	345	2		49	
143	158	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00814	522485,00	--	4253	--	4253	--	4 593
			СП - 8%			--	--	--	--		340	

144	159	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00117	490326,65	188998,65	574	221	--	410	1 063
			НР - 99%; СП - 8%			301328,00	52783,24	353	62		79	
145	160	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1817	10679,00	--	12619	--	12619	--	13 629
			СП - 8%			--	--	--	--		1010	
146	161	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,00117	-68,94	--	-1	--	--	--	- 1
						-68,94	--	--	--		--	
147	162	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8184	Трубопроводы промысловые диаметром 250/250x22,7 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00117	1146431,17	986220,28	1341	1154	10	337	1 813
			НР - 91%; СП - 8%			151658,52	164840,16	177	193		134	
148	163	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5 925
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	1242	619		439	
149	164	Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр. 28	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ250/СТ219	шт	1	226978,23	--	226978	--	226978	--	245 136
			СП - 8%			--	--	--	--		18158	
150	165	2302-0304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	27177,00	--	27177	--	27177	--	29 351
			СП - 8%			--	--	--	--		2174	
151	166	2302-0304-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	95895,00	--	95895	--	95895	--	103 567
			СП - 8%			--	--	--	--		7672	
152	167	2302-1101-1308 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d 400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	235373,00	--	235	--	235	--	254
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
153	168	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,6161014	391,00	--	1805	--	1805	--	1 949
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
154	171	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,5	886,25	1,73	443	1	--	407	918
			НР - 92%; СП - 8%			884,52	0,76	442	--		68	
155	172	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	290275,00	--	911	--	911	--	984
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
156	173	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3791,12	148,72	3412	134	2511	793	4 541
			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	767	34		336	
			ПЕРЕХОД ПОД КАБЕЛЕМ. ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ D108X4мм ДЛИНОЙ 4,0 м-24 шт									
157	174	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,096	434343,20	96468,44	41697	9261	1513	33827	81 566
			НР - 99%; СП - 8%			322110,00	33811,84	30923	3246		6042	

158	175	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96,384	2399,00	--	231225	--	231225	--	249 723
			СП - 8%			--	--	--	--		18498	
159	176	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	-68,94	--	-6618	--	--	-6486	- 14 152
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-6618	--		-1048	
160	177	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка труб	м реза	192	342,56	8,68	65772	1667	--	44232	118 804
			НР - 69%; СП - 8%			333,88	--	64105	--		8800	
161	178	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,8	285,00	--	5643	--	5643	--	6 094
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД									
162	179	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	8,8355	13367,75	6116,45	118111	54042	--	55764	187 785
			НР - 72%; СП - 8%			7251,30	1514,50	64069	13381		13910	
163	180	Прайс ТОО"НПО Протэкт" стр.39	Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"	м	8835,5	12,31	--	108790	--	108790	--	117 493
			СП - 8%			--	--	--	--		8703	
164	181	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	8901,5	285,41	144,98	2540590	1290558	184700	1020875	3 846 383
			НР - 72%; СП - 8%			119,68	39,61	1065332	352551		284917	
165	182	2306-0144-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,9015	130397,00	--	1160729	--	1160729	--	1 253 587
			СП - 8%			--	--	--	--		92858	
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА 41 ШТ									
166	183	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	41	5304,09	1878,77	217467	77030	22143	143038	389 345
			НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	118294	26188		28840	
167	184	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41	503,00	--	20623	--	20623	--	22 273
			СП - 8%			--	--	--	--		1650	
168	185	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,27347	343444,00	--	93922	--	93922	--	101 435
			СП - 8%			--	--	--	--		7514	
169	186	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001763	370009,00	--	652	--	652	--	705
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 22ШТ									
170	194	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,011	243176,86	64085,38	2675	705	--	2137	5 197
			НР - 99%; СП - 8%			179055,00	17199,52	1970	189		385	
171	195	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	-68,94	--	-758	--	--	-743	- 1 622

			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-758	--		-120	
172	196	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	88,00	--	978	--	978	--	1 056
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
173	197	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,32	6203,03	860,44	8188	1136	3756	3503	12 626
			НР - 94%; СП - 8%			2496,65	326,40	3296	431		935	
174	200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,092004	199167,00	1167,00	18324	107	--	16616	37 735
			НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	18217	42		2795	
175	201	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009064	228133,00	--	2068	--	2068	--	2 233
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
176	202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08294	232574,00	--	19290	--	19290	--	20 833
			СП - 8%			--	--	--	--		1543	
178	203	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,054208	362621,00	1167,00	19657	63	8861	9790	31 803
			НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	10733	25		2356	
179	204	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,2009876	875424,89	450105,43	175950	90466	3781	105187	303 627
			НР - 99%; СП - 8%			406510,00	122125,72	81703	24546		22491	
180	205	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,14674	343444,00	--	50397	--	50397	--	54 429
			СП - 8%			--	--	--	--		4032	
181	206	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000946	370009,00	--	350	--	350	--	378
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
182	207	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,122	285,00	--	3455	--	3455	--	3 731
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
183	208	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,003608	370009,00	--	1335	--	1335	--	1 442
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
184	209	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,44	657,35	200,93	289	88	81	107	428
			НР - 72%; СП - 8%			272,00	66,31	120	29		32	
185	210	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,009394	60415,00	--	568	--	568	--	613
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
186	211	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм	м3	4,4439164	6203,03	860,44	27566	3824	12647	11793	42 507
			НР - 94%; СП - 8%			2496,65	326,40	11095	1450		3149	

187	212	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм	м2	44,439164	3897,80	260,21	173215	11564	141782	22151	210 996
			НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	19869	3696		15629	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/									
188	213	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	18,34	3791,12	148,72	69529	2727	51182	16155	92 539
			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	15620	698		6855	
189	214	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,392	11814,42	6684,07	4631	2620	112	3239	8 500
			НР - 118%; СП - 8%			4844,21	2158,25	1899	846		630	
			Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм									
190	215	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,392	31979,00	--	12536	--	12536	--	13 539
			СП - 8%			--	--	--	--		1003	
191	216	Прайс ТОО "Асботехимпорт" стр.35	Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80	кг	41,3	4826,79	--	199346	--	199346	--	215 294
			СП - 8%			--	--	--	--		15948	
192	217	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка полиэтиленовых кранов	шт	7	1214,77	800,77	8503	5605	--	4298	13 826
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	2898	1444		1024	
193	218	Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.29	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-160 мм	шт	7	228212,25	--	1597486	--	1597486	--	1 725 285
			СП - 8%			--	--	--	--		127799	
194	219	Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.32	Телескопическая штанга для шаровых кранов	шт	7	30615,87	--	214311	--	214311	--	231 456
			СП - 8%			--	--	--	--		17145	
195	220	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка полиэтиленовых муфт	шт	14	1214,77	800,77	17007	11211	--	8596	27 651
			НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	5796	2887		2048	
196	221	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6714,00	--	93996	--	93996	--	101 516
			СП - 8%			--	--	--	--		7520	
197	222	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,046991	875424,89	450105,43	41137	21151	884	24593	70 988
			НР - 99%; СП - 8%			406510,00	122125,72	19102	5739		5258	
198	223	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,04669	343444,00	--	16035	--	16035	--	17 318
			СП - 8%			--	--	--	--		1283	
199	224	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000301	370009,00	--	111	--	111	--	120
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-180мм-4шт/									
200	227	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	10,48	3791,12	148,72	39731	1559	29246	9232	52 880
			НР - 99%; СП - 8%			851,70	38,08	8926	399		3917	