Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта *Наружные сети электроснабжения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 4-1и.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Кабельный канал										
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1507,86	27,84	26,18	41971	39468	12959	0,01	17
		м3		1,66	7,20	2503	10857	97	0,03	38
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	167,54	218,93	--	36680	--	41448	1,54	258
		м3		218,93	--	36680	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	216,27	3,35	3,35	725	725	244	--	--
		м3		--	1,16	--	251	97	--	1
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,16	134,10	--	5117	--	5782	0,97	37
		м3		134,10	--	5117	--	113	--	--
5	E0101-17-13	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	1166,54	32,56	30,98	37977	36136	11925	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1785	10509	97	0,03	36
6	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1866,46	84,26	84,26	157268	157268	31454	--	--
		т		--	16,85	--	31454	100	0,35	661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов из лотков перекрываемых плитами	236,12	1986,57	564,43	469070	133274	252055	3,33	786
		м3		567,00	195,49	133880	46159	140	0,75	178
18	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки Л11-8/2	146,56	20800,00	--	3048448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты П11-8	89,56	21100,00	--	1889716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	608,63	84,60	2,80	51490	1704	18849	0,17	103
		м		32,40	0,20	19720	122	95	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5738462	368575			1215
			Тенге			199684	99352			914
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51490				
	Материалы -		Тенге			30066				
	Всего заработная плата -		Тенге				19841			
		Накладные расходы -	Тенге			18849				
		Нормативная трудоемкссть в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4220				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			74560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				22669			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5686972				
	Материалы -		Тенге			201916				
	Всего заработная плата -		Тенге				279195			
	Местные материалы -		Тенге			4938220				
		Накладные расходы -	Тенге			355867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6405409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2202
		Сметная заработная плата -	Тенге				332575			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6479969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				355244			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			77 760				
		Итого	Тенге			6 557 729				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			26 231				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			151 484				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			65 577				
		Итого затрат	Тенге			243 292				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			6 801 020				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			15 193 479				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			303 870				
		Итого с налогами	Тенге			15 497 349				
		НДС 12 %	Тенге			1 859 682				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17 357 031				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

810350

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта *Наружные сети водопровода В-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-1и2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наимен-ование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 1.УЛИЦА РАЙОН-2										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2187	29,64	28,03	64818	61297	18384	0,01	24
		м3		1,61	7,06	3521	15431	97	0,02	54
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	243	467,10	--	113505	--	128261	2,98	723
		м3		467,10	--	113505	--	113	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1706,4	6,48	6,48	11057	11057	3482	--	--
		м3		--	2,10	--	3590	97	0,01	14
4	E0101-166-2	Засыпка вручную грунта	189,6	134,10	--	25425	--	28731	0,97	184
		м3		134,10	--	25425	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2133	21,55	4,52	45958	9633	35235	0,11	230
		м3		17,03	--	36325	--	97	--	--
6	E0101-18-5	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	60	56,25	52,36	3375	3142	1353	0,03	2
		м3		3,89	19,37	233	1162	97	0,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	108	84,26	84,26	9100	9100	1820	--	--
		т		--	16,85	--	1820	100	0,35	38
8	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	3,78	1085,00	1085,00	4101	4101	30	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	247	12	0,38	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			524314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1384
		Сметная заработная плата -	Тенге				233854			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	170	1234,60	152,52	209882	25928	46593	1,02	173
		м3		153,68	57,15	26126	9716	130	0,28	47
10	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм (ФУТЛЯР)	0,099	243707,18	102058,18	24127	10104	19817	615,00	61
		км		115425,00	38553,75	11427	3817	130	188,29	19
11	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	99,396	5030,00	--	499962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,099	947225,77	138575,59	93775	13719	13658	313,00	31
		км		53775,00	52348,50	5324	5183	130	255,67	25
13	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	23	4618,68	559,80	106230	12875	39768	7,99	184
		футляр		1320,75	9,29	30377	214	130	0,02	--
14	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	0,246	309142,18	115368,43	76049	28381	69566	857,00	211
		км		162000,00	55530,00	39852	13660	130	271,21	67
15	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	246,984	8330,00	--	2057377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,246	1308092,51	181410,91	321791	44627	43071	388,00	95
		км		66150,00	68530,50	16273	16859	130	334,70	82
17	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
18	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	99	282,86	0,37	28003	37	20144	0,90	89
		м		156,38	0,14	15482	14	130	--	--
19	С 130804-949 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	99,99	982,00	--	98190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	246	439,99	0,69	108237	170	51030	0,91	223
		м		159,30	0,27	39188	66	130	--	--
21	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,829	155788,86	103471,23	129149	85778	80263	306,00	254
		км		51300,00	23175,85	42528	19213	130	98,72	82
22	С 130804-955 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1085,75	3773,00	--	4096535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный д=1500 - 22шт								
32	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	31,104	16271,10	2104,76	506096	65466	120739	13,90	432
		м3		2362,50	623,48	73483	19393	130	2,48	77
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС15.9а)	14,24	6950,00	--	98968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС15.18)	28,64	5560,00	--	159238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,4	27300,00	--	283920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки ПП-10	16	920,00	--	14720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	16	3060,00	--	48960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10047267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2423
		Сметная заработная плата -	Тенге				467068			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			10571581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3808
		Сметная заработная плата -	Тенге				700923			
		ОТДЕЛ 2.УЛИЦА БАРШЫН								
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1458	29,64	28,03	43212	40865	12256	0,01	16
		м3		1,61	7,06	2347	10288	97	0,02	36
45	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	162	467,10	--	75670	--	85507	2,98	482
		м3		467,10	--	75670	--	113	--	--
46	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1134	6,48	6,48	7348	7348	2314	--	--
		м3		--	2,10	--	2386	97	0,01	9
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	126	134,10	--	16897	--	19093	0,97	122
		м3		134,10	--	16897	--	113	--	--
48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1417,5	21,55	4,52	30542	6402	23416	0,11	153
		м3		17,03	--	24140	--	97	--	--
49	Е0101-18-5	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	45	56,25	52,36	2531	2356	1015	0,03	1
		м3		3,89	19,37	175	871	97	0,08	3
50	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	81	84,26	84,26	6825	6825	1365	--	--
		т		--	16,85	--	1365	100	0,35	29
51	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	2,52	1085,00	1085,00	2734	2734	20	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	164	12	0,38	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			350590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				156051			
РАЗДЕЛ 4.Строительные работы										
52	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36,26	1234,60	152,52	44767	5530	9938	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5572	2072	130	0,28	10
53	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	0,1074	309142,18	115368,43	33202	12391	30372	857,00	92
		км		162000,00	55530,00	17399	5964	130	271,21	29
54	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	107,4	8330,00	--	894642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 530 мм	0,1074	1308092,51	181410,91	140489	19484	18804	388,00	42
		км		66150,00	68530,50	7105	7360	130	334,70	36
56	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
57	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	107,4	439,99	0,69	47255	74	22279	0,91	97
		м		159,30	0,27	17109	29	130	--	--
58	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,11	155788,86	103471,23	17137	11382	10650	306,00	34
		км		51300,00	23175,85	5643	2549	130	98,72	11
59	С 130804-955 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	223	3773,00	--	841379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный д=1500 - 22шт								
66	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,23	16271,10	2104,76	68827	8903	16420	13,90	59
		м3		2362,50	623,48	9993	2637	130	2,48	10
67	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС15 9а)	1,94	6950,00	--	13483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС15 18)	3,89	5560,00	--	21628	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,41	27300,00	--	38493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки ПП-10	2	920,00	--	1840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	2	3060,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2427845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				102881			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2778434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1455
		Сметная заработная плата -	Тенге				258932			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11612043	511947			4085
			Тенге			666402	146106			686
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3123959				
	Материалы -		Тенге			840272				
	Всего заработная плата -		Тенге				812508			
	Местные материалы -		Тенге			1105338				
		Накладные расходы -	Тенге			982311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4352646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5263
		Сметная заработная плата -	Тенге				959855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8488085				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8488085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8997370				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13350015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5263
		Сметная заработная плата -	Тенге				959855			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			160 200				
		Итого	Тенге			13 510 215				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			54 041				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			312 086				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			135 102				
		Итого затрат	Тенге			501 229				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			14 011 444				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			31 301 566				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			626 031				
		Итого с налогами	Тенге			31 927 598				
		НДС 12 %	Тенге			3 831 312				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			35 758 909				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

9 685 853

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта Строительство ул.Баршин и ул.Район 2, западнее пос.Коктал (подъездные дороги к ЦОН)
Устройство пересечений, примыканий и съездов

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 г. Смета 2-3и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 1.Улица Район-2										
РАЗДЕЛ 1.Устройство правоповоротных съездов с ул.Район-2 и автодороги "Северо-западный обход г.Астаны"										
34	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки I	1010	582,87	15,35	588698	15505	14776	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5999	5111	133	0,02	18
35	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	1010	139,92	--	141315	--	27	--	--
		м2		0,02	--	20	--	133	--	--
36	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,3	5930,77	4677,52	1779	1403	1109	7,13	2
		т		1253,25	1525,50	376	458	133	6,78	2
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	39376,59	339,59	11813	102	56	0,58	--
		т		--	140,94	--	42	133	0,58	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			805148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				14401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Устройство полос разгона и торможения по автодороге "Северо-западный обход г.Астаны"										
48	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки I	3525	582,87	15,35	2054615	54114	51571	0,03	118
		м2		5,94	5,06	20939	17837	133	0,02	62
49	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	3525	139,92	--	493204	--	94	--	1
		м2		0,02	--	71	--	133	--	--
50	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	1,06	5930,77	4677,52	6287	4958	3917	7,13	8
		т		1253,25	1525,50	1328	1617	133	6,78	7
51	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,06	39376,59	339,59	41739	360	199	0,58	1
		т		--	140,94	--	149	133	0,58	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2810723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				50307			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3339450	76442			164
			Тенге			28733	25213			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3339450				
	Материалы -		Тенге			67829				
	Всего заработная плата -		Тенге				53946			
	Местные материалы -		Тенге			3166446				
		Накладные расходы -	Тенге			71749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10762			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3615871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				64709			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3 615 871**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				64709			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			43 390				
		Итого	Тенге			3 659 261				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			14 637				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			84 529				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			36 593				
		Итого затрат	Тенге			135 759				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			3 795 020				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			8 478 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			169 561				
		Итого с налогами	Тенге			8 647 636				
		НДС 12 %	Тенге			1 037 716				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 685 353				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта - *Дорожная одежда*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 г. Смета 2-2и1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Район-2								
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улиц								
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	851,18214	1018,16	68,13	866641	57992	38650	0,14	123
		м3		21,38	12,76	18198	10862	133	0,04	37
29	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	2837,2738	38,43	33,28	109041	94429	62214	0,03	94
		м2		5,00	11,49	14186	32591	133	0,04	115
30	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	851,18214	2638,00	--	2245418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е010333-А35-1к=1,1	Перевозка ЩПС автомоби-лями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км	2008,7898	236,50	236,50	475079	475079	--	--	--
		т		--	47,30	--	95016	--	0,99	1995
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3696179	627500			216
			Тенге			32385	138469			2147
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3696179				
	Всего заработная плата -		Тенге				170853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2245418				
	Местные материалы -		Тенге			790876				
		Накладные расходы -	Тенге			100864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4024866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2414
		Сметная заработная плата -	Тенге				185983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4024866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2414
		Сметная заработная плата -	Тенге				185983			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3696179	627500			216
			Тенге			32385	138469			2147
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3696179				
	Всего заработная плата -		Тенге				170853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2245418				
	Местные материалы -		Тенге			790876				
		Накладные расходы -	Тенге			100864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4024866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2414
		Сметная заработная плата -	Тенге				185983			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4 024 866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2414
		Сметная заработная плата -	Тенге				185983			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			48 298				
		Итого	Тенге			4 073 164				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			16 293				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			94 090				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			40 732				
		Итого затрат	Тенге			151 114				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 224 279				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			9 437 039				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			188 741				
		Итого с налогами	Тенге			9 625 779				
		НДС 12 %	Тенге			1 155 094				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**10 780 873**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

48,430 пт.пол.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта - Строительство ул.Баршин и ул.Район 2, западнее пос.Коктал (подъездные дороги к ЦОН)
Дорожная одежда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 г. Смета 2-2и1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Район-2								
		Бортовой камень на транзитных и технических тротуарах								
22	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную	375,29	481,50	--	180702	--	204193	2,78	1043
		м3		481,50	--	180702	--	113	--	--
23	Е0101-16-15	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	375,29	31,36	30,33	11767	11384	3575	0,01	2
		м3		0,94	8,88	353	3333	97	0,03	12
23	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	656,76	35,53	35,53	23335	23335	4667	--	--
		т		--	7,11	--	4667	100	0,15	98
24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	61,65	2369,27	100,89	146065	6220	11785	0,85	52
		м3		123,75	38,25	7629	2358	118	0,18	11
25	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.25.10	2680,65	554,88	6,63	1487441	17775	393736	0,70	1871
		м		108,68	1,76	291333	4709	133	0,01	16
26	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.25.10	67,02	28200,00	--	1889964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улиц								
36	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	2,36	5930,77	4677,52	13997	11039	8722	7,13	17
		т		1253,25	1525,50	2958	3600	133	6,78	16
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,36	39376,59	339,59	92929	801	442	0,58	1
		т		--	140,94	--	333	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки I	7848,16	582,87	15,35	4574453	120481	114819	0,03	264
		м2		5,94	5,06	46618	39712	133	0,02	139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9712348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3915
		Сметная заработная плата -	Тенге				699595			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8420653	191035			3251
			Тенге			529593	58712			293
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8420653				
	Материалы -		Тенге			167952				
	Всего заработная плата -		Тенге				588304			
	Местные материалы -		Тенге			7532073				
		Накладные расходы -	Тенге			741940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111291			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9712348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3915
		Сметная заработная плата -	Тенге				699595			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9 712 348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3915
		Сметная заработная плата -	Тенге				699595			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			116 548				
		Итого	Тенге			9 828 896				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			39 316				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			227 048				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			98 289				
		Итого затрат	Тенге			364 652				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			10 193 548				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			22 772 387				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			455 448				
		Итого с налогами	Тенге			23 227 834				
		НДС 12 %	Тенге			2 787 340				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26 015 175				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

1 943 560

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта **Строительство ул.Баршин и ул.Район 2, западнее пос.Коктал (подъездные дороги к ЦОН)**

Устройство автостоянок, тротуаров, автобусных остановок

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 г. Смета 2-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Устройство автобусных остановок										
41	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	52,56	1018,16	68,13	53515	3581	2387	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1124	671	133	0,04	2
42	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	210,25	38,43	33,28	8080	6997	4610	0,03	7
		м2		5,00	11,49	1051	2415	133	0,04	8
43	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	42,05	2638,00	--	110928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е010333-А35-1к=1,1	Перевозка ЩПС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км	99,24	236,50	236,50	23470	23470	--	--	--
		т		--	47,30	--	4694	--	0,99	99
45	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,15	5930,77	4677,52	890	702	554	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	188	229	133	6,78	1
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,15	39376,59	339,59	5906	51	28	0,58	--
		т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
47	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	210,25	503,67	15,35	105897	3228	3076	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	1249	1064	133	0,02	4
48	Е0127-54-6 к=8	(+ до толщины 8 см)	210,25	480,86	--	101102	--	22	--	--
		м2		0,08	--	17	--	133	--	--
49	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,06	5930,77	4677,52	356	281	222	7,13	--
		т		1253,25	1525,50	75	92	133	6,78	--
50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,06	39376,59	339,59	2363	20	11	0,58	--
		т		--	140,94	--	8	133	0,58	--
51	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки I	210,25	582,87	15,35	122548	3228	3076	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1249	1064	133	0,02	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			581983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				17308			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство островков автобусных карманов и стоянка для такси								
52	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 15 см	12,15	1018,16	68,13	12371	828	552	0,14	2
		м3		21,38	12,76	260	155	133	0,04	1
53	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	81	38,43	33,28	3113	2696	1776	0,03	3
		м2		5,00	11,49	405	930	133	0,04	3
54	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	9,72	2638,00	--	25641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е010333-А35-1к=1,1	Перевозка ЩПС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км	22,9392	236,50	236,50	5425	5425	--	--	--
		т		--	47,30	--	1085	--	0,99	23
56	Е0127-14-1	Устройство выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см	4,05	1018,16	68,13	4124	276	184	0,14	1
		м3		21,38	12,76	87	52	133	0,04	--
57	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	81	99,88	42,08	8090	3408	7781	0,38	31
		м2		57,38	14,85	4648	1203	133	0,07	6
58	С143003-40	Плитка тротуарная	81	842,00	--	68202	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10368			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			662021	54191			66
			Тенге			10352	13683			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			662021				
	Материалы -		Тенге			9573				
	Всего заработная плата -		Тенге				24034			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136569				
	Местные материалы -		Тенге			451336				
		Накладные расходы -	Тенге			24280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3642			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			727478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				27676			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**727 478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				27676			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			8 730				
		Итого	Тенге			736 208				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			2 945				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			17 006				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			7 362				
		Итого затрат	Тенге			27 313				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			763 521				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			1 705 706				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			34 114				
		Итого с налогами	Тенге			1 739 820				
		НДС 12 %	Тенге			208 778				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 948 599**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИ

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта - Строительство ул.Баршин и ул.Район 2, западнее пос.Коктал (подъездные дороги к ЦОН)
Дорожная одежда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 г. Смета 2-2и1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Улица Баршын										
		Бортовой камень по проезжей части								
1	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	1059	554,88	6,63	587619	7022	155547	0,70	739
		м		108,68	1,76	115092	1860	133	0,01	6
2	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	47,655	28200,00	--	1343871	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улиц								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	2376,75	1018,16	68,13	2419916	161932	107922	0,14	342
		м3		21,38	12,76	50815	30330	133	0,04	104
10	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	8983,66	38,43	33,28	345257	298991	196987	0,03	296
		м2		5,00	11,49	44918	103192	133	0,04	363
11	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	1796,73	2638,00	--	4739774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А35-1к=1,1	Перевозка ЩПС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км	4240,29	236,50	236,50	1002829	1002829	--	--	--
		т		--	47,30	--	200566	--	0,99	4212
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10439264	1470773			1378
			Тенге			210825	335948			4685
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10439264				
	Материалы -		Тенге			19803				
	Всего заработная плата -		Тенге				546774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4739774				
	Местные материалы -		Тенге			3998089				
		Накладные расходы -	Тенге			460457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11553704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6293
		Сметная заработная плата -	Тенге				615842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11553704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6293
		Сметная заработная плата -	Тенге				615842			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Район-2								
		Бортовой камень по проезжей части								
20	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	33,1	554,88	6,63	18367	219	4862	0,70	23
		м		108,68	1,76	3597	58	133	0,01	--
21	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	1,49	28200,00	--	42018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей части улиц								
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	1824,09	1018,16	68,13	1857218	124278	82827	0,14	263
		м3		21,38	12,76	38999	23277	133	0,04	80
29	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	7808,24	38,43	33,28	300083	259871	171213	0,03	258
		м2		5,00	11,49	39041	89691	133	0,04	315
31	СКалькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С5	879,65	2638,00	--	2320517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е010333-А35-1к=1,1	Перевозка ЩПС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км	2943,68	236,50	236,50	696180	696180	--	--	--
		т		--	47,30	--	139236	--	0,99	2924
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5234383	1080549			543
			Тенге			81638	252262			3319
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5234383				
	Материалы -		Тенге			619				
	Всего заработная плата -		Тенге				333900			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2320517				
	Местные материалы -		Тенге			1751061				
		Накладные расходы -	Тенге			258903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38835			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5822883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3992
		Сметная заработная плата -	Тенге				372735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5822883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3992
		Сметная заработная плата -	Тенге				372735			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15673648	2551322			1921
			Тенге			292463	588211			8005
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15673648				
	Материалы -		Тенге			20422				
	Всего заработная плата -		Тенге				880673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7060290				
	Местные материалы -		Тенге			5749150				
		Накладные расходы -	Тенге			719359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			983580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17376587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10286
		Сметная заработная плата -	Тенге				988577			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**17 376 587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10286
		Сметная заработная плата -	Тенге				988577			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			208 519				
		Итого	Тенге			17 585 106				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			70 340				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			406 216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			175 851				
		Итого затрат	Тенге			652 407				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			18 237 513				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			40 734 369				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			814 687				
		Итого с налогами	Тенге			41 549 056				
		НДС 12 %	Тенге			4 985 887				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			46 534 943				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик: ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-3и.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1 524,04	29,64	28,03	45169	42716	12811	0,01	17
		м3		1,61	7,06	2454	10754	97	0,02	37
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	169,34	467,10	--	79097	--	89380	2,98	504
		м3		467,10	--	79097	--	113	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1 045,86	6,48	6,48	6777	6777	2134	--	--
		м3		--	2,10	--	2200	97	0,01	8
4	E0101-166-2	Засыпка вручную грунта	261,46	134,10	--	35062	--	39621	0,97	254
		м3		134,10	--	35062	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 307,32	21,55	4,52	28168	5904	21596	0,11	141
		м3		17,03	--	22264	--	97	--	--
6	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	59,22	56,25	52,36	3331	3101	1336	0,03	2
		м3		3,89	19,37	230	1147	97	0,08	5

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	106,59	84,26	84,26	8982	8982	1796	--	--
		т		--	16,85	--	1796	100	0,35	38
8	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	25,39	1085,00	1085,00	27552	27552	199	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1657	12	0,38	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1100
		Сметная заработная плата -	Тенге				181992			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	61,98	1234,60	152,52	76515	9453	16986	1,02	63
		м3		153,68	57,15	9524	3542	130	0,28	17
12	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,60	217692,60	140427,57	130616	84257	83953	444,00	266
		км		75702,00	31929,48	45421	19158	130	134,61	81
13	СПрайс-лист ТОО "Степногорский трубный завод"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.600 мм	606,00	2517,14	--	1525388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	5,01	14089,94	2538,55	70602	12720	23424	15,87	80
		м3		2645,33	950,63	13255	4763	130	4,64	23
15	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	3,99	4785,00	--	19098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-9, КЦ 10-96/	4,30	4350,00	--	18707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,01	27300,00	--	54876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	7,00	3060,00	--	21420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	1,00	3060,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	12,70	12265,76	1686,97	155742	21420	41247	11,16	142
		м3		1867,05	631,80	23706	8022	130	3,09	39
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,29	27300,00	--	89701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6/	1,85	7645,00	--	14167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9, КЦ 15-96/	18,28	6950,00	--	127025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	6,00	3060,00	--	18360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	3,00	3060,00	--	9180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,02	155788,86	103471,23	3116	2069	1936	306,00	6
		км		51300,00	23175,85	1026	464	130	98,72	2
27	С 130804-955 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,20	3773,00	--	76215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2736214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				154014			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2647925**	**224949**			**1475**
			Тенге			232041	53502			260
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1046323				
	Материалы -		Тенге			74077				
	Всего заработная плата -		Тенге				285543			
	Местные материалы -		Тенге			515256				
		Накладные расходы -	Тенге			336419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1465706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1903
		Сметная заработная плата -	Тенге				336006			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1601602				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1601602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1697698				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3 163 405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1903
		Сметная заработная плата -	Тенге				336006			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			37 961				

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	**Тенге**			**3 201 366**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			12 805				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			73 952				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			32 014				
		Итого затрат	**Тенге**			**118 771**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			3 320 137				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			7 417 185				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			148 344				
		Итого с налогами	**Тенге**			**7 565 529**				
		НДС 12 %	Тенге			907 863				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 473 392**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "**КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ**":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "**КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ**":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "**КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ**":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик: ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Коктал 2 (4 очередь)".

Наименование объекта *Наружные сети канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1 424,21	29,64	28,03	42211	39918	11972	0,01	16
		м3		1,61	7,06	2293	10049	97	0,02	35
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	158,25	467,10	--	73917	--	83526	2,98	471
		м3		467,10	--	73917	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	992,76	6,48	6,48	6433	6433	2026	--	--
		м3		--	2,10	--	2088	97	0,01	8
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	248,19	134,10	--	33282	--	37609	0,97	241
		м3		134,10	--	33282	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 240,95	21,55	4,52	26738	5604	20499	0,11	134
		м3		17,03	--	21133	--	97	--	--
6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	31,27	56,25	52,36	1759	1637	705	0,03	1
		м3		3,89	19,37	122	606	97	0,08	2

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	56,28	84,26	84,26	4742	4742	948	--	--
		т		--	16,85	--	948	100	0,35	20
8	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	50,71	1085,00	1085,00	55020	55020	397	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	3309	12	0,38	19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			425891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1026
		Сметная заработная плата -	Тенге				171400			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	194,70	1234,60	152,52	237902	29390	52814	1,02	197
		м3		153,68	57,15	29613	11013	130	0,28	54
10	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,45	155788,86	103471,23	70105	46562	43568	306,00	138
		км		51300,00	23175,05	23085	10429	130	98,72	44
11	С Прайс-лист "Степногорский трубный завод "Арыстан" №2А от 05.03.2013г.	Трубы гофрированные Корсис д 500мм	454,50	1619,15	--	735904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (21 шт)	4,23	13982,94	2538,55	59159	10740	19778	15,87	67
		м3		2645,33	950,63	11192	4022	130	4,64	20
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,14	27300,00	--	58492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КС10.6)	2,41	4785,00	--	11514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КС10.9, КС10.96)	3,87	4350,00	--	16843	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	5,00	3060,00	--	15300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах (23 шт)	66,37	12265,76	1686,97	814054	111961	215597	11,16	741
		м3		1867,05	631,80	123912	41931	130	3,09	205
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,25	27300,00	--	443625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.6)	10,62	7645,00	--	81190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.9, КС15.9б)	84,55	6950,00	--	587623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.18)	10,74	5560,00	--	59714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки ПП-10	6,00	920,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	7,00	3060,00	--	21420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3763128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				304961			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3462465	312007			2005

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**318550**	**84395**			**407**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3462465				
	Материалы -		Тенге			281387				
	Всего заработная плата -		Тенге				402945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			735904				
	Местные материалы -		Тенге			1814617				
		Накладные расходы -	Тенге			489440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4189019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				476361			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4 189 019**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				476361			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			50 268				
		Итого	**Тенге**			**4 239 287**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			16 957				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			97 928				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			42 393				
		Итого затрат	**Тенге**			**157 278**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 396 565				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			9 821 926				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			196 439				
		Итого с налогами	**Тенге**			**10 018 364**				
		НДС 12 %	Тенге			1 202 204				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**11 220 568**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":