Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей литературы и искусства" управление якультуры, архивов и документации Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальныйремонт здания КГУ "Музей литературы и искусства"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	02.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	41 988 121	13 478 717	42 301 980	13 640 486					
С НДС 12%	47 026 695	15 096 163							1 617 446
Всего к оплате		15 096 163							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей Литературы и искусства" управления культуры, архивов и документации Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт: здания КГУ "Музей литературы и искусства"

Акт выполненных работ №4
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1						
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 2.Проемы						
		Окна						
19	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**6.2266**		**3546.56**	**22083**	**59,8 3414**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.112	6.925	775.88	5373	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	0.41656	808.16	337	
		Итого оплата труда:				**916.92**	**5709**	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	0.19427	1410.50	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	0.19427	756.11	147	
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1962	1.222	18.64	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.22229	1794.86	399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.22229	853.65	190	
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3023	1.882	14.56	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**116.14**	**723**	
1. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	5.728	1080.62	6190	
1. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	38.107	24.49	933	
1. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	4.421	108.14	478	
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.14	13.325	80.69	1075	
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	49.813	9.87	492	
1.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3.47	21.606	48.98	1058	
		Итого материалов:				**1642.43**	**10227**	
		Итого прямые затраты:				**2621.42**	**16323**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3169.74	19737	
		НР второго уровня	%	3.6		114.11	711	
		Накладные расходы	%	--		662.43	4125	
		Сметная прибыль	%	8		262.71	1636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2.2050**		**2663.92**	**5874**	**59,8 907**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.8165	1.8	775.88	1397	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	0.147514	808.16	119	
		Итого оплата труда:				**687.57**	**1516**	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	0.068796	1410.50	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	0.068796	756.11	52	
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1247	0.274963	18.64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.078718	1794.86	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.078718	853.65	67	
		Итого эксплуатация машин:				**110.41**	**243**	
2. 6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69	1.521	1080.62	1644	
2. 7	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3.89	8.577	24.49	210	
2. 8	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.56	1.235	108.14	134	
2. 9	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.56	3.44	80.69	278	
2.10	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	17.64	9.87	174	
2.11	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.44	5.38	48.98	264	
		Итого материалов:				**1225.80**	**2703**	
		Итого прямые затраты:				**1969.71**	**4343**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2380.88	5250	
		НР второго уровня	%	3.6		85.71	189	
		Накладные расходы	%	--		496.88	1096	
		Сметная прибыль	%	8		197.33	435	
21	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**24.4000**		**2998.04**	**73152**	**59,8 12385**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.023	24.971	775.88	19374	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	1.654	807.47	1336	
		Итого оплата труда:				**848.78**	**20710**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	0.78324	1410.50	1105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0321	0.78324	756.11	592	
3. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1321	3.223	18.64	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.87108	1794.86	1563	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.87108	853.65	744	
3. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2035	4.965	14.56	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114.78**	**2801**	
3. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	17.324	1080.62	18721	
3. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	100.528	24.49	2462	
3. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.59	14.396	108.14	1557	
3.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.59	38.796	80.69	3130	
3.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	195.2	9.87	1927	
3.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.53	61.732	48.98	3024	
		Итого материалов:				**1263.12**	**30820**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2171.93**	**52995**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2679.50	65380	
		НР второго уровня	%	3.6		96.46	2354	
		Накладные расходы	%	--		604.03	14738	
		Сметная прибыль	%	8		222.08	5419	
23	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8.4316**		**21770.24**	**183558**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**19457.17**	**164055**	
		НР второго уровня	%	3.6		700.46	5906	
		Накладные расходы	%	--		700.46	5906	
		Сметная прибыль	%	8		1612.61	13597	
24	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**25.3090**		**19277.73**	**487900**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**17229.49**	**436061**	
		НР второго уровня	%	3.6		620.26	15698	
		Накладные расходы	%	--		620.26	15698	
		Сметная прибыль	%	8		1427.98	36141	
26	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м**	**п/м**	**16.0000**		**1484.70**	**23755**	**59,8** **1816**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.24587	3.934	756.11	2974	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004625	0.074	835.20	62	
		Итого оплата труда:				**189.77**	**3036**	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000875	0.014	1410.50	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000875	0.014	756.11	11	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00375	0.06	1794.86	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00375	0.06	853.65	51	
		Итого эксплуатация машин:				**7.96**	**127**	
6. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.907	14.512	1080.62	15682	
6. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	64	9.87	632	
		Итого материалов:				**1019.60**	**16314**	
		Итого прямые затраты:				**1213.47**	**19416**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1326.95	21231	
		НР второго уровня	%	3.6		47.77	764	
		Накладные расходы	%	--		161.25	2580	
		Сметная прибыль	%	8		109.98	1760	
28	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**10.0000**		**1063.83**	**10638**	**59,8** **1114**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.243685	2.437	756.11	1843	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002375	0.02375	833.12	20	
		Итого оплата труда:				**186.23**	**1862**	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.005	1410.50	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.005	756.11	4	
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001875	0.01875	1794.86	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001875	0.01875	853.65	16	
		Итого эксплуатация машин:				**4.07**	**41**	
7. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	5.66	1080.62	6116	
7. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	40	9.87	395	
		Итого материалов:				**651.11**	**6511**	
		Итого прямые затраты:				**839.43**	**8394**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				950.80	9508	
		НР второго уровня	%	3.6		34.23	342	
		Накладные расходы	%	--		145.60	1456	
		Сметная прибыль	%	8		78.80	788	
30	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**38.0000**		**66.28**	**2519**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59.24**	**2251**	
		НР второго уровня	%	3.6		2.13	81	
		Накладные расходы	%	--		2.13	81	
		Сметная прибыль	%	8		4.91	187	
				Витраж алюминиевый				
48	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**7.9000**		**2998.04**	**23685**	**59,8 4010**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.023	8.085	775.88	6273	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	0.53562	807.47	432	
		Итого оплата труда:				**848.78**	**6705**	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	0.25359	1410.50	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0321	0.25359	756.11	192	
9. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1321	1.044	18.64	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.28203	1794.86	506	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.28203	853.65	241	
9. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2035	1.608	14.56	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114.78**	**907**	
9. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	5.609	1080.62	6061	
9. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	32.548	24.49	797	
9. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.59	4.661	108.14	504	
9.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.59	12.561	80.69	1014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	63.2	9.87	624	
9.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.53	19.987	48.98	979	
		Итого материалов:				**1263.12**	**9979**	
		Итого прямые затраты:				**2171.93**	**17158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2679.50	21168	
		НР второго уровня	%	3.6		96.46	762	
		Накладные расходы	%	--		604.03	4772	
		Сметная прибыль	%	8		222.08	1754	
49	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ**	**м2 проемов**	**4.3200**		**2366.31**	**10222**	**59,8 1971**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.92	3.974	765.68	3043	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0727	0.314064	804.01	253	
		Итого оплата труда:				**762.88**	**3296**	
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.6161	2.662	11.32	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.037	0.15984	1410.50	225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.037	0.15984	756.11	121	
10. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.208	0.89856	18.64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.154224	1794.86	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.154224	853.65	132	
		Итого эксплуатация машин:				**127.12**	**549**	
10. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.68	2.938	1080.62	3174	
10. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	34.56	9.87	341	
10. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6.52	28.166	2.05	58	
		Итого материалов:				**827.15**	**3573**	
		Итого прямые затраты:				**1658.69**	**7166**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2114.89	9136	
		НР второго уровня	%	3.6		76.14	329	
		Накладные расходы	%	--		532.34	2300	
		Сметная прибыль	%	8		175.28	757	
50	**21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**7.9000**		**37354.46**	**295100**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**33385.58**	**263746**	
		НР второго уровня	%	3.6		1201.88	9495	
		Накладные расходы	%	--		1201.88	9495	
		Сметная прибыль	%	8		2767.00	21859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**4.3200**		**84431.42**	**364744**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**75460.66**	**325990**	
		НР второго уровня	%	3.6		2716.58	11736	
		Накладные расходы	%	--		2716.58	11736	
		Сметная прибыль	%	8		6254.18	27018	
						Деталь отделки внутренних оконных и дверных откосов		
52	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**72.0000**		**654.15**	**47099**	**59,8 / 12710**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.364665	26.256	805.20	21141	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001575	0.1134	999.33	113	
		Итого оплата труда:				**295.20**	**21255**	
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.00175	0.126	11.32	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000788	0.0567	3153.14	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000788	0.0567	1145.01	65	
13. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.009125	0.657	18.64	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000788	0.0567	1794.86	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000788	0.0567	853.65	48	
		Итого эксплуатация машин:				**4.09**	**294**	
13. 7	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1.656	119.246	66.66	7949	
		Итого материалов:				**110.40**	**7949**	
		Итого прямые затраты:				**408.12**	**29384**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				584.65	42095	
		НР второго уровня	%	3.6		21.05	1515	
		Накладные расходы	%	--		197.58	14226	
		Сметная прибыль	%	8		48.46	3489	
53	**21-090205-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99(откос:сэндвич-панель с вспененным утеплителем)**	**м**	**72.0000**		**1205.31**	**86783**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1077.25**	**77562**	
		НР второго уровня	%	3.6		38.78	2792	
		Накладные расходы	%	--		38.78	2792	
		Сметная прибыль	%	8		89.28	6428	
						Стремянка ЛХФ 60-24.7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0.0771**		**88107.48**	**6793**	**60,9 1605**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33.235	2.562	833.89	2137	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6.558	0.505583	986.36	499	
		Итого оплата труда:				**34182.40**	**2635**	
15. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10.738	0.827861	315.72	261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1.075	0.082882	20.01	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.011565	3153.14	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.011565	1145.01	13	
15. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6.088	0.469346	2887.57	1355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.088	0.469346	983.07	461	
15. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.0825	0.006361	5476.00	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0825	0.006361	1322.88	8	
15. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.3625	0.027949	24.04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.4875	0.037586	177.71	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2375	0.018311	1794.86	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2375	0.018311	853.65	16	
15.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.1	0.16191	17.05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22471.81**	**1733**	
15.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.002313	66.30	0	
15.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.001442	2742.28	4	
15.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000077	327492.73	25	
15.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000079	35613.71	3	
15.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.001033	381819.66	394	
15.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.000771	196.55	0	
15.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.105627	223.82	24	
15.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.031611	91.04	3	
15.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000008	1774323.66	14	
15.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000308	200244.36	62	
15.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000024	330292.45	8	
15.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000046	413026.64	19	
15.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.00015	275537.00	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**7742.91**	**597**	
		Итого прямые затраты:				**57929.06**	**4466**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				78746.14	6071	
		НР второго уровня	%	3.6		2834.86	219	
		Накладные расходы	%	--		23651.94	1824	
		Сметная прибыль	%	8		6526.48	503	
55	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0.0771**		**379451.82**	**29256**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339135.40**	**26147**	
		НР второго уровня	%	3.6		12208.87	941	
		Накладные расходы	%	--		12208.87	941	
		Сметная прибыль	%	8		28107.54	2167	
56	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4.0092**		**169.64**	**680**	**54,2 / 87**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.04899	0.196411	805.20	158	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.002005	853.64	2	
		Итого оплата труда:				**39.87**	**160**	
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00025	0.001002	3399.97	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.001002	853.65	1	
17. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00025	0.001002	36.04	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00025	0.001002	1794.86	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.001002	853.65	1	
17. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.01625	0.065149	46.75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.07**	**8**	
17. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000028	0.000112	317238.88	36	
17. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.000722	442240.78	319	
		Итого материалов:				**88.49**	**355**	
		Итого прямые затраты:				**130.00**	**521**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				151.61	608	
		НР второго уровня	%	3.6		5.46	22	
		Накладные расходы	%	--		27.07	109	
		Сметная прибыль	%	8		12.57	50	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1455979**	**40019**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**835630**	
Материалы -			Тенге				**88430**	
Всего заработная плата -			Тенге				**64250**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**679929**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**69878**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**38412**	**38412**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31466**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**72441**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**977948**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64250**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**620350**	
	Материалы -		Тенге				**597**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2635**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**615883**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23995**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1605**	**1605**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22390**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**51548**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**695893**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2635**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1673841**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66885**	
		РАЗДЕЛ 3.Полы						
58	**12-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**213.3900**		**175.59**	**37469**	**59,1 12440**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.1426	30.429	691.72	21049	
		Итого оплата труда:				**98.64**	**21049**	
		Итого прямые затраты:				**98.64**	**21049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156.94	33488	
		НР второго уровня	%	3.6		5.65	1206	
		Накладные расходы	%	--		63.95	13645	
		Сметная прибыль	%	8		13.01	2776	
59	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**270.7400**		**94.45**	**25570**	**59,1 8489**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0767	20.766	691.72	14364	
		Итого оплата труда:				**53.05**	**14364**	
		Итого прямые затраты:				**53.05**	**14364**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84.41	22853	
		НР второго уровня	%	3.6		3.04	823	
		Накладные расходы	%	--		34.39	9312	
		Сметная прибыль	%	8		7.00	1894	
60	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**270.7400**		**431.61**	**116854**	**59,1 38229**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.336	90.969	691.72	62925	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	2.328	756.11	1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**238.92**	**64685**	
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0086	2.328	1410.50	3284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0086	2.328	756.11	1760	
		Итого эксплуатация машин:				**12.13**	**3284**	
		Итого прямые затраты:				**244.55**	**66209**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				385.75	104438	
		НР второго уровня	%	3.6		13.89	3760	
		Накладные расходы	%	--		155.09	41989	
		Сметная прибыль	%	8		31.97	8656	
				Тип 6 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 597				
98	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13.7000**		**981.13**	**13441**	**60,9 / 2506**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0.4094	5.609	704.47	3951	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015875	0.217488	756.11	164	
		Итого оплата труда:				**300.41**	**4116**	
21. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	1.553	12.15	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	0.217488	1410.50	307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.015875	0.217488	756.11	164	
		Итого эксплуатация машин:				**23.77**	**326**	
21. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.27948	18661.99	5216	
21. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	0.4795	30.00	14	
		Итого материалов:				**381.75**	**5230**	
		Итого прямые затраты:				**693.93**	**9507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876.89	12013	
		НР второго уровня	%	3.6		31.57	432	
		Накладные расходы	%	--		214.52	2939	
		Сметная прибыль	%	8		72.68	996	
99	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**13.7000**		**475.19**	**6510**	**60,9 / 185**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0.02024	0.277288	704.47	195	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.14385	756.11	109	
		Итого оплата труда:				**22.20**	**304**	
22. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.116	1.589	12.15	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0105	0.14385	1410.50	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0105	0.14385	756.11	109	
		Итого эксплуатация машин:				**16.22**	**222**	
22. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.27948	18661.99	5216	
		Итого материалов:				**380.70**	**5216**	
		Итого прямые затраты:				**411.18**	**5633**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				424.70	5818	
		НР второго уровня	%	3.6		15.29	209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		28.81	395	
		Сметная прибыль	%	8		35.20	482	
100	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**13.7000**		**1106.32**	**15157**	**60,9 2364**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.36064	4.941	775.88	3833	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004375	0.059938	795.13	48	
		Итого оплата труда:				**283.29**	**3881**	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00175	0.023975	3399.97	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00175	0.023975	853.65	20	
23. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.073	1	11.32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002625	0.035963	1410.50	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002625	0.035963	756.11	27	
23. 6	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.04	0.548	150.63	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**226**	
23. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0016	0.02192	84.66	2	
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0068	0.09316	30.00	3	
23. 9	22-050103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5.6	76.72	56.23	4314	
23.10	22-050103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3.2	43.84	63.97	2804	
		Итого материалов:				**519.93**	**7123**	
		Итого прямые затраты:				**816.25**	**11183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				988.77	13546	
		НР второго уровня	%	3.6		35.60	488	
		Накладные расходы	%	--		208.12	2851	
		Сметная прибыль	%	8		81.95	1123	
101	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**13.7000**		**765.83**	**10492**	**60,9 732**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.108675	1.489	775.88	1155	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004125	0.056513	824.09	47	
		Итого оплата труда:				**87.72**	**1202**	
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.002875	0.039387	3399.97	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002875	0.039387	853.65	34	
24. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0725	0.99325	11.32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00125	0.017125	1410.50	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.017125	756.11	13	
		Итого эксплуатация машин:				**12.36**	**169**	
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.006	0.0822	30.00	2	
24. 7	22-050103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	9.5	130.15	56.23	7318	
		Итого материалов:				**534.37**	**7321**	
		Итого прямые затраты:				**631.04**	**8645**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				684.46	9377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		24.64	338	
		Накладные расходы	%	--		78.06	1069	
		Сметная прибыль	%	8		56.73	777	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**136590**	**64945**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136590**	
	Материалы -		Тенге				**24890**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**109601**	
		Накладные расходы -	Тенге				**72200**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**64945**	**64945**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7255**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16703**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**225493**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109601**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**225493**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109601**	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка						
			Стены					
124	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**914.0000**		**266.34**	**243432**	**50,8** **73292**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.2282	208.575	691.72	144275	
		Итого оплата труда:				**157.85**	**144275**	
		Итого прямые затраты:				**157.85**	**144275**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				238.04	217567	
		НР второго уровня	%	3.6		8.57	7832	
		Накладные расходы	%	--		88.76	81124	
		Сметная прибыль	%	8		19.73	18032	
126	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10(3) мм**	**м2 оштукатури**	**200.0000**		**782.36**	**156472**	**54,8** **39939**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0.4255	85.1	814.76	69336	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.023375	4.675	758.20	3545	
		Итого оплата труда:				**364.40**	**72881**	
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.1	3399.97	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.1	853.65	85	
26. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.020875	4.175	810.11	3382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.020875	4.175	756.11	3157	
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002	0.4	1410.50	564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.4	756.11	302	
		Итого эксплуатация машин:				**21.43**	**4286**	
26. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.91	582	45.10	26248	
26. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0063	1.26	30.00	38	
		Итого материалов:				**131.43**	**26286**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**499.54**	**99908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				699.24	139847	
		НР второго уровня	%	3.6		25.17	5034	
		Накладные расходы	%	--		224.87	44973	
		Сметная прибыль	%	8		57.95	11591	
129	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**20.0000**		**5302.26**	**106045**	**54,8 15781**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1.748	34.96	814.76	28484	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.020625	0.4125	760.84	314	
		Итого оплата труда:				**1439.89**	**28798**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.02	3399.97	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.02	853.65	17	
27. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.01625	0.325	810.11	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01625	0.325	756.11	246	
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003375	0.0675	1410.50	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003375	0.0675	756.11	51	
		Итого эксплуатация машин:				**21.32**	**426**	
27. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.1	84.66	8	
27. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	20	2224.11	44482	
27. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	10	236.28	2363	
27. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.186	30.00	6	
27.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3.75	75	43.03	3227	
		Итого материалов:				**2504.31**	**50086**	
		Итого прямые затраты:				**3949.84**	**78997**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4738.90	94778	
		НР второго уровня	%	3.6		170.60	3412	
		Накладные расходы	%	--		959.66	19193	
		Сметная прибыль	%	8		392.76	7855	
				Примечание				
132	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**155.0000**		**510.07**	**79061**	**54,2 24837**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.391	60.605	756.11	45824	
		Итого оплата труда:				**295.64**	**45824**	
		Итого прямые затраты:				**295.64**	**45824**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				455.88	70661	
		НР второго уровня	%	3.6		16.41	2544	
		Накладные расходы	%	--		176.65	27380	
		Сметная прибыль	%	8		37.78	5856	
133	**11-130301-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	**м2**	**155.0000**		**93.05**	**14422**	**54,2 2783**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0.033925	5.258	970.32	5102	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00025	0.03875	853.65	33	
		Итого оплата труда:				**33.13**	**5135**	
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000125	0.019375	3399.97	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.019375	853.65	17	
29. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.000125	0.019375	36.04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.019375	1794.86	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.019375	853.65	17	
29. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.014	2.17	46.75	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.31**	**203**	
29. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000013	0.002015	273897.54	552	
29. 8	22-040101-0602	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000065	0.010075	421774.25	4249	
		Итого материалов:				**30.98**	**4801**	
		Итого прямые затраты:				**65.20**	**10106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83.16	12890	
		НР второго уровня	%	3.6		2.99	464	
		Накладные расходы	%	--		20.95	3247	
		Сметная прибыль	%	8		6.89	1068	
134	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**155.0000**		**169.64**	**26293**	**54,2 3350**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.04899	7.593	805.20	6114	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.0775	853.65	66	
		Итого оплата труда:				**39.87**	**6180**	
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00025	0.03875	3399.97	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.03875	853.65	33	
30. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00025	0.03875	36.04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00025	0.03875	1794.86	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.03875	853.65	33	
30. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.01625	2.519	46.75	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.07**	**320**	
30. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000028	0.00434	317238.88	1377	
30. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.0279	442240.78	12339	
		Итого материалов:				**88.49**	**13715**	
		Итого прямые затраты:				**130.00**	**20150**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				151.61	23500	
		НР второго уровня	%	3.6		5.46	846	
		Накладные расходы	%	--		27.07	4196	
		Сметная прибыль	%	8		12.57	1948	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**399261**	**159982**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**399261**	
Материалы -			Тенге				**94889**	
Всего заработная плата -			Тенге				**303094**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**180114**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159981**	**159981**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20133**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46350**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**625725**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303094**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**625725**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303094**	
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка фасадов						
136	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3(низ дверных проемов)**	**м3**	**2.4000**		**43537.46**	**104490**	**50,8 12918**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	14.63	35.112	724.24	25430	
		Итого оплата труда:				**10595.63**	**25430**	
31. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.32	0.768	73.08	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23.39**	**56**	
31. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.576	18519.66	10667	
31. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.4	0.96	46163.32	44317	
		Итого материалов:				**22910.05**	**54984**	
		Итого прямые затраты:				**33529.06**	**80470**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38911.64	93388	
		НР второго уровня	%	3.6		1400.82	3362	
		Накладные расходы	%	--		6783.40	16280	
		Сметная прибыль	%	8		3225.00	7740	
140	**11-150213-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**194.5000**		**104.27**	**20280**	**54,8 3828**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.047495	9.238	756.11	6985	
		Итого оплата труда:				**35.91**	**6985**	
32. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.001625	0.316062	14.56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.02**	**5**	
32. 3	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.2	38.9	187.88	7309	
		Итого материалов:				**37.58**	**7309**	
		Итого прямые затраты:				**73.51**	**14298**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				93.19	18126	
		НР второго уровня	%	3.6		3.35	653	
		Накладные расходы	%	--		23.03	4480	
		Сметная прибыль	%	8		7.72	1502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	**11-150201-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	**194.5000**		**2294.50**	**446281**	**54,8 111335**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1.161	225.912	879.79	198755	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03	5.835	756.11	4412	
		Итого оплата труда:				**1044.56**	**203167**	
33. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.015625	3.039	53.39	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.03	5.835	977.06	5701	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03	5.835	756.11	4412	
		Итого эксплуатация машин:				**30.15**	**5863**	
33. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0255	4.96	16712.53	82890	
33. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.68075	30.00	20	
		Итого материалов:				**426.27**	**82910**	
		Итого прямые затраты:				**1478.30**	**287529**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2050.72	398864	
		НР второго уровня	%	3.6		73.83	14359	
		Накладные расходы	%	--		646.24	125695	
		Сметная прибыль	%	8		169.96	33058	
				Карнизы выступающие из плоскости стены на 40мм (S5,8+3,5+6,8+1,2=17,3м2)				
149	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**29.2000**		**112.10**	**3273**	**59,1 1086**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.091	2.657	691.72	1838	
		Итого оплата труда:				**62.95**	**1838**	
34. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0012	0.03504	36.04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.04**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**62.99**	**1839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100.19	2926	
		НР второго уровня	%	3.6		3.61	105	
		Накладные расходы	%	--		40.81	1192	
		Сметная прибыль	%	8		8.30	242	
156	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальн**	**330.0000**		**866.68**	**286005**	**50,8 64337**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.50025	165.083	765.68	126400	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000875	0.28875	853.65	246	
		Итого оплата труда:				**383.78**	**126647**	
35. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000875	0.28875	1794.86	518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000875	0.28875	853.65	246	
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**518**	
35. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0.00035	0.1155	243975.01	28179	
35. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.00009	0.0297	29921.70	889	
35. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0.034	11.22	3145.68	35295	
		Итого материалов:				**195.04**	**64362**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**579.64**	**191281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				774.60	255618	
		НР второго уровня	%	3.6		27.89	9202	
		Накладные расходы	%	--		222.84	73539	
		Сметная прибыль	%	8		64.20	21186	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**575417**	**193504**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**575417**	
	Материалы -		Тенге				**209565**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**364066**	
		Накладные расходы -	Тенге				**221185**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**193504**	**193504**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27681**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**63728**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**860330**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**444**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364066**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**860330**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**444**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364066**	
		РАЗДЕЛ 6.Кровля (АС-11,16)						
171	**Прайс 9**	**Воронка водоприемная Д 120мм**	**шт**	**7.0000**		**1770.97**	**12397**	
		Итого прямые затраты:				**1582.81**	**11080**	
		НР второго уровня	%	3.6		56.98	399	
		Накладные расходы	%	--		56.98	399	
		Сметная прибыль	%	8		131.18	918	
172	**Прайс 9**	**Колено Д 120мм**	**шт**	**21.0000**		**1820.92**	**38239**	
		Итого прямые затраты:				**1627.45**	**34177**	
		НР второго уровня	%	3.6		58.59	1230	
		Накладные расходы	%	--		58.59	1230	
		Сметная прибыль	%	8		134.88	2833	
173	**Прайс 9**	**Отмет Д 120мм**	**шт**	**7.0000**		**1992.46**	**13947**	
		Итого прямые затраты:				**1780.76**	**12465**	
		НР второго уровня	%	3.6		64.11	449	
		Накладные расходы	%	--		64.11	449	
		Сметная прибыль	%	8		147.59	1033	
174	**Прайс 9**	**Труба водоотводная Д 120мм**	**м**	**26.0000**		**1967.96**	**51167**	
		Итого прямые затраты:				**1758.86**	**45730**	
		НР второго уровня	%	3.6		63.32	1646	
		Накладные расходы	%	--		63.32	1646	
		Сметная прибыль	%	8		145.77	3790	
175	**Прайс 9**	**Держатель трубы Д 120мм**	**м**	**42.0000**		**1156.46**	**48571**	
		Итого прямые затраты:				**1033.58**	**43411**	
		НР второго уровня	%	3.6		37.21	1563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		37.21	1563	
		Сметная прибыль	%	8		85.66	3598	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**146862**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**146862**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**146862**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5287**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12172**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**164322**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**164322**	
		РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал АС8,10						
189	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**1.6100**		**32454.40**	**52252**	**50,8 3496**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5.221	8.406	736.99	6195	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5	0.805	853.65	687	
		Итого оплата труда:				**4274.65**	**6882**	
41. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.5	0.805	3600.09	2898	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.5	0.805	853.65	687	
		Итого эксплуатация машин:				**1800.05**	**2898**	
41. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.3864	15144.36	5852	
41. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	0.6118	46163.32	28243	
41. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.000805	17464.90	14	
41. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.044	0.07084	30.00	2	
		Итого материалов:				**21186.76**	**34111**	
		Итого прямые затраты:				**26834.63**	**43204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29006.15	46700	
		НР второго уровня	%	3.6		1044.22	1681	
		Накладные расходы	%	--		3215.74	5177	
		Сметная прибыль	%	8		2404.03	3870	
192	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0.0507**		**84966.58**	**4308**	**59,8 595**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25.875	1.312	743.36	975	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.45	0.022815	853.65	19	
		Итого оплата труда:				**19618.58**	**995**	
42. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2875	0.014576	11.32	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.4125	0.020914	86.39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.45	0.022815	1794.86	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.45	0.022815	853.65	19	
		Итого эксплуатация машин:				**846.58**	**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.000157	205870.68	32	
42. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0.047151	35445.04	1671	
42. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.006084	37843.06	230	
42. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.000507	18565.06	9	
42.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	0.073515	215.22	16	
42.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.00038	395629.44	150	
42.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0.1521	196.55	30	
42.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.000131	75443.28	10	
42.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000153	575926.68	88	
		Итого материалов:				**44126.03**	**2237**	
		Итого прямые затраты:				**64207.04**	**3255**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75938.96	3850	
		НР второго уровня	%	3.6		2733.80	139	
		Накладные расходы	%	--		14465.71	733	
		Сметная прибыль	%	8		6293.82	319	
193	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0.0507**		**1293.53**	**66**	**59,8 21**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.897	0.045478	765.68	35	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02125	0.001077	939.32	1	
		Итого оплата труда:				**706.78**	**36**	
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00625	0.000317	3153.14	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00625	0.000317	1145.01	0	
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.015	0.000761	1794.86	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.015	0.000761	853.65	1	
		Итого эксплуатация машин:				**46.63**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**733.44**	**37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1156.10	59	
		НР второго уровня	%	3.6		41.62	2	
		Накладные расходы	%	--		464.27	24	
		Сметная прибыль	%	8		95.82	5	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**46496**	**4112**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46496**	
Материалы -			Тенге				**36348**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7913**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5934**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4112**	**4112**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1822**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4194**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56625**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7913**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**56625**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7913**	
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы						
				Вывоз мусора				
244	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**120.8500**		**81.68**	**9871**	
		Итого прямые затраты:				**73.00**	**8822**	
		НР второго уровня	%	3.6		2.63	318	
		Накладные расходы	%	--		2.63	318	
		Сметная прибыль	%	8		6.05	731	
245	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**120.8500**		**320.13**	**38688**	
		Итого прямые затраты:				**286.12**	**34578**	
		НР второго уровня	%	3.6		10.30	1245	
		Накладные расходы	%	--		10.30	1245	
		Сметная прибыль	%	8		23.71	2866	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**43400**	
				В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**43400**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**43400**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1562**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3597**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**48559**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**48559**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2						
		НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ						
		РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20.0000**		**1514.90**	**30298**	**60,4 3697**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.351796	7.036	853.65	6006	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.006438	0.12875	894.44	115	
		Итого оплата труда:				**306.07**	**6121**	
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.00103	0.0206	3600.09	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00103	0.0206	853.65	18	
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.018025	3153.14	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.018025	1145.01	21	
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004506	0.090125	1794.86	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004506	0.090125	853.65	77	
46. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.014806	0.296125	17.05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14.89**	**298**	
46. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.034	485.15	16	
46. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000026	592741.06	15	
46. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.0562	223.82	13	
46.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.012	304.79	4	
46.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.106	371.48	39	
46.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	20	847.73	16955	
46.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.088	155.36	14	
46.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.088	247.04	22	
		Итого материалов:				**853.88**	**17078**	
		Итого прямые затраты:				**1169.08**	**23382**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1353.94	27079	
		НР второго уровня	%	3.6		48.74	975	
		Накладные расходы	%	--		233.61	4672	
		Сметная прибыль	%	8		112.21	2244	
3	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**60.0000**		**1786.42**	**107185**	**60,4 11092**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.351797	21.108	853.65	18019	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.006438	0.38625	894.44	345	
		Итого оплата труда:				**306.07**	**18364**	
47. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.00103	0.0618	3600.09	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00103	0.0618	853.65	53	
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.054075	3153.14	171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.054075	1145.01	62	
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004506	0.270375	1794.86	485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004506	0.270375	853.65	231	
47. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.014806	0.888375	17.05	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14.89**	**893**	
47. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.102	485.15	49	
47. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000078	592741.06	46	
47. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.1686	223.82	38	
47.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.036	304.79	11	
47.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.318	371.48	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	60	1089.33	65360	
47.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0113	0.678	155.36	105	
47.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.264	247.04	65	
		Итого материалов:				**1096.55**	**65793**	
		Итого прямые затраты:				**1411.75**	**84705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1596.62	95797	
		НР второго уровня	%	3.6		57.48	3449	
		Накладные расходы	%	--		242.34	14541	
		Сметная прибыль	%	8		132.33	7940	
7	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**130.0000**		**113.32**	**14732**	**60,4 4807**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0.059343	7.715	1031.53	7958	
		Итого оплата труда:				**61.21**	**7958**	
48. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.019312	2.511	131.31	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.54**	**330**	
48. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.026	304.79	8	
48. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.026	371.48	10	
48. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.01	1.3	30.00	39	
48. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.065	247.04	16	
		Итого материалов:				**0.56**	**73**	
		Итого прямые затраты:				**64.31**	**8360**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				101.28	13167	
		НР второго уровня	%	3.6		3.65	474	
		Накладные расходы	%	--		40.62	5281	
		Сметная прибыль	%	8		8.39	1091	
8	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**12.0000**		**114.26**	**1371**	**60,4 444**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0.059343	0.712121	1031.53	735	
		Итого оплата труда:				**61.21**	**735**	
49. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.019312	0.23175	131.31	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.54**	**30**	
49. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0024	304.79	1	
49. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0024	371.48	1	
49. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.038	0.456	30.00	14	
49. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.006	247.04	1	
		Итого материалов:				**1.40**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**65.15**	**782**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102.12	1225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		3.68	44	
		Накладные расходы	%	--		40.65	488	
		Сметная прибыль	%	8		8.46	102	
19	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**46.0000**		**498.63**	**22937**	**60,4 3575**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0.14214	6.538	905.29	5919	
		Итого оплата труда:				**128.68**	**5919**	
50. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.46	304.79	140	
50. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.46	371.48	171	
50. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.92	247.04	227	
50. 5	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	46	227.55	10467	
		Итого материалов:				**239.25**	**11006**	
		Итого прямые затраты:				**367.93**	**16925**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				445.65	20500	
		НР второго уровня	%	3.6		16.04	738	
		Накладные расходы	%	--		93.76	4313	
		Сметная прибыль	%	8		36.94	1699	
21	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**92.0000**		**2954.04**	**271772**	**60,4 78519**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1.741	160.192	805.20	128986	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.012875	1.185	853.65	1011	
		Итого оплата труда:				**1413.02**	**129998**	
51. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.450625	41.458	173.16	7179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012875	1.185	1794.86	2126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012875	1.185	853.65	1012	
		Итого эксплуатация машин:				**101.14**	**9305**	
51. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.1012	178006.54	18014	
51. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.01288	195385.08	2517	
51. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.184	30195.06	5556	
		Итого материалов:				**283.55**	**26087**	
		Итого прямые затраты:				**1786.72**	**164378**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2640.18	242896	
		НР второго уровня	%	3.6		95.05	8744	
		Накладные расходы	%	--		948.51	87263	
		Сметная прибыль	%	8		218.82	20131	
24	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**84.5000**		**694.30**	**58668**	**54,8 15453**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.42435	35.858	785.44	28164	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.04225	829.26	35	
		Итого оплата труда:				**333.72**	**28199**	
52. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.010562	1410.50	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.010562	756.11	8	
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000375	0.031688	1794.86	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000375	0.031688	853.65	27	
		Итого эксплуатация машин:				**0.85**	**72**	
52. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.003	0.2535	84.66	21	
52. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	2.281	381.68	871	
52. 7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	20.787	377.81	7854	
		Итого материалов:				**103.50**	**8746**	
		Итого прямые затраты:				**437.65**	**36982**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				620.53	52435	
		НР второго уровня	%	3.6		22.34	1888	
		Накладные расходы	%	--		205.22	17341	
		Сметная прибыль	%	8		51.43	4346	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**335513**	**117587**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36982**	
Материалы -			Тенге				**8746**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28199**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17341**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15453**	**15453**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1888**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4346**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58668**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28199**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**298531**	
Материалы -			Тенге				**120052**	
Всего заработная плата -			Тенге				**169095**	
Сдача и испытание -			Тенге				**5198**	
		Накладные расходы -	Тенге				**116557**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**102133**	**102133**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14424**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**33207**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**448296**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169095**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**506964**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197294**	

РАЗДЕЛ 2.Узел управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1803.71**	**7215**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1612.07**	**6448**	
		НР второго уровня	%	3.6		58.03	232	
		Накладные расходы	%	--		58.03	232	
		Сметная прибыль	%	8		133.61	534	
35	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**5.0000**		**2987.33**	**14937**	**60,4 4301**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1.741	8.706	805.20	7010	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02575	0.12875	853.65	110	
		Итого оплата труда:				**1424.01**	**7120**	
54. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.450625	2.253	173.16	390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02575	0.12875	1794.86	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02575	0.12875	853.65	110	
		Итого эксплуатация машин:				**124.25**	**621**	
54. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0055	178006.54	979	
54. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0007	195385.08	137	
54. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.01	30195.06	302	
		Итого материалов:				**283.55**	**1418**	
		Итого прямые затраты:				**1809.83**	**9049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2669.93	13350	
		НР второго уровня	%	3.6		96.12	481	
		Накладные расходы	%	--		956.22	4781	
		Сметная прибыль	%	8		221.28	1106	
36	**23-041001-6602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1.0000**		**8522.02**	**8522**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7616.56**	**7617**	
		НР второго уровня	%	3.6		274.20	274	
		Накладные расходы	%	--		274.20	274	
		Сметная прибыль	%	8		631.26	631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	**23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**989.83**	**1980**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**884.66**	**1769**	
		НР второго уровня	%	3.6		31.85	64	
		Накладные расходы	%	--		31.85	64	
		Сметная прибыль	%	8		73.32	147	
38	**23-040501-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**3661.81**	**14647**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3272.75**	**13091**	
		НР второго уровня	%	3.6		117.82	471	
		Накладные расходы	%	--		117.82	471	
		Сметная прибыль	%	8		271.25	1085	
39	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1.0000**		**26515.25**	**26515**	**60,4 / 7731**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	15.398	15.398	824.33	12693	
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.103	0.103	1035.75	107	
		Итого оплата труда:				**12800.13**	**12800**	
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.064375	0.064375	3153.14	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.064375	0.064375	1145.01	74	
58. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.6695	0.6695	173.16	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.038625	0.038625	1794.86	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.038625	0.038625	853.65	33	
		Итого эксплуатация машин:				**388.24**	**388**	
58. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.014	0.014	15144.36	212	
58. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	0.00127	236303.40	300	
58. 8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	178506.12	393	
58. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00039	0.00039	195385.08	76	
58.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	424.32	30	
58.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	884.66	885	
58.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	989.66	990	
		Итого материалов:				**2885.06**	**2885**	
		Итого прямые затраты:				**15966.75**	**15967**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23698.03	23698	
		НР второго уровня	%	3.6		853.13	853	
		Накладные расходы	%	--		8584.41	8584	
		Сметная прибыль	%	8		1964.09	1964	
41	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**1.0000**		**2954.04**	**2954**	**60,4 853**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1.741	1.741	805.20	1402	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.012875	0.012875	853.65	11	
		Итого оплата труда:				**1413.02**	**1413**	
59. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.450625	0.450625	173.16	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012875	0.012875	1794.86	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012875	0.012875	853.65	11	
		Итого эксплуатация машин:				**101.14**	**101**	
59. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0011	178006.54	196	
59. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00014	195385.08	27	
59. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.002	30195.06	60	
		Итого материалов:				**283.55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1786.72**	**1787**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2640.18	2640	
		НР второго уровня	%	3.6		95.05	95	
		Накладные расходы	%	--		948.51	949	
		Сметная прибыль	%	8		218.82	219	
42	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1.0000**		**1479.51**	**1480**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1322.31**	**1322**	
		НР второго уровня	%	3.6		47.60	48	
		Накладные расходы	%	--		47.60	48	
		Сметная прибыль	%	8		109.59	110	
43	**13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1.0000**		**1489.71**	**1490**	**44 352**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.03	1.03	775.88	799	
		Итого оплата труда:				**799.16**	**799**	
61. 2	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.302	0.302	593.64	179	
61. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0.002	0.002	683.84	1	
		Итого материалов:				**180.65**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**979.80**	**980**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1331.43	1331	
		НР второго уровня	%	3.6		47.93	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		399.56	400	
		Сметная прибыль	%	8		110.35	110	
45	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг**	**шт**	**1.0000**		**738.43**	**738**	**44 / 199**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.515	0.515	879.79	453	
		Итого оплата труда:				**453.09**	**453**	
62. 2	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.035	0.035	214.94	8	
		Итого материалов:				**7.52**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**460.61**	**461**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				659.98	660	
		НР второго уровня	%	3.6		23.76	24	
		Накладные расходы	%	--		223.12	223	
		Сметная прибыль	%	8		54.70	55	
48	**13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный;**	**шт**	**3.0000**		**9650.77**	**28952**	**44 / 6689**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	6.18	18.54	775.88	14385	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3193	0.9579	853.65	818	
		Итого оплата труда:				**5067.51**	**15203**	
63. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.3193	0.9579	1794.86	1719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3193	0.9579	853.65	818	
		Итого эксплуатация машин:				**573.10**	**1719**	
63. 4	21-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0022	0.0066	460363.96	3038	
63. 5	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.002	0.006	584.18	4	
63. 6	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0.02	0.06	683.84	41	
		Итого материалов:				**1027.65**	**3083**	
		Итого прямые затраты:				**6395.68**	**19187**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8625.39	25876	
		НР второго уровня	%	3.6		310.51	932	
		Накладные расходы	%	--		2540.22	7621	
		Сметная прибыль	%	8		714.87	2145	
51	**13-121101-0303 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**6433.74**	**6434**	**40,6 / 1621**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4.635	4.635	853.65	3957	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0412	0.0412	853.65	35	
		Итого оплата труда:				**3991.84**	**3992**	
64. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0412	0.0412	1794.86	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	0.0412	853.65	35	
		Итого эксплуатация машин:				**73.95**	**74**	
64. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00017	0.00017	381819.66	65	
64. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	424.32	34	
		Итого материалов:				**98.85**	**99**	
		Итого прямые затраты:				**4129.47**	**4129**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5750.16	5750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		207.01	207	
		Накладные расходы	%	--		1827.69	1828	
		Сметная прибыль	%	8		476.57	477	
54	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**1530.63**	**3061**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1368.00**	**2736**	
		НР второго уровня	%	3.6		49.25	98	
		Накладные расходы	%	--		49.25	98	
		Сметная прибыль	%	8		113.38	227	
55	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4.0000**		**1628.49**	**6514**	**40,6 / 828**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.5974	2.39	853.65	2040	
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000103	0.000412	853.64	0	
		Итого оплата труда:				**510.06**	**2040**	
66. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.563925	2.256	173.16	391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000103	0.000412	1794.86	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000103	0.000412	853.65	0	
		Итого эксплуатация машин:				**97.83**	**391**	
66. 5	21-130812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0004	113482.46	45	
66. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.03	0.12	424.32	51	
66. 7	21-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	1	4	211.56	846	
66. 8	23-021104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1	4	142.80	571	
66. 9	23-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	4	262.14	1049	
		Итого материалов:				**640.58**	**2562**	
		Итого прямые затраты:				**1248.38**	**4994**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1455.47	5822	
		НР второго уровня	%	3.6		52.40	210	
		Накладные расходы	%	--		259.48	1038	
		Сметная прибыль	%	8		120.63	483	
58	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**589.85**	**2359**	**60,4 / 740**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.367195	1.469	833.89	1225	
		Итого оплата труда:				**306.20**	**1225**	
67. 2	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.00044	221163.86	97	
67. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.04	304.79	12	
67. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.04	371.48	15	
67. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.08	247.04	20	
		Итого материалов:				**36.03**	**144**	
		Итого прямые затраты:				**342.23**	**1369**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				527.18	2109	
		НР второго уровня	%	3.6		18.98	76	
		Накладные расходы	%	--		203.92	816	
		Сметная прибыль	%	8		43.69	175	
59	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**4.0000**		**1441.43**	**5766**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1288.28**	**5153**	
		НР второго уровня	%	3.6		46.38	186	
		Накладные расходы	%	--		46.38	186	
		Сметная прибыль	%	8		106.77	427	
60	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**2985.53**	**11942**	**60,4 / 554**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.26059	1.042	879.79	917	
		Итого оплата труда:				**229.26**	**917**	
69. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.04	304.79	12	
69. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.04	371.48	15	
69. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.08	247.04	20	
69. 5	23-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	4	2288.88	9156	
		Итого материалов:				**2300.58**	**9202**	
		Итого прямые затраты:				**2529.85**	**10119**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2668.32	10673	
		НР второго уровня	%	3.6		96.06	384	
		Накладные расходы	%	--		234.54	938	
		Сметная прибыль	%	8		221.15	885	
61	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**2.0000**		**1580.38**	**3161**	**60,4 / 700**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.655028	1.31	866.40	1135	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013647	0.027295	872.89	24	
		Итого оплата труда:				**579.43**	**1159**	
70. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001545	0.00309	3600.09	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001545	0.00309	853.65	3	
70. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.001802	3153.14	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.001802	1145.01	2	
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.011201	0.022403	1794.86	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011201	0.022403	853.65	19	
70. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.237415	0.47483	17.05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32.56**	**65**	
70. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.00016	16749.49	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.004	485.15	2	
70. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.0064	4812.70	31	
70.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.007	223.82	2	
70.11	23-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2	441.19	882	
70.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.0352	155.36	5	
		Итого материалов:				**462.42**	**925**	
		Итого прямые затраты:				**1062.49**	**2125**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1412.47	2825	
		НР второго уровня	%	3.6		50.85	102	
		Накладные расходы	%	--		400.82	802	
		Сметная прибыль	%	8		117.07	234	
62	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**5.0000**		**1703.94**	**8520**	**60,4 / 1750**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.655028	3.275	866.40	2838	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013648	0.068238	872.89	60	
		Итого оплата труда:				**579.43**	**2897**	
71. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001545	0.007725	3600.09	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001545	0.007725	853.65	7	
71. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.004506	3153.14	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.004506	1145.01	5	
71. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.011201	0.056006	1794.86	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011201	0.056006	853.65	48	
71. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.237415	1.187	17.05	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32.56**	**163**	
71. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.0004	16749.49	7	
71. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.01	485.15	5	
71. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.016	4812.70	77	
71.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.0175	223.82	4	
71.11	23-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5	551.62	2758	
71.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.088	155.36	14	
		Итого материалов:				**572.85**	**2864**	
		Итого прямые затраты:				**1172.92**	**5865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1522.90	7614	
		НР второго уровня	%	3.6		54.82	274	
		Накладные расходы	%	--		404.80	2024	
		Сметная прибыль	%	8		126.22	631	
63	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**1.0000**		**2003.04**	**2003**	**60,4 / 350**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.655028	0.655028	866.40	568	
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013647	0.013647	872.89	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**579.43**	**579**	
72. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001545	0.001545	3600.09	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001545	0.001545	853.65	1	
72. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000901	0.000901	3153.14	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000901	0.000901	1145.01	1	
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.011201	0.011201	1794.86	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011201	0.011201	853.65	10	
72. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.237415	0.237415	17.05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32.56**	**33**	
72. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.00008	16749.49	1	
72. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.002	485.15	1	
72. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.0032	4812.70	15	
72.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.0035	223.82	1	
72.11	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1	817.40	817	
72.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	0.0275	155.36	4	
		Итого материалов:				**840.17**	**840**	
		Итого прямые затраты:				**1440.24**	**1440**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1790.22	1790	
		НР второго уровня	%	3.6		64.45	64	
		Накладные расходы	%	--		414.42	414	
		Сметная прибыль	%	8		148.37	148	
65	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**8.0000**		**114.73**	**918**	**60,4 / 296**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0.059343	0.474748	1031.53	490	
		Итого оплата труда:				**61.21**	**490**	
73. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.019312	0.1545	131.31	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.54**	**20**	
73. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0016	304.79	0	
73. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0016	371.48	1	
73. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.01	0.08	155.36	12	
73. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.004	247.04	1	
		Итого материалов:				**1.81**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**65.56**	**525**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102.54	820	
		НР второго уровня	%	3.6		3.69	30	
		Накладные расходы	%	--		40.66	325	
		Сметная прибыль	%	8		8.50	68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**116132**	**26964**
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**29750**	
	Материалы -		Тенге				**5932**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**22487**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**694**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11109**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9689**	**9689**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1420**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3269**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**44128**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22487**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**86382**	
	Материалы -		Тенге				**18577**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**28600**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**38137**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**864**	
		Накладные расходы -	Тенге				**21006**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17275**	**17275**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3731**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8591**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**115979**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28600**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**160107**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51087**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

Водомерный узел

11	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1.0000**		**751.04**	**751**	**60,4 244**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.4715	0.4715	833.89	393	
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0125	0.0125	853.65	11	
		Итого оплата труда:				**403.85**	**404**	
74. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.0125	1794.86	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.0125	853.65	11	
		Итого эксплуатация машин:				**22.44**	**22**	
74. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	304.79	3	
74. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	371.48	4	
74. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	247.04	5	
		Итого материалов:				**11.70**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**427.32**	**427**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				671.24	671	
		НР второго уровня	%	3.6		24.16	24	
		Накладные расходы	%	--		268.09	268	
		Сметная прибыль	%	8		55.63	56	
12	**23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**1.0000**		**19025.69**	**19026**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17004.23**	**17004**	
		НР второго уровня	%	3.6		612.15	612	
		Накладные расходы	%	--		612.15	612	
		Сметная прибыль	%	8		1409.31	1409	
13	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**1536.19**	**1536**	**60,4 / 472**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.888375	0.888375	833.89	741	
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04635	0.04635	861.74	40	
		Итого оплата труда:				**780.75**	**781**	
76. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001288	0.001288	3153.14	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001288	0.001288	1145.01	1	
76. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.357925	0.357925	173.16	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.045062	0.045062	1794.86	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.045062	0.045062	853.65	38	
		Итого эксплуатация машин:				**146.92**	**147**	
76. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.00007	195385.08	14	
		Итого материалов:				**13.68**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**901.40**	**901**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1372.98	1373	
		НР второго уровня	%	3.6		49.43	49	
		Накладные расходы	%	--		521.00	521	
		Сметная прибыль	%	8		113.79	114	
14	**23-041013-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**4422.74**	**4423**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3952.83**	**3953**	
		НР второго уровня	%	3.6		142.30	142	
		Накладные расходы	%	--		142.30	142	
		Сметная прибыль	%	8		327.61	328	
15	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**2535.19**	**10141**	**60,4 / 2880**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1.47	5.88	805.20	4735	
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.04	853.65	34	
		Итого оплата труда:				**1192.18**	**4769**	
78. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	1.4	173.16	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	1794.86	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.04	853.65	34	
		Итого эксплуатация машин:				**78.55**	**314**	
78. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0044	178006.54	783	
78. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00056	195385.08	109	
78. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	30195.06	242	
		Итого материалов:				**283.55**	**1134**	
		Итого прямые затраты:				**1545.75**	**6183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2265.83	9063	
		НР второго уровня	%	3.6		81.57	326	
		Накладные расходы	%	--		801.65	3207	
		Сметная прибыль	%	8		187.79	751	
16	**23-040905-1230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**3174.35**	**3174**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2837.08**	**2837**	
		НР второго уровня	%	3.6		102.13	102	
		Накладные расходы	%	--		102.13	102	
		Сметная прибыль	%	8		235.14	235	
17	**23-040905-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**3250.67**	**6501**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2905.29**	**5811**	
		НР второго уровня	%	3.6		104.59	209	
		Накладные расходы	%	--		104.59	209	
		Сметная прибыль	%	8		240.79	482	
18	**23-020902-4901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	**2.0000**		**755.58**	**1511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**675.30**	**1351**	
		НР второго уровня	%	3.6		24.31	49	
		Накладные расходы	%	--		24.31	49	
		Сметная прибыль	%	8		55.97	112	
19	**23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**1218.01**	**1218**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1088.60**	**1089**	
		НР второго уровня	%	3.6		39.19	39	
		Накладные расходы	%	--		39.19	39	
		Сметная прибыль	%	8		90.22	90	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39556**	**3596**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**39556**	
	Материалы -		Тенге				**1160**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5953**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32044**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**26**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5149**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3596**	**3596**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1553**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3576**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**48281**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48281**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5953**	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация						
28	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**14.8500**		**1026.16**	**15238**	**60,4 5089**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.644	9.563	879.79	8414	
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000875	0.012994	936.90	12	
		Итого оплата труда:				**567.40**	**8426**	
83. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000375	0.005569	3600.09	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000375	0.005569	853.65	5	
83. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00025	0.003713	3153.14	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.003713	1145.01	4	
83. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00025	0.003713	1794.86	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00025	0.003713	853.65	3	
		Итого эксплуатация машин:				**2.59**	**38**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000027	0.000395	179496.76	71	
83. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0157	0.233145	30.00	7	
		Итого материалов:				**5.25**	**78**	
		Итого прямые затраты:				**574.42**	**8530**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917.13	13619	
		НР второго уровня	%	3.6		33.02	490	
		Накладные расходы	%	--		375.73	5580	
		Сметная прибыль	%	8		76.01	1129	
30	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**14.8203**		**1099.45**	**16294**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**982.63**	**14563**	
		НР второго уровня	%	3.6		35.37	524	
		Накладные расходы	%	--		35.37	524	
		Сметная прибыль	%	8		81.44	1207	
32	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**1.0000**		**412.26**	**412**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**368.46**	**368**	
		НР второго уровня	%	3.6		13.26	13	
		Накладные расходы	%	--		13.26	13	
		Сметная прибыль	%	8		30.54	31	
33	**23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**4.0000**		**434.17**	**1737**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**388.04**	**1552**	
		НР второго уровня	%	3.6		13.97	56	
		Накладные расходы	%	--		13.97	56	
		Сметная прибыль	%	8		32.16	129	
35	**23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2.0000**		**242.82**	**486**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**217.02**	**434**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.81	16	
		Накладные расходы	%	--		7.81	16	
		Сметная прибыль	%	8		17.99	36	
37	**23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2.0000**		**242.82**	**486**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**217.02**	**434**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.81	16	
		Накладные расходы	%	--		7.81	16	
		Сметная прибыль	%	8		17.99	36	
38	**23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100(прочистка)**	**шт.**	**2.0000**		**129.49**	**259**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**115.73**	**231**	
		НР второго уровня	%	3.6		4.17	8	
		Накладные расходы	%	--		4.17	8	
		Сметная прибыль	%	8		9.59	19	
				Оборудование				
40	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2.0000**		**15820.61**	**31641**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14139.68**	**28279**	
		НР второго уровня	%	3.6		509.03	1018	
		Накладные расходы	%	--		509.03	1018	
		Сметная прибыль	%	8		1171.90	2344	
41	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**0.6000**		**423.53**	**254**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**378.53**	**227**	
		НР второго уровня	%	3.6		13.63	8	
		Накладные расходы	%	--		13.63	8	
		Сметная прибыль	%	8		31.37	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2.0000**		**8684.20**	**17368**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7761.51**	**15523**	
		НР второго уровня	%	3.6		279.41	559	
		Накладные расходы	%	--		279.41	559	
		Сметная прибыль	%	8		643.27	1287	
44	**23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2.0000**		**2538.27**	**5077**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2268.58**	**4537**	
		НР второго уровня	%	3.6		81.67	163	
		Накладные расходы	%	--		81.67	163	
		Сметная прибыль	%	8		188.02	376	
45	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2.0000**		**983.82**	**1968**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**879.29**	**1759**	
		НР второго уровня	%	3.6		31.65	63	
		Накладные расходы	%	--		31.65	63	
		Сметная прибыль	%	8		72.88	146	
				Демонтажные работы				
56	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2.0000**		**695.89**	**1392**	**59,1** / **461**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.513	1.026	756.11	776	
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0026	0.0052	756.12	4	
		Итого оплата труда:				**389.85**	**780**	
95. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0026	0.0052	1410.50	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0026	0.0052	756.11	4	
		Итого эксплуатация машин:				**3.67**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**391.55**	**783**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				621.95	1244	
		НР второго уровня	%	3.6		22.39	45	
		Накладные расходы	%	--		252.79	506	
		Сметная прибыль	%	8		51.55	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2.0000**		**865.30**	**1731**	**59,1 / 573**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.6384	1.277	756.11	965	
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	0.0058	756.10	4	
		Итого оплата труда:				**484.89**	**970**	
96. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0029	0.0058	1410.50	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0029	0.0058	756.11	4	
		Итого эксплуатация машин:				**4.09**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**486.79**	**974**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				773.36	1547	
		НР второго уровня	%	3.6		27.84	56	
		Накладные расходы	%	--		314.41	629	
		Сметная прибыль	%	8		64.10	128	
		Вывоз мусора						
58	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0.1477**		**481.12**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**430.00**	**64**	
		НР второго уровня	%	3.6		15.48	2	
		Накладные расходы	%	--		15.48	2	
		Сметная прибыль	%	8		35.64	5	
59	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0.1477**		**320.13**	**47**	
		Итого прямые затраты:				**286.12**	**42**	
		НР второго уровня	%	3.6		10.30	2	
		Накладные расходы	%	--		10.30	2	
		Сметная прибыль	%	8		23.71	4	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**78301**	**6123**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1862**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1749**	
Транспортные расходы -			Тенге				**106**	
Накладные расходы -			Тенге				**1138**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1034**	**1034**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**104**	
Сметная прибыль -			Тенге				**240**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3241**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1749**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**76438**	
		Материалы -	Тенге				**78**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**8426**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**67908**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8024**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5089**	**5089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2935**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6757**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**91220**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8426**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**94460**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10175**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4						
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
6	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1.0000**		**1301.70**	**1302**	**42,8 336**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.87	0.87	879.79	765	
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02	999.33	20	
		Итого оплата труда:				**785.40**	**785**	
99. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	3336.97	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.01	1145.01	11	
99. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.01	2294.89	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.01	853.65	9	
		Итого эксплуатация машин:				**56.32**	**56**	
99. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00003	0.00003	183490.00	6	
		Итого материалов:				**5.50**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**827.24**	**827**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1163.39	1163	
		НР второго уровня	%	3.6		41.88	42	
		Накладные расходы	%	--		378.04	378	
		Сметная прибыль	%	8		96.42	96	
7	**23-070501-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1.0000**		**16610.61**	**16611**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14845.75**	**14846**	
		НР второго уровня	%	3.6		534.45	534	
		Накладные расходы	%	--		534.45	534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1230.42	1230	
8	**13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**1414.24**	**4243**	**42,8 1130**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	879.79	2639	
		Итого оплата труда:				**879.79**	**2639**	
101. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00006	381819.66	23	
		Итого материалов:				**7.64**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**887.43**	**2662**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1263.98	3792	
		НР второго уровня	%	3.6		45.50	137	
		Накладные расходы	%	--		422.05	1266	
		Сметная прибыль	%	8		104.76	314	
11	**23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1327.13**	**1327**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186.12**	**1186**	
		НР второго уровня	%	3.6		42.70	43	
		Накладные расходы	%	--		42.70	43	
		Сметная прибыль	%	8		98.31	98	
12	**23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1327.13**	**1327**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186.12**	**1186**	
		НР второго уровня	%	3.6		42.70	43	
		Накладные расходы	%	--		42.70	43	
		Сметная прибыль	%	8		98.31	98	
17	**23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**3343.49**	**3343**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2988.25**	**2988**	
		НР второго уровня	%	3.6		107.58	108	
		Накладные расходы	%	--		107.58	108	
		Сметная прибыль	%	8		247.67	248	
Светильники								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**65.0000**		**36.53**	**2375**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32.65**	**2122**	
		НР второго уровня	%	3.6		1.18	76	
		Накладные расходы	%	--		1.18	76	
		Сметная прибыль	%	8		2.71	176	
51	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**35.0000**		**41.38**	**1448**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**36.98**	**1294**	
		НР второго уровня	%	3.6		1.33	47	
		Накладные расходы	%	--		1.33	47	
		Сметная прибыль	%	8		3.06	107	
				Молниезащита				
63	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2.0000**		**2037.86**	**4076**	**59,1** **1353**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1.54	3.08	743.36	2290	
		Итого оплата труда:				**1144.77**	**2290**	
		Итого прямые затраты:				**1144.77**	**2290**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1821.34	3643	
		НР второго уровня	%	3.6		65.57	131	
		Накладные расходы	%	--		742.13	1484	
		Сметная прибыль	%	8		150.95	302	
64	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2.0000**		**1169.30**	**2339**	**59,1** **776**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0.972	1.944	675.78	1314	
		Итого оплата труда:				**656.86**	**1314**	
		Итого прямые затраты:				**656.86**	**1314**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1045.06	2090	
		НР второго уровня	%	3.6		37.62	75	
		Накладные расходы	%	--		425.83	852	
		Сметная прибыль	%	8		86.61	173	
65	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20.0000**		**574.94**	**11499**	**42,8** **1037**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.14	2.8	833.89	2335	
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0044	0.088	999.33	88	
		Итого оплата труда:				**121.14**	**2423**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0022	0.044	3336.97	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.044	1145.01	50	
109. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0313	0.626	173.16	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0022	0.044	2294.89	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.044	853.65	38	
		Итого эксплуатация машин:				**17.81**	**356**	
109. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000009	0.00018	222237.60	40	
109. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.037	0.74	1037.54	768	
109. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0013	0.026	220818.26	5741	
		Итого материалов:				**327.45**	**6549**	
		Итого прямые затраты:				**462.01**	**9240**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				513.86	10277	
		НР второго уровня	%	3.6		18.50	370	
		Накладные расходы	%	--		70.35	1407	
		Сметная прибыль	%	8		42.59	852	
67	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7.0000**		**2878.28**	**20148**	**42,8 1833**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.7	4.9	833.89	4086	
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.028	0.196	999.33	196	
		Итого оплата труда:				**611.70**	**4282**	
110. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.014	0.098	3336.97	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.098	1145.01	112	
110. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.254	1.778	173.16	308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.014	0.098	2294.89	225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.098	853.65	84	
		Итого эксплуатация машин:				**122.83**	**860**	
110. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0081	0.0567	170279.45	9655	
110. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000078	0.000546	222237.60	121	
110. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.2	1.4	1037.54	1453	
		Итого материалов:				**1604.11**	**11229**	
		Итого прямые затраты:				**2310.66**	**16175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2572.47	18007	
		НР второго уровня	%	3.6		92.61	648	
		Накладные расходы	%	--		354.42	2481	
		Сметная прибыль	%	8		213.21	1492	
68	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10.0000**		**467.91**	**4679**	**42,8 659**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.18	1.8	833.89	1501	
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0038	0.038	999.33	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**153.90**	**1539**	
111. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0019	0.019	3336.97	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0019	0.019	1145.01	22	
111. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0336	0.336	173.16	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0019	0.019	2294.89	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0019	0.019	853.65	16	
		Итого эксплуатация машин:				**16.52**	**165**	
111. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.082	0.82	182.65	150	
111. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.082	0.82	270.38	222	
111. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000009	0.00009	222237.60	20	
111. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.015	0.15	216.24	32	
111.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00004	0.0004	181504.21	73	
111.11	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00092	0.0092	147885.22	1361	
		Итого материалов:				**185.71**	**1857**	
		Итого прямые затраты:				**352.33**	**3523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				418.19	4182	
		НР второго уровня	%	3.6		15.05	151	
		Накладные расходы	%	--		80.92	809	
		Сметная прибыль	%	8		34.66	347	
		Вывоз мусора						
76	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0.0700**		**481.12**	**34**	
		Итого прямые затраты:				**430.00**	**30**	
		НР второго уровня	%	3.6		15.48	1	
		Накладные расходы	%	--		15.48	1	
		Сметная прибыль	%	8		35.64	2	
77	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0.0700**		**320.13**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**286.12**	**20**	
		НР второго уровня	%	3.6		10.30	1	
		Накладные расходы	%	--		10.30	1	
		Сметная прибыль	%	8		23.71	2	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**59704**	**7124**
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**56050**	
	Материалы -		Тенге				**19663**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**11669**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23623**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7192**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4994**	**4994**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2198**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5059**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**68301**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11669**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3653**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3603**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**50**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2338**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2130**	**2130**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**208**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**479**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6470**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**74772**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15272**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

на Наружные сети водопровода

Трубопроводы и арматура

19	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1.0000**		**4203.18**	**4203**	**62,1 1046**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	1.3	1.3	944.18	1227	
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.48	0.48	953.41	458	
		Итого оплата труда:				**1685.07**	**1685**	
114. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.37	0.37	3136.61	1161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	0.37	983.07	364	
114. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11	0.11	1794.86	197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.11	0.11	853.65	94	
114. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.09	0.09	17.05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1359.51**	**1360**	
114. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.018	0.018	4812.70	87	
114. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.074	0.074	223.82	17	
114. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0001	200244.36	20	
114. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0.4	0.4	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**123.22**	**123**	
		Итого прямые затраты:				**2710.16**	**2710**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3756.59	3757	
		НР второго уровня	%	3.6		135.24	135	
		Накладные расходы	%	--		1181.67	1182	
		Сметная прибыль	%	8		311.35	311	
		Изоляция фасонных частей						
20	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**0.8282**		**150.98**	**125**	**54,2 10**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0.0218	0.018055	970.32	18	
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.000248	853.66	0	
		Итого оплата труда:				**21.41**	**18**	
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000083	3399.97	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.000083	853.65	0	
115. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.000083	36.04	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.000166	1794.86	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.000166	853.65	0	
115. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.009276	46.75	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.23**	**1**	
115. 7	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000142	0.000118	545145.20	64	
115. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000057	0.000047	413026.64	19	
		Итого материалов:				**100.95**	**84**	
		Итого прямые затраты:				**123.33**	**102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134.94	112	
		НР второго уровня	%	3.6		4.86	4	
		Накладные расходы	%	--		16.46	14	
		Сметная прибыль	%	8		11.18	9	
21	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-710)**	**м2**	**0.8282**		**219.87**	**182**	**54,2 5**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.014	0.011595	805.20	9	
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.000166	853.66	0	
		Итого оплата труда:				**11.44**	**9**	
116. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000083	3399.97	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.000083	853.65	0	
116. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.000083	36.04	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000083	1794.86	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.000083	853.65	0	
116. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0065	0.005383	46.75	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.83**	**1**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00006	0.00005	413026.64	21	
116. 8	22-040703-0201	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0.00019	0.000157	807521.07	127	
		Итого материалов:				**178.21**	**148**	
		Итого прямые затраты:				**190.31**	**158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				196.51	163	
		НР второго уровня	%	3.6		7.07	6	
		Накладные расходы	%	--		13.28	11	
		Сметная прибыль	%	8		16.29	13	
		Дополнительные работы						
22	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0.0365**		**72957.85**	**2663**	**62,1 883**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51.5	1.88	756.11	1421	
		Итого оплата труда:				**38939.67**	**1421**	
117. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.00059	0.000022	426606.66	9	
117. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	0.4307	155.36	67	
		Итого материалов:				**2084.95**	**76**	
		Итого прямые затраты:				**41024.61**	**1497**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65206.14	2380	
		НР второго уровня	%	3.6		2347.42	86	
		Накладные расходы	%	--		26528.95	968	
		Сметная прибыль	%	8		5404.29	197	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4467**	**1944**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4467**	
		Материалы -	Тенге				**431**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**3134**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2175**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1944**	**1944**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**231**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**531**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7173**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7173**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3134**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов

1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для**	**м3 материала**	**3.9500**		**2663.97**	**10523**	**60,3 580**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.144	0.5688	710.85	404	
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	0.536015	1038.94	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**243.35**	**961**	
118. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	0.061225	6193.62	379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.061225	1145.01	70	
118. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0429	0.169455	3399.97	576	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0429	0.169455	853.65	145	
118. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	0.27966	7382.54	2065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0708	0.27966	1145.01	320	
118. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0065	0.025675	3363.10	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.025675	853.65	22	
		Итого эксплуатация машин:				**786.40**	**3106**	
118. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	4.345	1223.11	5314	
		Итого материалов:				**1345.42**	**5314**	
		Итого прямые затраты:				**2234.19**	**8825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2380.93	9405	
		НР второго уровня	%	3.6		85.71	339	
		Накладные расходы	%	--		232.45	918	
		Сметная прибыль	%	8		197.33	779	
2	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**39.5000**		**816.44**	**32249**	**60,3 / 1508**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0.033	1.303	724.24	944	
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03737	1.476	1054.36	1556	
		Итого оплата труда:				**63.30**	**2500**	
119. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00036	0.01422	6193.62	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00036	0.01422	1145.01	16	
119. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00398	0.15721	3399.97	535	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00398	0.15721	853.65	134	
119. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00235	0.092825	3582.27	333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00235	0.092825	1145.01	106	
119. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00851	0.336145	3023.89	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00851	0.336145	983.07	330	
119. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.019	0.7505	3844.74	2885	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019	0.7505	1145.01	859	
119. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0026	0.1027	3363.10	345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0026	0.1027	853.65	88	
119. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.00057	0.022515	2629.25	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00057	0.022515	983.07	22	
		Итого эксплуатация машин:				**133.21**	**5262**	
119.10	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.204	8.058	2619.69	21109	
		Итого материалов:				**534.42**	**21109**	
		Итого прямые затраты:				**691.52**	**27315**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				729.69	28823	
		НР второго уровня	%	3.6		26.27	1038	
		Накладные расходы	%	--		64.44	2545	
		Сметная прибыль	%	8		60.48	2389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа**	**м2 основания**	**39.5000**		**144.63**	**5713**	**60,3 / 178**
120. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00753	0.297435	993.18	295	
		Итого оплата труда:				**7.48**	**295**	
120. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00249	0.098355	3399.97	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00249	0.098355	853.65	84	
120. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00258	0.10191	3023.89	308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00258	0.10191	983.07	100	
120. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.00246	0.09717	3844.74	374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00246	0.09717	1145.01	111	
		Итого эксплуатация машин:				**25.73**	**1016**	
120. 5	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0378	1.493	2619.69	3911	
		Итого материалов:				**99.02**	**3911**	
		Итого прямые затраты:				**124.75**	**4928**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129.26	5106	
		НР второго уровня	%	3.6		4.65	184	
		Накладные расходы	%	--		9.16	362	
		Сметная прибыль	%	8		10.71	423	
4	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**39.5000**		**1579.16**	**62377**	**60,3 / 1126**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.0336	1.327	853.65	1133	
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01683	0.664785	1104.18	734	
		Итого оплата труда:				**47.27**	**1867**	
121. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	0.137065	3023.89	414	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	0.137065	983.07	135	
121. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	0.39895	3844.74	1534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	0.39895	1145.01	457	
121. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00003	0.001185	3153.14	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00003	0.001185	1145.01	1	
121. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	0.015405	3363.10	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	0.015405	853.65	13	
121. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	0.0553	94.23	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	0.1106	5565.56	616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.1106	1145.01	127	
121. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00004	0.00158	1794.86	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00004	0.00158	853.65	1	
		Итого эксплуатация машин:				**66.52**	**2627**	
121.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	3.816	13261.84	50603	
121.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.000245	205870.68	50	
121.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.005925	27855.94	165	
121.13	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0.000011	0.000427	104153.08	44	
		Итого материалов:				**1287.67**	**50863**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1382.87**	**54624**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1411.38	55749	
		НР второго уровня	%	3.6		50.81	2007	
		Накладные расходы	%	--		79.31	3133	
		Сметная прибыль	%	8		116.97	4621	
5	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**39.5000**		**1079.19**	**42628**	**60,3 / 11**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.00054	0.02133	853.65	18	
		Итого оплата труда:				**0.46**	**18**	
122. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00108	0.04266	94.23	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.10**	**4**	
122. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0726	2.868	13261.84	38031	
122. 4	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0.000008	0.000332	104153.08	35	
		Итого материалов:				**963.68**	**38066**	
		Итого прямые затраты:				**964.25**	**38088**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				964.53	38099	
		НР второго уровня	%	3.6		34.72	1372	
		Накладные расходы	%	--		35.00	1383	
		Сметная прибыль	%	8		79.94	3158	
6	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство (под бортовой камень)**	**м3 материала**	**0.4360**		**5471.41**	**2386**	**60,3 / 98**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0.216	0.094176	717.22	68	
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1972	0.085979	1095.22	94	
		Итого оплата труда:				**370.90**	**162**	
123. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0179	0.007804	6193.62	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0179	0.007804	1145.01	9	
123. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0246	0.010726	3399.97	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0246	0.010726	853.65	9	
123. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0235	0.010246	3582.27	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0235	0.010246	1145.01	12	
123. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.1221	0.053236	7382.54	393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1221	0.053236	1145.01	61	
123. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0091	0.003968	3363.10	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0091	0.003968	853.65	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1210.70**	**528**	
123. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.26	0.54936	2619.69	1439	
		Итого материалов:				**3300.81**	**1439**	
		Итого прямые затраты:				**4666.43**	**2035**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4890.08	2132	
		НР второго уровня	%	3.6		176.04	77	
		Накладные расходы	%	--		399.69	174	
		Сметная прибыль	%	8		405.29	177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.18)**	**м бортового**	**22.8000**		**4019.44**	**91643**	**60,3 7296**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0.698	15.914	749.74	11932	
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	0.1482	1127.08	167	
		Итого оплата труда:				**530.64**	**12099**	
124. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	0.13908	3153.14	439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	0.13908	1145.01	159	
124. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.00912	1794.86	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.00912	853.65	8	
		Итого эксплуатация машин:				**19.95**	**455**	
124. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.01368	16749.49	229	
124. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0017	0.03876	14376.94	557	
124. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.228	196.55	45	
124. 8	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0.054	1.231	32900.20	40507	
124. 9	21-020101-0318	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	1.345	15526.40	20886	
		Итого материалов:				**2729.12**	**62224**	
		Итого прямые затраты:				**3272.40**	**74611**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3592.37	81906	
		НР второго уровня	%	3.6		129.33	2949	
		Накладные расходы	%	--		449.30	10244	
		Сметная прибыль	%	8		297.74	6788	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**210424**	**10797**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**210424**	
Материалы -			Тенге				**177613**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17903**	
Местные материалы -			Тенге				**5314**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18759**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10795**	**10795**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7964**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18335**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**247518**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17903**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**247518**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17903**	
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие						
8	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	**м2**	**66.3000**		**960.15**	**63658**	**60,3 8347**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0.243	16.111	749.74	12079	
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0292	1.936	911.27	1764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**208.80**	**13843**	
125. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0115	0.76245	3399.97	2592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0115	0.76245	853.65	651	
125. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.013	0.8619	3023.89	2606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013	0.8619	983.07	847	
125. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0047	0.31161	3363.10	1048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0047	0.31161	853.65	266	
		Итого эксплуатация машин:				**94.22**	**6247**	
125. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.174	11.536	2619.69	30221	
		Итого материалов:				**455.83**	**30221**	
		Итого прямые затраты:				**732.23**	**48547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				858.13	56894	
		НР второго уровня	%	3.6		30.89	2048	
		Накладные расходы	%	--		156.80	10396	
		Сметная прибыль	%	8		71.12	4715	
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для**	**м3 материала**	**6.6300**		**2663.97**	**17662**	**60,3 973**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.144	0.95472	710.85	679	
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	0.899691	1038.94	935	
		Итого оплата труда:				**243.35**	**1613**	
126. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	0.102765	6193.62	636	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.102765	1145.01	118	
126. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0429	0.284427	3399.97	967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0429	0.284427	853.65	243	
126. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0.0708	0.469404	7382.54	3465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0708	0.469404	1145.01	537	
126. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0065	0.043095	3363.10	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	0.043095	853.65	37	
		Итого эксплуатация машин:				**786.40**	**5214**	
126. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	7.293	1223.11	8920	
		Итого материалов:				**1345.42**	**8920**	
		Итого прямые затраты:				**2234.19**	**14813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2380.93	15786	
		НР второго уровня	%	3.6		85.71	568	
		Накладные расходы	%	--		232.45	1541	
		Сметная прибыль	%	8		197.33	1308	
10	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**66.3000**		**2409.23**	**159732**	**60,9 39177**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1.18	78.234	795.00	62196	
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0377	2.5	853.65	2134	
		Итого оплата труда:				**970.28**	**64330**	
127. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0377	2.5	3399.97	8498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0377	2.5	853.65	2134	
127. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0108	0.71604	501.30	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**133.59**	**8857**	
127. 5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	2.029	1223.11	2481	
127. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0194	1.286	16749.49	21544	
127. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1.33	88.179	95.59	8429	
127. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	2.553	30.00	77	
		Итого материалов:				**490.66**	**32531**	
		Итого прямые затраты:				**1562.35**	**103584**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2153.25	142761	
		НР второго уровня	%	3.6		77.52	5139	
		Накладные расходы	%	--		668.42	44316	
		Сметная прибыль	%	8		178.46	11832	
11	**21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**39.7800**		**2437.23**	**96953**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2178.28**	**86652**	
		НР второго уровня	%	3.6		78.42	3119	
		Накладные расходы	%	--		78.42	3119	
		Сметная прибыль	%	8		180.54	7182	
12	**21-040509-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**26.5200**		**2691.73**	**71385**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2405.74**	**63800**	
		НР второго уровня	%	3.6		86.61	2297	
		Накладные расходы	%	--		86.61	2297	
		Сметная прибыль	%	8		199.39	5288	
13	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**68.0000**		**1423.59**	**96804**	**60,3 21759**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0.698	47.464	749.74	35586	
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	0.442	1127.08	498	
		Итого оплата труда:				**530.64**	**36084**	
130. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	0.4148	3153.14	1308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	0.4148	1145.01	475	
130. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0272	1794.86	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0272	853.65	23	
		Итого эксплуатация машин:				**19.95**	**1357**	
130. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.0408	16749.49	683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0017	0.1156	14376.94	1662	
130. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.68	196.55	134	
130. 8	21-020101-0318	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.024	1.632	15526.40	25339	
		Итого материалов:				**409.09**	**27818**	
		Итого прямые затраты:				**952.36**	**64760**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1272.34	86519	
		НР второго уровня	%	3.6		45.80	3115	
		Накладные расходы	%	--		365.78	24873	
		Сметная прибыль	%	8		105.45	7171	
14	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(Бр100.20.8)**	**м3**	**1.0880**		**35719.72**	**38863**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31924.53**	**34734**	
		НР второго уровня	%	3.6		1149.28	1250	
		Накладные расходы	%	--		1149.28	1250	
		Сметная прибыль	%	8		2645.91	2879	
				Разборка а.бетонного покрытия (ГП-2)				
15	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**4.2360**		**3180.97**	**13475**	**60,3 3775**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	1.55	6.566	736.99	4839	
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3886	1.646	863.85	1422	
		Итого оплата труда:				**1478.03**	**6261**	
132. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0136	0.05761	6193.62	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0136	0.05761	1145.01	66	
132. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.375	1.589	1900.21	3018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.375	1.589	853.65	1356	
132. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.75	3.177	16.80	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**809.41**	**3429**	
		Итого прямые затраты:				**1951.75**	**8268**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2843.00	12043	
		НР второго уровня	%	3.6		102.35	434	
		Накладные расходы	%	--		993.60	4209	
		Сметная прибыль	%	8		235.63	998	
16	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкци**	**9.8840**		**340.52**	**3366**	**60,3 686**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.117	1.156	691.72	800	
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0342	0.338033	998.48	338	
		Итого оплата труда:				**115.08**	**1137**	
133. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.017	0.168028	6193.62	1041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.017	0.168028	1145.01	192	
133. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0046	0.045466	3363.10	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0046	0.045466	853.65	39	
133. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0.0126	0.124538	139.84	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0126	0.124538	2499.70	311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0126	0.124538	853.65	106	
		Итого эксплуатация машин:				**154.02**	**1522**	
		Итого прямые затраты:				**234.95**	**2322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				304.34	3008	
		НР второго уровня	%	3.6		10.96	108	
		Накладные расходы	%	--		80.35	794	
		Сметная прибыль	%	8		25.22	249	
17	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**26.6868**		**163.36**	**4359**	
		Итого прямые затраты:				**146.00**	**3896**	
		НР второго уровня	%	3.6		5.26	140	
		Накладные расходы	%	--		5.26	140	
		Сметная прибыль	%	8		12.10	323	
18	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**26.6868**		**320.13**	**8543**	
		Итого прямые затраты:				**286.12**	**7636**	
		НР второго уровня	%	3.6		10.30	275	
		Накладные расходы	%	--		10.30	275	
		Сметная прибыль	%	8		23.71	633	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**439012**	**74717**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**439012**	
Материалы -			Тенге				**90570**	
Всего заработная плата -			Тенге				**123268**	
Местные материалы -			Тенге				**194106**	
Транспортные расходы -			Тенге				**11532**	
Накладные расходы -			Тенге				**93211**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**74717**	**74717**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**18494**	
Сметная прибыль -			Тенге				**42578**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**574801**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123268**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**574801**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123268**	
		РАЗДЕЛ 3.МАФ						
25	**84-020306-0107**	**Вазон декоративный парковый "Номад"**	**шт.**	**6.0000**		**34130.70**	**204784**	**2673**
		Итого оплата труда рабочих:				**420.00**	**2520**	
		Итого эксплуатация машин:				**597.00**	**3582**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				174.00	1044	
		Итого материалов:				**676.00**	**4056**	
		Итого оборудование:				**29464.00**	**176784**	
		Итого прямые затраты:				**31157.00**	**186942**	
		Накладные расходы				445.50	2673	
		Сметная прибыль				2528.20	15169	
25.1	**84-020306-0107 УСН РК 8.02-**	**Вазон декоративный парковый "Номад"**	**шт.**	**6.0000**		**2309.58**	**13857**	**75** **2673**
		Итого оплата труда рабочих:				**420.00**	**2520**	
		Итого эксплуатация машин:				**597.00**	**3582**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				174.00	1044	
		Итого материалов:				**676.00**	**4056**	
		Итого прямые затраты:				**1693.00**	**10158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2138.50	12831	
		Накладные расходы	%	--		445.50	2673	
		Сметная прибыль	%	8		171.08	1026	
25.2	**8С84-020306-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Вазон декоративный парковый "Номад"**	**шт.**	**6.0000**		**31821.12**	**190927**	
		Итого прямые затраты:				**29464.00**	**176784**	
		Сметная прибыль	%	8		2357.12	14143	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**186942**	**5346**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**176784**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**14143**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**190927**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10158**	
	Материалы -		Тенге				**4056**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3564**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2673**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2673**	**2673**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1026**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13857**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3564**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**204784**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3564**	
		РАЗДЕЛ 5.Снос деревьев						
						Снос деревьев диаметром ствола до 32 см(4шт)		
49.2	**11-010207-0105 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня**	**дерево**	**4.0000**		**203.43**	**814**	**59,1 264**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.134	0.536	833.89	447	
		Итого оплата труда:				**111.74**	**447**	
7.2. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.0467	0.1868	86.39	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**4.03**	**16**	
		Итого прямые затраты:				**115.78**	**463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				181.81	727	
		НР второго уровня	%	3.6		6.55	26	
		Накладные расходы	%	--		72.58	290	
		Сметная прибыль	%	8		15.07	60	
50.2	**11-010207-0702 РСНБ РК 2015**	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м,**	**пень**	**4.0000**		**163.30**	**653**	**59,1 87**
8.2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0376	0.1504	983.07	148	
		Итого оплата труда:				**36.96**	**148**	
8.2. 2	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0376	0.1504	3300.56	496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0376	0.1504	983.07	148	
		Итого эксплуатация машин:				**124.10**	**496**	
		Итого прямые затраты:				**124.10**	**496**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145.95	584	
		НР второго уровня	%	3.6		5.25	21	
		Накладные расходы	%	--		27.10	108	
		Сметная прибыль	%	8		12.10	48	
51.2	**11-010207-0306 РСНБ РК 2015**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	**дерево**	**4.0000**		**657.42**	**2630**	**59,1 852**
9.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0.485	1.94	743.36	1442	
		Итого оплата труда:				**360.53**	**1442**	
9.2. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.1617	0.6468	86.39	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13.97**	**56**	
		Итого прямые затраты:				**374.50**	**1498**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				587.57	2350	
		НР второго уровня	%	3.6		21.15	85	
		Накладные расходы	%	--		234.23	937	
		Сметная прибыль	%	8		48.70	195	
52.2	**11-010207-1002 РСНБ РК 2015**	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см**	**пень**	**4.0000**		**60.80**	**243**	**59,1 33**
0.2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.014	0.056	983.07	55	
		Итого оплата труда:				**13.76**	**55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.2. 2	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.014	0.056	3300.56	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.056	983.07	55	
		Итого эксплуатация машин:				**46.21**	**185**	
		Итого прямые затраты:				**46.21**	**185**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54.34	217	
		НР второго уровня	%	3.6		1.96	8	
		Накладные расходы	%	--		10.09	40	
		Сметная прибыль	%	8		4.50	18	
53.2	**11-010207-0901 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	**яма**	**4.0000**		**101.02**	**404**	**59,1 / 57**
1.2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0212	0.0848	1145.01	97	
		Итого оплата труда:				**24.27**	**97**	
1.2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0212	0.0848	3582.27	304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0212	0.0848	1145.01	97	
		Итого эксплуатация машин:				**75.94**	**304**	
		Итого прямые затраты:				**75.94**	**304**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90.29	361	
		НР второго уровня	%	3.6		3.25	13	
		Накладные расходы	%	--		17.60	70	
		Сметная прибыль	%	8		7.48	30	
54.2	**41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**0.1400**		**372.59**	**52**	
		Итого прямые затраты:				**333.00**	**47**	
		НР второго уровня	%	3.6		11.99	2	
		Накладные расходы	%	--		11.99	2	
		Сметная прибыль	%	8		27.60	4	
55.2	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0.1400**		**320.13**	**45**	
		Итого прямые затраты:				**286.12**	**40**	
		НР второго уровня	%	3.6		10.30	1	
		Накладные расходы	%	--		10.30	1	
		Сметная прибыль	%	8		23.71	3	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3033**	**1293**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3033**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2189**	
Транспортные расходы -			Тенге				**87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**1450**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1294**	**1294**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**156**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**359**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4841**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4841**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2189**	
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3						
		РАЗДЕЛ 1.Проемы						
			Окна					
1	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**6.3634**		**3546.56**	**22568**	**59,8 3489**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.112	7.077	775.88	5491	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	0.425711	808.16	344	
		Итого оплата труда:				**916.92**	**5835**	
4.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	0.198538	1410.50	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	0.198538	756.11	150	
4.2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1962	1.248	18.64	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.227173	1794.86	408	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.227173	853.65	194	
4.2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3023	1.924	14.56	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**116.14**	**739**	
4.2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	5.854	1080.62	6326	
4.2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	38.944	24.49	954	
4.2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	4.518	108.14	489	
4.2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.14	13.618	80.69	1099	
4.2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	50.907	9.87	502	
4.2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3.47	22.081	48.98	1082	
		Итого материалов:				**1642.43**	**10451**	
		Итого прямые затраты:				**2621.42**	**16681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3169.74	20170	
		НР второго уровня	%	3.6		114.11	726	
		Накладные расходы	%	--		662.43	4215	
		Сметная прибыль	%	8		262.71	1672	
2	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2.4750**		**2663.92**	**6593**	**59,8 1018**
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.8165	2.021	775.88	1568	
5.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	0.165577	808.16	134	
		Итого оплата труда:				**687.57**	**1702**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	0.07722	1410.50	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	0.07722	756.11	58	
5.2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1247	0.308633	18.64	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.088358	1794.86	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.088358	853.65	75	
		Итого эксплуатация машин:				**110.41**	**273**	
5.2. 6	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	2.475	--	--	
5.2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69	1.708	1080.62	1845	
5.2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3.89	9.628	24.49	236	
5.2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.56	1.386	108.14	150	
5.2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.56	3.861	80.69	312	
5.2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	19.8	9.87	195	
5.2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.44	6.039	48.98	296	
		Итого материалов:				**1225.80**	**3034**	
		Итого прямые затраты:				**1969.71**	**4875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2380.88	5893	
		НР второго уровня	%	3.6		85.71	212	
		Накладные расходы	%	--		496.88	1230	
		Сметная прибыль	%	8		197.33	488	
3	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8.8384**		**21770.24**	**192414**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**19457.17**	**171970**	
		НР второго уровня	%	3.6		700.46	6191	
		Накладные расходы	%	--		700.46	6191	
		Сметная прибыль	%	8		1612.61	14253	
4	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**10.0000**		**2283.90**	**22839**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2041.24**	**20412**	
		НР второго уровня	%	3.6		73.48	735	
		Накладные расходы	%	--		73.48	735	
		Сметная прибыль	%	8		169.18	1692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**21-090205-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**16.0000**		**3918.31**	**62693**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3501.99**	**56032**	
		НР второго уровня	%	3.6		126.07	2017	
		Накладные расходы	%	--		126.07	2017	
		Сметная прибыль	%	8		290.24	4644	
6	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**	**м2 оштукатури**	**1.5000**		**1582.96**	**2374**	**54,8 337**
9.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0.4552	0.6828	844.09	576	
9.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0333	0.04995	758.75	38	
		Итого оплата труда:				**409.50**	**614**	
9.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.00135	3399.97	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.00135	853.65	1	
9.2. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0296	0.0444	810.11	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0296	0.0444	756.11	34	
9.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0028	0.0042	1410.50	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.0042	756.11	3	
		Итого эксплуатация машин:				**30.99**	**46**	
9.2. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17.18	25.77	45.10	1162	
9.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0112	0.0168	30.00	1	
		Итого материалов:				**775.15**	**1163**	
		Итого прямые затраты:				**1190.37**	**1786**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1414.78	2122	
		НР второго уровня	%	3.6		50.93	76	
		Накладные расходы	%	--		275.34	413	
		Сметная прибыль	%	8		117.26	176	
7	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**1.5000**		**684.55**	**1027**	**54,8 256**
0.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.39	0.585	795.00	465	
0.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.00255	842.16	2	
		Итого оплата труда:				**311.48**	**467**	
0.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.0003	1410.50	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.0003	756.11	0	
0.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.00225	1794.86	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.00225	853.65	2	
		Итого эксплуатация машин:				**2.97**	**4**	
0.2. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.00465	84.66	0	
0.2. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.0126	162.18	2	
0.2. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.000945	133274.30	126	
0.2. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	0.765	83.36	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**128.10**	**192**	
		Итого прямые затраты:				**441.13**	**662**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				611.82	918	
		НР второго уровня	%	3.6		22.03	33	
		Накладные расходы	%	--		192.72	289	
		Сметная прибыль	%	8		50.71	76	
				Двери				
8	**ПРАЙС**	**Дверной блок однопольный деревянный индивидуального изготовления полотно 80**	**шт**	**15.0000**		**69930.00**	**1048950**	
		Итого прямые затраты:				**62500.00**	**937500**	
		НР второго уровня	%	3.6		2250.00	33750	
		Накладные расходы	%	--		2250.00	33750	
		Сметная прибыль	%	8		5180.00	77700	
9	**ПРАЙС**	**Дверной блок однопольный деревянный индивидуального изготовления полотно 70**	**шт**	**2.0000**		**19980.00**	**39960**	
		Итого прямые затраты:				**17857.14**	**35714**	
		НР второго уровня	%	3.6		642.86	1286	
		Накладные расходы	%	--		642.86	1286	
		Сметная прибыль	%	8		1480.00	2960	
10	**ПРАЙС**	**Дверной блок однопольный деревянный индивидуального изготовления полотно 60/2**	**шт**	**3.0000**		**69930.00**	**209790**	
		Итого прямые затраты:				**62500.00**	**187500**	
		НР второго уровня	%	3.6		2250.00	6750	
		Накладные расходы	%	--		2250.00	6750	
		Сметная прибыль	%	8		5180.00	15540	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1433132**	**5100**
				В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1433132**	
	Материалы -		Тенге				**14840**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**8618**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1409129**	
		Накладные расходы -	Тенге				**56876**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5099**	**5099**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**51777**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**119201**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1609209**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8618**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1609209**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8618**	

РАЗДЕЛ 2.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**120.0000**		**2083.28**	**249994**	**60,9 53742**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.8945	107.34	785.44	84309	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0388	4.656	845.59	3937	
		Итого оплата труда:				**735.38**	**88246**	
4.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0248	2.976	11.32	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.072	3153.14	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.072	1145.01	82	
4.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.005	0.6	1410.50	846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.6	756.11	454	
4.2. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.0286	3.432	53.21	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.2. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0332	3.984	2294.89	9143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0332	3.984	853.65	3401	
4.2. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	1.056	150.63	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**88.26**	**10592**	
4.2. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.02	2.4	84.66	203	
4.2.10	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001	0.012	83185.16	998	
4.2.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00192	0.2304	30.00	7	
4.2.12	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7.65	918	66.80	61322	
4.2.13	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.75	90	136.21	12259	
		Итого материалов:				**623.25**	**74790**	
		Итого прямые затраты:				**1414.09**	**169690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1861.94	223432	
		НР второго уровня	%	3.6		67.03	8044	
		Накладные расходы	%	--		514.88	61785	
		Сметная прибыль	%	8		154.32	18518	
12	**ПРАЙС**	**Керамогранит напольный полированный 80х80**	**м2**	**299.8800**		**8491.50**	**2546431**	
		Итого прямые затраты:				**7589.29**	**2275875**	
		НР второго уровня	%	3.6		273.21	81931	
		Накладные расходы	%	--		273.21	81931	
		Сметная прибыль	%	8		629.00	188625	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2445565**	**53742**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2445565**	
Материалы -			Тенге				**74790**	
Всего заработная плата -			Тенге				**88246**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2275875**	
Накладные расходы -			Тенге				**143717**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				53742	53742
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				89975	
		Сметная прибыль -	Тенге				207143	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2796425	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112	
		Сметная заработная плата -	Тенге				88246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2796425	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112	
		Сметная заработная плата -	Тенге				88246	
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка						
			Стены					
13	**11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=1,15; к=1,25**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**200.0000**		**62.23**	**12445**	**54,8** **3936**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.047495	9.499	756.11	7182	
		Итого оплата труда:				**35.91**	**7182**	
6.2. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.001625	0.325	14.56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.02**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**35.94**	**7187**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55.61	11123	
		НР второго уровня	%	3.6		2.00	400	
		Накладные расходы	%	--		21.68	4336	
		Сметная прибыль	%	8		4.61	922	
14	**ПРАЙС**	**Грунтовка "Quarz Grand"л**		**60.0000**		**1958.04**	**117482**	
		Итого прямые затраты:				**1750.00**	**105000**	
		НР второго уровня	%	3.6		63.00	3780	
		Накладные расходы	%	--		63.00	3780	
		Сметная прибыль	%	8		145.04	8702	
15	**11-150212-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=1,15; к=1,25**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	**200.0000**		**1001.25**	**200250**	**54,8** **63126**
8.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.651475	130.295	879.79	114632	
8.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003363	0.6725	834.07	561	
		Итого оплата труда:				**575.97**	**115193**	
8.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	5	11.32	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000675	0.135	1410.50	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000675	0.135	756.11	102	
8.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002687	0.5375	1794.86	965	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002687	0.5375	853.65	459	
		Итого эксплуатация машин:				**6.06**	**1212**	
8.2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0006	0.12	30.00	4	
		Итого материалов:				**0.02**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**579.24**	**115848**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				894.87	178973	
		НР второго уровня	%	3.6		32.22	6443	
		Накладные расходы	%	--		347.84	69569	
		Сметная прибыль	%	8		74.17	14833	
16	**ПРАЙС**	**Декоративная штукатурка "Bayramix"**	**кг**	**800.0000**		**275.41**	**220330**	
		Итого прямые затраты:				**246.15**	**196920**	
		НР второго уровня	%	3.6		8.86	7089	
		Накладные расходы	%	--		8.86	7089	
		Сметная прибыль	%	8		20.40	16321	
17	**11-080701-0201**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота**	**м2**	**345.0000**		**1186.83**	**409457**	**50,8**
0.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.702	242.19	765.68	185440	
0.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0018	0.621	853.65	530	
		Итого оплата труда:				**539.04**	**185970**	
0.2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.621	1794.86	1115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.621	853.65	530	
		Итого эксплуатация машин:				**3.23**	**1115**	
0.2. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0.00029	0.10005	243975.01	24410	
0.2. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.00008	0.0276	29921.70	826	
0.2. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0.055	18.975	3145.68	59689	
		Итого материалов:				**246.16**	**84925**	
		Итого прямые затраты:				**786.90**	**271479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1060.73	365952	
		НР второго уровня	%	3.6		38.19	13174	
		Накладные расходы	%	--		312.02	107647	
		Сметная прибыль	%	8		87.91	30330	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**696434**	**161535**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**696434**	
Материалы -			Тенге				**84928**	
Всего заработная плата -			Тенге				**308346**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**301920**	
Накладные расходы -			Тенге				**192421**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**161535**	**161535**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**30886**	
Сметная прибыль -			Тенге				**71108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**959964**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**959964**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308346**	
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка фасадов						
18	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**194.5000**		**497.77**	**96816**	**54,8** **19302**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.2357	45.844	765.68	35102	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00054	0.10503	1145.01	120	
		Итого оплата труда:				**181.09**	**35222**	
1.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00054	0.10503	3153.14	331	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00054	0.10503	1145.01	120	
1.2. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0351	6.827	14.56	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**431**	
1.2. 5	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым	шт.	8.4	1633.8	19.40	31696	
		Итого материалов:				**162.96**	**31696**	
		Итого прямые затраты:				**345.64**	**67228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				444.88	86529	
		НР второго уровня	%	3.6		16.02	3115	
		Накладные расходы	%	--		115.25	22417	
		Сметная прибыль	%	8		36.87	7172	
19	**21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**9.7000**		**27753.57**	**269210**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24804.78**	**240606**	
		НР второго уровня	%	3.6		892.97	8662	
		Накладные расходы	%	--		892.97	8662	
		Сметная прибыль	%	8		2055.82	19941	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**307834**	**19302**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**307834**	
Материалы -			Тенге				**31696**	
Всего заработная плата -			Тенге				**35222**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**240606**	
		Накладные расходы -	Тенге				**31078**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19302	19302
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11776	
		Сметная прибыль -	Тенге				27113	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				366026	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				366026	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35222	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля						
20	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**26.0000**		**751.54**	**19540**	**59,1 4596**
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.3504	9.11	853.65	7777	
		Итого оплата труда:				**299.12**	**7777**	
3.2. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.0003	0.0078	726.49	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.22**	**6**	
3.2. 3	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00095	0.0247	205870.68	5085	
		Итого материалов:				**195.58**	**5085**	
		Итого прямые затраты:				**494.91**	**12868**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				671.69	17464	
		НР второго уровня	%	3.6		24.18	629	
		Накладные расходы	%	--		200.96	5225	
		Сметная прибыль	%	8		55.67	1447	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**12868**	**4596**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12868**	
		Материалы -	Тенге				**5085**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**7777**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5225**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4596**	**4596**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**629**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1447**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19540**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7777**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**19540**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7777**	
		РАЗДЕЛ 6.Вход в подвал						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2.0000**		**2142.25**	**4284**	**62,1 1012**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.813	1.626	775.88	1262	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.432	853.65	369	
		Итого оплата труда:				**815.18**	**1630**	
4.2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.432	3600.09	1555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.216	0.432	853.65	369	
		Итого эксплуатация машин:				**777.62**	**1555**	
		Итого прямые затраты:				**1408.41**	**2817**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1914.64	3829	
		НР второго уровня	%	3.6		68.93	138	
		Накладные расходы	%	--		575.15	1150	
		Сметная прибыль	%	8		158.69	317	
22	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0176**		**179361.78**	**3157**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**160304.75**	**2821**	
		НР второго уровня	%	3.6		5770.97	102	
		Накладные расходы	%	--		5770.97	102	
		Сметная прибыль	%	8		13286.06	234	
23	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0.5500**		**35798.19**	**19689**	**50,8 1516**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6.843	3.763	736.99	2774	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.45	0.2475	853.65	211	
		Итого оплата труда:				**5427.00**	**2985**	
6.2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.45	0.2475	3600.09	891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.45	0.2475	853.65	211	
		Итого эксплуатация машин:				**1620.04**	**891**	
6.2. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.132	15144.36	1999	
6.2. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.4	0.22	46163.32	10156	
6.2. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0023	0.001265	205870.68	260	
6.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.046	0.0253	30.00	1	
		Итого материалов:				**22574.86**	**12416**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**29237.75**	**16081**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31994.67	17597	
		НР второго уровня	%	3.6		1151.81	633	
		Накладные расходы	%	--		3908.72	2150	
		Сметная прибыль	%	8		2651.72	1458	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**21719**	**2528**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21719**	
	Материалы -		Тенге				**12416**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4615**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2821**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3402**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2529**	**2529**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**873**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2010**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27130**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4615**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**27130**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4615**	
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение						
24	**13-080305-0416 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	**шт.**	**147.0000**		**2413.71**	**354815**	**42,8** **87467**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1.19	174.93	879.79	153902	
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4462	65.591	769.30	50460	
		Итого оплата труда:				**1390.21**	**204361**	
7.2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0121	1.779	3336.97	5935	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0121	1.779	1145.01	2037	
7.2. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.422	62.034	1048.99	65073	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.422	62.034	756.11	46905	
7.2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0121	1.779	2294.89	4082	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0121	1.779	853.65	1519	
		Итого эксплуатация машин:				**510.82**	**75090**	
7.2. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.6174	620.99	383	
7.2. 7	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0.001	0.147	1671.43	246	
7.2. 8	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.00053	0.07791	361.08	28	
		Итого материалов:				**4.47**	**657**	
		Итого прямые затраты:				**1562.24**	**229649**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2157.25	317116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		77.66	11416	
		Накладные расходы	%	--		672.67	98883	
		Сметная прибыль	%	8		178.79	26283	
25	**23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**22.0000**		**11721.39**	**257871**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10476.00**	**230472**	
		НР второго уровня	%	3.6		377.14	8297	
		Накладные расходы	%	--		377.14	8297	
		Сметная прибыль	%	8		868.25	19102	
26	**ПРАЙС**	**Софиты 10ВТ**	**шт**	**125.0000**		**1798.20**	**224775**	
		Итого прямые затраты:				**1607.14**	**200893**	
		НР второго уровня	%	3.6		57.86	7232	
		Накладные расходы	%	--		57.86	7232	
		Сметная прибыль	%	8		133.20	16650	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**661014**	**87467**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**661014**	
Материалы -			Тенге				**657**	
Всего заработная плата -			Тенге				**204361**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**431365**	
		Накладные расходы -	Тенге				**114412**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**87467**	**87467**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26945**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**62034**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**837460**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204361**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**837460**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204361**	
		РАЗДЕЛ 8.Тепловой узел						
27	**ПРАЙС**	**Насос циркуляционный Greenpro RS 1100**	**шт**	**1.0000**		**93650.26**	**93650**	
		Итого прямые затраты:				**83700.00**	**83700**	
		НР второго уровня	%	3.6		3013.20	3013	
		Накладные расходы	%	--		3013.20	3013	
		Сметная прибыль	%	8		6937.06	6937	
28	**ПРАЙС**	**Тепловой регистратор ВКТ-7-02**	**шт**	**1.0000**		**139260.60**	**139261**	
		Итого прямые затраты:				**124464.29**	**124464**	
		НР второго уровня	%	3.6		4480.71	4481	
		Накладные расходы	%	--		4480.71	4481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		10315.60	10316	
29	**ПРАЙС**	**Термопреобразователь сопротивления КТСП-Н**	**шт**	**2.0000**		**40759.20**	**81518**	
		Итого прямые затраты:				**36428.57**	**72857**	
		НР второго уровня	%	3.6		1311.43	2623	
		Накладные расходы	%	--		1311.43	2623	
		Сметная прибыль	%	8		3019.20	6038	
30	**ПРАЙС**	**Расходомоер-счетчик электромагнитный "Карат551" ду 32мм**	**шт**	**2.0000**		**254745.00**	**509490**	
		Итого прямые затраты:				**227678.57**	**455357**	
		НР второго уровня	%	3.6		8196.43	16393	
		Накладные расходы	%	--		8196.43	16393	
		Сметная прибыль	%	8		18870.00	37740	
31	**ПРАЙС**	**Электронный регулятор температуры ТРМ32щ7 "Овен"**	**шт**	**1.0000**		**154545.30**	**154545**	
		Итого прямые затраты:				**138125.00**	**138125**	
		НР второго уровня	%	3.6		4972.50	4973	
		Накладные расходы	%	--		4972.50	4973	
		Сметная прибыль	%	8		11447.80	11448	
32	**ПРАЙС**	**Щит электрооборудования**	**шт**	**1.0000**		**57742.20**	**57742**	
		Итого прямые затраты:				**51607.14**	**51607**	
		НР второго уровня	%	3.6		1857.86	1858	
		Накладные расходы	%	--		1857.86	1858	
		Сметная прибыль	%	8		4277.20	4277	
33	**ПРАЙС**	**Датчик температуры наружного воздуха ДТС 125"Овен"**	**шт**	**1.0000**		**30569.40**	**30569**	
		Итого прямые затраты:				**27321.43**	**27321**	
		НР второго уровня	%	3.6		983.57	984	
		Накладные расходы	%	--		983.57	984	
		Сметная прибыль	%	8		2264.40	2264	
34	**ПРАЙС**	**Проходной регулирующий клапан VKR050 F200 d50 Kvs 40 "SAUTER"**	**шт**	**1.0000**		**132467.40**	**132467**	
		Итого прямые затраты:				**118392.86**	**118393**	
		НР второго уровня	%	3.6		4262.14	4262	
		Накладные расходы	%	--		4262.14	4262	
		Сметная прибыль	%	8		9812.40	9812	
35	**ПРАЙС**	**Электропривод регулирующего клапана АКМ115 "SAUTER"**	**шт**	**1.0000**		**117182.70**	**117183**	
		Итого прямые затраты:				**104732.14**	**104732**	
		НР второго уровня	%	3.6		3770.36	3770	
		Накладные расходы	%	--		3770.36	3770	
		Сметная прибыль	%	8		8680.20	8680	
36	**ПРАЙС**	**Датчик температуры поверхностный ДТС 224 "Овен"**	**шт**	**2.0000**		**44155.80**	**88312**	
		Итого прямые затраты:				**39464.29**	**78929**	
		НР второго уровня	%	3.6		1420.71	2841	
		Накладные расходы	%	--		1420.71	2841	
		Сметная прибыль	%	8		3270.80	6542	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1255486**	
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**1255486**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы -		Тенге				**45197**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**104055**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1404738**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1404738**	
		РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы						
37	**23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2.0000**		**20698.97**	**41398**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18499.72**	**36999**	
		НР второго уровня	%	3.6		665.99	1332	
		Накладные расходы	%	--		665.99	1332	
		Сметная прибыль	%	8		1533.26	3067	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**36999**	
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**36999**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**36999**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1332**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3067**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**41398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**41398**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11148140**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1851827**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**180339**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86756**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7628531**	
		- перевозка грузов	Тенге				**55174**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1432270**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1049645**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12197785**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**432294**	
	ИТОГО:		Тенге				**12630080**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1010406**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**13640486**	
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				**146499**	
	Итого по разделу		Тенге				**13786985**	
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,772%		Тенге				**342473**	
	Итого по разделу		Тенге				**14129458**	
	Понижающий коэффициент к=0,95394439		Тенге				**13478717**	
	НДС 12%		Тенге				**1617446**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				36999	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36999	
	Накладные расходы -	Тенге				1332	
	Сметная прибыль -	Тенге				3067	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				41398	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41398	
	О ПО АКТУ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				11148140	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1851827	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				180339	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				86756	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7628531	
	- перевозка грузов	Тенге				55174	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1432270	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				1049645	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12197785	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				432294	
	ИТОГО:	Тенге				12630080	
	Сметная прибыль	Тенге				1010406	
	ИТОГО по акту:	Тенге				13640486	
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				146499	
	Итого по разделу	Тенге				13786985	
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,772%	Тенге				342473	
	Итого по разделу	Тенге				14129458	
	Понижающий коэффициент 0,9594444439	Тенге				13478717	
	НДС 12%	Тенге				1617446	
	Итого к оплате	Тенге				15096163	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР