Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ 20-1р от «29» 01 2010г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «28» августа 2009 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
№ 20-5 от 10.февраля 2009г.. № 20-10 от 3. 06.09г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председателя: **Хорошун С.М.**- заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Заместитель председателя: **Койшубаев М.С.** - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:
заказчика:
Ибраембаева Г.С. ТОО «АККБ «Жана курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
Огай Е.В. ЖСК «Адилет НС»
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Имадов М. директор ТОО «АрхИнтерБилд»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Ахметов С.К. аким р-на «Алматы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Хикмет А. ТОО «Казстройподряд
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы», АО городские электрические сети, АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью»АККБ «Жана курылыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Первая очередь строительства многоквартирного жилого комплекса (блок № 1)

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, пр.Бауыржан Момышулы, д. № 7

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-155п от 16.02.2009 года

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ: № 63 от 17.02.2009 г № 70 от 17.02.2009 года

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Казстройподряд

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «АрхИнтерБилд»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно гражданского

назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза –ДГП «Карагандагосэкспертиза»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2008 г. окончание 2009 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

производительность и т.д.	ница измерения				
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.				
	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с у казанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.		10868,2
Число этажей	этаж		23
Общий строительный объем	м.куб.		53676
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	исло квартир.	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:				122	8325,6	4389,1
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х 5-ти 6-ти				30 47 30 13 1 1	1223,8 2812,1 2635,6 1188,9 133,3 133,4	598,3 1352,6 1463,6 673,8 85,8 77,5

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 23-эт. здание, монолит, стены газоблоки, кровля совмещщенная

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: 416274,71 т.т

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 418207.037 тг. в том числе стоимос строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняются)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Первая очередь строительства многоквартирного жилого комплекса (блок № 1), пр.Бауыржан Момышулы, д. № 7

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии — **Хорошун С.М.** (подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Жунусов С.Е.** (подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **Койшубаев М.С.** (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Алматы) — **Ахметов С.К.** (подпись)

5.Заказчик- — **Ибраембаева Г.С.** (подпись)

6.Генподрядчик – — **Хикмет А.** (подпись)

7.Эксплуатационной организации — **Агай Е.В.** (подпись)

8.Генеральный проектировщик — **Имадов М.** (подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник — **Искендиров Ж.Ж.** (подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор — **Бекшин Ж.М.** (подпись)

11.ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор — **МалгаздаровГ.Т.** (подпись)

12. Есильский департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК — **Батаев А.С.** (подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и соцзащите по г. Астане — **Рахимбергенов Е.М.** (подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор — **Нуркенов Ж.Е** (подпись)

15.АО «Астанатеплотранзит» - генеральный директор — **Жумабаев А.К.** (подпись)

16.АО «Городские электрические сети» - директор — **Кушнаренко В.А.** (подпись)

17.АО «Астаназеленстрой» - директор — **Нысанбаев Е.Н.** (подпись)

18. ОАО «Астанагазсервис» – пред. правления — **Кулжабаев А.С.** (подпись)

19. ГУ «Управление жилья города Астаны»-зам. начальника — **Остапов С.А.**

20. ГУ Управление финансов города Астаны»-начальник — **Нурпиисов Ж.Г.**

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 28.08.2009 г окончание 28.09.2009

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Заказчик: ТОО «АҚҚБ «Жаңа құрылыс»
Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки: ЖК "Байконыр"
Наименование объекта: Первая очередь строительства многоквартирного жилого комплекса (блок №1) по адресу: г.Астана, пр.Бауыржан Момышулы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2009 года

Общестроительные работы - АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2009 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЦОКОЛЬ								
1	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/обшивка низа лестничных маршей	107	524,91	7,35	56166	786	27343	1,43	153
		м2		229,50	2,81	24557	301	110	0,01	1
2	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стенгипсокартонными листами толщ.12мм	107	1506,44	6,13	161189	656	16165	0,85	91
		м2		135,00	2,34	14445	250	110	0,01	1
3	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3	13864,97	4022,39	4159	1207	2744	56,50	17
		т		9090,00	1071,86	2727	322	90	3,81	1
4	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3	154400,00	--	46320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы цокольного этажа								
		Тип1								
5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	287,82	323,65	18,42	93153	5302	32874	0,42	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	24738	1989	123	0,03	10
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	287,82	319,43	9,95	91937	2864	19804	0,36	102
		м2		52,20	3,74	15024	1076	123	0,02	5
7	Е0111-11-2 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 50 мм)	1726,92	58,93	0,67	101767	1157	1869	--	8
		м2		0,63	0,25	1088	432	123	--	2
		Тип2								
8	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	59,9	323,65	18,42	19387	1103	6842	0,42	25
		м2		85,95	6,91	5148	414	123	0,03	2
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,9	319,43	9,95	19134	596	4121	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3127	224	123	0,02	1
10	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 40 мм)	239,6	58,93	0,67	14120	161	259	--	1
		м2		0,63	0,25	151	60	123	--	--
11	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	59,9	1487,87	11,72	89123	702	12972	1,06	63
		м2		171,68	4,39	10284	263	123	0,02	1
		Тип3								
12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	129,95	323,65	18,42	42058	2394	14843	0,42	54
		м2		85,95	6,91	11169	898	123	0,03	4
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,95	319,43	9,95	41509	1293	8941	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6783	486	123	0,02	2
14	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 40 мм)	519,8	58,93	0,67	30632	348	563	--	2
		м2		0,63	0,25	327	130	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			810654	18568			704
			Тенге			119569	6844			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			217354				
	Материалы -		Тенге			176910				
	Всего заработная плата -		Тенге				39553,00			
		Накладные расходы -	Тенге			43508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6526,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15652				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			276514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				46079,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542820				
	Материалы -		Тенге			173679				
	Всего заработная плата -		Тенге				83812,00			
	Местные материалы -		Тенге			275381				
		Накладные расходы -	Тенге			103089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15463,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				99275,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50479				
	Материалы -		Тенге			226				
	Всего заработная плата -		Тенге				3049,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46320				
		Накладные расходы -	Тенге			2744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3193				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3460,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1017593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата -	Тенге				148814,00			
		РАЗДЕЛ 2.Полы 1-го этажа								
		Тип3								
15	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**24,52**	**319,43**	**9,95**	**7832**	**244**	**1687**	**0,36**	**9**
		м2		**52,20**	**3,74**	**1280**	**92**	**123**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 40 мм)**	98,08	58,93	0,67	5780	66	106	--	--
		м2		0,63	0,25	62	25	123	--	--
17	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)**	24,52	340,45	18,42	8348	452	2801	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2107	169	123	0,03	1
18	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	24,52	232,19	9,05	5693	222	1636	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1247	83	123	0,02	--
		Тип4								
19	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	467,45	319,43	9,95	149316	4651	32163	0,36	166
		м2		52,20	3,74	24401	1748	123	0,02	9
20	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 40 мм)**	1869,8	58,93	0,67	110187	1253	2024	--	8
		м2		0,63	0,25	1178	467	123	--	2
		Тип5								
21	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	28,57	319,43	9,95	9126	284	1966	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1491	107	123	0,02	1
22	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 40 мм)**	114,28	58,93	0,67	6735	77	124	--	1
		м2		0,63	0,25	72	29	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**303017**	**7248**			**211**
			Тенге			**31838**	**2720**			**13**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**303017**				
Материалы -			Тенге			**10497**				
Всего заработная плата -			Тенге				**34558,00**			
Местные материалы -			Тенге			**253433**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42507**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6376,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20731**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**366255**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				40934,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			366255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				40934,00			
		РАЗДЕЛ 3.Квартиры								
23	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м внутренних из СКЦ-1**	48,18	2233,71	372,83	107620	17963	41701	3,72	179
		м3		594,00	139,50	28619	6721	118	0,68	33
24	С143003-58	**Блок стандартный СКЦ-1**	3006,43	43,00	--	129277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м перегородок из СКЦ-2**	15,3	2233,71	372,83	34176	5704	13243	3,72	57
		м3		594,00	139,50	9088	2134	118	0,68	10
26	С143003-58	**Блок перегородочный СКЦ-2**	954,72	43,00	--	41053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,3	87879,65	422,15	26364	127	2979	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2477	47	118	0,77	--
28	Е0108-22-1	**Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков т.200мм**	41,5	11498,39	372,83	477183	15472	35919	3,72	154
		м3		594,00	139,50	24651	5789	118	0,68	28
29	Е0108-22-1	**Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков т.100мм**	45	11498,39	372,83	517428	16777	38949	3,72	167
		м3		594,00	139,50	26730	6277	118	0,68	31
30	Е0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	91,67	1503,78	34,37	137847	3151	21836	1,21	111
		м2		189,00	12,87	17325	1180	118	0,06	6
31	Е0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1520	587,37	4,55	892795	6909	356626	1,17	1778
		м2		222,30	1,15	337896	1748	105	0,05	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Полы квартирного холла						
32	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**307,87**	**323,65**	**18,42**	**99642**	**5671**	**35164**	**0,42**	**128**
		м2		**85,95**	**6,91**	**26461**	**2127**	**123**	**0,03**	**10**
33	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**1817,61**	**319,43**	**9,95**	**580593**	**18085**	**125063**	**0,36**	**647**
		м2		**52,20**	**3,74**	**94879**	**6798**	**123**	**0,02**	**33**
34	**Е0111-11-2 К=4**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 40 мм)**	**7270,44**	**58,93**	**0,67**	**428447**	**4871**	**7870**	**--**	**32**
		м2		**0,63**	**0,25**	**4580**	**1818**	**123**	**--**	**9**
35	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**450,84**	**1487,87**	**11,72**	**670790**	**5284**	**97637**	**1,06**	**478**
		м2		**171,68**	**4,39**	**77400**	**1979**	**123**	**0,02**	**10**
				Полы лифтового холла						
36	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**335**	**1487,87**	**11,72**	**498435**	**3926**	**72550**	**1,06**	**355**
		м2		**171,68**	**4,39**	**57513**	**1471**	**123**	**0,02**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4641648**	**103941**			**4104**
			Тенге			**707620**	**38090**			**257**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4641648**				
	Материалы -		Тенге			**1091300**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**745710,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**2738787**				
		Накладные расходы -	Тенге			**849536**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**425**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**127430,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**329471**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5820655**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873141,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5820655**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873141,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Окна								
37	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	346,04	18,87	7267	396	3599	0,82	17
		м2		136,44	6,39	2865	134	120	0,03	1
38	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	11500,00	--	241500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	9	146,99	6,63	1323	60	1374	0,95	9
		м2		140,36	1,04	1263	9	108	0,01	--
40	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	18	254,34	5,58	4578	100	2077	0,59	11
		м2		94,05	2,12	1693	38	120	0,01	--
41	С12069-31	Металлопластиковая подоконная доска	18	1800,00	--	32400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0156-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	43	53,82	5,02	2314	216	2303	0,33	14
		м2		48,80	0,79	2098	34	108	--	--
43	Е0146-44-2	Снятие оконных стеклопакетов	56,5	250,04	23,78	14127	1344	13291	1,52	86
		м2		226,26	8,98	12784	507	100	0,04	2
44	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	30	59,88	6,55	1796	197	1762	0,36	11
		м2		53,33	1,04	1600	31	108	0,01	--
		Двери								
45	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	320	447,28	20,21	143131	6468	85264	1,29	412
		м2		215,16	6,88	68851	2202	120	0,03	11
46	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	320	15600,00	--	4992000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах (сэндвичи)	8	447,28	20,21	3578	162	2132	1,29	10
		м2		215,16	6,88	1721	55	120	0,03	--
48	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей (сэндвичи)	8	15600,00	--	124800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	191,25	330,85	32,08	63275	6135	65265	1,49	285
		м2		272,25	12,13	52068	2320	120	0,06	11
50	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	77	37400,00	--	2879800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								
51	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	326	965,99	28,84	314914	9403	274960	4,98	1623
		м2		927,00	10,15	302202	3309	90	0,04	13
52	С12061-184	Витражи металлопластиковые	326	11500,00	--	3749000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-10-1	Устройство откосов витражей из листовой оцинкованной стали и обрамление парапета	600	715,87	1,24	429522	744	109742	0,97	583
		м2		153,23	0,47	91938	282	119	--	1
54	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	220	77,90	--	17138	--	18167	0,39	86
		шт		76,46	--	16821	--	108	--	--
55	С11011-821	Ручка-скоба	220	308,00	--	67760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13090224	25224			3147
			Тенге			555905	8922			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9895510				
	Материалы -		Тенге			417737				
	Всего заработная плата -		Тенге				259316,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9207460				
	Местные материалы -		Тенге			789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			304976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45746,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10812515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1703
		Сметная заработная плата -	Тенге				305062,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3194714				
	Материалы -		Тенге			3309				
	Всего заработная плата -		Тенге				305511,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2879800				
		Накладные расходы -	Тенге			274960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41244,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3677854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1774
		Сметная заработная плата -	Тенге				346755,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14490369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3478
		Сметная заработная плата -	Тенге				651817,00			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
56	**Е0134-56-1**	**Устройство каркаса под керамогранит**	**1475,5**	**1001,94**	**7,35**	**1478367**	**10845**	**377051**	**1,43**	**2110**
		м2		**229,50**	**2,81**	**338627**	**4146**	**110**	**0,01**	**20**
57	**Е0134-57-2**	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 150 мм**	**858,4**	**399,42**	**2,32**	**342862**	**1991**	**104508**	**0,69**	**591**
		м2		**109,80**	**0,88**	**94252**	**755**	**110**	**--**	**4**
58	**С11031-100**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**128,76**	**4260,00**	**--**	**548518**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
59	**Е0115-4-2 прим**	**Облицовка керамогранитными плитами полированными при числе плит в 1 м2 до 3**	**1475,5**	**2759,58**	**11,94**	**4071760**	**17617**	**3946003**	**12,70**	**18739**
		м2		**2542,50**	**4,50**	**3751459**	**6640**	**105**	**0,02**	**32**
60	**СПо заключению торгово-пр**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная**	**1475,5**	**429,74**	**--**	**634079**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Корректировка						
61	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	1724,5	-1350	--	-2328075	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Спрайс по заключению	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	1724,5	429,74	--	741084	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	6255,5	125,15	0,62	782882	3878	509913	0,43	2715
		м2		68,85	0,23	430691	1439	118	--	7
64	Е0108-35-4 К-10,2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	87577	10,49	--	918683	--	1084046	0,07	5780
		м2		10,49	--	918683	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7190161	34332			29935
			Тенге			5533712	12980			63
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1821229				
	Материалы -		Тенге			1375513				
	Всего заработная плата -		Тенге				437781,00			
		Накладные расходы -	Тенге			481559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72234,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2440956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2966
		Сметная заработная плата -	Тенге				510015,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5368932				
	Материалы -		Тенге			650997				
	Всего заработная плата -		Тенге				5108911,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-404393				
		Накладные расходы -	Тенге			5539962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2770
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				830994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11563428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30043
		Сметная заработная плата -	Тенге				5939906,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14004384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6449921,00			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Квартиры								
65	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	3351	143,40	3,94	480533	13203	364522	0,55	1855
		м2		102,11	1,49	342171	4993	105	0,01	24
66	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	3139	114,48	3,43	359353	10767	247328	0,46	1429
		м2		73,73	1,31	231438	4112	105	0,01	20
67	Е0134-56-1	**Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/вентшахты квартирные**	2142	524,91	7,35	1124364	15744	547369	1,43	3063
		м2		229,50	2,81	491589	6019	110	0,01	29
68	Е0134-60-4	**Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами толщ.12мм**	2142	1506,44	6,13	3226785	13130	323601	0,85	1827
		м2		135,00	2,34	289170	5012	110	0,01	24
		Входные группы								
		ПОТОЛКИ								
69	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	2644	143,40	3,94	379150	10417	287614	0,55	1463
		м2		102,11	1,49	269979	3940	105	0,01	19
70	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/финишная, толщ. 2 слоя**	2444	195,00	3,94	476580	9629	265858	0,55	1353
		м2		102,11	1,49	249557	3642	105	0,01	18
71	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	2355	17,43	0,12	41048	283	34074	0,09	217
		м2		13,73	0,05	32334	118	105	--	--
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9451	114,48	3,43	1081950	32417	744663	0,46	4302
		м2		73,73	1,31	696822	12381	105	0,01	60
73	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/финишная, толщ. 2 слоя	8711	166,08	3,43	1446723	29879	686357	0,46	3965
		м2		73,73	1,31	642262	11411	105	0,01	55
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6058	17,43	0,12	105593	727	87653	0,09	557
		м2		13,73	0,05	83176	303	105	--	1
				Переходные лоджии						
75	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/	444	524,91	7,35	233061	3263	113460	1,43	635
		м2		229,50	2,81	101898	1248	110	0,01	6
76	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами толщ.12мм	444	1506,44	6,13	668857	2722	67077	0,85	379
		м2		135,00	2,34	59940	1039	110	0,01	5
77	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения до 150 мм	444	399,42	2,32	177342	1030	54056	0,69	306
		м2		109,80	0,88	48751	391	110	--	2
78	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	66,6	4260,00	--	283716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ								
79	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	200	143,40	3,94	28680	788	21756	0,55	111
		м2		102,11	1,49	20422	298	105	0,01	1
80	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/финишная, толщ. 2 слоя	200	195,00	3,94	39000	788	21756	0,55	111
				102,11	1,49	20422	298	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
81	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/прим. окраски потолков лоджий	200	136,92	1,65	27384	330	5284	0,13	26
		м2		24,53	0,63	4906	126	105	--	1
		СТЕНЫ								
82	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	740	114,48	3,43	84715	2538	58306	0,46	337
		м2		73,73	1,31	54560	969	105	0,01	5
83	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/финишная, толщ. 2 слоя	740	166,08	3,43	122899	2538	58306	0,46	337
		м2		73,73	1,31	54560	969	105	0,01	5
84	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая/прим. окраски стен лоджий	740	136,92	1,65	101321	1221	19549	0,13	98
		м2		24,53	0,63	18152	466	105	--	2
		Лифтовой холл								
85	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/обшивка низа лестничных маршей	190	524,91	7,35	99733	1397	48553	1,43	272
		м2		229,50	2,81	43605	534	110	0,01	3
86	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами толщ.12мм	190	1506,44	6,13	286223	1165	28704	0,85	162
		м2		135,00	2,34	25650	445	110	0,01	2
		Квартирный холл								
87	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/обшивка низа лестничных маршей	140	524,91	7,35	73488	1029	35776	1,43	200
		м2		229,50	2,81	32130	393	110	0,01	2
88	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами толщ.12мм	140	1506,44	6,13	210901	858	21150	0,85	119
		м2		135,00	2,34	18900	328	110	0,01	2
		Террасы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	129,6	323,65	18,42	41945	2387	14803	0,42	54
		м2		85,95	6,91	11139	896	123	0,03	4
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/М150	129,6	319,43	9,95	41398	1290	8917	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6765	485	123	0,02	2
91	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	129,6	1487,87	11,72	192827	1519	28067	1,06	137
		м2		171,68	4,39	22250	569	123	0,02	3
		Лестничный холл								
92	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/обшивка низа лестничных маршей	238	524,91	7,35	124929	1749	60819	1,43	340
		м2		229,50	2,81	54621	669	110	0,01	3
93	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами толщ.12мм	238	1506,44	6,13	358532	1459	35956	0,85	203
		м2		135,00	2,34	32130	557	110	0,01	3
94	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	6,7	13711,47	5475,87	91867	36688	39755	28,90	194
		т		5040,00	1552,87	33768	10404	90	5,46	37
95	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	160	25,04	0,02	4007	3	599	0,02	3
		м2		4,16	--	666	--	90	--	--
		Тамбуры								
96	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из м/профилей под обшивку ГКЛ/	583	524,91	7,35	306024	4285	148980	1,43	834
		м2		229,50	2,81	133799	1638	110	0,01	8
97	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения до 100 мм	750	399,42	2,32	299565	1740	91311	0,69	517
		м2		109,80	0,88	82350	660	110	--	3
98	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	75	4260,00	--	319500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами толщ.12мм	583	1506,44	6,13	878252	3574	88076	0,85	497
		м2		135,00	2,34	78705	1364	110	0,01	7
				Кровля						
100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /обшивка шпиля/ из листовой оцинкованной стали	245	715,87	1,24	175388	304	44811	0,97	238
		м2		153,23	0,47	37541	115	119	--	1
				Мусоропровод						
101	Е0109-32-1	Монтаж рамы Рм-1	0,25	14327,66	4594,36	3582	1149	1000	17,10	4
		т		2902,50	1541,87	726	385	90	5,95	1
102	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,227	154400,00	--	35049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,227	1333,50	312,12	303	71	139	2,96	1
		т		679,50	--	154	--	90	--	--
104	Е0108-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	1	82728,60	11211,12	82729	11211	15328	61,30	61
		мусороп		9832,50	3157,65	9833	3158	118	12,56	13
105	Е0108-29-1	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать	15	4951,13	1104,88	74267	16573	19613	5,04	76
		этаж		796,50	311,58	11948	4674	118	1,23	18
106	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,5	21,80	0,05	2169	5	522	0,03	3
		м2		5,81	0,02	578	2	90	--	--
107	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,5	25,04	0,02	2492	2	373	0,02	2
		м2		4,16	--	414	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
108	**Е0146-34-5**	**Разборка мелкоблочных стен**	**40**	**1254,83**	**375,08**	**50193**	**15003**	**40860**	**5,72**	**229**
		м3		**879,75**	**141,75**	**35190**	**5670**	**100**	**0,69**	**28**
109	**Е0146-27-2**	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона**	**5,6**	**9649,24**	**5565,49**	**54036**	**31167**	**34637**	**23,80**	**133**
		м3		**4083,75**	**2101,50**	**22869**	**11768**	**100**	**10,27**	**58**
110	**Е0106-22-1**	**Бетонирование технических отверстий в перекрытиях**	**37,5**	**14798,89**	**241,10**	**554958**	**9041**	**54085**	**8,06**	**302**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**48094**	**3416**	**105**	**0,44**	**17**
111	**С12041-73**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**3,5**	**111900,00**	**--**	**391650**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**15245062**	**295083**			**26998**
			Тенге			**4455933**	**105864**			**492**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8068057**				
	Материалы -		Тенге			**6521674**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1513534,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1664887**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**832**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**249733,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**583977**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10316921**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1763267,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7046205**				
	Материалы -		Тенге			**689328**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3002825,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**994866**				
	Местные материалы -		Тенге			**2229932**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3165643**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1583**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**474846,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**612711**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10824559**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19384**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3477672,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**130800**				
	Материалы -		Тенге			**23196**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				45438,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35049				
		Накладные расходы -	Тенге			40894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6134,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				51572,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			21323475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29926
		Сметная заработная плата -	Тенге				5292511,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			41280766	484396			65100
			Тенге			11404578	175420			900
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10106641				
	Материалы -		Тенге			8074098				
	Всего заработная плата -		Тенге				1990868,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2189954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				328493,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737796				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13034391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13520
		Сметная заработная плата -	Тенге				2319361,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27798132				
	Материалы -		Тенге			3033539				
	Всего заработная плата -		Тенге				9235133,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9797933				
	Местные материалы -		Тенге			5498324				
		Накладные расходы -	Тенге			10005712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5003
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1500857,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2268231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40072075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56685
		Сметная заработная плата -	Тенге				10735990,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3375993				
	Материалы -		Тенге			26730				
	Всего заработная плата -		Тенге				353997,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2961169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**318597**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**47790,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**221675**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3916266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2051**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401787,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**57022732**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13457138,00**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				684 273				
		ИТОГО				57 707 005				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%				1 030 070				
		Затраты на выслугу лет 1%				577 070				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				230 828				
		ИТОГО				59 544 973				
		Коэффициент перехода с 2001 года на 2009 год	1,643			97 807 420				
		Налоги, сборы, объязательные платежи 2%				1 956 148				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				99 763 568				
		Н Д С 12%				11 971 628				
		В С Е Г О				**111 735 197**				

ЗАКАЗЧИК

Директор
ТОО «АҚҚБ «Жаңа құрылыс» _____ **Ибраимбаева Г.С.**

Тех.надзор Заказчика: _____ **Закиров К.К.**

Инженер ПТО : _____

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Казстройподряд" _____ **Х. Аталай**

Начальник участка: _____ **А.Хамзин**

Начальник ПТО : _____ **Н.Фаткулина**

С корректировкой после прохождения экспертизы сметного расчёта.