Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Альянс центр»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт улицы Кунаева от улицы Достык до поликлиники в городе Капшагай

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) №190064 от 28.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Тротуар из брусчатки					
1.	1.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,3400000	158,00	11746
2.	2.	41-010103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	118,9440000	472,44	56193
3.	3.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	28,4970000	7381,61	210354
4.	4.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1239,0000000	2100,83	2602932

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	5.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м	-192,0000000	1178,28	-226230
6.	6.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	171,9500000	158,00	27168
7.	7.	41-010103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	275,1200000	472,44	129976
8.	8.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,9750000	1150,53	98917
9.	9.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	104,8895000	1947,57	204280
10.	10.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	859,7500000	2303,51	1980447
11.	11.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,0000000	2059,45	20595
12.	12.	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	81,7500000	2376,00	194238
	Раздел: Тротуар из асфальтобетонной смеси						
13.	13.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	11,4000000	1150,53	13116

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
14.	14.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,9080000	1947,57	27087
15.	15.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0912000	128264,00	11698
16.	16.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	114,0000000	1512,87	172467
17.	17.	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	114,0000000	959,91	109430
	Раздел: Установка опор						
18.	18.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	11,9400000	112,77	1346
19.	19.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,4170000	7381,61	17841
20.	20.	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,0000000	3027,08	96867
21.	21.	11-330101-0603 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного	м3	41,2400000	28581,85	1178715

1	2	3	4	5	6	7	8
			объемом до 25 м3. Устройство				
		ИТОГО:					6939183
		В том числе :					
		Накладные расходы				1077064	
		Сметная прибыль				514014	
		Итого с НДС		12 %	832702	7771885	

Заказчик:

Руководитель Алмабеков А.А.

Принял:

Подрядчик:

Директор Ныгмеджанова М.Ж.

Сдал: