С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А

№ 116 24 июня 2011г. (1)

Поставщик : **ТОО "Стройкомпания".** (2)
РНН и адрес поставщика : **481400060857, ул.Жамбыла,227** (2а)
Расчетный счет поставщика (ИИК) : **KZ 168 560 000 000 006 495, в АО "БанкЦентрКредит"** (2б)
БИК - KCJBKZKX
Серия 48001 № 0000231 от 25.09.2009г.
БИН 970940002514

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : **№ 65 от 05.04.2011г.** (3)
Условия оплаты по договору (контракту). (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № ___ от _____ (5)
Способ отправления _____ (6)
Товаро-транспорная накладная № ___ от _____ (7)
Грузоотправитель _____ (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель **481400028376 ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области» г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана, 72** (10)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель : **ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области»** (10а)

РНН и адрес покупателя : **481400028376 г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана, 72 БИН 710140000010** (10а)
Расчетный счет покупателя (ИИК): **KZ 92 0701 01KS N000 0000 в ГУ "Департамент казначейства по СКО КК МФ РК" БИК - KKMF KZ2A** (10б)

№№ п/п	Наименование товаров (работ и услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка %	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт здания управления юстиции Есильского района**				**2 451 069**	**12,0**	**294 128**	**2 745 197**		
Всего по счету:					**2 451 069**		**294 128**	**2 745 197**		

Руководитель организации _____ **/ Х. Аджиханов /**
(Ф.И.О., подпись)

М. П.

Главный бухгалтер организации _____ **/ В. Филькина /**
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность) _____ / Е.Брайнингер /
(Ф.И.О., подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Стройкомпания"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания управления юстиции Есильского района**

СПРАВКА № 2
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		65	05.04.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 885 780	3 885 780	2 451 069	2 303 157	1 452 787					466 293
с НДС 12%	4 352 074	4 352 073	2 745 197							294 128

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области» ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Стройкомпания»

ДОГОВОР ПОДРЯДА - № 65 от 05 апреля 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт здания управления юстиции Есильского района

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июнь 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1 общестроительные работы														
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы														
1	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	105,3	5,64	0,19	594	20	638	0,04	4						
		1м		5,45	0,02	574	2	110,7	-	-						
2	Е0157-2-5 Ко=2	-Разборка покрытия полов из линолеума и ковролана - 2слоя	100,71	17,38	0,93	1750	94	1850	0,11	11						
		(2-ой слой)		16,45	0,14	1657	14	110,7	-	-						
		1м2														
3	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,06	116,63	10,56	823	75	842	0,7	5						
		1м2		106,07	1,67	749	12	110,7	0,01	-						
4	Е0157-2-8	-Разборка цементного и мозаичного основания полов	7,72	361,12	194,21	2788	1499	2043	1,11	9						
		1м2		166,91	72,15	1289	557	110,7	0,4	3						
5	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	10	313,24	31,9	3132	319	3299	1,91	19						
		шт		281,34	5,04	2813	50	115,2	0,04	-						
6	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	4,5	116,9	1,81	526	8	598	0,75	3						
				115,09	0,29	518	1	115,2	-	-						
		м														
7	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	27	88,41	1,24	2387	33	2718	0,57	15						
				87,17	0,2	2354	5	115,2	-	-						
		м														
8	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	61,2	51,07	0,69	3125	42	3560	0,33	20						
				50,38	0,11	3083	7	115,2	-	-						
		м														
9	Е0157-1-3 прим	-Разборка деревянного короба под утепление трубопровода	2,7	26,09	0,15	70	-	78	0,17	-						

		1м2		25,94	0,05	70	-	110,7	-	-
10	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (дверной проем)	0,31	4911,52	1893,37	1523	587	1171	21,24	7
		м3		3018,15	538,09	936	167	106,2	2,91	1
		РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки								
11	Е0110-83-5	-Устройство перегородок для общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой	2,26	1799,52	21,28	4067	48	1314	3,27	7
		м2		530,44	8,05	1199	18	108	0,04	-
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		Витраж								
12	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,55	499,3	23,76	4269	203	2383	1,5	13
		м2		250,39	7,73	2141	66	108	0,04	-
13	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	5,61	20700	-	116127	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	С12061-191	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,94	18600	-	54684	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530	-	1590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
16	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо (низ подоконной доски)	0,057	10658,54	211,86	608	12	101	10,89	1
		м3		1888,88	78,75	108	4	90	0,39	-
17	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	18,63	111,26	4,8	2073	89	1530	0,46	9
		м2		74,27	1,8	1384	34	108	0,01	-
18	СПрайс-лист	-Доски подоконные из ПВХ, шириной 600 мм	10	2231,17	-	22312	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0110-87-3 прим.	-Устройство каркаса из оцинкованных профилей с утеплением толщиной 50 мм и обшивкой панелью ПВХ /оконные откосы/	22	2025,9	17,66	44570	389	10794	2,67	59
				447,64	6,66	9848	147	108	0,03	1

		м2									
20	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,3152	✓	8390	-	2644	✓	-	-	-	-
		м3			-	-	-		-	-	-	-
		Двери										
21	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,1	✓	457,33	128,16	4619	✓	1294	2389	✓ 1,03	10
					174,4	44,59	1761		450	108	0,17	2
		м2										
22	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	✓	671,57	39,81	1410	✓	84	532	✓ 1,32	3
					219,42	15,05	461		32	108	0,07	-
		м2										
23	Е0156-15-1 прим	-Уширение дверной коробки с установкой бруска строганного	1	✓	3562,17	8,65	3562	✓	9	868	✓ 5,4	5
					891,65	1,41	892		1	97,2	0,02	-
		коробка										
24	С12062-20 прим.	-Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П, ДГ 21-9, ДГ 21-10 с деревянными полотнами высшего качества	12,2	✓	5960	-	72712	✓	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-	-
		м2										
25	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	✓	1380	-	4140	✓	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-	-
		комплект										
26	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	✓	1500	-	4500	✓	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-	-
		комплект										
27	Е0110-87-1	-Устройство каркаса из оцинкованных профилей и обшивкой гипсокартонными листами толщиной 10 мм /дверные откосы, витраж/	16,32	✓	1130,16	14,26	18444	✓	233	7255	✓ 2,43	40
					406,24	5,4	6630		88	108	0,03	-
		м2										
28	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной	6	✓	730,41	0,99	4382	✓	6	1181	✓ 1,16	7
					182,07	0,16	1092		1	108	-	-
		коробка										
		РАЗДЕЛ 4. Полы										
29	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,72	✓	115004,41	409,16	82803	✓	295	1584	✓ 13,34	10
					2173,5	154,69	1565		111	94,5	✓ 0,75	1
		т										
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	94,31	✓	310,14	12,44	29249	✓	1173	6755	✓ 0,41	39
					60,03	4,67	5661		441	110,7	0,02	2
		м2										
31	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	7,06	✓	310,14	12,44	2190	✓	88	506	✓ 0,41	3
					60,03	4,67	424		33	110,7	0,02	-
		м2										
32	Е0111-11-2 Ко=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,24	✓	49,5	0,84	1398	✓	24	32	✓ 0,01	-
					0,72	0,31	20		9	110,7	-	-
		м2										
33	Е0113-13-5	-Огрунтовка бетонных	101,37	✓	57,27	0,03	5806	✓	3	761	✓ 0,05	5

прим.	поверхностей пола										
		м2		9,27	-	940	-	81	-	-	
34	Е0111-27-3	-Устройство покрытий из плиток керамогранита	36,11	380,3	14,65	13733	529	8111	1,22	44	
			м2	197,43	5,49	7129	198	110,7	0,03	1	
35	ССчет	-Плитка пола керамогранит "светлый"	18,36	1096,08	-	20124	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
36	ССчет	-Плитка пола керамогранит "темный"	18,47	1176,06	-	21724	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
37	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	38,2	273,42	0,4	10445	15	2030	0,27	10	
			м	47,87	0,14	1829	5	110,7	-	-	

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

38	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	234,81	953,38	6,06	223862	1422	57260	1,48	348	
				256,29	1,76	60179	414	94,5	0,01	2	
			м2								
39	Е0113-13-5 прим.	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	323,88	57,27	0,03	18550	8	2432	0,05	15	
			м2	9,27	-	3002	-	81	-	-	
40	Е0156-26-1	-Установка отделочных перфорированных уголков	75	17,22	0,51	1291	38	1010	0,09	7	
			м	13,77	0,09	1032	7	97,2	-	-	
41	ССчет	-Отделочный перфорированный уголок	75	29,62	-	2222	-	-	-	-	
			м	-	-	-	-	-	-	-	
42	Е0115-169-5	-Сплошное выравнивание поверхности стен из сухих растворных смесей	251,13	40,75	0,06	10233	16	5238	0,13	31	
				22,05	0,03	5536	6	94,5	-	-	
			м2								
43	Е0115-251-2	-Оклейка стен обоями по монолитной штукатурке и бетону	323,88	201,97	0,78	65415	251	26072	0,49	158	
				84,87	0,31	27488	101	94,5	-	-	
			м2								
44	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	91,33	374,77	2,76	34228	252	31801	2,02	185	
				367,43	1,04	33557	95	94,5	0,01	-	
			м2								
45	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	91,33	1070	-	97723	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
		Наружные работы									
46	Е0161-20-2	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	8,1	1211,14	31,4	9810	254	5360	3,89	32	
				695,36	4,86	5632	39	94,5	0,03	-	
			м2								
47	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	17,3	249,7	0,77	4320	13	1114	0,41	7	
				60,01	0,11	1038	2	107,1	-	-	
			м								
48	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	8,1	97,46	2,06	789	17	96	0,07	1	
				11,78	0,79	95	6	94,5	-	-	

прим.	поверхностей пола										
		м2		9,27	-	940	-	81	-	-	
34	Е0111-27-3	-Устройство покрытий из плиток керамогранита	36,11	380,3	14,65	13733	529	8111	1,22	44	
			м2	197,43	5,49	7129	198	110,7	0,03	1	
35	ССчет	-Плитка пола керамогранит "светлый"	18,36	1096,08	-	20124	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
36	ССчет	-Плитка пола керамогранит "темный"	18,47	1176,06	-	21724	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
37	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	38,2	273,42	0,4	10445	15	2030	0,27	10	
			м	47,87	0,14	1829	5	110,7	-	-	
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы									
38	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	234,81	953,38	6,06	223862	1422	57260	1,48	348	
				256,29	1,76	60179	414	94,5	0,01	2	
			м2								
39	Е0113-13-5	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	323,88	57,27	0,03	18550	8	2432	0,05	15	
прим.			м2	9,27	-	3002	-	81	-	-	
40	Е0156-26-1	-Установка отделочных перфорированных уголков	75	17,22	0,51	1291	38	1010	0,09	7	
			м	13,77	0,09	1032	7	97,2	-	-	
41	ССчет	-Отделочный перфорированный уголок	75	29,62	-	2222	-	-	-	-	
			м	-	-	-	-	-	-	-	
42	Е0115-169-5	-Сплошное выравнивание поверхности стен из сухих растворных смесей	251,13	40,75	0,06	10233	16	5238	0,13	31	
				22,05	0,03	5536	6	94,5	-	-	
			м2								
43	Е0115-251-2	-Оклейка стен обоями по монолитной штукатурке и бетону	323,88	201,97	0,78	65415	251	26072	0,49	158	
				84,87	0,31	27488	101	94,5	-	-	
			м2								
44	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	91,33	374,77	2,76	34228	252	31801	2,02	185	
				367,43	1,04	33557	95	94,5	0,01	-	
			м2								
45	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	91,33	1070	-	97723	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
		Наружные работы									
46	Е0161-20-2	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	8,1	1211,14	31,4	9810	254	5360	3,89	32	
				695,36	4,86	5632	39	94,5	0,03	-	
			м2								
47	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	17,3	249,7	0,77	4320	13	1114	0,41	7	
				60,01	0,11	1038	2	107,1	-	-	
			м								
48	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	8,1	97,46	2,06	789	17	96	0,07	1	
				11,78	0,79	95	6	94,5	-	-	

			м2								
	Прочие работы										
49	E0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	100,71	3,47 3,47	- -	350 350	- -	283 81	0,03 -	3 -
			м2								
50	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,5	27,1	-	122	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
51	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,5	78,9 17,62	- -	355 79	- -	71 90	0,37 -	2 -
			т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1040175	9442			1145
	Тенге	195115	3125			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	964622	-	-		-
Материалы -	Тенге	376193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	189408	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	354120	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	38524	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	355	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	185486	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		93
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27823	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69006	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1219114	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	217230	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9171	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8832	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10174	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1526	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1161	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20506	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10358	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	66382	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3983	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	70365	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1309985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	227589	-		-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1 электротехнические работы

Демонтажные работы

		Осветительная арматура									
1	E0121-18-16-	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	21	804,84	189,59	16902	3981	12047	2,89	61

	устанавливаемых в подвесных потолках			476,1	114,11	9998	2396	97,2	0,5	11
		шт								
2	С151702-10 -Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4		21 ✓	3300	-	69300 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	С151706-77 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20		84 ✓	82	-	6888 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С151705-3 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		84 ✓	14	-	1176 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		7 ✓	53,88	0,25	377 ✓	2	314 ✓	0,33	2
				52,33	0,13	366	1	85,5	-	-
		шт								
6	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		6 ✓	156	-	936 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С151801-14 -Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220		1 ✓	182	-	182 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-591-9-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		16 ✓	71,42	0,25	1143 ✓	4	911 ✓	0,39	6
				66,47	0,13	1064	2	85,5	-	-
		шт								
9	С151801-155-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К		16 ✓	171	-	2736 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3		0,023 ✓	16300	-	375 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
11	С151803-47 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2		0,006 ✓	22300	-	134 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
12	Ц0108-603-1-Бокс под установку счетчика прим	шт	1 ✓	262,85	16,5	263 ✓	17	204 ✓	1,15	1
				235,75	2,87	236	3	85,5	0,02	-
13	ССчет -Бокс для защиты счетчика	шт	1 ✓	2532,82	-	2533 ✓	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1 ✓	191,95	6,75	192 ✓	7	158 ✓	1,15	1
				181,7	2,88	182	3	85,5	0,02	-
	Провода и кабеля									
15	Ц0108-402-1-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2		100 ✓	59,59	28,88	5959	2888	2761	0,15	15
				25,42	6,88	2542	688	85,5	0,04	4
		м								
16	С151601-341-Кабели силовые на напряжение		0,1 ✓	52100 ✓	-	5210	-	-	-	-

	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м		-	-	-	-	-	-	-
	Трубы									
17	Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	123,67	9,75	2473	195	970	0,33	7
18	СДобрая рать -Гофрашланг Ф20	мп	20	56,12 28,75	0,62 -	1122 575	12 -	85,5 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			117353	7093			93
			Тенге			15509	3105			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			114820	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4707	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18614	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87512	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2605	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7931	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			140117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21219	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2533	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			2685	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			142802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21219	-		-

ИТОГО выполнено в ценах 2001 года по акту	Тенге	1452787
Индекс перехода в текущие цены по договорной цене		1,68716061
ИТОГО в текущих ценах	Тенге	2451069
НДС 12%	Тенге	294128
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ Ф2В № 1	Тенге	2745197

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ЖКШС "МЕРЕЙ - ТАЙЫНША" ТОО

СТРОЙ-КОМПАНИЯ