Форма 3

Заказчик: **Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова**

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор **№ 36 от 06.06.2019г. Доп.соглашение №48 от 10.09.2019г.**

Наименование строительства и ее адрес :

Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде	102 031 065,00	85 728 584,00	69 373 263,01	69 373 263,01	85 728 584,00	69 373 263,01	85 728 584,00	5 194 947,96	2 801 539,70
	Всего к оплате за ноябрь м-ц 2019г.								**5 194 947,96**	

ЗАКАЗЧИК : _____

Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова

ПОДРЯДЧИК : _____

ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____

ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта _____

ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)

Наименование стройки: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда.
Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова.

Заказ 31

Форма 2

АКТ № 7

выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Помещения общежития 2 этаж											
		РАЗДЕЛ 1.Второй этаж									
		Монтаж									
12	**Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**109,87**	**5092,51**	**23,71**	**559538,69**	**2605,13**	**85446,31**	**339470,78**	**970930,23**
					4291,13	**--**	**471487,20**	**--**		**71920,76**	
13	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**53**	**1886,86**	**370,62**	**100003,42**	**19642,68**	**41871,49**	**34640,32**	**145415,24**
					726,21	**--**	**38489,25**	**--**		**10771,50**	
16	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**9**	**1033,20**	**35,75**	**9298,77**	**321,77**	**2679,90**	**6171,16**	**16707,52**
					699,68	**--**	**6297,10**	**--**		**1237,59**	
18	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**9**	**2442,20**	**117,18**	**21979,79**	**1054,61**	**3932,18**	**16653,13**	**41723,55**
					1888,11	**--**	**16992,99**	**--**		**3090,63**	
20	**Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Душ. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**4**	**3900,62**	**96,38**	**15602,48**	**385,53**	**14,07**	**14898,82**	**32941,41**
					3800,72	**--**	**15202,88**	**--**		**2440,10**	
22	**Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**комплект**	**5**	**1015,24**	**41,87**	**5076,21**	**209,35**	**977,13**	**3811,93**	**9599,19**
					777,95	**--**	**3889,72**	**--**		**711,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**711499,36**	**24219,07**	**134921,08**	**415646,14**	**1217317,14**
							552359,14	**--**	**--**	**90171,63**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**711499,36**				
		Материалы	Тенге				**383410,72**				

		Всего заработная плата	Тенге					552359,14			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				984844,00				
		Накладные расходы	Тенге				415646,14				
		Сметная прибыль	Тенге				90171,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1217317,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,78
		Сметная заработная плата	Тенге					552359,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3581822,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,78
		Сметная заработная плата	Тенге					552359,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1217317,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				552359,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24219,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1368254,72		
		- Накладные расходы	Тенге							415646,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							90171,63	
		РАЗДЕЛ 2.Третий и четвертый этаж									
		Монтаж									
8	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Раковины. Установка**	**комплект**	18	1033,20	35,75	18597,53	643,53	5359,80	12342,32	33415,04
		НР - 98%; СП - 8%			699,68	--	12594,20	--		2475,19	
10	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	12	2442,20	117,18	29306,38	1406,15	5242,91	22204,17	55631,40
		НР - 98%; СП - 8%			1888,11	--	22657,32	--		4120,84	
12	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары. Установка**	**комплект**	10	1015,24	41,87	10152,41	418,70	1954,26	7623,86	19198,38
		НР - 98%; СП - 8%			777,95	--	7779,45	--		1422,10	
14	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	1	6928,10	305,67	6928,10	305,67	39,17	6451,59	14450,07
		НР - 98%; СП - 8%			6583,26	--	6583,26	--		1070,38	
15	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**комплект**	1	40220,00	--	40220,00	--		--	40220,00
					--	--	--	--	40220,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				105204,42	2774,05	12596,14	48621,94	162914,89
							49614,23	--	40220,00	9088,51	
		Стоимость оборудования	Тенге				40220,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				40220,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105204,42				
		Материалы	Тенге				12596,14				
		Всего заработная плата	Тенге					49614,23			

		Накладные расходы	Тенге				48621,94					
		Сметная прибыль	Тенге				9088,51					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105204,42					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245,88
		Сметная заработная плата	Тенге					49614,23				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105204,42					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245,88
		Сметная заработная плата	Тенге					452054,54				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									162914,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49614,23					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2774,05				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12596,14			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						40220,00			
		- Накладные расходы	Тенге							48621,94		
		- Сметная прибыль	Тенге							9088,51		
		РАЗДЕЛ 3.Пятый этаж										
		МОНТАЖ										
18	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	9	**853,69**	**30,64**	**1691646,66**	**275,80**	**2009,92**	**5289,57**	**14010,63**
		НР - 98%; СП - 8%			**599,72**	**--**	**5397,52**	**--**		**1037,82**	
20	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	4	**2046,50**	**100,44**	**8186,00**	**401,76**	**1310,73**	**6344,05**	**15692,46**
		НР - 98%; СП - 8%			**1618,38**	**--**	**6473,52**	**--**		**1162,40**	
22	**Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары. Установка**	**комплект**	3	**849,27**	**35,89**	**2547,81**	**107,67**	**439,71**	**1960,42**	**4868,88**
		НР - 98%; СП - 8%			**666,81**	**--**	**2000,43**	**--**		**360,66**	
24	**Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	2	**5934,17**	**262,00**	**11868,35**	**524,01**	**58,76**	**11059,87**	**24762,47**
		НР - 98%; СП - 8%			**5642,79**	**--**	**11285,58**	**--**		**1834,26**	
25	**51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**комплект**	2	**40220,00**	**--**	**80440,00**	**--**		**--**	**80440,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**80440,00**	**--**	
26	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	115,53	**1480,39**	**42,11**	**171029,76**	**4864,40**	**87324,45**	**74110,45**	**264751,43**
		НР - 94%; СП - 8%			**682,43**	**--**	**78840,91**	**--**		**19611,22**	

27	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	200,09	3344,11 1935,90	17,75 --	669122,42 387354,23	3550,95 --	278217,25	309883,38 78320,46	1057326,27
28	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	512,17	410,03 224,85	12,12 --	210007,42 115158,97	6207,19 --	88641,26	108249,43 25460,55	343717,40
29	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	304,17	1770,21 889,86	95,41 --	538444,90 270668,83	29019,66 --	238756,42	243601,94 62563,75	844610,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3383293,32 877179,99	44951,44 --	696758,50 80440,00	760499,11 190351,12	2650180,13
		Стоимость оборудования	Тенге				80440,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				80440,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3383293,32				
		Материалы	Тенге				60066,05				
		Всего заработная плата	Тенге					877179,99			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				636692,45				
		Накладные расходы	Тенге				760499,11				
		Сметная прибыль	Тенге				190351,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4334143,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2322,48
		Сметная заработная плата	Тенге					26686,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13574155,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2322,48
		Сметная заработная плата	Тенге					877179,99			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2650180,13
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				877179,99				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44951,44			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						696758,50		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						80440,00		
		- Накладные расходы	Тенге							760499,11	
		- Сметная прибыль	Тенге							190351,12	

РАЗДЕЛ 4. Электротехническое оборудование

Электротехническое оборудование

МОНТАЖ

5	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	2585,51	696,06	5171,01	1392,12	192,10	2582,50	8373,79
		НР - 72%; СП - 8%			1793,40	--	3586,80	--		620,28	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	30	1969,05	14,99	59071,57	449,61	33106,96	18370,80	83637,76
		НР - 72%; СП - 8%			850,50	--	25515,00	--		6195,39	
9	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	665	307,54	122,97	204515,94	81773,27	36578,62	62038,12	287878,38
		НР - 72%; СП - 8%			129,57	--	86164,05	--		21324,32	
12	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж**	шт.	50	325,85	2,44	16292,55	121,86	926,80	10975,61	29449,62
		НР - 72%; СП - 8%			304,88	--	15243,90	--		2181,45	
14	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж**	шт.	50	272,83	2,44	13641,55	121,86	517,55	9361,55	24843,35
		НР - 72%; СП - 8%			260,04	--	13002,15	--		1840,25	
16	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник. Монтаж оборудования**	шт.	65	721,13	38,60	46873,70	2508,98	2982,02	29795,55	82802,79
		НР - 72%; СП - 8%			636,66	--	41382,71	--		6133,54	
18	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка. Монтаж оборудования**	шт.	40	1775,70	27,42	71028,10	1096,70	--	50350,61	131089,01
		НР - 72%; СП - 8%			1748,29	--	69931,40	--		9710,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО:	**Тенге**				**416594**				**535822,29**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**254826,01**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87464,40**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**74304,05**		
		- Накладные расходы	Тенге							**183474,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**48005,53**	

Итого прямые затраты по акту	**тенге**	**2 801 540**
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	1 733 979
затраты на эксплуатацию машин	тенге	159 409
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	-
материалы, изделия и конструкции	тенге	787 491
оборудование	тенге	120 660
Накладные расходы	тенге	1 408 242
Сметная прибыль	тенге	337 617

Итого по акту		4 547 398
Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	**90 948**
Всего	**тенге**	**4 638 346,39**
С понижающим коэффициентом К=1	**тенге**	**4 638 346,39**
НДС 12%	**тенге**	**556 601,57**
Всего с НДС к ОПЛАТЕ	**тенге**	**5 194 947,96**

ЗАКАЗЧИК :

Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор
ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)