Наименование стройки: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Акт №13
выполненных работ за апрель месяц 2013 года.
Общестроительные работы

Основание: Лок.смета 2-1-6
Составлена в ценах на 01.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затрат рабоч машинистов: на единицу	Затрат рабоч машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.5 Внутрение эл.снабжение								
		Электротехническое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	С Прайс лист	Ваодно-распределительное устройство ВРУ-8503	1	53329,48	–	53329	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	–

4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	3	862 340	28 4,5	2586 1020	84 13	982 95	2 0,03	6 –
5	С Прайс лист "220VO LT"	Выключатель автоматический AE-2046MT 3P 80A *шт*	1	1231,98 –	– –	1232 –	– –	– –	– –	– –
6	С Прайс лист "220VO LT"	Выключатель автоматический AE-2046MT 3P 31,5A *шт*	2	1001,4 –	– –	2003 –	– –	– –	– –	– –
7	С Прайс лист "220VO LT"	Выключатель автоматический AE-2046MT 3P 25A *шт*	8	1034,63 –	– –	8277 –	– –	– –	– –	– –
8	С Прайс лист "220VO LT"	Выключатель автоматический AE-2046MT 3P 16A *шт*	1	1034,63 –	– –	1035 –	– –	– –	– –	– –
9	С Прайс лист "220VO LT"	Выключатель автоматический AE-2046MT 3P 10A *шт*	1	1233,96 –	– –	1234 –	– –	– –	– –	– –
10	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ *шт*	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6

			347	4,5	1041	14	95	0,03	–
11	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Трансформатор тока	3	879,88	–	2640	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	–
13	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Счетчик СА4У-Э412	1	3350,65	–	3351	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	–
15	С151803-192	Ящик с понижающим транформатором ЯТП-0,25	2	4720	–	9440	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
17	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-12	1	2116,36	–	2116	–	–	–	–

		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	–
19	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	5	79,1	–	395	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
22	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-12	1	711,9	–	712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт								

			227	2,3	681	7	95	0,01	–
24	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	3	79,1	–	237	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–
25	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
26	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-18	1	2116,36	–	2116	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	235	18	95	0,01	–
28	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	4	79,1	–	316	–	–	–	–
		шт							

				–	–	–	–	–	–	–
30	С прайс лист	Автом выключатель АД12 16 А	2	846,54	–	1693	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 6 А	1	79,1	–	79	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
33	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-18	1	2116,36	–	2116	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	–
35	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

36	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А шт	5	79,1 – –	– – –	395 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
37	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А шт	2	846,54 – –	– – –	1693 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
38	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	662,34 517,5	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3 0,08	3 –
39	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-12 шт	1	1977,5 – –	– – –	1977 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А шт	5	501,2 227	13,2 2,3	2506 1135	66 11	1089 95	1 0,01	5 –
41	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А шт	1	257,07 – –	– – –	257 – –	– – –	– – –	– – –	– – –

42	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	3	79,1	–	237	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	1	846,54	–	847	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
45	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-8	1	2221,91	–	2222	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	–
47	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

48	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	2	79,1	–	158	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	1	791	–	791	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
51	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-18	1	1977,5	–	1977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	–
53	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

54	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	шт	6	79,1	–	475	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
55	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	шт	3	791	–	2373	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
56	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
					517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
57	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-24	шт	1	1977,5	–	1977	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
58	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
					227	2,3	1589	16	95	0,01	–
59	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	шт	2	257,07	–	514	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

60	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 16 А	шт	2	257,07	–	514	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
61	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	шт	3	79,1	–	237	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
62	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
					340	4,5	680	9	95	0,03	–
63	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 40 А	шт	1	257,07	–	257	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
64	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 80 А	шт	1	296,62	–	297	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
65	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3

				517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
66	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-12	1	1977,5	–	1977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
67	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	–
68	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	2	846,54	–	1693	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
71	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-18	1	1977,5	–	1977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	,01	–
73	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 16 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 25 А	1	79,1	–	79	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 1Р 16 А	1	79,1	–	79	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт								

				517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
78	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-24	0,0389	1977,5	–	1977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	–
80	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	6	791	–	4746	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
83	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-18	1	1977,5	–	1977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

84	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	–
85	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	5	791	–	3955	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
88	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-4	1	711,9	–	712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	–
90	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	1	791	–	791	–	–	–	–

		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	E0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
92	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-4	1	711,9	–	712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	–
94	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	1	791	–	791	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	E0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
96	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-24	1	1977,5	–	1977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

97	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	–
98	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 25 А	1	257,07	–	257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
99	С прайс лист	Автом выключатель АД12 25 А	6	791	–	4746	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
101	С прайс лист	Щит этажный ЩРВ-П-4	1	711,9	–	712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
102	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	–

103	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Автом выключатель ВА 47-29 , 3Р 16 А	шт	1	257,07	–	257	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
104	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1	1627,3	34,3	1627	34	498	3	3
					520	4,5	520	5	95	0,03	–
105	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Контактор IP54	шт	1	609,07	–	609	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 1		Тенге				**208439**	**2124**			**168**
			Тенге				33981	519			3
	Стоимость оборудования -		Тенге				59320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				59320				
	Стоимость монтажных работ-		Тенге				149119				
	Материалы -		Тенге				30214				
	Всего заработная плата -		Тенге					34500			
	Стоимость материлов и конструкций-		Тенге				82800				
	Накладные расходы -		Тенге				34043				
	Нормативные трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата в Н.Р -		Тенге					5106			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-		Тенге				10990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				194152				
	Нормативная трудоемкость-		чел.-ч								188

	Сметная заработная плата-	Тенге					39606			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**253472**				**188**
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге					**39606**			
	РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование									
106 E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	*шт*	59	169,86 / 86,85	57,56 / 35,93	10022 / 5124	3396 / 2120	7824 / 108	0,55 / 0,16	32 / 9
107 C151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-005-МУЗ прим.	*шт*	11	871 / –	– / –	9581 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
108 C151701-81	Светильник тип НПБ -12-40/Х9-01 прим.	*шт*	48	209 / –	– / –	10032 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
109 E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных лампустанавливаемых на штыряъ	*шт*	251	244,37 / 151,65	65,36 / 34,45	61337 / 38064	16405 / 8647	50449 / 108	0,95 / 0,16	237 / 39
110 C151702-30	Светильник тип ЛПО-12-1х36 и 2х36 прим	*шт*	227	1180 / –	– / –	267860 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
111 C151702-35	Светильник тип ЛПО-50-2х36 прим	*шт*	24	3670 / –	– / –	88080 / –	– / –	– / –	– / –	– / –

112	С Прайс лист	Светильник ассимитричным отражателем	шт	32	4072,85	–	130331	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
113	Е0121-17-1	Монтаж светильников	шт	48	169,86	57,56	8153	2763	6365	0,55	26
					86,85	35,93	4169	1725	108	0,16	8
114	С151701-84	Светильник тип НС017-150-300 прим.	шт	48	523	–	25104	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
115	С Прайс лист	Лампа люминесцетная ЛЛ 26/36	шт	530	79,1	–	41923	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
116	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип М024-100	шт	109	19	–	2071	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге				**654494**	**22564**			**296**
			Тенге				47357	12492			56
		Стоимость монтажных работ-	Тенге				654494				
		Материалы -	Тенге				9591				
		Всего заработная плата -	Тенге					59849			
		Стоимость материлов и конструкций-	Тенге				574982				
		Накладные расходы -	Тенге				64637				
		Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге					9696			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				43148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				762279				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								385
	Сметная заработная плата-	Тенге					69545			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**762279**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								**385**
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге					**69545**			
	РАЗДЕЛ 3. Электроустоновочные изделия									
117 E0121-2-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	110	34,7	–	3817	–	3502	0,19	21
	шт		29,48	–	3243	–	108	–	–
118 C151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфором основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	110	66	–	7260	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
119 E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	77	35,4	–	2726	–	2452	0,19	14
	шт		29,48	–	2270	–	108	–	–
120 E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	38	45,74	–	1738	–	1274	0,2	8
	шт		31,05	–	1180	–	108	–	–
121 C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	77	156	–	12012	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
122 C151801-14	Выключатель одноклавишный, тип С-2-94-10/220	38	182	–	6916	–	–	–	–

		шт		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–
123	E0121-22-4	Установка выключателей на два направления	16	82,17	–	1315	–	925	0,34	5
		шт		53,55	–	857	–	108	–	–
124	C151801-16	Выключатель на два направления	16	264	–	4224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
125	C прайс лист	Рама на двухместная	31	15,03	–	466	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
126	C прайс лист	Рама на трехместная	2	17,4	–	35	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
127	C прайс лист	Рама на четырехместная	2	19,38	–	39	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
128	E0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	52	29,13	–	1515	–	1516	0,17	9
		шт		27	–	1404	–	108	–	–
129	C151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	52	82	–	4264	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

130 С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень зищиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,21	22300	–	4683	–	–	–	–
	1000 шт		–	–	–	–	–	–	–
131 С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,241	16300	–	3928	–	–	–	–
	1000 шт		–	–	–	–	–	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**54937**	–			**57**
		Тенге			**8953**	–			–
	Стоимость монтажных работ-	Тенге			54937				
	Материалы -	Тенге			2157				
	Всего заработная плата -	Тенге				8953			
	Стоимость материлов и конструкций-	Тенге			43827				
	Накладные расходы -	Тенге			9670				
	Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				1450			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			3876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			68483				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							62
	Сметная заработная плата-	Тенге				10404			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**68483**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч							**62**
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге				**10404**			
	РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия								
132 С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,22	28900	–	6358	–	–	–	–

		1000 м		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–
133	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,65	52100	–	190165	–	–	–	–
		1000 м		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–
134	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,4	60500	–	84700	–	–	–	–
		1000 м		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–
135	С151601-591 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 , СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели и силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,055	99700	–	5484	–	–	–	–
		1000м		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–
136	С151601-592 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 , СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели и силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,015	159700	–	2396	–	–	–	–
		1000м		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–

137	С151601-593 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 , СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели и силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,13	248700	–	32331	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
138	С151601-594 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 , СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели и силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,22	360600	–	79332	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
139	С151601-595 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 , СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели и силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,01	593100	–	5931	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
140	С прайс лист	Кабель силовой ВВГ д 5х35 мм2	55	1154,53	63499	5931	–	–	–	–

		м		–	–	–	–	–	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 4	Тенге				470195	–			–
		Тенге				–	–			–
	Стоимость монтажных работ-	Тенге				470195				
	Стоимость материлов и конструкций-	Тенге				470195				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				28212				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				498407				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**498407**				
	РАЗДЕЛ 5. Изоляционные и крепежные изделия									
141	E0121-3-1 Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	3900	36,51	–	142389	–	110902	0,16	632
				26,33	–	102687	–	108	–	–
142	E0121-3-2 Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	250	53,13	–	13283	–	7474	0,17	43
				27,68	–	6920	–	108	–	–
143	E0121-3-3 Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	95	54,48	–	5176	–	2978	0,18	17
				29,03	–	2758	–	108	–	–
144	С прайс лист Труба полихлоривиниловая д 6	м	50,5	34,8	–	1758	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

145	С прайс лист	Труба полихлоривиниловая д 8	м	50,5	46,67	–	2357	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
146	С прайс лист	Труба гофра д 20	м	3838	10,28	–	39466	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
147	С прайс лист	Труба гофра д 32	м	252,5	21,75	–	5492	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
148	С прайс лист	Труба полиэтиленовая д 50	м	95,95	71,19	–	6831	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
149	С прайс лист	Шруп и дюбель	шт	1350	5,93	–	8009	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
150	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Уголок	шт	12	35,59	–	427	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
151	С прайс лист "Актау ЭнергоКабель"	Тройник	шт	14	35,59	–	498	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

152 Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до мм2		4245	11,04	1,09	46884	4646	45336	0,06	247
		м		9,23	0,66	39181	2796	108	_	12
153 Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2		1510	26,92	_	40649	_	40362	0,15	230
		м		24,75	_	37373	_	108	_	_
	Итого прямые затраты по разделу 5	Тенге				**313218**	4646			1168
		Тенге				**188919**	**2796**			**12**
	Стоимость монтажных работ-	Тенге				313218				
	Материалы -	Тенге				54815				
	Всего заработная плата -	Тенге					191715			
	Стоимость материлов и конструкций-	Тенге				64838				
	Накладные расходы -	Тенге				207052				
	Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								104
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге					31058			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				31216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				551487				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								1284
	Сметная заработная плата-	Тенге					222773			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**551487**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								**1284**
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге					**222773**			

РАЗДЕЛ 6. Стальные изделия

154 Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт								

				116	2,5	464	10	95	0,01	–
155 Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	15	51,7	2,8	776	42	396	0,16	2
				27,5	0,3	413	4	95	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 6	Тенге				**2096**	**138**			**5**
		Тенге				**877**	**14**			–
	Стоимость монтажных работ-	Тенге				2096				
	Материалы -	Тенге				1081				
	Всего заработная плата -	Тенге					891			
	Накладные расходы -	Тенге				846				
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге					127			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3119				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата-	Тенге					1018			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3119**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								**6**
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге					**1018**			
	РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы									
156 Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	180	9,32	0,23	1678	41	1599	0,06	11
				9,09	0,05	1636	9	97,2	–	–
157 Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	170	8,42	–	1431	–	1391	0,06	10
				8,42	–	1431	–	97,2	–	–

158 E0146-25-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		260	158,32	77,58	41164	20170	31309	0,4	103
	отверст			74,7	45,72	19422	11887	100	0,07	19
	Итого прямые затраты по разделу 7	Тенге				**44273**	**20212**			**125**
		Тенге				**22490**	**11896**			**19**
	Стоимость монтажных работ-	Тенге				3109				
	Всего заработная плата -	Тенге					3077			
	Накладные расходы -	Тенге				2990				
	Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге					449			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				6465				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								23
	Сметная заработная плата-	Тенге					3525			
	Стоимость общестроительных работ-	Тенге				41164				
	Материалы -	Тенге				1572				
	Всего заработная плата -	Тенге					31309			
	Накладные расходы -	Тенге				31309				
	Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								16
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге					4696			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				4348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				76821				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								138
	Сметная заработная плата-	Тенге					36006			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**83287**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								161
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге					39531			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	**1747652**	**49685**	**1819**
	Тенге	**302576**	**27718**	**90**
Стоимость оборудование -	Тенге	59320		
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	59320		
Стоимость монтажных работ-	Тенге	1647168		
Материалы -	Тенге	97857		
Всего заработная плата -	Тенге		298985	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1236642		
Накладные расходы -	Тенге	319240		
Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			160
Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге		47886	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	117984		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2084392		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			1947
Сметная заработная плата-	Тенге		346871	
Стоимость общестроительных работ-	Тенге	41164		
Материалы -	Тенге	1572		
Всего заработная плата -	Тенге		31309	
Накладные расходы -	Тенге	31309		
Нормативные трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			16
Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге		4696	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	4348		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76821		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			138
Сметная заработная плата-	Тенге		36006	
Итого по акту №13	Тенге	**2220534**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч			2084
Сметная заработная плата, тенге	Тенге		382877	

Временные здания и сооружения 2,72 %	тенге	58785
Итого	тенге	**2219999**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,35%)		29970
На оплату дополнительных отпусков, (0,4%)	тенге	8879
Единовременное вознаграждение за выслугу лет,(1%)	тенге	22199
Итого по сметному расчету:		
в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	тенге	2281582
в текущих ценах 2012 г. МРП= 1618 тенге (К =2,08774)	**тенге**	4763350
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**тенге**	**95267**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	тенге	4858617
НДС-12%	**тенге**	**583034**
Всего по акту № 13 к оплате	**тенге**	**5441651**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

ДЛЯ ФОРМ №2

Генер. директор
соот ли

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО "Альянс Банк"

Подрядчик_____