Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу
оборудования за февраль месяц 2013 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		№20 Доп.согл №3	15.05.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с Н Д С. тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобре-тение материалов и оборудо-вания	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 9	6000,14450	6000,14450	5106,071	5106,071		70,524		103,532	720,01750	6000,14450
Итого	**147861,6585**	**6000,14450**	**127661,197**	**5106,0,71**		**70,524**		**103,532**	**720,01750**	**6000,14450**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

Нуркасимов Н.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Акт № 9
выполненных работ за февраль 2013 года
Общестроительные работы

Основание: Локальная смета № 2-1-3
Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Заполнение оконных и дверных проемов. Блок 1									
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	69,56	346,04	18,87	24071	1313	11922	0,8165	57
		м2 проемов		136,44	6,39	9491	444	120	0,0312	2
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,91	472,81	19	430	17	245	1,303	1
		м2 проемов		217,73	6,18	198	6	120	0,0302	–
3	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,2	498,09	19,17	598	23	341	1,3822	2
		м2 проемов								

25099 12578

1

			230,97	6,18	277		7	120	0,0302	–
4	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	1,2	5240		6288				
5	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП *м2*	5,89	11200		65968				
6	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2*	2,73	3540		9664				
7	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	9,03	4250		38378				
8	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	40,32	4010		161683				
Раздел 2 Заполнение оконных и дверных проемов. Блок 2										
9	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	1,8	498,09	19,17	897	35	512	1,3822	2
				230,97	6,18	416	11	120	0,0302	–
10	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	4,5	378,28	18,53	1702	83	876	0,934	4
				156,07	6,18	702	28	120	0,0302	–
						284580		1388		

2

11	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,3	472,81	19	615	25	349	1,303	2
		м2 проемов		217,73	6,18	283	8	120	0,0302	–
12	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,44	427,5	19,32	616	28	332	1,1121	2
		м2 проемов		185,83	6,39	268	9	120	0,0312	–
13	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	183,15	346,04	18,87	63377	3456	31391	0,8165	150
		м2 проемов		136,44	6,39	24989	1170	120	0,0312	6
14	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2*	7,56	3540		26762				
15	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	11,29	4250		47983				
16	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	52,92	4010		212209				
17	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП *м2*	5,04	14500		73080				
						424642		32072		

18 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	4,2	11200		47040				
	м2								
Раздел 3 Заполнение оконных и дверных проемов. Блок 3									
19 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,2	498,09	19,17	598	23	341	1,3822	2
	м2 проемов		230,97	6,18	277	7	120	0,0302	–
20 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,4	378,28	18,53	908	44	468	0,934	2
	м2 проемов		156,07	6,18	375	15	120	0,0302	–
21 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,44	427,5	19,32	616	28	332	1,1121	2
	м2 проемов		185,83	6,39	268	9	120	0,0312	–
22 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	33,31	346,04	18,87	11527	629	5710	0,8165	27
	м2 проемов		136,44	6,39	4545	213	120	0,0312	1
23 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,6	5240		18864				

70553

6857

4

		м2									
24	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	34,75	8050		279738					
		м2									
25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	9,03	4250		38378					
		м2									
26	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,01	4010		68210					
		м2									
27	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,52	3540		8921					
		м2									
28	6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-24П внутренние прим.	5,04	5050		25452					
		м2									
	Раздел 4 Заполнение оконных и дверных проемов. Блок 4										
29	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	45,15	378,28	18,53	17079		837	8791	0,934	42
		м2 проемов		156,07	6,18	7047		279	120	0,0302	1
						437778			8791		

5

30	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	45,15	5240	236586			
		м2						
31	6-4-4	Блоки дверные металлические с однопольными утепленными полотнами прим.	1,89	11200	21168			
		м2						
32	6-1-190	Витражи из ПХВ	59,1735	10900	644991,15			
		м2			902745			
		Всего прямые затраты			**2154396,602**	**6541**		**295**
					49136	**2206**		**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2131097			
		Накладные расходы, тенге			61610			
		- заработная плата, тенге			9242			
		- трудоемкость, чел-ч			31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			132960			
		Всего			**2348967**			
		Временные здания и сооружения (2,72 %)			63892			
		- сметная заработная плата, тенге			9140			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			52			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			32 574			
		- сметная заработная плата, тенге			15203			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			93			

6

6