Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта : Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу
оборудования за март месяц 2013года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		№20 доп.согл.№3	15.05.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, ~~комплексов работ~~	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с Н Д С. тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1			Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы	Из них			На приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные расходы 2% налоги и сборы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 10	8764,136	8764,136	7569,158	7569,158		104,529		153,434	937,015	8764,136
Акт № 11	1896,042	1896,042	1637,087	1637,087		22,614		33,194	203,147	1896,042
Итого	**16 660,322**	**10 660,178**	**15206,389**	**9206,245**		**127,143**		**186,628**	**1140,162**	**10660,178**

Заказчик_____

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Акт №10
выполненных работ за март месяц 2013года.
Общестроительные работы

Основание: Лок.смета 2-1-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4 Блок 1 первый и второй этаж								
		Пол Тип 1								
365	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2*	130,36	108,05 10,51	2,62 0,99	14085 1370	342 129	1844 123	0,07 –	9 –
366	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	10,43	8582,77 195,75	66,01 24,93	89508 2041	688 260	2416 105	1,35 0,12	14 1
367	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2*	130,36	211,49 52,2	9,95 3,74	27570 6805	1297 488	8970 123	0,36 0,02	46 2
		Пол Тип 2								
370	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2*	17,97	108,05 10,51	2,62 0,99	1942 189	47 18	254 123	0,07 –	1 –

133105 13484

(1)

371 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,44	8582,77	66,01	12339	95	333	1,35	2
				195,75	24,93	281	36	105	0,12	–
372 E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	17,97	823,65	18,42	5816	331	2052	0,42	7
				85,95	6,91	1545	124	123	0,03	1
373 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,97	211,49	9,95	3800	179	1236	0,36	6
				52,2	3,74	938	67	123	0,02	–
	Пол Тип 4									
379 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,72	108,05	2,62	294	7	38	0,07	–
				10,51	0,99	29	3	123	–	–
380 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2176	8582,77	66,01	1868	14	50	1,35	–
				195,75	24,93	43	5	105	0,12	–
381 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,72	211,49	9,95	575	27	187	0,36	1
				52,2	3,74	142	10	123	0,02	–
	Пол Тип 5									
384 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	23,82	108,05	2,62	2574	62	337	0,07	2
				10,51	0,99	250	24	123	–	–
385 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,91	8582,77	66,01	16355	126	442	1,35	3
				195,75	24,93	373	48	105	0,12	–
386 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,82	201,7	9,95	4804	237	1639	0,36	8
				52,2	3,74	1243	89	123	0,02	–
	Пол Тип 6									
389 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	42,37	108,05	2,62	4578	111	599	0,07	3
						53003		6913		

(2)

				10,51	0,99	445	42	123	–	–
390 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,39	8582,77	66,01	29092	224	785	1,35	5
				195,75	24,93	664	85	105	0,12	–
391 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,37	211,49	9,95	8961	422	2915	0,36	15
				52,2	3,74	2212	158	123	0,02	1
	Полл Тип 6 2-й этаж									
393 E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	35,74	341,16	13,43	12193	480	3149	0,45	16
				66,6	5,04	2380	180	123	0,02	1
394 E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	357,4	55,87	0,67	19968	239	387	–	2
				0,63	0,25	225	89	123	–	–
395 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,74	201,7	9,95	7209	356	2459	0,36	13
				52,2	3,74	1866	134	123	0,02	1
	Пол Тип 7									
398 E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	138,39	~~55,87~~ 341.16	~~0,67~~ 13.96	~~77318~~ 47213	~~927~~ 1859	~~1498~~ 12195	0	6
				0,63	0,25	872	346	123	–	2
399 E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	1383,9	55,87	0,67	77318	927	1498	–	6
				0,63	0,25	872	346	123	–	2

20154 23388

400 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	138,39	201,7	9,95	27913	1377	9522	0,36	49
				52,2	3,74	7224	518	123	0,02	3
	РАЗДЕЛ 5 Блок 2 первый и второй этаж									
445 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	294,78	108,05	2,62	31851	772	4170	0,07	20
				10,51	0,99	3098	292	123	–	1
446 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	23,58	8582,77	66,01	202402	1557	5464	1,35	32
				195,75	24,93	4616	588	105	0,12	3
447 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	294,78	211,49	9,95	62343	2933	20283	0,36	105
				52,2	3,74	15388	1102	123	0,02	5
	Пол Тип 2									
450 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,88	108,05	2,62	1608	39	210	0,07	1
				10,51	0,99	156	15	123	–	–
451 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,19	8582,77	66,01	10217	79	276	1,35	2
				195,75	24,93	233	30	105	0,12	–
452 E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	14,88	323,65	18,42	4816	274	1700	0,42	6
				85,95	6,91	1279	103	123	0,03	1
453 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,88	211,49	9,95	3147	148	1024	0,36	5
				52,2	3,74	777	56	123	0,02	–

344297 42649

	Пол Тип 3									
456 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2*	6,84	108,05	2,62	739	18	97	0,07	–
				10,51	0,99	72	7	123	–	–
457 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,5472	8582,77	66,01	4696	36	127	1,35	1
				195,75	24,93	107	14	105	0,12	–
458 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	6,84	211,49	9,95	1447	68	471	0,36	2
				52,2	3,74	357	26	123	0,02	–
	Пол Тип 5									
463 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2*	378,71	108,05	2,62	40920	992	5357	0,07	26
				10,51	0,99	3980	375	123	–	2
464 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	30,3	8582,77	66,01	260030	2000	7020	1,35	41
				195,75	24,93	5931	755	105	0,12	4
465 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	378,71	341,16	13,43	129201	5086	33371	0,45	170
				66,6	5,04	25222	1909	123	0,02	9
466 E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	*м2*	3787,1	55,87	0,67	211585	2537	4099	–	17
				0,63	0,25	2386	947	123	–	5
467 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	378,71	201,7	9,95	76385	3768	26058	0,36	135
				52,2	3,74	19769	1416	123	0,02	7
	Пол Тип 6									
470 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	272,18	341,16	13,43	92857	3655	23984	0,45	122
				66,6	5,04	18127	1372	123	0,02	7

817860 100584

471 Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	2721,8	55,87	0,67	152067	1824	2946	–	12
				0,63	0,25	1715	680	123	–	3
472 Е0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	272,18	201,7	9,95	54898	2708	18728	0,36	97
				52,2	3,74	14208	1018	123	0,02	5
	Пол Тип 7									
475 Е0111-11-5	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	439,46	341,16	13,43	149927	5902	38724	0,45	198
				66,6	5,04	29268	2215	123	0,02	11
476 Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	4394,6	55,87	0,67	245526	2944	4757	–	19
				0,63	0,25	2769	1099	123	–	5
477 Е0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	439,46	201,7	9,95	88638	4373	30238	0,36	156
				52,2	3,74	22940	1644	123	0,02	8
	Пол Тип 8									
480 Е0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,92	341,16	13,43	8502	335	2196	0,45	11
				66,6	5,04	1660	126	123	0,02	1
481 Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	249,2	55,87	0,67	13923	167	270	–	1
				0,63	0,25	157	62	123	–	–
482 Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной релонными материалами на битумной мастике первый слой		24,92	323,65	18,42	8065	459	2846	0,42	10

721546 100705

		м2		85,95	6,91	2142	172	123	0,03	1
483	E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	24,92	211,49	9,95	5270	248	1715	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1301	93	123	0,02	–
		РАЗДЕЛ 6 Блок 3 первый и второй этаж								
		Пол Тип 1								
528	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,98	108,05	2,62	2051	50	268	0,07	1
		м2		10,51	0,99	199	19	123	–	–
529	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,52	8582,77	66,01	13032	100	352	1,35	2
		м3		195,75	24,93	297	38	105	0,12	–
530	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,98	211,49	9,95	4014	189	1306	0,36	7
		м2		52,2	3,74	991	71	123	0,02	–
		Пол тип 2								
533	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,32	108,05	2,62	1547	38	203	0,07	1
		м2		10,51	0,99	151	14	123	–	–
534	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,15	8582,77	66,01	9832	76	265	1,35	2
		м3		195,75	24,93	224	29	105	0,12	–
535	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,32	323,65	18,42	4635	264	1636	0,42	6
				85,95	6,91	1231	99	123	0,03	–
536	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,32	211,49	9,95	3029	142	985	0,36	5
		м2		52,2	3,74	748	54	123	0,02	–
						43410		6730		

	Пол Тип 3									
539 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,88	108,05	2,62	1824	44	239	0,07	1
				10,51	0,99	177	17	123	–	–
540 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,35	8582,77	66,01	11590	89	313	1,35	2
				195,75	24,93	264	34	105	0,12	–
541 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,88	211,49	9,95	3570	168	1161	0,36	6
				52,2	3,74	881	63	123	0,02	–
542 E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	16,88	59,59	0,23	1006	4	911	0,29	5
				51,3	0,09	866	2	105	–	–
	Пол Тип 4									
543 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,73	108,05	2,62	5481	133	718	0,07	3
				10,51	0,99	533	50	123	–	–
544 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,06	8582,77	66,01	34832	268	940	1,35	5
				195,75	24,93	794	101	105	0,12	–
545 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,73	201,7	9,95	10232	505	3491	0,36	18
				52,2	3,74	2648	190	123	0,02	1
	Пол Тип 6									
548 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,9	341,16	13,43	6448	254	1665	0,45	9
				66,6	5,04	1259	95	123	0,02	–
549 E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	189	55,87	0,67	10559	127	205	–	1
				0,63	0,25	119	47	123	–	–

85542 9638

550 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,9	201,7 / 52,2	9,95 / 3,74	3812 / 987	188 / 71	1300 / 123	0,36 / 0,02	7 / –
	Пол Тип 7									
553 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	122,97	341,16 / 66,6	13,43 / 5,04	41953 / 8190	1651 / 620	10836 / 123	0,45 / 0,02	55 / 3
554 E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	1229,7	55,87 / 0,63	0,67 / 0,25	68703 / 775	824 / 307	1331 / 123	– / –	5 / 1
555 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	122,97	201,7 / 52,2	9,95 / 3,74	24803 / 6419	1224 / 460	8461 / 123	0,36 / 0,02	44 / 2
	РАЗДЕЛ 7 Блок 4 первый и второй этаж									
	Пол Тип 8									
589 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	233,16	108,05 / 10,51	2,62 / 0,99	25193 / 2451	611 / 231	3298 / 123	0,07 / –	16 / 1
590 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,65	8582,77 / 195,75	66,01 / 24,93	160093 / 3651	1231 / 465	4322 / 105	1,35 / 0,12	25 / 2
591 E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	233,16	323,65 / 85,95	18,42 / 6,91	75462 / 20040	4295 / 1611	26631 / 123	0,42 / 0,03	97 / 8
	Пол Тип 9									
593 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	90,34	108,05 / 10,51	2,62 / 0,99	9761 / 949	237 / 89	1278 / 123	0,07 / –	6 / –

409780 57457

594 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,23	8582,77	66,01	62029	477	1675	1,35	10
				195,75	24,93	1415	180	105	0,12	1
595 E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	90,34	323,65	18,42	29238	1664	10318	0,42	38
				85,95	6,91	7765	624	123	0,03	3
	Итого прямые затраты					Тенге **2924873**	**66252**			**1788**
						Тенге **308940**	**26022**			**116**
	В том числе стоимость: материалы					Тенге 2523659				
	Накладные расходы -					Тенге 359646				
	Сметная зароботная плата в Н.Р -					Тенге 53947				
	трудоемкость					ч/час 179				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-					Тенге 197071				
	Всего по акту № 10					тенге **3 481 590**				
	Сметная заработная плата, тенге					тенге 388 909				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					тенге 2083				
	Временные здания и сооружения 2,72 %					тенге 94699				
	Итого					тенге **3576289**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,35%)					48280				
	На оплату дополнительных отпусков, (0,4%)					тенге 14305				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет,(1%)					тенге 35763				
	Итого по сметному расчету:									
	в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге					**тенге** 3674637				
	в текущих ценах 2012 г. МРП= 1618 тенге (К =2,08774)					тенге 7671687				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**тенге 153434**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					тенге 7825121				

НДС-12% тенге 939015

Всего по акту № 10 к оплате тенге 8764136

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Акт №11
выполненных работ за март месяц 2013года.
Общестроительные работы

Основание: Лок.смета 2-1-3
Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо входное Кв -1 1 шт								
51	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх *м3*	18,44	9031,2 625,5	353,46 133,52	166536 11534	6518 2462	14696 105	3,64 0,65	67 12
52	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *1 т*	0,142	5239,08 1890	327,33 123,75	744 268	46 18	300 105	11,6 0,6	2 –
53	С12041-90 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм *т*	0,0142	41200 –	–	585 –	–	– –	– –	– –

54	E0109-17-1	Монтаж металлического каркаса	2,31	4646,85	2285,57	10712	5269	4557	9,35	22
		т		1579,5	617,13	3641	1423	90	2,34	5
55	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,75	114900	–	201032	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	C11011-899 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,97	59200	–	294484	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	C12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	0,0582	154700	–	9007	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	E0110-14-1	Установка стропил	0,31	21304,82	334,28	6604	104	1311	22,1	7
		м3		3397,5	126	1053	39	120	0,62	–
59	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,35	20,48	0,91	7	–	2	0,03	–
		м2		4,68	0,34	2	–	120	–	–

Итого прямые затраты	Тенге	**689710**	**11937**	**98**
	Тенге	**16498**	**3942**	**17**
В том числе стоимость: материалы	Тенге	657333		
Накладные расходы -	Тенге	20866		
Сметная зароботная плата в Н.Р - .	Тенге	3130		
трудоемкость	ч/час	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	42635		
Всего по акту № 11	тенге	**753 211**		
Сметная заработная плата, тенге	тенге	23 570		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	тенге	125		
Временные здания и сооружения 2,72 %	тенге	20487		
Итого	тенге	**773698**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,35%)		10445		
На оплату дополнительных отпусков, (0,4%)	тенге	3095		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет,(1%)	тенге	7737		
Итого по сметному расчету:				
в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	**тенге**	794975		
в текущих ценах 2012 г. МРП= 1618 тенге (К =2,08774)	**тенге**	1659701		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**тенге**	**33194**		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	тенге	1692895		
НДС-12%	**тенге**	**203147**		
Всего по акту № 11 к оплате	**тенге**	**1896042**		

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ339650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик _____