Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта : Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу оборудования за май месяц 2013 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		№20 Доп.согл.№3	15.05.2012 г. 4.02.2013г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с Н Д С. тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 14	6275,543	6275,543	5418,481	5418,481		74,818		109,865	672,379	6275,543
Итого	76634,032	6275,543	66209,244	5418,481		74,818		109,865	672,379	6275,543

Заказчик _____

Подрядчик _____

...стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
...ование объекта:

Акт №14
Выполненных работ от 14 мая 2013 года

Отопление и вентиляция

Основание:Локальная смета № 2-1-4

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.4.Отопление и вентиляция								
		Отопление								
1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазпроводных неоционкованных труб диам, 15 мм / *м*	8	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	2132 / 418	32 / 12	550 / 128	0,3 / 0,01	2 / –
2	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазпроводных неоцинкованных труб диам, 20 мм / *м*	122	264,48 / 52,2	3,96 / 1,49	32267 / 6368	483 / 182	8384 / 128	0,3 / 0,01	36 / 1
3	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазпроводных неоционкованных труб диам, 25 мм / *м*	134	343,48	3,96	46026	531	9209	0,3	40

			52,2	1,49	6995	200	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазпроводных неоцинкованных труб диам, 32 мм	339	422,48	3,96	143221	1342	23297	0,3	101
		м		52,2	1,49	17696	505	128	0,01	2
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазпроводных неоцинкованных труб диам, 40 мм	180	472,48	3,96	85046	713	12370	0,3	53
		м		52,2	1,49	9396	268	128	0,01	1
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазпроводных неоцинкованных труб диам, 50 мм	109	606,31	7,95	66088	867	9550	0,37	41
		м		65,48	2,97	7137	324	128	0,01	2
7	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам, 65 мм	14	139,76	15,99	1957	224	2188	0,66	9
		м		116,1	5,99	1625	84	128	0,03	–
8	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам, 100 мм	12	160,75	20,8	1929	250	2124	0,73	9
		м		130,5	7,79	1566	93	128	0,04	–

	С130806-68 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп -БСт4кп, 76х3 мм	14	377	–	5278	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	С130806-68 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп -БСт4кп, 114х4 мм	12	756	–	9072	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С Прайс лист "Дэнгер"	Кран шаровый 11Б27п5 д 15	16	316,4	–	5062	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С Прайс лист "Дэнгер"	Кран шаровый 11Б27п5 д 20	2	415,27	–	831	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С Прайс лист "Дэнгер"	Кран шаровый 11Б27п5 д 25	4	593,25	–	2373	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	лист "Дэнгер"	Кран шаровый 11Б27п5 д 32		12	1245,82	–	14950	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С Прайс лист "Дэнгер"	Кран шаровый 11Б27п5 д 40		6	1779,75	–	10678	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С Прайс лист "Дэнгер"	Кран шаровый 11Б27п5 д 80		4	3559,49	–	14238	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов		246,8	4327,15	34,73	1067940	8571	38370	0,68	168
			1 кВт		108,45	13,01	26765	3211	128	0,06	16
18	Е0116-15-1	Установка крана двойной регулировки д 20 мм		120	473,47	39,24	56816	4709	41472	1,47	176
			1 шт		254,25	15,75	30510	1890	128	0,07	8
19	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм		120	377	–	45240	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных		122	62,13	–	7580	–	3514	0,12	15
			комплект		22,5	–	2745	–	128	–	–

	Масляная окраска решеток, переетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	537	159,68	0,07	85748	38	60907	0,65	347
	м2		108	0,02	57996	11	105	–	–
22 С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки , хомуты/	188	200	–	37600	–	–	–	–
	кг		–	–	–	–	–	–	–
	Тепловой пункт ВНП-3								
23 Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	70545,24	349,5	70545	350	2822	11,6	12
	1 узел		2074,5	130,5	2075	130	128	0,64	1
24 С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара,Ру1 Мпа /10кгс/см2/, Ду80 мм	2	5190	–	10380	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
25 Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
	1 счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
26 С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	1	11400	–	11400	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
27 С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для газа, конденсата и воды Ру6,4 Мпа /64кгс/см2/, Ду80 мм	4	16300	–	65200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–

130002-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для газа, конденсата и воды Ру6,4 Мпа /64кгс/см2/, Ду100 мм	2	23700	–	47400	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
29 E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
30 E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63	–	189	–	207	0,31	1
	комплект		54	–	162	–	128	–	–
31 C131205-5	Термометры угловые в оправе	3	541	–	1623	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
32 C130806-7 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			104	–	104	–	–	–	–
	Трубы стальные сварные водогазпроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ , черные легкие 20х2,5 мм	1							
	м		–	–	–	–	–	–	–
33 E0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	350	121,13	31,97	42397	11190	25753	0,34	120
	м		61,65	11,93	21578	4175	100	0,06	20

	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	2,4	5520	–	13248	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
35	E0126-23-1 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	338	114,31	6,39	38638	2160	10955	0,19	65
	м		29,93	2,48	10116	838	100	0,01	4
36	E0126-23-6 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
	м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	–
37	C11011-967 Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	86	262	–	22532	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
38	C11011-479 Пергами кровельный П-350	86	64	–	5504	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
39	E0116-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	892	10,99	–	9803	–	12205	0,05	45
	м		10,69	–	9535	–	128	–	–
40	E0116-29-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	26	11,13	–	289	–	356	0,05	1
	м		10,69	–	278	–	128	–	–

работ в зимнее время (1,35%)	тенге	34558
На оплату дополнительных отпусков, (0,4%)	тенге	10239
Единовременное вознаграждение за выслугу лет,(1%)	тенге	25598
Итого по сметному расчету:		
в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	тенге	2631218
в текущих ценах 2009 г. МРП= 1618 тенге (К =2,08774)	тенге	5493299
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге	**109865**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	тенге	5603164
НДС-12%	тенге	**672379**
Всего по акту № 14 к оплате	тенге	**6275543**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____