Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта : Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу
оборудования за апрель месяц 2013года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		№20 доп.согл.№3	15.05.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с Н Д С. тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1			Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы	Из них			На приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные расходы 2% налоги и сборы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 12	47356,516	47356,516	40885,907	40885,907		567,627		829,070	5073,912	47356,516
Акт № 13	5441,651	5441,651	4698,467	4698,467		64,884		95,267	583,034	5441,651
Итого	**69458,489**	**52798,167**	**60790,763**	**45584,374**		**632,51**		**924,337**	**5656,946**	**52798,167**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Акт №12

выполненных работ за апрель месяц 2013 года.
Общестроительные работы

Основание: Лок.смета 2-1-3
Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4 Блок 1 первый и второй этаж **Пол Тип 1**								
368	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	130,36	1430,38	11,72	186465	1528	28232	1,06	138
		м2		171,68	4,39	22380	572	123	0,02	3
369	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	139,49	254,56	0,32	35508	45	7161	0,24	33
		м		41,63	0,11	5807	15	123	–	–
375	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,23	254,56	0,32	4895	6	987	0,24	5
		м		41,63	0,11	800	2	123	–	–
						126868		36380		

Пол Тип 3

376 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,57	211,49	9,95	2658	125	865	0,36	4
				52,2	3,74	656	47	123	0,02	–
377 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,57	1430,38	11,72	17980	147	2722	1,06	13
				171,68	4,39	2158	55	123	0,02	–
378 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	13,45	254,56	0,32	3424	4	691	0,24	3
				41,63	0,11	560	1	123	–	–
382 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	2,72	1430,38	11,72	3891	32	589	1,06	3
				171,68	4,39	467	12	123	0,02	–
383 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	2,91	254,56	0,32	741	1	149	0,24	1
				41,63	0,11	121	–	123	–	–
387 E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	23,82	925,06	4,9	22035	117	1768	0,38	9
				58,5	1,85	1393	44	123	0,01	–
388 E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	25,49	109,84	0,46	2800	12	383	0,08	2
				12,04	0,18	307	5	123	–	–
392 E0106-36-4	Железные поверхности	м2	42,37	59,59	0,23	2525	10	2286	0,29	12
				51,3	0,09	2174	4	105	–	–

5605 4 9453

Пол Тип 6 2-й этаж

396 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1430,38	11,72	51122	419	7740	1,06	38
	м2	35,74						
		171,68	4,39	6136	157	123	0,02	1
397 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	254,56	0,32	9735	12	1963	0,24	9
	м	38,24						
		41,63	0,11	1592	4	123	–	–

Ведомость отделки помещений
1 этаж потолок

403 E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолоков	106,2	3,94	20031	743	20518	0,55	104
	м2	188,62						
		102,11	1,49	19260	281	105	0,01	1
404 C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	31	–	7016	–	–	–	–
	кг	226,32						
		–	–	–	–	–	–	–
405 C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	37	–	8374	–	–	–	–
	кг	226,32						
		–	–	–	–	–	–	–
406 E0115-163-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	100,25	2,43	10446	253	3744	0,21	22
	м2	104,2						
		33,3	0,92	3470	96	105	–	–

106724 33965

407	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	84,4	325,41	2,33	27465	197	7277	0,49	41
					81,23	0,88	6856	74	105	–	–
408	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	42,37	219,7	3,39	9308	143	5477	0,68	29
					122,4	0,72	5186	31	105	0,05	2
409	E0115-152-1	Окраска водным состовами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	42,37	17,43	0,12	738	5	613	0,09	4
					13,73	0,05	582	2	105	–	–
		1 этаж стены									
410	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	481,98	257,14	4,07	123937	1959	69156	0,74	357
					135,68	0,97	65395	468	105	0,05	25
411	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	481,98	77,28	3,43	37247	1653	37976	0,46	219
					73,73	1,31	35536	631	105	0,01	3
412	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	578,38	31	–	17930	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
413	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	578,38	37	–	21400	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

238025 120499

414	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	353,95	251,66	1,88	89075	665	14736	0,23	82
					38,93	0,72	13779	255	105	–	1
415	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	128,03	118,3	1,61	15146	206	7070	0,31	40
					51,98	0,61	6655	78	105	–	–
416	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	55,27	214,92	3,39	11879	187	6832	0,65	36
					117	0,72	6467	40	105	0,05	3
417	E0115-152-1	Окраска водным состовами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	55,27	17,43	0,12	963	7	800	0,09	5
					13,73	0,05	759	3	105	–	–
		1 этаж панели									
418	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	376,21	214,92	3,39	80855	1274	46502	0,65	245
					117	0,72	44017	271	105	0,05	19
419	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	376,21	1851,16	2,1	696425	790	131854	2	752
					333	0,79	125278	297	105	–	1

894343 207794

420	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	64,16	257,14	4,07	16498	261	9206	0,74	47
					135,68	0,97	8705	62	105	0,05	3
421	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	64,16	77,28	3,43	4958	220	5055	0,46	29
					73,73	1,31	4731	84	105	0,01	–
422	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	76,99	31	–	2387	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
423	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	76,99	37	–	2849	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
424	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	264,16	118,3	1,61	31250	425	14587	0,31	82
					51,98	0,61	13731	161	105	–	1
		2 этаж потолок									
425	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолоков	м2	174,13	106,2	3,94	18493	686	18942	0,55	96
					102,11	1,49	17780	259	105	0,01	1
426	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	208,96	31	–	6478	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

82613 47790

427	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	208,96	37	–	7731	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
428	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	м2	374,13	325,41	2,33	121746	872	32256	0,49	183
					81,23	0,88	30391	329	105	–	2
		2 этаж стены									
429	Е0115-61-3Р-43112РМ12138	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	350,19	140,27	4,07	49120	1424	50246	0,74	259
					135,68	0,97	47514	340	105	0,05	18
430	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	350,19	77,28	3,43	27063	1201	27592	0,46	159
					73,73	1,31	25820	459	105	0,01	2
431	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	420,23	31	–	13027	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
432	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	420,23	37	–	15548	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		2 этаж панели									

234235 81094

434	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	26,78	168,08	4,07	4501	109	3842	0,74	20
					135,68	0,97	3634	26	105	0,05	1
435	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	26,78	77,28	3,43	2070	92	2110	0,46	12
					73,73	1,31	1974	35	105	0,01	–
436	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	32,14	31	–	996	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
437	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	32,14	37	–	1189	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
438	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	226,78	251,66	1,88	57071	426	9441	0,23	52
					38,93	0,72	8829	163	105	–	1
439	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1,44	1851,16	2,1	2666	3	505	2	3
					333	0,79	480	1	105	–	–
		Косоуры									
440	E0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	9,55	883,04	4,85	8433	46	2249	1,29	12
							76926		18147		

			222,86	1,41	2128	13	105	0,01	–
441	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм потолков	106,2	3,94	1684	62	1725	0,55	9
		м2	15,86						
			102,11	1,49	1619	24	105	0,01	–
442	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	19,03	31	–	590	–	–	–
		кг							
			–	–	–	–	–	–	–
443	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	19,03	37	–	704	–	–	–
		кг							
			–	–	–	–	–	–	–
444	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	325,41	2,33	5161	37	1367	0,49	8
		м2	15,86						
			81,25	0,88	1288	14	105	–	–
		РАЗДЕЛ 5 Блок 2 первый и второй этаж							
		Пол тип 1							
448	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1430,38	11,72	421648	3455	63839	1,06	312
		м2	294,78						
			171,68	4,39	50608	1294	123	0,02	6
449	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	315,41	254,56	0,32	80293	101	16193	0,24	74
		м							
			41,63	0,11	13131	35	123	–	–

50080 83124

	Пол Тип 2									
454 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	14,88	1430,38	11,72	21284	174	3223	1,06	16
				171,68	4,39	2555	65	123	0,02	–
455 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,92	254,56	0,32	4053	5	817	0,24	4
				41,63	0,11	663	2	123	–	–
	Пол Тип 3									
459 E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	6,84	59,59	0,23	408	2	369	0,29	2
				51,3	0,09	351	1	105	–	–
	Пол Тип 4									
460 E0111-11-1	Устройствоцементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,69	211,49	9,95	3107	146	1011	0,36	5
				52,2	3,74	767	55	123	0,02	–
461 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	14,69	1430,38	11,72	21012	172	3181	1,06	16
				171,68	4,39	2522	64	123	0,02	–
462 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,72	254,56	0,32	4001	5	807	0,24	4
				41,63	0,11	654	2	123	–	–
468 E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	378,71	925,06	4,9	350329	1856	28112	0,38	145
				58,5	1,85	22155	701	123	0,01	3
469 E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	405,22	109,84	0,46	44509	186	6091	0,08	31

44870 3

43611

				12,04	0,18	4879	73	123	–	–
473 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	272,18	1430,38	11,72	389321	3190	58945	1,06	289
				171,68	4,39	46728	1195	123	0,02	6
474 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	291,23	254,56	0,32	74137	93	14952	0,24	69
				41,63	0,11	12124	32	123	–	–
	Пол Тип 7									
478 E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	439,46	925,06	4,9	406527	2153	32621	0,38	168
				58,5	1,85	25708	813	123	0,01	4
479 E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	470,22	109,84	0,46	51649	216	7068	0,08	36
				12,04	0,18	5661	85	123	–	–
	Пол Тип 8									
484 E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	24,92	1430,38	11,72	35645	292	5397	1,06	26
				171,68	4,39	4278	109	123	0,02	1
485 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	26,66	254,56	0,32	6788	9	1369	0,24	6
				41,63	0,11	1110	3	123	–	–

964067 120352

Ведомость отделки помещений
1 этаж потолок

486 E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолоков	м2	740,35	106,2	3,94	78625	2917	80535	0,55	410
				102,11	1,49	75597	1103	105	0,01	5
487 С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	888,42	31	–	27541	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
488 С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	888,42	37	–	32872	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
489 Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	940,35	325,41	2,33	305999	2191	81073	0,49	461
				81,23	0,88	76385	828	105	–	4
490 Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	6,84	219,7	3,39	1503	23	884	0,68	5
				122,4	0,72	837	5	105	0,05	
491 Е0115-152-1	Окраска водным состовами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	6,84	17,73	0,12	119	1	99	0,09	1
				13,73	0,05	94	–	105	–	–
	1 этаж стены									
492 Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1165,02	257,14	4,07	299574	4736	167160	0,74	862
						746133		359757		

				135,68	0,97	158070	1130	105	0,05	60
493	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	1165,02	77,28	3,43	90033	3996	91794	0,46	530
		м2		73,73	1,31	85897	1526	105	0,01	7
494	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1398,02	31	–	43339	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
495	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1398,02	37	–	15727	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
496	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1365,02	251,66	1,88	343521	2566	56829	0,23	315
		м2		38,93	0,72	53140	983	105	–	5
497	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,83	214,92	3,39	6841	108	3934	0,65	21
		м2		117	0,72	3724	23	105	0,05	2
498	E0115-152-1	Окраска водным состовами внутри помещений известковая по штукатурке	31,83	17,73	0,12	555	4	461	0,09	3
		м2		13,73	0,05	437	2	105	–	–

500016 153018

1 этаж панели

499 E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	245,17	257,14	4,07	63043	997	35178	0,74	181
				135,68	0,97	33265	238	105	0,05	13
500 E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	245,17	77,28	3,43	18947	841	19317	0,46	112
				73,73	1,31	18076	321	105	0,01	2
501 С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	294,2	31	–	9120	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
502 С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	294,2	37	–	10886	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
503 E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	445,17	251,66	1,88	112031	837	18534	0,23	103
				38,93	0,72	17330	321	105	–	2
504 E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	66,58	214,92	3,39	14309	225	8230	0,65	43
				117	0,72	7790	48	105	0,05	3
505 E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		66,58	1851,16	2,1	123250	140	23335	2	133

35586

104594

		м2		333	0,79	22171	53	105	–	–
	2 этаж потолок									
506	E0115-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм потолков	м2	718,2	106,2	3,94	76273	2830	78126	0,55	398
				102,11	1,49	73335	1070	105	0,01	5
507	С143002-55 Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	861,91	31	–	26719	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
508	С143002-56 Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	861,91	37	–	31891	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
509	E0115-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	м2	918,26	325,41	2,33	298811	2140	79168	0,49	450
				81,23	0,88	74590	808	105	–	4
	2 этаж стены									
510	E0115-61-3 Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1009,34	257,14	4,07	259542	4103	144823	0,74	747
				135,68	0,97	136947	979	105	0,05	52
511	E0115-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	1009,34	77,28	3,43	78002	3462	79528	0,46	459
						701238		381645		

			73,73	1,31	74419	1322	105	0,01	6
512 С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1211,21 К 31	–	3754	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
513 С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1211,21 К 37	–	44815	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
514 Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1209,34 К 251,66	1,88	304343	2274	50348	0,23	279
			38,93	0,72	47080	871	105	–	4
	2 этаж панели								
515 Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	110,97 К 214,92	3,39	23850	376	13717	0,65	72
			117	0,72	12983	80	105	0,05	6
516 Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1851,16 110,97 К	2,1	205423	233	38893	2	222
			333	0,79	36953	88	105	–	–
517 Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	181,12 К 168,08	4,07	30442	736	25988	0,74	134
			135,68	0,97	24574	176	105	0,05	9

612627 178946

518	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	181,12	77,28	3,43	13997	621	14271	0,46	82
					73,73	1,31	13354	237	105	0,01	1
519	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	217,34	31	–	6738	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
520	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	217,34	37		8042	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
521	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	181,12	118,3	1,61	21426	292	10001	0,31	56
					51,98	0,61	9415	110	105	–	1
522	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	3,96	1851,16	2,1	7331	8	1388	2	8
					333	0,79	1319	3	105	–	–
		Косоуры									
523	E0115-17-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	9,2	883,04	4,85	8124	45	2166	1,29	12
					222,86	1,41	2050	13	105	0,01	–
524	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм потолков		12,2	106,86	3,94	1296	48	1327	0,55	7
							66954		29153		

		м2		102,11	1,49	1246	18	105	0,01	–
525	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	14,64	31	–	454	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
526	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	14,64	37	–	542	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
527	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	212,2	325,41	2,33	69052	494	18295	0,49	104
		м2		81,23	0,88	17237	187	105	–	1
		РАЗДЕЛ 6 Блок 3 первый и второй этаж								
		Пол Тип 1								
531	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	~~130,36~~ 18,98	1430,38	11,72	27149	222	4110	1,06	20
		м2		171,68	4,39	3258	83	123	0,02	–
532	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,31	254,56	0,32	5170	6	1043	0,24	5
		м		41,63	0,11	845	2	123	–	–
		Пол тип 2								
537	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,32	1430,38	11,72	20483	168	3101	1,06	15
		м2		171,68	4,39	2458	63	123	0,02	–

122308 26549

538	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,32	254,56	0,32	3901	5	787	0,24	4
					41,63	0,11	638	2	123	–	–
		Пол Тип 3									
546	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	50,73	925,06	4,9	46928	249	3766	0,38	19
					58,5	1,85	2968	94	123	0,01	–
547	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	54,28	109,84	0,46	5962	25	816	0,08	4
					12,04	0,18	654	10	123	–	–
		Пол Тип 6									
551	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	18,9	1430,38	11,72	27034	222	4093	1,06	20
					171,68	4,39	3245	83	123	0,02	–
552	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,22	254,56	0,32	5148	6	1038	0,24	5
					41,63	0,11	842	2	123	–	–
		Пол Тип 7									
556	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	122,97	925,06	4,9	113755	603	9128	0,38	47
					58,5	1,85	7194	227	123	0,01	1
557	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	131,58	109,84	0,46	14453	61	1978	0,08	10

21781 21601

			12,04	0,18	1584	24	123	–	–
	Ведомость отделки помещений 1 этаж потолок								
558 E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолоков	м2	106,2 100,91 102,11	3,94 1,49	10717 10304	398 150	10977 105	0,55 0,01	56 1
559 C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	31 121,09 –	– –	3754 –	– –	– –	– –	– –
560 C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	37 121,09 –	– –	4480 –	– –	– –	– –	– –
561 E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	м2	325,41 300,91 81,23	2,33 0,88	97919 24443	701 265	25943 105	0,49 –	147 1
	1 этаж стены								
562 E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	168,08 270,3 135,68	4,07 0,97	45431 36674	1099 262	38783 21297	0,74 0,46	200 14
563 E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	77,28 270,3	3,43	20889 183190	927	105 75808	0,46	123

			73,73	1,31	19929	354	105	0,01	2
564 С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	324,36	31	–	10055	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
565 С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	324,36	37	–	12001	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
566 Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	470,3	251,66	1,88	118356	884	19580	0,23	109
			38,93	0,72	18309	339	105	–	2
	1 этаж панели									
567 Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	69,68	214,92	3,39	14976	236	8613	0,65	45
			117	0,72	8153	50	105	0,05	4
568 Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	69,68	1851,16	2,1	128989	146	24421	2	139
			333	0,79	23203	55	105	–	–
569 Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	30,28	168,08	4,07	5089	123	4345	0,74	22
			135,68	0,97	4108	29	105	0,05	2

289466 56959

570	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	30,28	77,28	3,43	2340	104	2386	0,46	14
					73,73	1,31	2233	40	105	0,01	–
571	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	36,34	31	–	1126	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
572	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	36,24	37	–	1344	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
573	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	30,28	118,3	1,61	3582	49	1672	0,31	9
					51,98	0,61	1574	18	105	–	1
		2 этаж потолок									
574	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	141,87	106,2	3,94	15067	559	15433	0,55	79
					102,11	1,49	14486	211	105	0,01	1
575	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	170,24	31	–	5278	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
576	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе		170,24	37	–	6299	–	–	–	–

35036

19491

		кг							
			–	–	–	–	–	–	–
577	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	341,87	325,41	2,33	111248	797	29474	0,49	168
		м2		81,23	0,88	27770	301	105	–	1
		2 этаж стены								
578	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	296,7	168,08	4,07	49868	1206	42571	0,74	220
		м2		135,68	0,97	40256	288	105	0,05	15
579	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	296,7	77,28	3,43	22929	1018	23378	0,46	135
		м2		73,73	1,31	21876	389	105	0,01	2
580	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	356,04	31	–	11037	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
581	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	356,04	37	–	13173	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
582	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	496,7	251,66	1,88	125000	934	20679	0,23	115
		м2		38,93	0,72	19337	358	105	–	2

333255 116102