"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта:

Акт №32

Выполненных работ за август месяц 2013 года

Очистка и демонтажные работы на скважине

Основание:Локальная смета № 2-1-12

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е22-33-5	Демонтаж металлического гермитичного оголовка К1трр=0,6;ктрм=0,6;к1зпр=0,6;к1экс=0,6;к1зпр=0,6;к1экс=0,6;к1зпм=0,6;к1мат=0,6 / *т фасонных частей*	0,112	148796,48 / 37665	29633,85 / 11194,2	16665 / 4218	3319 / 1254	7114 / 130	187,62 / 54,672	21 / 6
2	Ц7-247-4	Демонтаж насоса ЭЦВ 6-10-80 с водоподъемной трубой К1трр=0,3;ктрм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3;к1мат=0,3 / *шт*	1	9974 / 2409,9	2615,1 / 580,5	9974 / 2410	2615 / 581	2692 / 90	13,5 / 3,3927	14 / 3

3 Ц12-80-2-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру1 Мпа , Ду65-100 мм К1трр=0,3;ктрм=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпр=0,3;к1экс=0,3;к1зпм=0,3;к1мат=0,3	1	211,64	16,74	212	17	173	1,2	1
	шт		187,8	4,05	188	4	90	0,0237	–
	Итого по разделу 1				**26 851**	**5 951**			**36**
					6 816	**1 839**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				14 084				
	Накладные расходы, тенге				9 979				
	- заработная плата, тенге				1 497				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 210				
	Всего по разделу, тенге				**39 040**				
	Сметная заработная плата, тенге				10 152				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				50				

Раздел 2. Очистка скважины

4 Е4-8-1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 1 группы глубиной до 50 м станвками с дизельным двигателем диаметром 151 мм т.ч. п3.2 К1трр=0,9;ктрм=0,9;к1зпр=0,9;к1экс=0,9;к1зпр=0,9;к1экс=0,9;к1зпм=0,9;к1мат=0,9	20	420,98	342,07	8420	6841	2837	0,3861	8
	м		65,09	71,29	1302	1426	104	0,30078	6
5 1-6-29	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*) тип Ш151Т-ЦВ	0,036	11800		425				
6 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0;27	6450		1742				
	т								

7	31-1-1	Вода м3	100	5		500				
8	Е4-60-1	Разглинация скавижины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором , работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*	2	90284,54 / 11272,5	79012,04 / 13583,94	180569 / 22545	158024 / 27168	51702 / 104	57,3 / 48,14	115 / 96
9	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя сгорания сутки	5	90284,54 / 11272,5	79012,04 / 13583,94	451423 / 56363	395060 / 67920	129254 / 104	57,3 / 48,14	287 / 241
10	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения *сутки*	1	44725,96 / 8145	36580,96 / 7446,52	44726 / 8145	36581 / 7447	16216 / 104	42 / 33,11	42 / 33
		Итого по разделу 2				**687 805** / **88 355**	**596 506** / **103 961**			**452** / **376**
		Стоимость: материалов, тенге				2 944				
		Накладные расходы, тенге				200 009				
		- заработная плата, тенге				30 001				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53 269				
		Всего по разделу, тенге				**941 083**				
		Сметная заработная плата, тенге				222 317				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				928				

	Раздел 3. Оборудование скважины									
11 Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-80	*шт*	1	35225 / 11430	18810 / 4140	35225 / 11430	18810 / 4140	14013 / 90	65 / 24,196	65 / 24
12 80-247-1	Насос артезианский ЭЦВ 6-10-80	*шт*	1	47173		47173				
13 80-2-3	Станция управления СУЗ-10	*шт*	1	24507		24507				
14 99-1-2	Кабель ВПВ-4	*м*	150	66		9900				
15 Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметром при вращательном бурении буровым установкам и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	*м*	40	381,12 / 76,73	304,39 / 41,44	15245 / 3069	12176 / 1658	4916 / 104	0,446 / 0,156	18 / 6
16 8-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78*) 76х4 мм	*м*	40	505		20200				
17 8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Ду 50 мм	*шт*	18	342		6158				
18 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	*задвижка или клапан*	3	242,08 / 144	6,95 / 2,25	726 / 432	21 / 7	571 / 130	0,88 / 0,01	3 / –

19 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара,Ру1 Мпа , Ду50 мм *шт*	2	3500		7000				
20 9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара,Ру1 Мпа , Ду50 мм *шт*	1	2300		2300				
21 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
			40,5	0	41	0	128	0	0
22 12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *комплект*	1	811		811				
23 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
			211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
24 11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32ч *шт*	1	10600		10600				
25 Е22-33-5	Установка стального оголовка т фасонных частей шт	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,7	31
			62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
26	Горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78)*, 25х2,5 мм)	20	100		2000				
	Итого по разделу 3				**208 453**	**35 985**			**118**
					21 462	**7 685**			**39**

Стоимость: материалов, тенге		79 326		
оборудование , тенге		71680		
Накладные расходы, тенге		30 428		
- заработная плата, тенге		4 564		
- трудоемкость, чел-ч		15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		10 032		
Всего по разделу, тенге		**248 913**		
Сметная заработная плата, тенге		33 711		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		172		
Всего прямые затраты		**923 109**	**638 442**	**606**
		116 633	**113 485**	**424**
Стоимость: материалов, тенге		96 354		
оборудование , тенге		71680		
Накладные расходы, тенге		240 416		
- заработная плата, тенге		36 062		
- трудоемкость, чел-ч		120		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		65 511		
Всего по Акту №32		**1 229 036**		
Сметная заработная плата, тенге		266 180		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1150		
Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге	31480		
ИТОГО	Тенге	**1260516**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%		16049		
На оплату дополнительных отпусков , (0,4%)	Тенге	4755		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет , (1%)	Тенге	11888		
Итого по сметному расчету:				
в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	1293208		
в текущих ценах 2012г. МРП=1618 тенге К=2,08774	Тенге	2699882		

Налоги , сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	53998
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	2753880
НДС -12%	Тенге	330466
Итого к оплате по акту №32	Тенге	**3084346**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «АльЯнс Банк»

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта:

Акт №33

Выполненных работ за август месяц 2013 года

На наружное электроосвещени (Водонапорная башня)

Основание:локальная смета №4-3-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Слаботочная линия управления								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	15,67	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	464 / 25	1990 / 501	597 / 97	0,01 / 0,02	1 / 2
2	Е0101-164-3	Разработка в отвал грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами / *м3*	0,5	389,25 / 389,25	– / –	195 / 195	– / –	220 / 113	2,48 / –	1 / –
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с) при с перемещении 2 группы грунтов до 5м / *м3*	12,13	6,48 / 0	6,48 / 2,1	79 / 0	79 / 26	25 / 97	– / 0,01	– / –

4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,04	134,1	–	542	–	613	0,97	4
		м3		134,1	–	542	–	113	–	–
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,13	21,55	4,52	261	55	200	0,11	1
		м3		17,03	–	207	–	97	–	–
6	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под кабли	2	1813,2	152,52	3626	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,033	21603,38	–	713	–	755	133	4
		м3 грунта		20790	–	686	–	110	–	–
8	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 63 мм	3,3	2590	–	8547	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 2 кг	33	38,1	3,2	1257	106	925	0,15	5
		м		28,8	0,7	950	23	95	–	–
10	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 2х1,5мм2	0,027	28900	–	780	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
11	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинихлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой,марка ПВ1 сечение 1,5мм2	0,42	9230	–	388	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Кабельная линия 0,4кВ до погружного насоса (муфты)								
12	Е0101-12-9	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,18	29,64	28,03	450	425	128	0,01	–
		м3								

			1,61	7,06	24	107	97	0,02	–
13	E0101-164-3	Разработка в отвал грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами *м3*	0,5	389,25	–	195	–	220	2,48	1
				389,25	–	195	–	113	–	–
14	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с) при с перемещении 2 группы грунтов до 5м *м3*	11,76	6,48	6,48	76	76	24	–	–
				–	2,1	–	25	97	0,01	–
15	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3*	3,92	134,1	–	526	–	594	0,97	4
				134,1	–	526	–	113	–	–
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	11,76	21,55	4,52	253	53	194	0,11	1
				17,03	–	200	–	97	–	–
17	C010333-A10	Перевозка отсеенной земли автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/ *т*	3,23	76,6	–	247	–	49	0,32	1
				15,32	–	49	–	100	–	–
18	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах отсенной земли *т*	1,9	134,1	–	255	–	288	0,97	2
				134,1	–	255	–	113	–	–
19	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65мм, *1000шт*	0,23	12200	–	2806	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м*	32	36,7	27,8	1174	890	477	0,06	2
				8,8	6,9	282	221	95	0,04	1

21 Ц0108-143-1	Покрытие кирпичном одного кабеля,проложенного в траншее	32	32,4	23,7	1037	758	441	0,06	2
	м		8,6	5,9	275	189	95	0,03	1
22 Ц0108-141-2	Кабель до 35кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1м до 2кг	36	27,5	4	990	144	684	0,12	4
	м		19,3	0,7	695	25	95	–	–
23 С151601-622	Кабели силовые с медными жилами с платсмассовой изоляцией на напряжение 660 в ГОСТ 16442-80,марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,036	190400	–	6854	–	–	–	–
	1000м		–	–	–	–	–	–	–
24 Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ,сечение	2	1547,6	1,6	3095	3	1987	6	12
	шт		1046	–	2092	–	95	–	–
25 прайс-лист	Муфта концевая 4КВТп-1-(25-50)	2	1898,4	–	3797	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
26 Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальной в траншее из круглой стали,диаметр 12 мм	25	51,7	2,8	1293	70	660	0,16	4
	м		27,5	0,3	688	7	95	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**39901**	**3403**			**52**
		Тенге			**8193**	**848**			**4**
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			20665				
	Материалы	Тенге			1894				
	Всего заработная плата	Тенге				5447			
	Стоимость материалов и конструкции	Тенге			**11819**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5175**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч							3

Сметная заработная плата, тенге			776	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	1550		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	27390		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			34
Сметная заработная плата-	Тенге		6223	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10688		
Материалы	Тенге	27		
Всего заработная плата	Тенге		3593	
Местные материалы -	Тенге	**5820**		
транспортные расходы		**247**		
Накладные расходы -	Тенге	**3989**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч			2
Сметная заработная плата, тенге			598	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	881		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15558		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			26
Сметная заработная плата-	Тенге		4192	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8547		
Стоимость материалов и конструкции	Тенге	**8547**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	513		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9060		
ИТОГО ПО АКТУ №33	**Тенге**	**52008**		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			60
Сметная заработная плата-	Тенге		10415	
Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге	1414		
ИТОГО	Тенге	**53422**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%		721		
На оплату дополнительных отпусков , (0,4%)	Тенге	214		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет , (1%)	Тенге	534		
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	54891		

в текущих ценах 2012г. МРП=1618 тенге К=2,08774	Тенге	114598
Налоги , сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	22902
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	116890
НДС -12%	Тенге	14027
Итого к оплате по акту №33	Тенге	**130917**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ850701031KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик _____