"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта:

Акт №34

Выполненных работ за август месяц 2013 года

На Наружные сети телефонизации

Основание:Локальная смета №5-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,08	46,51	44,35	283	270	113	0,02	–
		м3		2,16	17,03	13	104	97	0,07	–
2	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,61	389,25	–	237	–	268	2,48	2
		м3		389,25	–	237	–	113	–	–
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,56	6,48	6,48	30	30	9	–	–
		м3		–	2,1	–	10	97	0,01	–
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,52	134,1	–	204	–	230	0,97	1
		м3								

			134,1	–	204	–	113	–	–
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4,56	21,55	4,52	98	21	75	0,11	–
				17,03	–	78	–	97	–	–
6	E0101-149-3	Бурение ям бурильно - крановыми машинами на тракторе, в грунтах 3 группы, глубина ямдо 2 м *яма*	2	108,39	95,77	217	192	72	0,09	–
				12,62	24,42	25	49	97	0,1	–
7	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы *м3*	0,88	663,75	–	584	–	660	4,11	4
				663,75	–	584	–	113	–	—
8	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий *кан-км*	0,031	21603,38	–	670	–	709	133	4
				20790	–	644	–	110	–	—
9	C130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 40 мм *10 м*	3,1							
10	E0134-115-6	Установка опор деревянных промеждуточных выс. 7,5 м *опора*	1	717,85	259,97	718	260	423	1,82	2
				299,25	85,05	299	85	110	0,37	—
11	E0134-115-6	Установка опор деревянных угловых и кабельных выс. 7,5 м *опора*	1	717,85	259,97	718	260	423	1,82	2
				299,25	85,05	299	85	110	0,37	—

12	С11021-7	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 7,5 -9,5 м *м3*	32	7340		234880			
13	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м *шт*	2	542,38	90,13	1085	180	723	1,83	4
				294,75	33,75	590	67	110	0,17	–
14	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м *шт*	2	877,32	178,69	1755	357	1223	3,05	6
				488,25	67,5	977	135	110	0,33	1
15	С143019-56Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04С-2004 СНРК 8.02-04С-2004	Приставка для леревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3 м, марки ПТ-30 *шт*	6	3520		21120			
16	Ц0110-898-1	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2 ящик	1	3825	1565	3825	1565	2764	12	12
				2144	369	2144	369	110	2,14	2
17	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 *шт*	1	2170		2170			
18	Е0134-29-4	Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам без изоляторов диаметром каната до 10 мм	4	1398,13	–	5593	–	2426	3,56	14

		оттяжка		551,25	–	2205	–	110	–	—
19	С11011-206	Канат стальной оцинкованной спиральной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7 /1+6/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2/, д-6,2 мм	22	348		7656				
		10 м								
20	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	1	2678	–	2678	–	2073	9	9
		шт		1559	–	1559	–	133	–	–
21	С Прайс лист	Бокс БКТМ 10х2	1	2577,42		2577				
		шт								
22	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	31	38,1	3,2	1181	99	869	0,15	5
		м		28,8	0,7	893	22	95	–	–
23	С Прайс лист	ТППэПЗ 10х2х0,4	298	42,32		12611				
		шт								
24	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0737	88547	1377	6526	101	774	57	4
		т		10620	430	783	32	95	2,49	—
25	С Прайс лист	Кабельное крепление П-9	737	23,73		17489				
		шт								
26	С Прайс лист	Консоль	8	195,77		1566				
		шт								

27 Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на проводержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	267	18,8	_	5020	_	4446	0,11	29
				18,5	_	4940	_	90	_	_
	Итого прямые затраты по смете	Тенге				**335891**	**3335**			**98**
		Тенге				**16473**	**957**			**5**
	Стоимость оборудования -	Тенге				2577				
	Всего стоимость оборудования -	Тенге				2577				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				53066				
	Материалы	Тенге				7146				
	Всего заработная плата	Тенге					10740			
	Стоимость материалов и конструкции	Тенге				**33836**				
	Накладные расходы -	Тенге				**10926**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата, тенге	Тенге					1639			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				3839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				67831				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								67
	Сметная заработная плата-	Тенге					12379			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				275846				
	Материалы	Тенге				4466				
	Всего заработная плата	Тенге					6690			
	Стоимость материалов и конструкции	Тенге				**242536**				
	местные материалы	Тенге				**21120**				
	Накладные расходы -	Тенге				**7354**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата, тенге						1103			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				16992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				300192				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								45
	Сметная заработная плата-	Тенге					7793			

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4402	
Стоимость материалов и конструкции	Тенге	4402	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	264	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4666	
ИТОГО ПО АКТУ №34	Тенге	375266	
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч		112
Сметная заработная плата-	Тенге		20172
Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге	10137	
ИТОГО	Тенге	**385403**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%		5168	
На оплату дополнительных отпусков , (0,4%)	Тенге	1531	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет , (1%)	Тенге	3828	
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	395930	
в текущих ценах 2012г. МРП=1618 тенге К=2,08774	Тенге	826599	
Налоги , сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	16532	
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	843131	
НДС -12%	Тенге	101176	
Итого к оплате по акту №34	Тенге	**944307**	

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0935000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта:

Акт №35

Выполненных работ за август месяц 2013 года

На наружные сети водопровода и канализации

Основание:Локальная смета №6-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Наружные сети водопровода								
1	E0101-11-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	84,9	18,83	17,79	1599	1511	487	0,01	1
		м3		1,04	4,87	88	413	97	0,02	1
2	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,7	389,25	_	1051	_	1188	2,48	7
		м3		389,25	_	1051	_	113	_	_
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	65,7	6,48	6,48	426	426	134	_	_
		м3		_	2,1	_	138	97	0,01	1

4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,9	134,1	–	2937	–	3319	0,97	21
		м3		134,1	–	2937	–	113	–	–
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,7	25,65	5,38	1685	353	1292	0,13	8
		м3		20,27	–	1332	–	97	–	–
6	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,109	62566,88	6788,5	6820	740	6836	253	28
		км		45675	2565	4979	280	130	12,52	1
7	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,013	82893,01	12499,51	1078	162	1084	328	4
		км		59400	4722,75	772	61	130	23,06	–
8	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,024	174718,44	71861,81	4193	1752	3437	441	11
		км		83025	27146,25	1993	652	130	132,58	3
9	С130806-57 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004 СНРК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм рпим	36	112		4032				
		м								

10	С130806-65 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004 СНРК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	*м*	73	279		20367			
11	С130806-82 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004 СНРК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	*м*	13	756		9828			
12	С130806-101 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004 СНРК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	*м*	24	2250		54000			
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	*шт*	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
					144	2,25	144	2	130	0,01	–
14	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	*шт*	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
					513	175,5	1026	351	130	0,86	2

15 С130902-51	Задвижки пареллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 50 мм *шт*	1	3500		3500				
16 С130902-56	Задвижки пареллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 200 мм *шт*	2	16300		32600				
17 Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25мм *1 шт*	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
18 С130901-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 20 мм	3	383		1149				
19 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм *фланец*	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
			63	–	378	–	130	–	–
20 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм *фланец*	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			126	–	252	–	130	–	–
21 Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм *фланец*	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
			301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
22 С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа/25кгс/см2/, Ду 50 мм	6	354		2124				

		шт								
23	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа/25кгс/см2/, Ду 100 мм	2	688		1376				
		шт								
24	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа/25кгс/см2/, Ду 200 мм	4	1780		7120				
		шт								
25	Е0122-33-1	Установка тройников прим.	12	14686,81	398,18	176242	4778	107652	42,1	505
		т		6750	150,75	81000	1809	130	0,74	9
26	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа, 57х4 мм прим.	1	495		495				
		шт								
27	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа, 108х4 мм прим.	2	741		1482				
		шт								
28	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,3	42,21	40,26	1321	1260	388	0,01	–
		м3		1,86	10,92	58	342	97	0,04	1
29	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	54,77	76,6	–	4196	–	839	0,32	18
		т		15,32	–	839	–	100	–	–

30	Е0101-11-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		119,42	21,42	20,51	2536	2449	761	0,01	1
			м3		0,73	5,84	87	697	97	0,02	3
31	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,78	389,25	_	1471	_	1663	2,48	9
			м3		389,25	_	1471	_	113	_	_
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		91,36	6,48	6,48	592	592	186	_	_
			м3		_	2,1	_	192	97	0,01	1
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		30,8	134,1	_	4130	_	4667	0,97	30
			м3		134,1	_	4130	_	113	_	_
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		92,4	21,55	4,52	1991	417	1526	0,11	10
			м3		17,03	_	1574	_	97	_	_
		Устройства колодца д=1500 мм									
35	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки		2,7	1722,2	97,07	4650	262	473	0,78	2
			м3		112,5	36	304	97	118	0,18	–
36	Е0106-1-1	Устройство песчаной подготовки		1,2	7940,17	66,01	9528	79	278	1,35	2
			м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	_
37	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		4,41	25259,56	1879,87	111395	8290	11317	8,86	39
			м3								

				1435,5	538,43	6331	2374	130	2,06	9
38	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0565	93997,62	304,24	5313	17	1970	198	11
		1т		33075	114,75	1869	6	105	0,56	–
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0334	133700		4468				
		т								
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	–
41	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	2,92	56,23	–	164	–	159	0,32	1
		м2		51,75	–	151	–	105	–	–
42	Е0108-7-5 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004 СНРК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12	355,09	34,37	4261	412	2858	1,21	15
		м2		189	12,87	2268	154	118	0,06	1

43	С143006-6 Изм.и доп.вып.10 СН РК 8.02-04С-2002 СНРК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 *1000 шт*	0,606	12200		7393				
		Колодец водопроводный д=2000 мм								
44	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки *м3*	0,84	1722,2	97,07	1447	82	147	0,78	1
				112,5	36	95	30	118	0,18	–
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,7	8817,37	66,01	6172	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	–
46	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3*	4,32	25259,56	1879,87	109121	8121	11086	8,86	38
				1435,5	538,43	6201	2326	130	2,06	9
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *т*	0,0188	175710,1	1826,1	3310	34	323	42,7	1
				8100	690,75	153	13	140	3,37	–
48	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0223	133700		2979				
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности *м2*	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
				37,35	1,44	1046	40	118	0,01	–
50	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10020,81	83,18	10021	83	1524	6,57	7

		шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	–
51	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Люк чугунный, тип Л/А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
52	С131104-10 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Люк чугунный, тип Л/С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
		комплект								
53	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,109	151044,59	29540,14	16464	3220	6581	202,9	22
		км		35280	11160	3846	1216	130	54,5	6
54	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,013	228588,23	30337,8	2972	394	794	204,8	3
		км		35550	11459,25	462	149	130	55,97	1

55 E0122-20-6									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,024	453445,54	80944,76	10883	1943	2465	278,5	7
	км		48442,5	30577,5	1163	734	130	149,34	4
56 E0123-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,6	1813,2	152,52	26473	2227	4002	1,02	15
	м3		153,68	57,15	2244	834	130	0,28	4
57 E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,109	8097,13	_	883	_	1138	51,5	6
	км		8032,5	_	876	_	130	_	_
58 E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,013	10038,75	_	131	_	163	61,8	1
	км		9630	_	125	_	130	_	_
57 E0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,024	12837,13	_	308	_	350	72,1	2
	км		11227,5	_	269	_	130	_	_
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**770281**	**41224**			**856**
		Тенге			**136002**	**13087**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561680				
	Материалы -	Тенге			223507				
	Всего заработная плата	Тенге				148279			
	Местные материалы -	Тенге			**158471**				
	транспортные расходы	Тенге			**4196**				
	Накладные расходы -	Тенге			**188052**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата, тенге					28208			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			44984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794717				

	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								1002
	Сметная заработная плата-	Тенге					176487			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7447				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7447				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7894				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				201153				
	Материалы -	Тенге				540				
	Всего заработная плата	Тенге					810			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**199733**				
	Накладные расходы -	Тенге				**1037**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата, тенге						156			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				12131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				214322				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата, тенге						966			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1016932				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								1007
	Сметная заработная плата-	Тенге					177453			
	РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации									
60 E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,087	465331,02	1733,92	40484	151	6969	361	31
				60966	650,25	5304	57	130	3,17	–
61 E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,8	42,21	40,26	878	837	258	0,01	0
				1,86	10,92	39	227	97	0,04	1

62	С010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	38,48	76,6	0	2948	0	590	0,32	12
		т		15,32	0	590	0	100	0	0
63	Е0101-11-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	55,4	21,24	20,51	1177	1136	353	0,01	0
		м3		0,73	5,84	40	323	97	0,02	1
64	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,71	389,25	_	666	_	752	2,48	4
		м3		389,25	_	666	_	113	_	_
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	140,7	6,48	6,48	912	912	287	_	_
		м3		_	2,1	_	296	97	0,01	1
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,28	134,1	_	1914	_	2163	0,97	14
		м3		134,1	_	1914	_	113	_	_
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,83	25,65	4,52	923	193	707	0,11	5
		м3		20,27	_	729	_	97	_	_
		Колодец вопроводный д 1000 мм								
68	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	0,8	1722,2	97,07	1378	78	140	0,78	1
		м3		112,5	36	90	29	118	0,18	_
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,72	8817,37	66,01	6349	48	167	1,35	1
		м3								

				195,75	24,93	141	18	105	0,12	_
70	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного жезелезобетона в сухих грунтах	шт	3,16	25259,56	1879,87	79820	5940	8109	8,86	28
					1435,5	538,43	4536	1701	130	2,06	7
71	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0754	175710,1	1826,1	13242	138	927	42,7	3
					8100	690,75	610	52	140	3,37	_
72	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0446	133700		5958				
73	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
					37,35	1,44	1046	40	118	0,01	_
74	C131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Люк чугунный, тип Л/А15/ ГОСТ 3634-99	*комплект*	4	8060		32240				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**195758**	**9540**			**106**
			Тенге				**15705**	**2744**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				157560				
		Материалы -	Тенге				83847				
		Всего заработная плата	Тенге					18449			
		Местные материалы -	Тенге				**46110**				

	Транспортные расходы -	Тенге				**2948**				
	Накладные расходы -	Тенге				**22704**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								11
	Сметная заработная плата, тенге						3406			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				10816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				191080				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								128
	Сметная заработная плата-	Тенге					21854			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5958				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5958**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6315				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				32240				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**32240**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				1934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				34174				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231570				
	Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								128
	Сметная заработная плата-	Тенге					21854			
	РАЗДЕЛ 3. Выгреб септик V-90 23									
75	E0101-17-9 Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		19,7	42,21	40,26	832	793	244	0,01	–
		м3		1,86	10,92	37	215	97	0,04	1
76	C010333-A10-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		36,45	19,7	19,7	718	718	144	–	–
		т		–	3,94	–	144	100	0,08	3

77	E0101-11-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	27,5	18,83	17,79	518	489	158	0,01	–
		м3		1,04	4,87	29	134	97	0,02	–
78	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	389,25	–	350	–	396	2,48	2
		м3		389,25	–	350	–	113	–	–
79	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	21,3	3,82	3,82	81	81	27	–	–
		м3		–	1,32	–	28	97	–	–
80	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	21,3	1,57	1,57	33	33	11	–	–
		м3		–	0,54	–	12	97	–	–
81	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,1	167,18	–	1187	–	1341	1,21	9
				167,18	–	1187	–	113	–	–
82	E0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,3	25,65	5,38	546	115	419	0,13	3
		м3		20,27	–	432	–	97	–	–
		Устройство септика на 90 м3								
83	E0101-136-1	Уплотнение грунта оснований прим. М2	11,34	4,31	4,31	49	49	20	–	–
		м2		–	1,82	–	21	97	0,01	–
84	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,62	8817,37	66,01	38710	305	1071	1,35	6

		м3		195,75	24,93	904	115	105	0,12	1
85	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	51,84	10088,06	535,86	522965	27779	62789	5,68	294
		м3		965,25	188,29	50039	9761	105	0,8	41
86	С12041-75 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,91	61200		116834				
		т								
87	С12041-72 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0064	67700		433				
		т								
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32	245,44	3,82	7854	122	1465	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1195	46	118	0,01	–
89	Е0122-41-1	Устройство кольцо стенового, опорного кольца прим.	1	6846,38	1879,87	6846	1880	2566	8,86	9
		м3		1435,5	538,43	1436	538	130	2,06	2

90	С143018-36 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1	3870		3870				
91	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Плиты покрытий, и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,395	23700		9362				
92	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,0149	18837,97	11119,34	280	165	184	42,5	1
					7560	4200,75	112	62	105	20,52	–
93	С143001-6 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	м3	0,65	7830		5090				

94	С130806-108 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04С-2004 СНРК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х8,5 мм	2,6	3730		9698				
		м								
95	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,85	375,5	30,89	319	26	208	1,23	1
		м2		191,93	11,68	163	10	120	0,06	_
96	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10 П	0,85	12300		10455				
		м2								
97	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
		1 сальник		393,75	_	1181	_	128	_	_
98	С131206-51	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, д-200 мм	3	24600		73800				
		шт								
		Ограждение								
99	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	8	821,25	_	6570	_	6682	5,82	47
		яма		821,25	_	6570	_	101,7	_	_
100	Е0106-1-13									
		Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,65	9488,15	95,97	6167	62	551	4,9	3

		м3		771,75	36,25	502	24	105	0,18	–
101 Е0107-24-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из стеки высотой до 1,2 м	м	29,5	939,06	211,09	27702	6227	14818	1,75	52
				301,5	57,29	8894	1690	140	0,21	6
102 Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,02	–
103 Е0109-17-1	Монтаж металлических клнструкции	т	0,4096	4646,85	2285,57	1903	936	810	9,35	4
				1579,5	617,13	647	253	90	2,34	1
104 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,4096	172800		70772				
105 С11011-792	Навесы для калитки комплект		2	843		1686				
106 С11011-819	Петля накладная	шт	2	40		80				
107 С11011-816	Замок навесной	шт	1	583		583				
108 Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стоек	м2	9,77	169,49	0,07	1656	1	1103	0,74	7
				119,45	0,02	1167	–	94,5	–	–

109	E0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей уголков оград		3,97	155,43	0,04	617	_	446	0,74	3
			м2		118,89	0,02	472	_	94,5	_	_
110	E0115-179-5	Окраска фундамента кузбасским лаком		0,72	47,16	_	34	_	30	0,23	_
			м2		39,15	_	28	_	105	_	_
111	E0108-3-1	Устройство песчаной подготовки		8,7	1722,2	97,07	14983	845	1525	0,78	7
			м3		112,5	36	979	313	118	0,18	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**949778**	**40644**			**462**
			Тенге				**76436**	**13371**			**58**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				787552				
		Материалы -	Тенге				37992				
		Всего заработная плата	Тенге					87726			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**130072**				
		Местные материалы -	Тенге				**505177**				
		Накладные расходы -	Тенге				**96361**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата, тенге						14454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				53035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				936947				
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата-	Тенге					102180			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				72675				
		Материалы -	Тенге				320				
		Всего заработная плата	Тенге					900			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**70772**				
		Накладные расходы -	Тенге				**810**				
		Сметная заработная плата, тенге						121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				4409				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	77894		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			5
Сметная зароботная плата-	Тенге		1021	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	89551		
Материалы -	Тенге	4867		
Всего заработная плата	Тенге		1181	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**83498**		
Накладные расходы -	Тенге	**1512**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч			1
Сметная заработная плата, тенге			227	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	5464		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	96526		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			8
Сметная зароботная плата-	Тенге		1408	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1111368		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			569
Сметная зароботная плата-	Тенге		104609	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	**1915817**	**91408**	**1424**
	Тенге	**228144**	**29201**	**125**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1506793		
Материалы -	Тенге	345346		
Всего заработная плата	Тенге		254454	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**130072**		
Местные материалы -	Тенге	**709758**		
Транспортные расходы -	Тенге	**7143**		
Накладные расходы -	Тенге	**307117**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч			154
Сметная заработная плата, тенге			46068	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	108835		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1922744		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			1685

Сметная заработная плата-	Тенге		300521	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	86080		
Материалы -	Тенге	320		
Всего заработная плата	Тенге		900	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**84177**		
Накладные расходы -	Тенге	**810**		
Сметная заработная плата, тенге			121	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	5213		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	92103		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			5
Сметная заработная плата-	Тенге		1021	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	322944		
Материалы -	Тенге	5407		
Всего заработная плата	Тенге		1991	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**315471**		
Накладные расходы -	Тенге	**2549**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч			1
Сметная заработная плата, тенге			382	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	19530		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	345022		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			13
Сметная заработная плата-	Тенге		2374	
ИТОГО ПО АКТУ №35	**Тенге**	**2359869**		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	1704		
Сметная заработная плата-	Тенге	303916		
Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге	64188		
ИТОГО	Тенге	2424057		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%		32725		
На оплату дополнительных отпусков , (0,4%)	Тенге	9696		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет , (1%)	Тенге	24240		

Итого по сметному расчету:		
в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	2490718
в текущих ценах 2012г. МРП=1618 тенге К=2,08774	Тенге	5199972
Налоги , сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	103999
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	5303971
НДС -12%	Тенге	636477
Итого к оплате по акту №35	Тенге	5940448

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство средней школы в с.Акши Алакольского района, Алматинской области
Наименование объекта:

Акт №36
Выполненных работ за август месяц 2013 года
На Благоустройство и озеленение территории

Основание:Локальная смета №7-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устройство проездов								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающихся слоев оснований из гравийной смеси, дресвы *м3*	130,2	95,48	73,75	12432	9603	5723	0,14	19
				21,38	11,67	2784	1519	133	0,04	5
8	С143009-5	Гравий керамзитовый М-300 фракции 10-20 мм *м3*	158,84	3780		600430				
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ *м2*	651	24,52	15,35	15963	9994	9524	0,03	22
				5,94	5,06	3867	3294	133	0,02	11
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	62,89	5550		349021				

738671489

		т							
11	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смеям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1302	0,02	–	26	–	17	–	–
		м2		0,01	–	13	–	133	–	–
12	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	15,75	5550		87436				
		т								
		А/бетонное покрытие по тротуарам и площадкам								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающихся и выравнивающихся слоев оснований из гравийной смеси, дресвы	316,96	95,48	73,75	30264	23377	13932	0,14	46
		м3		21,38	11,67	6777	3699	133	0,04	13
14	С143009-5	Гравий керамзитовый М-300 фракции 10-20 мм	386,69	3780		1461693				
		м3								
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1584,8	24,52	15,35	38862	24329	23186	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9414	8019	133	0,02	28
16	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	153,09	5550		849659				
		т								

17	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смеям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3169,6	0,02	–	63	–	42	–	–
		м2		0,01	–	32	–	133	–	–
18	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	38,35	5550		212854				
		т								
		Тротуары								
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающихся и выравнивающихся слоев оснований из песка	147,74	1596,76	68,13	235898	10065	6708	0,14	21
		м3		21,38	12,76	3159	1885	133	0,04	6
20	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	984,9	183,96	21,26	181183	20939	198819	0,95	934
		м2		156,15	7,97	153792	7850	123	0,04	38
21	С143003-40	Плитка тротуарная	984,9	640		630336				
		м2								
		Покрытие спортивных площадок								
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающихся слоев оснований из гравийной смеси, дресвы	373,49	95,48	73,75	35662	27546	16417	0,14	54
		м3		21,38	11,67	7985	4358	133	0,04	15
23	С143008-81	Гравий для строительных работ марки ДР 12 фракции свыше 40 мм	263,64	750		197730				
		м3								
24	С143008-79	Гравий для строительных работ марки ДР 12 фракции 10-20 мм	109,85	915		100513				

25	E0127-14-2	Устройство подстилающихся и выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси, дресвы		227,92	95,48	73,75	21763	16810	10018	0,14	33
			м3		21,38	11,67	4873	2660	133	0,04	9
26	С143008-11	Глина порошкообразная прим.		79,09	1310		103611				
			м3								
27	С143008-99	Песок крупнозернистый		79,09	720		56946				
			м3								
28	С11011-157	Известь порошкообразная		17,58	13300		233761				
			т								
		Бортовой камень и проребик									
29	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		375	592,92	6,63	222347	2487	55080	0,7	262
			м		108,68	1,76	40755	659	133	0,01	2
30	С143003-10 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004 СНРК 8.02-17-2006	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400		16,88	26000		438750				
			м3								
31	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий		1446	592,92	6,63	857369	9588	212390	0,7	1009
			м		108,68	1,76	157151	2540	133	0,01	9

32 С143003-9 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-05-2002 СНРК 8.02-06-2004 СНРК 8.02-17-2006						
Порбрик	м3	23,14	25300	585341		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7559912**	**154738**	**2453**
	Тенге			**390601**	**36483**	**138**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7559912		
Материалы -	Тенге			41969		
Всего заработная плата	Тенге				427084	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233761		
Местные материалы -	Тенге			**6738844**		
Накладные расходы -	Тенге			**551857**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	чел.-ч					276
Сметная заработная плата, тенге					82779	
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			486706		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8598476		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч					2867
Сметная заработная плата-	Тенге				509862	
ИТОГО ПО АКТУ №36	Тенге			8574513		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч					2867
Сметная заработная плата-	Тенге				509862	
Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге			233227		
ИТОГО	Тенге			**8807740**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				118904		

На оплату дополнительных отпусков , (0,4%)	Тенге	35231
Единовременное вознаграждение за выслугу лет , (1%)	Тенге	88077
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	9049953
в текущих ценах 2012г. МРП=1618 тенге К=2,08774	Тенге	18893949
Налоги , сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	377879
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	19271828
НДС -12%	Тенге	2312619
Итого к оплате по акту №36	Тенге	**21584447**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____