Утвержден постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

УТВЕРЖДЕН
Постановлением акимата района
№ 634646 от «24» 12 2011г.

АКТ № 167
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «24» 12 2011г. ***Райымбекский сельский округ***
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная ***Постановлением Акимата Карасайского района***

От «23» декабря 2011 года № 1616-56

В составе: Председатель:

Айтжанов К.К. – первый заместитель акима Карасайского района
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя комиссии – представитель государственной архитектурно-строительной инспекции по Алматинской области:

Махатов Е.А. – главный специалист управления государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии – представителей:

1. местных органов архитектуры и градостроительства

Оразалиев М.Ж. – начальник отдела архитектуры и градостроительства района, главный архитектор района
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

2. разработчиков проектной (проектно-сметной документации):

ТОО «DNT Строй проект», ТОО «R.S. PROJECT ENGINEERING»
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

3. органов санитарно-эпидемиологического надзора

Доспанов Е.К. Начальник КРУГ СЭН
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

4. органов государственного пожарного надзора

Каналин С.А. Начальник ОЧС
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

5. ***Жекенов Ж. – уполномоченный госинспектор охраны окружающей среды***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

6.генеральный подрядчик:

ТОО «Арал сервис» - директор Жарымбетов А.К.
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

7. ***Ауесбай А.А. – аким Райымбекского сельского округа***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

8. ***Абдыкеров Е.М. – участковый архитектор Райымбекского сельского округа***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

9. _____
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

10. ***Представитель заказчика Сеитов С.А директор ТОО «Континент-Актобе»***

установила:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком

ТОО «Континент-Актобе» и ТОО «Арал сервис»

(наименование организации)

предъявлена к приёмке в эксплуатацию ***Строительство Многоквартирного жилого дома***

(наименование объекта, вид строительства, новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Райымбекский сельский округ***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

«____»_____. №_____

_____

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

«____»_____. №_____

_____

(указать наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Арал сервис»

(Наименование организации)

Выполнившим

_____

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении….. к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «DNT Строй Проект», ТОО «R.S.PROJECT ENGINEERING»***

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **проектно-сметная документация**

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными организациями_____

_____

_____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении….. к акту)

Исходные данные для проектирования выданы_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении….. к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)_____

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена_____

_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «____»_____20__г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____: Окончание работ_____
(месяц, год) *(месяц, год)*

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_____: фактически_____

9. Приёмочной комиссии представлена следующая документация:
_____

(перечень документов)

Указанные документы являются настоящим приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п; заполняется по всем объектам (кроме жилых домой) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В т.ч. пуск. комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В т.ч. пускового комплекса или очереди**

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	М2	20865	20865
Жилая площадь	М2		
Число этажей	Этаж	6	6
Общий строительный объем	М3		
В т.ч. подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	**По проекту**			**По проекту**		
	Число квартир	**Площадь квартир, м2**		**Число квартир**	**Площадь квартир, м2**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в т.ч.:						
- однокомнатных						
- двухкомнатных						

- трехкомнатных						
- четырехкомнатных						
- и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **строительство – шестиэтажного жилого дома , подключение водоснабжения от магистральной сети 500мм.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о приложении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациям. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **312 000** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

хор.
(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)**хор.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленную к приемке *Строительство многоквартирного жилого дома»*
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____

Заместитель председателя комиссии _____

Члены приемочной комиссии

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Заказчик: ТОО «Континент-Актобе» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство Многоквартирного жилого дома

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**4102**	**39,74**	**37,82**	**162995**	**155122**	**51201**	**0,01**	**53**
				1,87	**11,00**	**7671**	**45114**	**97**	**0,04**	**154**
		м3								
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**290**	**262,72**	**--**	**76188**	**--**	**86092**	**1,85**	**536**
				262,72	**--**	**76188**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
3	**Е0101-17-14 т.ч. п-3.177 к=1,15**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1108**	**45,69**	**43,49**	**50623**	**48185**	**15905**	**0,01**	**17**
				2,15	**12,65**	**2383**	**14014**	**97**	**0,04**	**48**
		м3								
4	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**110**	**302,12**	**--**	**33234**	**--**	**37554**	**2,13**	**234**
				302,12	**--**	**33234**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9638,5	76,60	--	738309	--	147662	0,32	3101
				15,32	--	147662	--	100	--	--
		т								
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5210	3,08	2,66	16022	13862	6671	--	14
				0,39	0,93	2032	4845	97	--	16
		м3								
7	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	516	10,14	10,14	5232	5232	1809	--	--
				--	3,61	--	1865	97	0,01	6
		м3								
8	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	516	0,88	0,88	453	453	201	--	--
				--	0,40	--	207	97	--	1
		м3								
9	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1800	1259,08	--	2266344	--	1051097	3,10	5580
				474,75	--	854550	--	123	--	--
		м3								
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	2030	39,74	37,82	80663	76767	25338	0,01	26
				1,87	11,00	3796	22326	97	0,04	76
		м3								
11	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 для обратной засыпки	3755,5	76,60	--	287671	--	57534	0,32	1208
				15,32	--	57534	--	100	--	--
		т								
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1421	6,48	6,48	9207	9207	2900	--	--
				--	2,10	--	2989	97	0,01	11
		м3								
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1421	134,10	--	190556	--	215328	0,97	1381
				134,10	--	190556	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1421	25,65	5,38	36443	7640	27940	0,13	183
				20,27	--	28804	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3953940	316469			12334
			Тенге			1404409	91360			313
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3953940				
	Материалы -		Тенге			4050				
	Всего заработная плата -		Тенге				1495768,00			
	Местные материалы -		Тенге			1408228				
	Транспортные расходы -		Тенге			1025980				
		Накладные расходы -	Тенге			1727231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259085,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6022041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13510
		Сметная заработная плата -	Тенге				1754853,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6022041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13510
		Сметная заработная плата -	Тенге				1754853,00			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	94,4	1023,70	97,07	96637	9163	16542	0,78	74
				112,50	.36,00	10620	3398	118	0,18	17
		м3								
16	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	6,08	7092,62	100,65	43123	612	1176	0,97	6
				146,25	38,03	889	231	105	0,19	1
		м3								
17	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	80	408,67	272,99	32694	21839	25778	0,83	66
				135,68	94,48	10854	7558	140	0,36	29
		шт								
18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	260	626,36	424,53	162853	110378	127881	1,21	315
				201,83	149,49	52476	38867	140	0,61	158
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	243,6	15200,00	--	3702720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,314	32300,00	--	10142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,846	50600,00	--	42808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,222	63800,00	--	14164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,222	40200,00	--	8924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	156	1070,40	598,40	166983	93351	89476	1,18	184
				195,53	214,16	30503	33409	140	0,91	142
		шт								
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	372	489,38	243,37	182050	90535	99973	0,67	248
				106,88	85,08	39759	31650	140	0,34	126
		шт								
26	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	80	342,78	172,69	27423	13815	15287	0,48	38
				76,28	60,21	6102	4817	140	0,24	19
		шт								
27	ССЦММ П.85	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	105,92	6000,00	--	635544	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
28	СССЦММ П.85	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	59,14	3000,00	--	177408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
29	СССЦММ П.85	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ 0,3 М3	65,76	4000,00	--	263024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
30	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,124	597393,45	2029,45	74077	252	8756	314,00	39
				53550,00	767,25	6640	95	130	3,75	--
		км								
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	175710,10	1826,10	35142	365	2461	42,70	9
				8100,00	690,75	1620	138	140	3,37	1
		т								
32	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	103,91	66,43	1247	797	801	0,15	2
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
		шт								
33	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,36	23200,00	--	8352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	50600,00	--	121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0086	42800,00	--	368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,2	8456,71	260,48	1691	52	148	3,94	1
				614,25	89,46	123	18	105	0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
37	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	244	212,28	4,19	51796	1022	17169	0,38	93
				58,05	1,58	14164	386	118	0,01	2
		м2								
38	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	132	780,18	11,21	102983	1480	5562	0,20	27
				31,50	4,21	4158	556	118	0,02	3
		м2								
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	434	245,44	3,82	106521	1658	19865	0,21	92
				37,35	1,44	16210	625	118	0,01	3
		м2								
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,32	72779,65	422,15	23289	135	3178	56,40	18
				8257,50	157,50	2642	50	118	0,77	--
		т								
41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	62,8	8956,64	335,84	562477	21091	61191	4,54	285
				699,75	126,00	43944	7913	118	0,61	38
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6534563	366546			1496
			Тенге			240992	129998			540
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6534563				
	Материалы -		Тенге			297699				
	Всего заработная плата -		Тенге				370990,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1152503				
	Местные материалы -		Тенге			4476823				
		Накладные расходы -	Тенге			495244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			421788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7451595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2284
		Сметная заработная плата -	Тенге				445276,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7451595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2284
		Сметная заработная плата -	Тенге				445276,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
42	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	108	736,33	389,08	79523	42021	43972	0,94	101
				153,90	136,92	16621	14787	140	0,55	60
		шт								
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	140	489,38	243,37	68514	34072	37624	0,67	94
				106,88	85,08	14963	11911	140	0,34	47
		шт								
44	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	212	342,78	172,69	72670	36610	40510	0,48	101
				76,28	60,21	16171	12765	140	0,24	50
		шт								
45	СССЦММ П.85	СТОИМОСТЬ БЕТОНЫХ БЛОКОВ	58,64	11000,00	--	645084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
46	СССЦММ П.85	ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3	78,19	11000,00	--	860068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,132	175710,10	1826,10	23194	241	1625	42,70	6
				8100,00	690,75	1069	91	140	3,37	--
		т								
48	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	120	103,91	66,43	12469	7972	8014	0,15	18
				23,85	23,85	2862	2862	140	0,11	13
		шт								
49	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	131,86	23200,00	--	3059263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
50	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	110,02	8939,46	337,41	983519	37122	103405	4,38	482
				670,50	126,00	73768	13863	118	0,62	68
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5804304	158038			801
			Тенге			125455	56279			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5804304				
	Материалы -		Тенге			24606				
	Всего заработная плата -		Тенге				181734,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1505152				
	Местные материалы -		Тенге			3991052				
		Накладные расходы -	Тенге			235149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35272,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6401820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1157
		Сметная заработная плата -	Тенге				217007,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6401820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1157
		Сметная заработная плата -	Тенге				217007,00			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
51	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	128	1726,03	403,26	220931	51617	106452	2,74	351
				447,75	146,29	57312	18725	140	0,66	84
		шт								
52	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	368	835,00	--	307280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
53	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	534,48	2420,00	--	1293442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
54	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	16	1337,21	307,94	21395	4927	13788	2,83	45
				506,25	109,27	8100	1748	140	0,47	8
		шт								
55	С143017-32	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина свыше 12 до 15 см, при нагрузке на плиту до 1330 кг/м2	151,2	1880,00	--	284256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68	75,92	2,62	5163	178	962	0,07	5
				10,51	0,99	715	67	123	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,4	6756,36	261,86	70266	2723	7656	3,44	36
				499,50	99,00	5195	1030	123	0,48	5
		м3								
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68	206,54	9,95	14045	677	4679	0,36	24
				52,20	3,74	3550	254	123	0,02	1
		м2								
59	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,92	7627,27	378,22	7017	348	3411	20,04	18
				3566,25	141,75	3281	130	100	0,69	1
		м3								
60	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	0,92	5510,00	--	5069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
61	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	108	471,26	5,38	50896	581	18371	0,94	102
				186,75	2,25	20169	243	90	0,01	1
		м2								
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,052	175710,10	1826,10	9137	95	640	42,70	2
				8100,00	690,75	421	36	140	3,37	--
		т								
63	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3392	40200,00	--	13636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2302533	61146			583
			Тенге			98742	22234			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2302533				
	Материалы -		Тенге			55933				
	Всего заработная плата -		Тенге				120976,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18705				
	Местные материалы -		Тенге			2068006				
		Накладные расходы -	Тенге			155958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23394,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2606001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				144370,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2606001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				144370,00			
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
64	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	56	1274,45	244,31	71369	13681	34563	2,10	118
				353,25	87,60	19782	4906	140	0,39	22
		шт								
65	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	195,84	2420,00	--	473933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
66	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	8	927,94	477,08	7423	3817	6397	2,37	19
				405,00	166,12	3240	1329	140	0,68	5
		шт								
67	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	31,68	2170,00	--	68746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
68	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	123,2	204,46	12,56	25189	1547	31866	1,08	133
				180,00	4,75	22176	585	140	0,02	3
		м								
69	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	123,2	941,00	--	115931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
70	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	40	3989,83	6,56	159593	262	5658	0,57	23
				98,55	2,48	3942	99	140	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	33,6	1302,45	--	43762	--	19713	2,99	100
				477,00	--	16027	--	123	--	--
		м3								
72	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	64	230,87	13,43	14776	860	4541	0,37	23
				52,65	5,04	3370	323	123	0,02	2
		м2								
73	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	768	36,64	0,67	28142	515	831	--	3
				0,63	0,25	484	192	123	--	1
		м2								
74	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	64	330,45	25,04	21149	1603	2490	0,14	9
				22,25	9,38	1424	600	123	0,05	3
		м2								
75	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	64	60,72	3,11	3886	199	326	0,02	1
				2,97	1,17	190	75	123	0,01	--
		м2								
		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ								
76	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	16	1274,45	244,31	20391	3909	9875	2,10	34
				353,25	87,60	5652	1402	140	0,39	6
		шт								
77	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	69,12	2420,00	--	167270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1221561	26393			464
			Тенге			76287	9510			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1221561				
	Материалы -		Тенге			159518				
	Всего заработная плата -		Тенге				85797,00			
	Местные материалы -		Тенге			959364				
		Накладные расходы -	Тенге			116259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1418090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				103236,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1418090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				103236,00			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
78	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**58,04**	**6756,36**	**261,86**	**392139**	**15198**	**42726**	**3,44**	**200**
				499,50	**99,00**	**28991**	**5746**	**123**	**0,48**	**28**
		м3								
79	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**164**	**206,54**	**9,95**	**33873**	**1632**	**11284**	**0,36**	**58**
				52,20	**3,74**	**8561**	**613**	**123**	**0,02**	**3**
		м2								
80	**Е0111-11-2**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**64**	**31,54**	**0,67**	**2019**	**43**	**69**	**--**	**--**
				0,63	**0,25**	**40**	**16**	**123**	**--**	**--**
		м2								
81	**Е0111-11-2**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**164**	**31,54**	**0,67**	**5173**	**110**	**178**	**--**	**1**
				0,63	**0,25**	**103**	**41**	**123**	**--**	**--**
		м2								
82	**Е0111-11-2**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**60**	**31,54**	**0,67**	**1893**	**40**	**65**	**--**	**--**
				0,63	**0,25**	**38**	**15**	**123**	**--**	**--**
		м2								
83	**Е0111-11-5**	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	**792**	**344,17**	**13,43**	**272583**	**10637**	**69789**	**0,45**	**356**
				66,60	**5,04**	**52747**	**3992**	**123**	**0,02**	**19**
		м2								
84	**Е0111-11-6**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	**792**	**61,48**	**0,67**	**48692**	**531**	**857**	**--**	**3**
				0,63	**0,25**	**499**	**198**	**123**	**--**	**1**
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	792	53,84	1,20	42643	950	6293	0,04	32
				6,01	0,45	4760	356	123	--	2
		м2								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1116	75,92	2,62	84727	2924	15786	0,07	76
				10,51	0,99	11729	1105	123	--	5
		м2								
87	Е0111-2-8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобетонных	111,6	2771,83	--	309336	--	161221	7,65	854
				1174,50	--	131074	--	123	--	--
		м3								
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,48	7604,63	--	34069	--	3124	3,66	16
				567,00	--	2540	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1227147	32065			1598
			Тенге			241083	12082			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1227147				
	Материалы -		Тенге			40281				
	Всего заработная плата -		Тенге				253165,00			
	Местные материалы -		Тенге			913719				
		Накладные расходы -	Тенге			311393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1630853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1812
		Сметная заработная плата -	Тенге				299874,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1630853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1812
		Сметная заработная плата -	Тенге				299874,00			
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка								
89	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	156	2376,68	2,56	370762	399	69078	2,55	398
				420,75	0,97	65637	151	105	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
90	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,12	7092,62	100,65	851	12	23	0,97	--
				146,25	38,03	18	5	105	0,19	--
		м3								
91	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12	1233,03	34,37	14796	412	2858	1,21	15
				189,00	12,87	2268	154	118	0,06	1
		м2								
92	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04	13711,47	5475,87	548	219	237	28,90	1
				5040,00	1552,87	202	62	90	5,46	--
		т								
93	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04	133700,00	--	5348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
94	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3	869,27	71,29	2608	214	1071	1,64	5
				272,25	25,25	817	76	120	0,10	--
		м2								
95	С12061-3	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	6	4920,00	--	29520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
96	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	12	360,00	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
97	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,76	5809,13	102,53	33461	591	1295	0,90	5
				151,65	35,67	874	205	120	0,14	1
		м2								
98	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,76	104,40	0,09	601	1	391	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56,48	0,05	325	--	120	--	--
		м2								
99	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
100	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	5,76	1396,94	2,80	8046	16	827	0,79	5
				118,58	1,06	683	6	120	0,01	--
		м2								
101	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12	616,66	6,33	7400	76	3971	1,79	21
				312,75	2,39	3753	29	105	0,01	--
		м2								
102	Е0115-201-2	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны	3	967,65	3,04	2903	9	214	0,43	1
				66,78	1,15	200	3	105	0,01	--
		м2								
103	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	26,48	2271,30	--	60144	--	17295	3,24	86
				531,00	--	14061	--	123	--	--
		м3								
104	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	264,8	308,59	14,76	81715	3908	18881	0,36	96
				52,43	5,54	13883	1467	123	0,03	7
		м2								
105	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2648	38,67	0,67	102403	1774	6319	0,01	28
				1,69	0,25	4475	662	123	--	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			733268	7632			662
			Тенге			107196	2821			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			727371				
	Материалы -		Тенге			327340				
	Всего заработная плата -		Тенге				109753,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41680				
	Местные материалы -		Тенге			243944				
		Накладные расходы -	Тенге			122222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18333,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			900569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				128086,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5896				
	Материалы -		Тенге			128				
	Всего заработная плата -		Тенге				264,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5348				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				299,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			907071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							737
		Сметная заработная плата -	Тенге				128386,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21777316	968288			17937
			Тенге			2294163	324284			1307
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21771420				
	Материалы -		Тенге			909429				
	Всего заработная плата -		Тенге				2618183,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2718040				
	Местные материалы -		Тенге			14061136				
	Транспортные расходы -		Тенге			1025980				
		Накладные расходы -	Тенге			3163457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474518,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1496093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26430969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20824
		Сметная заработная плата -	Тенге				3092702,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5896				
	Материалы -		Тенге			128				
	Всего заработная плата -		Тенге				264,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5348				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				299,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26437471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20825
		Сметная заработная плата -	Тенге				3093001,00			
	Итого по акту					26437471				
	Временные здания и сооружения					290812				
	Итого с временными, 1,1 %					26728283				
	Зимнее удорожание					253919				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					26982202				
	Затраты на доп.отпуска					106913				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					27089115				
	Затраты на выслугу лет					267283				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					27356398				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					53371450				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1067429				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					54438879				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					6532665				
	Итого с НДС					60971544				
	Итого к оплате:					60971544				

Заказчик: ТОО «Континент-Актобе»

Сеитов С.А

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Жарымбетов А.К