Приложение
к постановлению Правительств
Республики Казахста
от 2 ноября 2011 года №127

Утвержден
постановлением Правительств
Республики Казахста
от 15 октября 2001 года №132

Единая форм

**Акт государственной приемочной комиссии**
**о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

от « 20» декабря 2012г. п. Туздыбастау
(место нахождение объек

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «20» декабря 2012г. № 6316-563 Акимом Талгарского района Алматинской области
(наименование органа. назначившего комиссию)

в составе:
Председателя
Тойбаев А.А. -Заместитель акима Талгарского района Алматинской области
(фамилия. имя. отчество, должность)
Заместителя председателя
Тайджумаев А.К -Главный специалист ГАСКиЛ по Алматинской области
(фамилия. имя. отчество, должность)
Членов комиссии - представителей заказчика
Бекембаев Н.Д. -ТОО «СК РеалСтрой»
(фамилия, имя. отчество, должность)
Эксплуатационной организации
Тюлеева З.Ш. -Руководитель ГУ «Отдел образования Талгарского района»
(фамилия, имя. отчество, должность)
Генерального подрядчика
Габитов Р.Х. -Директор ТОО «Арал сервис»
(фамилия, имя. отчество. должность)

Генерального проектировщика
Ищанова Т.Б. - Директор ТОО «Капремстройпроект»
(фамилия, имя. отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Успанов Б.М. -Руководитель Талгарского районного управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя. отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы
Мустапфаев А.Б. -Руководитель ОЧС Талгарского района Алматинской области
(фамилия, имя. отчество, должность)
Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Садыков К.О. -Государственный инспектор по охране окружающей среды
(фамилия, имя. отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «СК РеалСтрой» и ТОО «Арал сервис»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство школы на 600 мест в с. Тvздыбастау Талгарского района Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое. расширение. Реконструкция, техническое первооружение)

по адресу: Алматинская область. Талгарский район. с. Тvздыбастаv м-н Арман
(область. район. населенный пункт. микрорайон. квартал. улица. номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Решение Акима Тvздыбастаvского сельского округа от «14» 04 2011 г. № 14/04
(наименование органа. вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ГУ «департамент ГАСК и Л по Алматинской области от «14» 04 2012г. №646-4561
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Арал сервис»
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы, отделочные. малярные и специализированные инженерные работы, благоустройства территории
(виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Капремстройпроект»
(наименование организации)

выполнившим Архитектурно-строительную, электротехническую, сантехническую части, котельная
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства Талгарского района» от 24.11.2010г.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций. тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) - индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства Талгарского района»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от «20 » 03 2012г. №3

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2012 г.
(месяц, год)

окончание работ декабрь 2012г.
(месяц и год)

при продолжительности строительства, 9 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев:

фактически 9 месяцев:

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация. журналы производства работ, авторского надзора, бетонных работ, сварочных работ. акты скрытых работ, акты посадки объекта, исполнительные схемы, акты ввода в эксплуатацию, акты согласования внесенных в проект изменений, паспорта, сертификаты на строительные материалы. технологическое. акты лабораторных испытаний, обработки материалов.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: школа на 600 мест состоит из 3-х блоков, которые соединены между собой коридорами.

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Площадь участка | га | 2,4 | 2,4 |
| Общая площадь | м2 | 10654 | 10654 |
| Число этажей | этаж | 3 | 3 |
| Общий строительный объем | м3 | | |
| в том числе подземная часть | м3 | | |
| Котельная с двумя котлами | шт | | |
| Внутриплощадочные тепловые сети | м | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : Первой, второй и третий блоки запроектированы с техническим подпольем и чердачным вентилируемым пространством. Второй блок - трехэтажное здание. Здания первого и третьего блоков решены в монолитном каркасе с заполнением тепло блоком толщиной 500 мм. Внутренние перегородки кирпичные толщиной 90 мм.

Окна, витражи. входные двери — металлопластиковые.

Внутренние двери деревянные, фрамуги - металлопластик.

Внутренняя отделка - выполнена согласно санитарных норм.

Наружная отделка - мюнхенская штукатурка - колерованная. Отделка крыльца главного входа — термообработанные гранитные плиты. В отделке остальных входов - керамическая плитка для наружного применения, с шероховатой поверхностью, также брусчатка.

**Инженерное обеспечение объекта**

Теплоснабжение – подключенно к центральной магистрали г.Актау.

Водоснабжение – подключенно к центральной городской водной магистрали диаметром 550мм.

Канализация подключена к центральной канализации города Актау.

Электроснабжение – подключенно к городской подстанции напряжением 110Кв.

Газоснабжение – подключенно к Газовой магистрали городского значения относящийся ко II классу.

Теплоснабжения - автономная котельная с двумя подземными резервуарами для жидкого топлива - **Выполнены согласно проекта**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - **Выполнены согласно проекта**

(с ведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

объекта и приняты городскими и сельскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и сельских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок. а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены согласно графику выполнения работ.

16. Сетная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 294 650,0 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 240 000,0 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12 000,0 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов. принимаемых в эксплуатации
294 650,0 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 240 000,0 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 000,0 тыс.тенге.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно - строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **прогрессивные**

**Решение Государственной приемочной комиссии:**

**Предъявленный к приемке «Строительство школы на 600 мест в с. Туздыбастау Талгарского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель комиссии _____ Тойбаев А.А.

Зам. председателя комиссии _____ Тайджумаев А.К.

Члены рабочей комиссии:

_____ Бекембаев Н.Д.

_____ Тюлеева З.Ш.

_____ Ищанова Т.Б.

_____ Рабитов Р.

_____ Успанов Б.М.

_____ Садыков К.О.

_____ Мустафаев Б.М.

Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 мест в с. Тvздыбастау Талгарского района Алматинской области"

Наименование объекта и его адрес: Водопровод

# А К Т

## выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Водовод напорной линии** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-16 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1550 | 44,07 | 41,46 | 68310 | 64265 | 21071 | 0,02 | 28 |
| | | м3 | | 2,61 | 11,40 | 4046 | 17677 | 97 | 0,04 | 61 |
| 2 | E0101-162-4 | Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 30,9 | 760,50 | -- | 23499 | -- | 26554 | 3,98 | 123 |
| | | м3 | | 760,50 | -- | 23499 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E0101-17-16 | Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1060 | 64,27 | 61,25 | 68131 | 64930 | 21420 | 0,02 | 22 |
| | | м3 | | 3,02 | 17,81 | 3201 | 18882 | 97 | 0,06 | 65 |
| 4 | E010333-A5- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 1590 | 45,00 | 45,00 | 71550 | 71550 | 14310 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 14310 | 100 | 0,19 | 301 |
| 5 | E0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 130,5 | 29,57 | 28,58 | 3858 | 3729 | 1336 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 129 | 1248 | 97 | 0,04 | 5 |
| 6 | E010333-A20 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км | 195,75 | 139,80 | 139,80 | 27366 | 27366 | 5473 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | -- | 27,96 | -- | 5473 | 100 | 0,59 | 115 |
| 7 | Е0142-21-1 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 2320 | 7,58 | 1,43 | 17586 | 3318 | 11294 | 0,03 | 73 |
| | | м2 | | 4,93 | 0,54 | 11438 | 1253 | 89 | -- | 6 |
| 8 | СПрайслист | Тканый геотекстиль Геоспан ТН 33 | 2320 | 69,86 | -- | 162077 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 137,75 | 306,20 | 152,52 | 42179 | 21010 | 37754 | 1,02 | 141 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 21169 | 7872 | 130 | 0,28 | 38 |
| 10 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 522 | 134,10 | -- | 70000 | -- | 79100 | 0,97 | 507 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 70000 | -- | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 1020,75 | 7,57 | 7,57 | 7730 | 7730 | 2434 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,46 | -- | 2510 | 97 | 0,01 | 10 |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1020,75 | 21,55 | 4,52 | 21993 | 4610 | 16862 | 0,11 | 110 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 17383 | -- | 97 | -- | -- |
| 13 | Е0122-11-11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм | 0,54 | 272629,88 | 172616,15 | 147220 | 93213 | 96082 | 575,00 | 311 |
| | | км | | 98037,50 | 38831,51 | 52940 | 20969 | 130 | 163,82 | 88 |
| 14 | Е0122-11-9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм | 1,32 | 199229,36 | 127554,83 | 262983 | 168372 | 169705 | 413,00 | 545 |
| | | км | | 70416,50 | 28479,01 | 92950 | 37592 | 130 | 121,05 | 160 |
| 15 | Е0122-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,96 | 155788,86 | 103471,23 | 149557 | 99332 | 92946 | 306,00 | 294 |
| | | км | | 51300,00 | 23175,85 | 49248 | 22249 | 130 | 98,72 | 95 |
| 16 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,492 | 139706,75 | 90794,12 | 68736 | 44671 | 43466 | 286,00 | 141 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 23801 | 9635 | 130 | 84,07 | 41 |
| 17 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | 0,348 | 58881,69 | 25695,31 | 20491 | 8942 | 18046 | 194,00 | 68 |
| | | | | 33075,00 | 6813,45 | 11510 | 2371 | 130 | 26,38 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | | | | | | | |
| 18 | С130804-201 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 452,3 мм | 545,4 | 21500,00 | -- | 11726100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм | 1333,2 | 3650,00 | -- | 4866180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм | 969,6 | 4620,00 | -- | 4479552 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм | 496,92 | 2370,00 | -- | 1177700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм | 351,48 | 567,00 | -- | 199289 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 26,4 | 244,98 | 0,28 | 6467 | 7 | 5046 | 0,84 | 22 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 3879 | 3 | 130 | -- | -- |
| 24 | С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 110 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 111,1 мм | 351,48 | 371,00 | -- | 130399 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием | 0,0264 | 309142,18 | 115368,43 | 8161 | 3046 | 7466 | 857,00 | 23 |
| | | км | | 162000,00 | 55530,00 | 4277 | 1466 | 130 | 271,21 | 7 |
| 26 | С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм | 26,4 | 10700,00 | -- | 282480 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0122-14-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,0264 | 1308092,51 | 181410,91 | 34534 | 4789 | 4622 | 388,00 | 10 |
| | | км | | 66150,00 | 68530,50 | 1746 | 1809 | 130 | 334,70 | 9 |
| 28 | СПрайслист | Патрубок фланец-гладкий ПФГ-150 L 1200 мм | 2,4 | 10090,37 | -- | 24217 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0126-1-14 | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм | 348 | 336,40 | 5,47 | 117068 | 1904 | 74545 | 1,16 | 404 |
| | | м | | 212,18 | 2,03 | 73839 | 706 | 100 | 0,01 | 3 |
| 30 | С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные | 16,91 | 7605,00 | -- | 128622 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0122-31-12 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм | 0,54 | 24067,63 | -- | 12997 | -- | 12399 | 113,30 | 61 |
| | | км | | 17662,50 | -- | 9538 | -- | 130 | -- | -- |
| 32 | Е0122-31-3 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диам. 110 мм | 0,348 | 8287,75 | -- | 2884 | -- | 3634 | 51,50 | 18 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 2795 | -- | 130 | -- | -- |
| 33 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 27,6 | 6846,38 | 1879,87 | 188960 | 51884 | 70825 | 8,86 | 245 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 39620 | 14861 | 130 | 2,06 | 57 |
| 34 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канадизации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм | 35,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0.89 (ГОСТ 8020-90) | 5,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 | 20 | 8060,00 | -- | 161200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0110-55-1 | Укладка щитов над подпольными каналами | 6 | 62,59 | 29,74 | 376 | 178 | 317 | 0,23 | 1 |
| | | м2 | | 32,85 | 11,23 | 197 | 67 | 120 | 0,05 | -- |
| 40 | С12064-6 | Люки утепленные | 7,6 | 12300,00 | -- | 93480 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0131-19-1 | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 20 см | 130 | 102,43 | 7,77 | 13316 | 1010 | 5786 | 0,24 | 31 |
| | | м2 | | 34,02 | 4,68 | 4423 | 608 | 115 | 0,02 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 24887248 | 745855 | | | 3178 |
| | | | Тенге | | | 521628 | 181562 | | | 1073 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24257274 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 92504 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 703190,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 22801322 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 95964 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 842494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 421 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 126374,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1505986 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26605754 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4673 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 829564,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 443680 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 443680 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26621 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 470301 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 186294 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11178 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 197472 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 27273527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4673 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 829564,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 27273527 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения | 1,50% | | | 409103 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 27682630 | | | | |
| | | Зимнее удорожание | 2,72% | | | 752968 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска | 0,40% | | | 110731 | | | | |
| | | Выслуга лет | 1,00% | | | 276826 | | | | |
| | | Итого с затратами | | | | 28823154 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах 2012г. | 2,087742 | | | 60175308 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 1203506 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 61378814 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% | 12% | | | 7365458 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 68744272 | | | | |

**Заказчик: ТОО «СК РеалСтрой»**

**Бекембаев Н.Д.**

**Подрядчик: ТОО «Арал сервис»**

**Габитов Р.Х.**