Приложение 2
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от « 02» ноября 201 1 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Жамбылский район
Алматинской области
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «29» ноября 2013г.

_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

председателя — представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Жолтаев А.Ж. *- Заместитель акима Жамбылского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шалтабаев Д.Т. *— Инспектор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) председателя- представителя заказчика

Акжолов Н.К.- *Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального проектировщика *Горелкин В. – Директор ТОО «ПТИ Пищепром»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика *Габитов Р.Х. Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Арал сервис»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Акегулов М.Н. *Руководитель отдела строительства Жамбылского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Журупова А.М. *– Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Малыбаев Е.С.*-Руководитель ОЧС Жамбылского Района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Куштенова З.К.*- Руководитель УГСЭН Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Молдакалыкова Д.О. *- Главный врач районной больницы Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мейрбеков М.Б *-Руководитель ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жуптшиев Е.Д.*- Руководитель ГУ «Отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурелов К *- Эксперт-технадзор ТОО «УКС»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Айнабеков Р.А.*-Аким Темержол сельского округа Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аданин А.С.*- Инспектор Экологии ЖАмбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кошмагамбетов С.Х *- Руководитель РЭС Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ишбанов Б.Р. *– Директор сетей телекоммуникации АО «Казахтелеком» Жамбылского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *Товарищество с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Арал сервис»*

(наименование организаций)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «***Строительство детского садана 50 мест в с.Казбек бек Жамбылского района Алматинской области»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техни•Іеское перевооружение)

по адресу: ***Алматинская область Жамбылский район с. Казбек бек***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Решением_____ _____ от «__»_____20__г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ. ***№314 от «14» апреля 2013г.*** *ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Арал сервис»*

(наименование организации)

выполнившим ***строительно-монтажные работы***

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «ПТИ Пищепром»***

(наименование организации)

выполнившим **ПСД**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района Алматинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложениик акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Рабочий проект №2441*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом

ГУ «Управление строительства Алматинской области» №94 от «19» августа 2012г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.2013г. ;**

(месяц, год)

окончание работ **11.2013г. ;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, мес: 6 месяцев

по норме или по проекту организации строительства **ТОО «ПТИ Пищепром»:**

фактически окончание работ **29.11.2013г.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1.Журнал производства работ

2.Журнал бетонных работ

3.Журнал сварочных работ

4.Акты скрытых работ

5.Ппоектно-Сметная документация

6.Паспорта на оборудования

7.Перечень медицинского оборудования

8.Исполнительные схемы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объем а, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Дет.сад	мест	50	50	50	50

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____.
__

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию поликлиника на 50 посещений имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность	мест	50	50
Общая площадь земельного участка	га	1,7	1,7
Общая площадь здания	КВ.м	2784	2784

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство здания детского сада на 50 мест с подключением к магистральной сети водоснабжения 500мм.

(краткие технические характеристики по особенности м его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены по проекту**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским и эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены согласно графику выполнения работ.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **312 000,0** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **298 000,0** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **16 000,0** тыс. тенге и прочие затраты **12 000,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **298 000,0** тыс. тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **16 000,0** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «***Строительство здания дет сада на 50 мест в Жамбылском районе Алматинской области»***

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Жолтаев А.Ж. _____ «____» _____2013г.

МП

Шалтабаев Д.Т. _____ «____» _____2013г.

МП

Акжолов Н.К. _____ «____» _____2013г.

МП

Члены государственной приемочной комиссии:

Горелкин В _____ «____» _____2013г.

МП

Габитов Р.Х. _____ «20» XI 2013г.

МП

Акегулов М.Н. _____ «____» _____2013г.

МП

Журунова А.М. _____ «____» _____2013г.

МП

Малыбаев Е.С. _____ «____» _____2013г.

МП

Куштекова З.К _____ «20» 11 2013г.

МП

Молдакалыкова Д. _____ «____» _____2013г.

МП

Мейрбеков М.Б _____ «____» _____2013г.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского садана 50 мест в с.Казбек бек Жамбылского района Алматинской области"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,5/0,5-0,63/ м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1,85	39475,47	39465,90	72868	72850	2804	13,00	24
				9,57	12647,70	18	23346	12	37,60	69
		1000м3								
2	Е1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	1,3	134,27	--	175	--	21	184,80	241
				134,27	--	175	--	12	--	--
		100м3								
3	Е1-17-14 Т.4.П-3.18 4 К=1,15	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,5/0,5-0,63/ м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы сильно налипающего на инструмент	0,4986	45396,79	45385,79	22635	22629	871	14,95	7
				11,00	14544,86	5	7252	12	43,24	22
		1000м3								
. 4	Е1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2 Т.4.П-3.18 4 К=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	0,495	154,42	--	76	--	9	212,52	105
				154,42	--	76	--	12	--	--
		100м3								
5	С310-10	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 10 км	4337,32	1,48	--	6428	--	172	0,01	26
				0,33	--	1435	--	12	--	--
		т								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2,34	3352,47	3350,03	7860	7854	358	3,32	8
				2,44	1270,46	6	2979	12	3,71	9
		1000м3								
7	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	0,2322	10681,87	10681,87	2480	2480	116	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	4156,15	--	965	12	12,30	3
		1000м3								
8	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	0,2322	938,92	938,92	218	218	13	--	--
				--	461,20	--	107	12	1,80	--
		1000м3								
9	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	810	2,45	--	1982	--	236	3,10	2511
				2,43	--	1965	--	12	--	--
		м3								
10	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью 0,5/0,5-0,63/ м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	0,9135	39475,47	39465,90	36061	36052	1387	13,00	12
				9,57	12647,70	9	11554	12	37,60	34
		1000м3								
11	С310-10	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 10 км (для обратной засыпки)	1689,97	1,48	--	2504	--	67	0,01	10
				0,33	--	559	--	12	--	--
		т								
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 5 м	0,6394	6794,98	6794,98	4345	4345	186	--	--
				--	2419,21	--	1547	12	8,06	5
		1000м3								
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,74	68,54	--	188	--	23	97,20	266
				68,54	--	188	--	12	--	--
		100м3								
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	6,39	547,99	537,63	3504	3438	8	12,90	82
				10,36	--	66	--	12	--	--
		100м3								
15	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	42,48	81,33	80,72	3455	3429	131	0,78	33
				0,58	25,20	24	1071	12	0,18	8
		м3								
16	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,0274	15890,74	8535,87	435	234	10	97,00	3
				74,75	2852,75	2	78	12	18,57	1
		100м3								
17	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	0,36	21135,84	21066,49	7609	7584	336	82,50	30
				69,35	7717,04	25	2778	12	36,33	13
		100шт								
18	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	1,17	26644,75	26541,59	31174	31054	1379	121,00	142
				103,16	9720,95	121	11374	12	60,67	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт								
19	С147-26	Проволочная арматура ВР-1	1,41	59,00	--	83	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100кг								
20	С147-3	Стержневая арматура АС-2	3,87	46,00	--	178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100кг								
21	С147-33	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,994	61,00	--	61	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100кг								
22	С147-39	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,994	27,00	--	27	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100кг								
23	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	0,702	29208,21	29108,28	20504	20434	906	118,00	83
				99,94	10658,18	70	7482	12	91,10	64
		100шт								
24	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1,67	16812,87	16758,25	28145	28053	1244	66,80	112
				54,63	6138,30	91	10276	12	33,75	56
		100шт								
25	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	0,36	12282,37	12243,39	4422	4408	195	47,60	17
				38,99	4484,68	14	1614	12	23,71	9
		100шт								
26	СССЦММ П.85	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	47,67	104,06	--	4960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	СССЦММ П.85	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	26,61	107,86	--	2870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
28	СССЦММ П.85	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ 0,3 М3	29,59	111,66	--	3304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
29	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0558	537864,07	1751,25	30013	98	5	314,00	18
				273,70	520,97	15	29	12	3,75	--
		км								
30	Е7-20-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	0,09	167358,78	1533,38	15062	138	6	42,70	4
				41,40	528,49	4	48	12	3,37	--
		т								
31	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	0,054	3373,15	3360,96	182	181	8	14,80	1
				12,19	1243,31	1	67	12	10,51	1
		100шт								
32	608-20085	ПЕРЕМЫЧКИ 2ПР3-11.38.6	0,162	190,00	--	31	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	С147-1 06-08 Т-1/91/	Стержневая арматура А-1	0,0108	41,00	--	1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100кг								
34	С147-25	Проволочная арматура В-1	0,0389	59,00	--	2	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100кг								
35	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом(ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕХ СТЕН)	1,1	1396,16	360,87	1533	396	19	38,20	42
				29,67	114,71	33	126	12	0,76	1
		100м2								
36	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя(ПО НАРУЖНЫМ СТЕНАМ НА ОТМ. -0.340)	0,594	991,57	962,95	589	572	23	20,10	12
				16,10	305,55	10	181	12	2,05	1
		100м2								
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,95	344,03	320,98	672	627	28	21,20	41
				19,09	101,85	37	199	12	0,70	1
		100м2								
38	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,144	43194,83	352,62	6220	51	3	56,40	8
				42,21	121,05	6	17	12	0,77	--
		т								
39	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	28,26	358,28	280,30	10125	7921	338	4,54	128
				3,58	96,18	101	2718	12	0,61	17
		м3								
		Стены								
40	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	100,14	1197,70	354,74	119932	35522	112206	4,54	455
				804,71	144,90	80580	14510	118	0,61	61
		м3								
41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	69,78	1152,14	356,31	80395	24863	75421	4,38	306
				771,08	144,90	53805	10111	118	0,62	43
		м3								
42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1688	9941,90	445,77	1678	75	1927	56,40	10
				9496,13	181,12	1602	31	118	0,77	--
		т								
43	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0135	64100,00	--	865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1553	41200,00	--	6396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Перегородки								
45	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	243,18	349,46	36,68	84982	8920	78542	1,43	348
				258,75	14,96	62923	3638	118	0,06	15
		м2								
46	Е0107-57-1	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков	162	45,53	0,19	7376	31	2783	0,06	10
				12,19	0,08	1975	13	140	--	--
		м								
47	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки (армошов по верху перегородок и местам их крепления)	0,3348	1445,09	299,29	484	100	335	4,15	1
				830,59	123,04	278	41	105	0,52	--
		м3								
48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0062	64100,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0876	41200,00	--	3611	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Крепление кирпичных перегородок								
50	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,4	15389,25	4183,17	36934	10040	25242	56,50	136
				10453,50	1232,64	25088	2958	90	3,81	9
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	2,4	75600,00	--	181440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,4	586,71	144,52	1408	347	727	1,34	3
				336,38	--	807	--	90	--	--
		т								
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144	22,67	0,05	3265	8	869	0,03	4
				6,68	0,02	962	3	90	--	--
		м2								
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	144	25,67	0,02	3696	3	620	0,02	3
				4,78	--	689	--	90	--	--
		м2								
55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,062	45939,11	2572,61	2848	160	3281	170,00	11
				36742,50	1058,29	2278	66	140	4,49	--
		т								
56	С11041-86	Сталь угловая 63х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,062	45500,00	--	2821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,79	22,67	0,05	40	--	11	0,03	--
				6,68	0,02	12	--	90	--	--
		м2								
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,57	25,67	0,02	92	--	15	0,02	--
				4,78	--	17	--	90	--	--
		м2								
		Стойка Ст 1								
59	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,4298	4911,69	2954,38	2111	1270	751	5,88	3
				1227,30	713,11	527	306	90	1,98	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С11011-850 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N 12-14	0,4298	69400,00	--	29828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0502	63600,00	--	3193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,48	586,71	144,52	282	69	145	1,34	1
				336,38	--	161	--	90	--	--
		т								
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4	22,67	0,05	326	1	87	0,03	--
				6,68	0,02	96	--	90	--	--
		м2								
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,8	25,67	0,02	739	1	124	0,02	1
				4,78	--	138	--	90	--	--
		м2								
		Перекрытие и покрытие								
65	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	47	1204,31	425,20	56603	19984	44951	2,74	129
				514,91	168,23	24201	7907	140	0,66	31
		шт								
66	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (УМ1, УМ2, УМ3, УМ4, В15)	4,42	6135,08	405,64	27117	1793	13023	14,20	63
				2639,25	166,76	11665	737	105	0,71	3
		м3								
67	Е0106-22-10	Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (УМ5)	1,4	5250,62	289,39	7351	405	2952	10,40	15
				1888,88	118,98	2644	167	105	0,51	1
		м3								
68	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	69000,00	--	729	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0363	66000,00	--	2394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
70	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0148	71100,00	--	1052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
71	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0214	68800,00	--	1472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
72	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0641	64400,00	--	4129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
73	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1386	59900,00	--	8302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1942	41200,00	--	8001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
75	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (сечения 1-1, 2-2,3-3 В15)	8,22	5250,62	289,39	43160	2379	17330	10,40	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1888,88	118,98	15527	978	105	0,51	4
		м3								
76	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,3045	73000,00	--	22225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0232	69000,00	--	1601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 12 мм, при ширине большей полки 250 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,7504	71100,00	--	53355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0722	98976,08	321,45	7146	23	2894	198,00	14
				38036,25	131,96	2746	10	105	0,56	--
		1т								
80	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0759	61200,00	--	4646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
81	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,138	62100,00	--	8570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
82	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	8,5	742,38	259,56	6310	2206	5522	2,71	23
				439,88	106,09	3739	902	119	0,45	4
		м3								
83	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (узел 1,2,3,4)	22,47	3357,33	333,92	75439	7503	40357	8,25	185
				1573,20	137,30	35350	3085	105	0,58	13
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1337	69000,00	--	9225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,659	71100,00	--	46852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0576	59808,93	566,43	3445	33	3316	289,00	17
				54596,25	232,87	3145	13	105	0,99	--
		1т								
87	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0576	50600,00	--	2915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	Е0106-57-1	Установка арматуры (узел 5,6,7)	0,0451	5237,80	301,04	236	14	230	25,90	1
				4768,76	90,05	215	4	105	0,30	--
		1т								
89	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0451	53000,00	--	2391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Кровля								
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	360	200,34	4,99	72124	1795	35797	0,40	145
				81,51	2,05	29344	737	119	0,01	3
		м2								
91	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	74,88	4260,00	--	318989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
92	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	360	59,58	16,83	21449	6060	20007	0,24	87
				39,85	6,85	14345	2467	119	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
93	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	360	1,37	0,74	493	266	394	--	2
				0,63	0,29	228	104	119	--	--
		м2								
94	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	81,28	126,88	1,05	10312	85	1331	0,07	6
				13,33	0,44	1083	36	119	--	--
		м2								
95	Е0110-14-1	Установка стропил	18,25	21833,35	353,18	398515	6446	88752	22,10	403
				3907,13	144,90	71315	2645	120	0,62	11
		м3								
96	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	35,36	800,49	7,97	28305	282	10614	1,43	51
				246,85	3,29	8729	116	120	0,01	--
		м2								
97	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	32,68	25,61	0,95	837	31	260	0,03	1
				6,23	0,39	204	13	120	--	--
		м								
98	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	19,16	593,89	29,70	11381	569	3552	0,78	15
				142,31	12,17	2727	233	120	0,05	1
		м3								
99	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	372,69	21,23	0,96	7914	358	2582	0,03	11
				5,38	0,39	2006	146	120	--	1
		м2								
100	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,034	59808,93	566,43	2034	19	1957	289,00	10
				54596,25	232,87	1856	8	105	0,99	--
		1т								
101	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,034	45300,00	--	1540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
102	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0021	32300,00	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	620,8	1852,75	8,66	1150188	5377	234505	1,71	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				313,89	3,54	194864	2199	119	0,02	9
		м2								
104	СПрайс лист	Конек	55,25	720,71	--	39819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
105	СЦена фирмы	Ендова внутренняя	42,6	1382,07	--	58876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	СЦена фирмы	Ендова внешняя	42,6	720,71	--	30702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	СЦена фирмы	Ферма ветровая	19,3	720,71	--	13910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	СЦена фирмы	Снегозадержатель	18	720,71	--	12973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
109	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	302,4	91,44	0,17	27650	52	9340	0,13	41
				25,88	0,08	7825	24	119	--	--
		м2								
110	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	286,76	32,64	287	33	281	1,23	1
				220,72	13,43	221	13	120	0,06	--
		м2								
111	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	4	645,00	--	2580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
112	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
113	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000								
		ПОТОЛКИ								
114	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	15,6	191,34	4,16	2985	65	1952	0,55	9
				117,43	1,71	1832	27	105	0,01	--
		м2								
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	11117,35	188,57	4,21	2096440	46814	1834417	0,74	8227
				156,03	1,12	1734662	12401	105	0,05	575
		м2								
116	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей	11117,35	88,54	3,63	984286	40317	1007352	0,46	5061
				84,79	1,51	942635	16748	105	0,01	70
		м2								
117	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11117,35	286,82	2,22	3188672	24664	883581	0,39	4336
				74,78	0,91	831405	10100	105	--	43
		м2								
118	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1992,9	188,57	4,21	375809	8392	328838	0,74	1475
				156,03	1,12	310956	2223	105	0,05	103
		м2								
119	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1992,9	2140,44	5,09	4265677	10146	677822	1,66	3308
				323,43	3,61	644556	7196	104	0,02	32
		м2								
120	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	126	188,57	4,21	23760	531	20791	0,74	93
				156,03	1,12	19660	141	105	0,05	7
		м2								
121	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей	126	88,54	3,63	11156	457	11417	0,46	57
				84,79	1,51	10683	190	105	0,01	1
		м2								
		ОТКОСЫ								
122	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов (наружных) при ширине до 200мм	826,25	66,62	0,63	55046	524	57477	0,32	264
				65,99	0,26	54522	219	105	--	1
		м								
123	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов (внутренних) по бетону и камню	247,88	649,29	6,69	160943	1658	94324	1,79	444
				359,66	2,75	89151	681	105	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	247,88	273,68	6,47	67838	1603	43014	0,81	200
				162,60	2,67	40304	661	105	0,01	3
		м2								
125	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	247,88	286,82	2,22	71095	550	19701	0,39	97
				74,78	0,91	18537	225	105	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14841703	527889			31192
			Тенге			5369880	190842			1447
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2821				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
		Сметная прибыль -	Тенге			226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3216				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14798147				
	Материалы -		Тенге			7549864				
	Транспортные расходы -		Тенге			2798				
	Всего заработная плата -		Тенге				5530872,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			908826				
	Местные материалы -		Тенге			473060				
	Транспортные расходы -		Тенге			9615				
		Накладные расходы -	Тенге			5807757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2904
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				871163,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236354				
		Сметная прибыль -	Тенге			1648472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23490730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35392
		Сметная заработная плата -	Тенге				6402036,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40735				
	Материалы -		Тенге			2425				
	Всего заработная плата -		Тенге				29849,00			
		Накладные расходы -	Тенге			26865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4030,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4056				
		Сметная прибыль -	Тенге			5408				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				33879,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23571009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6435915,00			
	Итого по акту:					23571009				
	Временные здания и сооружения					424278				
	Итого с временными, 1,8 %					23995287				
	Зимнее удорожание					227955				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					24223242				
	Затраты на доп.отпуска					95981				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					24319224				
	Затраты на выслугу лет					239953				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					24559176				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,233548					54854099				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1097082				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					55951181				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					6714142				
	Итого с НДС					62665323				
	Итого к оплате:					62665323				

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

_____ **Акжолов Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

_____ **Габитов Р.Х**