Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года N 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

от "28" ноября 2014 г. г. Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима г. Тараз от "30" ноября 2014 г. № 216-5
в составе:

Председатель — **Байтелиев Р.Т**. — Руководитель управления строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

заместителя председателя — **Нуршанов Г**. — государственный строительный инспектор управления архитектурно-строительного контроля и лицензирование по Жамбылской области

членов комиссии - представителей:

Технический надзор — Бозжигитов А.

Эксплуатационная организация — **Нуралиев Н.** — директор Таразского железнодорожного колледжа № 13 управления образования акимата Жамбылской области.

Заказчик — **Ортаев Е.Т.** — директор ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

генеральный подрядчик — **Габитов Р.Х.** — директор ТОО «Арал сервис»

генеральный проектировщик — **Чередниченко В.Н**. — ГИП.

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора — Копелбек Т. — начальник управления по защите прав потребителей по г. Тараз.

органов государственной противопожарной службы — **Сабиров Т.Н.** — заместитель начальника управления государственного противопожарного контроля департамента ЧС по Жамблыской. области уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды — **Еспенбетов К.** — руководитель отдела департамента экологи по Жамбылской области.

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком — ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2» и Генеральным подрядчиком – ТОО «Арал сервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство пристройки к общежитию на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278.

Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю решением Акима г. Тараз от "**20" 02. 2014 г.**

N.• 51 и в соответствии с уведомлениям о начале строительно-монтажных работ от 14.**05.2014 г.** N•. 64 департамент государственного архитектурно — строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком – ТОО «Арал сервис».

выполнившим - «Строительство пристройки к общежитию на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278»

Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - ТОО «Арыстан Сервис» выполнившим Разработку ПСД по объекту - «Строительство пристройки к общежитию на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278».

и субподрядными проектными

организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документация (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

Исходные данные для проектирования выданы — «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту.

Проектная (проектно-сметная) документация утверждена «Управления строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области».

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2010 г.;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2010 г;

(месяц и год)

при продолжительность строительства, 7 мес.

по норме или по проекту организации строительства , фактически 6 мес.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, пояснительная записка, АР, ТХ, инженерно-техническая часть, Ген план, внутриплощадочные инженерные сети, ПОС, акты скрытых работ.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологическое решения

Проектом предусматривается Строительство пристройки к общежитию на 100 мест для иногородних учащихся профессионального лицея. Возраст 16-18 лет.

В составе пристройки предусмотрены два блока по 20 учащихся. В каждом блоке предусмотрены двухместные комнаты для учащихся, комнаты отдыха, кухни, гладильные, подсобно-вспомогательные и бытовые помещения, комнаты оснащены соответствующей мебелью для сна, отдыха и занятий.

Архитектурно-планировочные решения

Здания пристройки — трехэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с общими размерами в крайних осях 27 х 14,8 м. высота этажей - 3 м, помещений -2,7 м. высота здания по коньку — 12,36 м, высота здания до карнизной части — 9,56 м. высота цокольной части — 1,05 - 1,35 м, высота чердака 2,8 м.

Система планировки — коридорная, двух линейная. В основу объемно-планировочных решений общежития принята группировка помещений из блоков по 10 жилых комнат.

В здании предусмотрены две эвакуационные лестничные клетки с естественным освещением. Тип эвакуационных лестниц — 1 — ый, тип обычных лестничных клеток — Л — 1. Ширина лестничных маршей принята — 1,35 м.

Система водоснабжения подключена к магистральной линии 500мм .

Система электроснабжения имеет подключение к городской подстанции 110Кв.

Основные технические показатели

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Уровень ответственности		II сложный
2	Степень огнестойкости		II
3	Общая площадь здания	М’	1240,0
4	Жилая площадь	$м^2$	424,1
5	Строительный объем	м	5500
6	Площадь настройки здания	м'	

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Площадь покрытий, проездов, площадок.	м2		

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документация: всего 230 200,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 190 900,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентарятыс. тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 230 200,0 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 190 900,0 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентарятыс. тенге.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственно-приемочной комиссии

Предъявленный к приемке - «Строительство пристройки к общежитию на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278.»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Байтелиев Р.**

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Нуршанов Г.**

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Копелбек Т.**

_____ **Сабиров Т.**

_____ **Еспенбетов К.**

_____ **Нуралиев Н.**

_____ **Чередниченко В.**

_____ **Бозжигитов А.**

_____ **Габитов Р.Х.**

_____ **Ортаев Е.Т.**

Форма № 2в

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки к общежитию на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	5443,64	32,25	30,77	175565	167502	51562	0,01	54
		м3		1,42	8,34	7730	45427	97	0,03	155
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1683,6	218,93	--	368591	--	416507	1,54	2593
		м3		218,93	--	368591	--	113	--	--
3	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	9821	45,00	45,00	441945	441945	88389	--	--
		т		--	9,00	--	88389	100	0,19	1856
4	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	5612	3,79	3,24	21243	18205	8710	--	19
		м3		0,48	1,12	2694	6285	97	--	21
5	E0101-12-9	**Отсыпка грунта в подушку из гравийно-песчаной смеси экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1122,4	29,64	28,03	33266	31459	9435	0,01	13
		м3		1,61	7,06	1807	7920	97	0,02	27
6	C143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	1122,4	857,00	--	961897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	E0101-131-3	**Уплотнение грунта самоходными дорожными катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см(5 проходков)**	1122,4	21,72	21,72	24375	24375	8605	--	--
		м3		--	7,90	--	8871	97	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными дорожными катками, массой 8т, при толщине слоя 20 см	4489,6	1,23	1,23	5541	5541	2187	--	--
		м3		--	0,50	--	2254	97	--	3
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2529,92	32,25	30,77	81594	77846	23963	0,01	25
		м3		1,42	8,34	3592	21112	97	0,03	72
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4424	45,00	45,00	199080	199080	39816	--	--
		т		--	9,00	--	39816	100	0,19	836
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2528	3,35	3,35	8473	8473	2851	--	--
		м3		--	1,16	--	2940	97	--	10
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2528	21,55	4,52	54468	11417	41760	0,11	273
		м3		17,03	--	43052	--	97	--	--
13	Е0101-12-14	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2023,776	27,84	26,18	56332	52972	17393	0,01	23
		м3		1,66	7,20	3359	14571	97	0,03	51
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2023,776	21,55	4,52	43604	9139	33431	0,11	219
		м3		17,03	--	34465	--	97	--	--
15	Е0101-166-2	Подсыпка под полы вручную	505,944	134,10	--	67847	--	76667	0,97	492
		м3		134,10	--	67847	--	113	--	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	11,8808	7583,17	66,01	90094	784	2753	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2326	296	105	0,12	1
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	118,808	646,03	24,55	76754	2917	7165	0,26	31
		м2		39,83	9,20	4732	1093	123	0,04	5
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонныхW-6	47,5232	8524,40	311,32	405107	14795	27874	2,82	134
		м3		441,00	117,61	20958	5589	105	0,57	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,032	7583,17	66,01	7826	68	239	1,35	1
		м3		195,75	24,93	202	26	105	0,12	--
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,32	646,03	24,55	6667	253	622	0,26	3
		м2		39,83	9,20	411	95	123	0,04	--
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны W-6	4,128	9738,05	112,36	40199	464	4612	6,34	26
		м3		1021,50	42,44	4217	175	105	0,21	1
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,93168	66000,00	--	127491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,12248	68800,00	--	214827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4,3176	62100,00	--	268123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	4,81152	59900,00	--	288210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	108,408	237,70	4,19	25769	454	7628	0,38	41
		м2		58,05	1,58	6293	171	118	0,01	1
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	216,816	245,44	3,82	53215	828	9924	0,21	46
		м2		37,35	1,44	8098	312	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	0,12276	52400,00	--	6433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,02526	50900,00	--	1286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек над отверстиями МП-1	0,3	14810,82	367,51	4443	110	738	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	661	42	105	0,68	--
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0249	62100,00	--	1546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,015906	64400,00	--	1024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072	69000,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-17-1	Устройство приямков	4,68	19730,03	521,99	92337	2443	22419	26,70	125
		м3		4365,00	197,19	20428	923	105	0,96	5
35	С12041-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	0,0275	56500,00	--	1554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы класса А-III, d 16-18 мм	0,00758	50900,00	--	386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-11-8	Обрамление приямка уголком	0,05568	70437,87	304,24	3922	17	572	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	539	6	105	0,56	--
38	Е0108-12-1	Армирование отверстий 400х400	0,0909	8679,65	422,15	789	38	903	56,40	5
		т		8257,50	157,50	751	14	118	0,77	--
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0909	50900,00	--	4627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-10-10	Кожух из стальных трубд=325мм	3	4240,27	85,00	12721	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	--
		Рамы монолитные								
41	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	83,52	15159,29	1032,29	1266104	86217	323265	20,60	1721
		м3		3296,25	389,95	275303	32569	105	1,90	159
42	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	95,0464	14679,28	3768,94	1395212	358224	305443	12,53	1191
		м3		2040,75	1019,84	193966	96933	105	3,90	371
43	Е0106-22-5	Устройство ребристых монолитных участков и сечений из бетона В15	4,586	14405,31	379,21	66063	1739	10885	13,00	60
		м3		2117,25	143,26	9710	657	105	0,70	3
		Перекытие и покрытие								
44	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	475,44	11635,02	210,67	5531754	100161	494634	5,75	2734
		м3		911,25	79,58	433245	37835	105	0,39	185
45	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	40	62100,00	--	2484000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10	68800,00	--	688000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6	71100,00	--	426600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1	69000,00	--	69000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1	65000,00	--	65000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4	41200,00	--	16480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из кирпича								
52	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	339,08	2809,86	379,78	952767	128776	368205	5,12	1736
		м3		778,50	141,75	263974	48065	118	0,70	237
53	Е0108-6-11	Заполнение каркасов при высоте этажа свыше 4 м	468,5336	2706,43	298,85	1268053	140021	480167	4,97	2329
		м3		756,00	112,50	354211	52710	118	0,55	258
		КРОВЛЯ								
54	Е0110-14-1	Установка стропил	3,478	21304,82	334,28	74098	1163	14706	22,10	77
		м3		3397,50	126,00	11817	438	120	0,62	2
55	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,478	573,75	28,11	1995	98	561	0,78	3
		м3		123,75	10,58	430	37	120	0,05	--
56	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	396,149	112,45	34,24	44548	13566	21224	0,32	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,08	8,45	20235	3347	90	0,03	12
57	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	435,7639	1190,00	--	518559	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0950758	149300,00	--	14195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	359,299486	12,58	0,99	4520	356	5118	0,07	25
		м2		11,59	0,38	4164	137	119	--	1
60	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,3952294	30400,00	--	12015	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	359,299486	189,45	4,72	68067	1696	31067	0,40	145
		м2		70,88	1,78	25467	640	119	0,01	3
62	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	359,299486	157,89	4,72	56730	1696	24140	0,31	112
		м2		54,68	1,78	19646	640	119	0,01	3
63	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	51,8109859	14600,00	--	756440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	359,299486	12,58	0,99	4520	356	5118	0,07	25
		м2		11,59	0,38	4164	137	119	--	1
65	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,3952294	30400,00	--	12015	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	789,496	646,03	24,55	510040	19382	47612	0,26	208
		м2		39,83	9,20	31446	7263	123	0,04	35
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	63,15968	8131,58	--	513588	--	44048	3,66	231
		м3		567,00	--	35812	--	123	--	--
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	789,496	230,77	9,95	182190	7855	54322	0,36	281
		м2		52,20	3,74	41212	2953	123	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	789,496	365,09	18,42	288236	14543	90175	0,42	328
		м2		85,95	6,91	67857	5455	123	0,03	27
70	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	789,496	256,83	9,05	202765	7145	52681	0,25	198
		м2		50,85	3,40	40146	2684	123	0,02	13
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(55мм)	789,496	230,77	9,95	182190	7855	54322	0,36	281
		м2		52,20	3,74	41212	2953	123	0,02	14
72	Е0111-11-2 к=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	789,496	247,93	4,69	195742	3703	5982	0,03	24
		м2		4,41	1,75	3482	1382	123	--	1
		Крыльца с тамбуром(главный вход)								
73	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,32	218,93	--	3792	--	4285	1,54	27
		м3		218,93	--	3792	--	113	--	--
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,97	134,10	--	1069	--	1208	0,97	8
		м3		134,10	--	1069	--	113	--	--
75	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	31,3236	134,10	--	4200	--	4747	0,97	30
		м3		134,10	--	4200	--	113	--	--
76	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	14,06	8808,60	311,32	123849	4377	8247	2,82	40
		м3		441,00	117,61	6200	1654	105	0,57	8
77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,14976	70437,87	304,24	10549	46	1539	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1449	17	105	0,56	--
78	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0135	93997,62	304,24	1269	4	470	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--
79	Е0106-11-8	Обрамление ступеней уголком	0,06642	70437,87	304,24	4678	20	683	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	643	8	105	0,56	--
80	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06066	59500,00	--	3609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00576	53600,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,1445	8417,18	--	34885	--	2890	3,66	15
		м3		567,00	--	2350	--	123	--	--
83	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	27,63	230,11	9,95	6358	275	1473	0,27	7
		м2		39,60	3,74	1094	103	123	0,02	1
84	Е0106-36-4	Железнение поверхности	27,63	57,48	0,23	1588	6	1491	0,29	8
		м2		51,30	0,09	1417	2	105	--	--
85	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,4886341	5239,08	327,33	13038	815	5262	11,60	29
		1т		1890,00	123,75	4704	308	105	0,60	1
86	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,4886341	41200,00	--	102532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница (3шт)						
87	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,под ступени	11,52	8808,60	311,32	101475	3586	6757	2,82	32
		м3		441,00	117,61	5080	1355	105	0,57	7
88	Е0106-1-15	Устройство монолитной площадки	0,75	7816,82	100,65	5863	75	145	0,97	1
		м3		146,25	38,03	110	29	105	0,19	--
89	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0303	5239,08	327,33	159	10	64	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	57	4	105	0,60	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0303	41200,00	--	1248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00978	93997,62	304,24	919	3	341	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0106-22-1	Устройство железобетонных лестничных площадок	1,5	12454,24	241,10	18681	362	2163	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1924	137	105	0,44	1
93	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05496	73000,00	--	4012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12753	68200,00	--	8698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	79,2	225,40	12,56	17852	995	22506	1,19	94
		м		198,23	4,75	15700	376	140	0,02	2
96	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	79,2	996,00	--	78883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,19404	50800,00	--	9857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,19404	40200,00	--	7800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	0,57156	13711,47	5475,87	7837	3130	3391	28,90	17
		т		5040,00	1552,87	2881	888	90	5,46	3
100	С12021-146	Косоуры	0,5944224	108500,00	--	64495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,78624	7285,83	3593,45	5728	2825	2375	14,30	11
		т		2385,00	971,06	1875	763	90	3,51	3
102	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,8176896	102100,00	--	83486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,78624	542,84	144,52	427	114	207	1,34	1
		т		292,50	--	230	--	90	--	--
104	Е0106-22-1	Устройство опорных подушек из бетона класса В15	0,336	12454,24	241,10	4185	81	485	8,06	3
		м3		1282,50	91,08	431	31	105	0,44	--
105	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0624	55200,00	--	3444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07992	93997,62	304,24	7512	24	2785	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2643	9	105	0,56	--
107	Е0107-60-3	Установка металлических огражденнйс поручнями из поливинилхлорида	45,546	3985,30	6,56	181514	299	6442	0,57	26
		м		98,55	2,48	4489	113	140	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23220955	1982980			16380
			Тенге			2544579	549055			4463
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23001713				
	Материалы -		Тенге			2521524				
	Всего заработная плата -		Тенге				3062098			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6263817				
	Местные материалы -		Тенге			9735145				
		Накладные расходы -	Тенге			3393161				1697
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				508974			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1583692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27978566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							22360
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3571072			
		Сметная заработная плата -	Тенге			206522				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13685				
	Материалы -		Тенге				30220			
	Всего заработная плата -		Тенге			147981				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27198				
		Накладные расходы -	чел.-ч							14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				4080			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247742				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч							186
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				34299			
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12721				
	Материалы -		Тенге			11244				
	Всего заработная плата -		Тенге				1317			
		Накладные расходы -	Тенге			1686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28241580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22554
		Сметная заработная плата -	Тенге				3606941			
	Итого по акту:					28241580				
	Временные здания и сооружения					508348				
	Итого с временными, 1,8 %					28749928				
	Зимнее удорожание					273124				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					29023053				
	Затраты на доп.отпуска					115000				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					29138052				
	Затраты на выслугу лет					287499				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					29425552				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					70317653				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1406353				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					71724006				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					8606881				
	Итого с НДС					80330886				
	Итого к оплате:					80330886				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Ортаев Е.Т

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Габитов Р.Х