Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2016 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» сентября 2016 года

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс» Директор Кендыбаев С.О. ЮКО с.о.Жабаглинский с.Жабаглы.ул.Абая,д.62.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «11» сентября 2016 г. ТОО «Арал сервис» Директор Габитов Р.Х. , Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МАКАТАЕВА, дом 117, оф. 508,.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «11» сентября 2016 г ТОО «Технологиялык көмек құрылыс» Директор Есенов М.К. Аттестат №KZ31VJE00020688 от 26.10.2016г., Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, мкр. Северный жилой район.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «11» сентября 2016 г ТОО «Таразводпроект»» Директор Олжабеков С.Б., № ГСЛ№012768 от 05.09.2003г, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Сулейманова 270., дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство школы на 724 места в Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республики Казахстан, Жамбылская область.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Разрешения Акимата жамбылской области №5415615-5 от 16.01.2016г

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области от 19 января 2016 года №5415649123154

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Таразводпроект», № ГСЛ№012768 от 05.09.2003г

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2016;

месяц, год

окончание работ Сентябрь 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 8;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство трехэтажного здания школы с подведением газоснабжения от магистральной сети 2-го класса способом строительства отвода.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 218 000 000 тенге;

в том числе строительно-монтажных работ 207 000 000 тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря 3 200 000 тенге и прочие 1 040 000 тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 218 000 000 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 207 000 000 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 200 000 тенге;

стоимость прочих затрат 1 040 000 тенге

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект - Строительство школы на 724 места в Жамбылской области»

принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____Кендыбаев С.О._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____Есенов М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Олжабеков С.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Габитов Р.Х._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 724 места в Жамбылской области "

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	499,200869	18,51	17,50	9242	8738	2623	0,01	4
		м3		1,01	4,41	504	2200	97	0,02	8
2	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1164,80203	20,36	19,25	23721	22427	6732	0,01	9
		м3		1,11	4,85	1294	5646	97	0,02	20
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	166,40029	560,52	--	93271	--	105396	3,57	594
		м3		560,52	--	93271	--	113	--	--
4	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал на 50 м	499,200869	6,01	6,01	2998	2998	1009	--	--
		м3		--	2,08	--	1040	97	0,01	3
5	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1996,80347	4,75	4,75	9493	9493	3195	--	--
		м3		--	1,65	--	3293	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-6 т.ч. п-3.69 К=1,15	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных во временный отвал на 50 м	1331,20232	6,91	6,91	9195	9195	3094	--	--
		м3		--	2,40	--	3190	97	0,01	10
7	Е0101-24-14 т.ч. п-3.69 К=1,15	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	5324,80927	5,47	5,47	29111	29111	9797	--	--
		м3		--	1,90	--	10100	97	0,01	33
8	Е0101-24-6	Перемещение необходимого грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1651,98988	6,01	6,01	9923	9923	3339	--	--
		м3		--	2,08	--	3443	97	0,01	11
9	Е0101-24-14	Перемещение необходимого грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6607,95954	4,75	4,75	31414	31414	10572	--	--
		м3		--	1,65	--	10899	97	0,01	36
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	574,593615	6,83	6,83	3922	3922	1040	--	--
		м3		--	1,87	--	1073	97	0,01	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	574,593615	21,55	4,52	12380	2595	9492	0,11	62
		м3		17,03	--	9785	--	97	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,2417693	134,10	--	4055	--	4583	0,97	29
		м3		134,10	--	4055	--	113	--	--
13	Е0101-17-7	Подсыпка под полы грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	942,43905	26,19	25,02	24685	23581	7255	0,01	8
		м3		1,15	6,79	1084	6395	97	0,02	22
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	942,43905	21,55	4,52	20306	4256	15568	0,11	102
		м3		17,03	--	16050	--	97	--	--
15	Е0101-166-2	Подсыпка под полы вручную в грунтах 2 группы	104,71545	134,10	--	14042	--	15868	0,97	102
		м3		134,10	--	14042	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			297759	157652			909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			140086	47278			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297759				
	Всего заработная плата -		Тенге				187364			
	Местные материалы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			199562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29934			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата -	Тенге				217298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			527160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата -	Тенге				217298			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты монолитные под колонны Фм1,ФМ7-Фм15								
16	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**507,46752**	**600,05**	**24,55**	**304504**	**12458**	**30604**	**0,26**	**133**
		м2		**39,83**	**9,20**	**20212**	**4669**	**123**	**0,04**	**23**
17	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5(М50)**	**25,3218**	**4879,15**	**66,01**	**123549**	**1671**	**5867**	**1,35**	**34**
		м3		**195,75**	**24,93**	**4957**	**631**	**105**	**0,12**	**3**
18	**Е0106-1-6**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	**81,739**	**7936,77**	**489,23**	**648744**	**39989**	**80167**	**4,75**	**388**
		м3		**749,25**	**184,82**	**61243**	**15107**	**105**	**0,90**	**74**
19	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25**	**19,404**	**7986,16**	**112,36**	**154963**	**2180**	**21677**	**6,34**	**123**
		м3		**1021,50**	**42,44**	**19821**	**824**	**105**	**0,21**	**4**
20	**Е0106-1-7**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	**34,671**	**7312,41**	**358,13**	**253529**	**12417**	**24010**	**3,35**	**116**
		м3		**524,25**	**135,29**	**18176**	**4691**	**105**	**0,66**	**23**
21	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**135,814**	**253,00**	**--**	**34361**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,796116	37051,29	477,54	66548	858	64414	207,00	372
		1т		33975,00	180,00	61023	323	105	0,88	2
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,53508	50900,00	--	27236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,293796	45800,00	--	59256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,768668	61300,00	--	169719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	2,290554	58700,00	--	134456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,373184	68200,00	--	25451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,37387	53600,00	--	20039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	464,205	245,44	3,82	113934	1773	21248	0,21	98
		м2		37,35	1,44	17338	668	118	0,01	3
		Ленточные фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	82,22718	600,05	24,55	49340	2019	4959	0,26	22
		м2		39,83	9,20	3275	756	123	0,04	4
31	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	99,421	7486,73	353,46	744338	35141	75008	3,60	358
		м3		585,00	133,52	58161	13275	105	0,65	65
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	99,421	253,00	--	25154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,460761	55620,00	--	25628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,14871	52400,00	--	269792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,159088	50900,00	--	58998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	46,41	707,19	11,21	32820	520	1956	0,20	9
		м2		31,50	4,21	1462	195	118	0,02	1
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности утовой кладки кирпичу, бетону стен подвала	664,72	245,44	3,82	163149	2539	30426	0,21	141
		м2		37,35	1,44	24827	957	118	0,01	5
38	Е0116-9-9	Продухи из труб диам. 300 мм	1,82	6185,83	85,00	11258	155	1023	2,31	4
		м		407,25	31,84	741	58	128	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3516767	111721			1799
			Тенге			291237	42155			206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3505508				
	Материалы -		Тенге			724539				
	Всего заработная плата -		Тенге				332593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			790574				
	Местные материалы -		Тенге			1588333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			360335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4097794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2181
		Сметная заработная плата -	Тенге				386643			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11258				
	Материалы -		Тенге			10362				
	Всего заработная плата -		Тенге				799			
		Накладные расходы -	Тенге			1023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4110812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2186
		Сметная заработная плата -	Тенге				387596			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
		Колонны монолитные.								
39	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25(М300)**	79,31	10556,41	990,15	837229	78529	168116	10,40	825
		м3		1644,75	374,04	130445	29665	105	1,83	145
40	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	3,53416	52102,00	--	184137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	2,01572	50642,00	--	102080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	3,690036	50900,00	--	187823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,834688	45800,00	--	313029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06195	93997,62	304,24	5823	19	2159	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2049	7	105	0,56	--
		Ригели монолитные Рм;РЛм.								
45	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	267,414	11963,14	3768,94	3199110	1007867	859368	12,53	3351
		м3		2040,75	1019,84	545725	272721	105	3,90	1044
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,34751	52102,00	--	278616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,26415	48300,00	--	447458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	29,204868	45800,00	--	1337583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,71505	70437,87	304,24	50367	218	7350	58,00	41
		1т		9675,00	114,75	6918	82	105	0,56	--
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-2 для облицовки фасадов	9,8784	93997,62	304,24	928546	3005	344255	198,00	1956
		1т		33075,00	114,75	326728	1134	105	0,56	6
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,20832	70437,87	304,24	14674	63	2141	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	2015	24	105	0,56	--
52	Е0106-19-1	Устройство ж/б обвязок из бетона кл.В20(М250)	76,44	8675,11	316,01	663125	24156	119381	8,25	631
		м3		1368,00	119,39	104570	9126	105	0,58	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,9408	41200,00	--	38761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8588360	1113857			6828
			Тенге			1118451	312758			1239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8588360				
	Материалы -		Тенге			1014525				
	Всего заработная плата -		Тенге				1431209			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2889487				
	Местные материалы -		Тенге			2452040				
		Накладные расходы -	Тенге			1502770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10696597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1656625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10696597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1656625			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия								
		Перекрытия на отм.- 0,100;+3,200;+6,500;+9,800;10,400;+12,200;+14,100.								
54	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20(М250)**	594,16	10702,35	241,10	6358908	143252	856933	8,06	4789
		м3		1282,50	91,08	762010	54116	105	0,44	264
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	10,28937	52102,00	--	536097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,44058	49180,00	--	21668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	21,67956	53600,00	--	1162024	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	72,72853	52400,00	--	3810975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,05368	50900,00	--	155432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,42655	48300,00	--	117202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0,33068	70437,87	304,24	23292	101	3399	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3199	38	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12185599	143353			4808
			Тенге			765210	54154			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12185599				
	Материалы -		Тенге			1997529				
	Всего заработная плата -		Тенге				819364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5803399				
	Местные материалы -		Тенге			3476109				
		Накладные расходы -	Тенге			860332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13828687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5503
		Сметная заработная плата -	Тенге				948413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13828687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5503
		Сметная заработная плата -	Тенге				948413			
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы жесткости								
62	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	113,82	9759,88	341,75	1110870	38898	209576	9,80	1115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1624,50	129,11	184901	14695	105	0,63	72
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2135	55620,00	--	11875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,382013	52400,00	--	177217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,577915	51000,00	--	29474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,6060578	50900,00	--	387148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005922	65000,00	--	385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,097356	58700,00	--	5715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1722684	38898			1115
			Тенге			184901	14695			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1722684				
	Материалы -		Тенге			221172				
	Всего заработная плата -		Тенге				199596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			611814				
	Местные материалы -		Тенге			665899				
		Накладные расходы -	Тенге			209576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2048195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				231032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2048195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				231032			
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
69	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	42,35	6585,34	335,84	278889	14223	41265	4,54	192
		м3		699,75	126,00	29634	5336	118	0,61	26
70	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича толщ.250мм	50,0325	6544,16	337,41	327421	16881	47024	4,38	219
		м3		670,50	126,00	33547	6304	118	0,62	31
71	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	13,100437	9751,19	2162,21	127745	28326	40445	17,30	227
		т		3015,00	415,31	39498	5441	90	1,56	20
72	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	13,6244545	75600,00	--	1030009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование кирпичных стен								
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,207585	8679,65	422,15	1802	88	2061	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1714	33	118	0,77	--
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,207585	41200,00	--	8553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	175,224	38,15	0,18	6685	32	2617	0,06	11
		м		10,60	0,07	1857	12	140	--	--
76	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	175,224	199,47	35,34	34951	6192	9952	0,16	28
		м		27,23	13,34	4771	2337	140	0,07	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1816054	65742			689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			111022	19463			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1688309				
	Материалы -		Тенге			31642				
	Всего заработная плата -		Тенге				85547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1038561				
	Местные материалы -		Тенге			509166				
		Накладные расходы -	Тенге			102920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1898703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				100985			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127745				
	Материалы -		Тенге			59921				
	Всего заработная плата -		Тенге				44939			
		Накладные расходы -	Тенге			40445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10091				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			178281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				51005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2076984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата -	Тенге				151990			
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки								
77	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	199,22	995,75	34,73	198374	6919	55951	1,43	285
		м2		225,00	13,01	44825	2592	118	0,06	13
78	**Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м**	332,22	303,83	18,89	100940	6276	79157	1,24	412
		м2		194,85	7,07	64733	2349	118	0,03	11
79	**Е0134-57-1**	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм**	166,11	199,72	1,17	33175	194	10114	0,35	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		54,90	0,45	9119	75	110	--	--
80	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	166,11	613,94	4,85	101981	805	39116	1,29	214
		м2		222,86	1,41	37019	234	105	0,01	1
81	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1828,47	1938,94	13,90	3545290	25416	717470	1,92	3511
		м2		321,75	5,24	588310	9581	120	0,03	47
82	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	152,46	2857,03	22,79	435584	3475	85140	2,73	416
		м2		456,75	8,62	69636	1314	120	0,04	6
83	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,963	9731,22	990,15	48296	4914	10520	10,40	52
		м3		1644,75	374,04	8163	1856	105	1,83	9
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05614	65000,00	--	3649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,320348	65900,00	--	21111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	0,49896	5785,69	283,24	2887	141	434	4,15	2
		м3		722,25	106,99	360	53	105	0,52	--
87	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005796	64100,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,041377	41200,00	--	1705	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,253211	89308,57	2434,57	22614	616	11652	170,00	43
		т		31950,00	920,25	8090	233	140	4,49	1
90	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	525	20,14	0,23	10574	121	9450	0,12	62
		шт		19,91	0,09	10453	47	90	--	--
91	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,017682	149300,00	--	2640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	147	10,78	0,18	1585	26	2196	0,06	9
		м		10,60	0,07	1558	10	140	--	--
93	С11011-457	Пакля пропитанная	56,448	195,00	--	11007	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4541782	48903			5063
			Тенге			842267	18345			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4531208				
	Материалы -		Тенге			3430542				
	Всего заработная плата -		Тенге				850112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40484				
	Местные материалы -		Тенге			179586				
		Накладные расходы -	Тенге			1011751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							506
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5875536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5596
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001875			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10574				
	Всего заработная плата -		Тенге				10500			
		Накладные расходы -	Тенге			9450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5896761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32669004**	**1680126**			**21213**
			Тенге			**3453173**	**508849**			**2117**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32519427**				
	Материалы -		Тенге			**7419949**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3905785**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11174319**				
	Местные материалы -		Тенге			**8871155**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4247245**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2124**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**637087**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2206000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38972673**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4542871**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**138318**				
	Материалы -		Тенге			**59921**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55439**			
		Накладные расходы -	Тенге			**49895**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7484**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11293**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**199506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62923**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11258**				
	Материалы -		Тенге			**10362**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**799**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1023**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**153**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**737**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13018**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**953**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39185197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4606747**			
	Итого по акту:					**39185197**				
	Временные здания и сооружения					**587778**				
	Итого с временными, 1,5 %					**39772975**				
	Зимнее удорожание					**377843**				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					**40150818**				
	Затраты на доп.отпуска					**159092**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**40309910**				
	Затраты на выслугу лет					**397730**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					40707640				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742					104106532				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2082131				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					106188663				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					12742640				
	Итого с НДС					118931303				
	Итого с к-0,9					107038172				
	Итого к оплате					107038172				

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»

Кендыбаев С.О

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Габитов Р.Х.