Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» июня 2019 года

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс» Директор Кендыбаев С.О. ЮКО с.о.Жабаглинский с.Жабаглы.ул.Абая,д.62.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «18» июня 2019 г. ТОО «Арал сервис» Директор Муратов А.М. , г.Алматы, Алмалинский район, улица Карасай Батыра, дом № 152/1, Блок Б, 8 этаж,, к.офис 806

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «18» июня 2019 г. ТОО «СейсмоСтрой Защита» директор Мусин В.А. ответственного технического надзора Лим.В.В. атестат №00012 от 10.02.12г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «18» июня 2019 г. ТОО ПКФ«Таза Су» директор Сапаев К.Лецензия ГСЛ 015937 от 17.08.2004г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,.№ и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство часного детского сада на 120 детей в г.Тараз»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Жамбылская область г.Тараз.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Разрешение права на землю №2625-25 от 16.06.2018г выдано ГУ «Акимата г.Тараз»

наименование органа вынесшего решение либо разрешения о строительстве (перепланировке, переоборудовании) помещений

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Тараз, талон уведомления (KZ346545315198) от 21.06.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО ПКФ «Таза-су» №64 о/и от 17.10.2016г

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

приказом №203 н/к от 05.12.2016 года ГУ «Управление управления строительства г.Тараз»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018г;
месяц, год

окончание работ май 2019;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ;

фактически, месяц: 11;

3.

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	Общая (с учетом ранее принятых)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство детского сада, строительство отвода от газовой магистрали 2-го класса.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве:

Согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 204 000 000 тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 204 000 000 тенге,

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект – «Строительство часного детского сада на 120 детей в г.Тараз» **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Кендыбаев С.О._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____Мусин В.А _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Сапаев К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Муратов А.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс» **Форма № 2в**

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство часного детского сада на 120 детей в г.Тараз

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5443,64	201,68	192,82	1097847	1049641	--	0,01	54
		м3		8,58	50,73	46709	276136	--	0,03	155
2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1683,6	1549,24	--	2608300	--	--	1,54	2593
		м3		1549,24	--	2608300	--	--	--	--
3	С341-020101-1005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9821	176,00	--	1728496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5612	20,51	17,34	115105	97314	--	--	19
		м3		2,90	6,52	16247	36580	--	--	21
5	Е11-010101-0309	Отсыпка грунта в подушку из гравийно-песчаной смеси экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1122,4	191,90	182,13	215388	204426	--	0,01	13
		м3		9,77	43,56	10962	48893	--	0,02	27
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	1122,4	2047,00	--	2297553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта самоходными дорожными катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см(5 проходков)	1122,4	120,17	120,17	134873	134873	--	--	--
		м3		--	45,01	--	50521	--	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010201-0206	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными дорожными катками, массой 8т, при толщине слоя 20 см	4489,6	7,36	7,36	33033	33033	--	--	--
		м3		--	2,74	--	12284	--	--	3
9	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2529,92	201,68	192,82	510222	487818	--	0,01	25
		м3		8,58	50,73	21708	128334	--	0,03	72
10	С341-020101-1005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4424	176,00	--	778624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2528	17,98	17,98	45448	45448	--	--	--
		м3		--	6,76	--	17080	--	--	10
12	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2528	152,23	73,50	384842	185808	--	0,11	273
		м3		78,73	32,66	199034	82552	--	0,03	66
13	Е11-010101-0314	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2023,776	200,78	190,75	406330	386035	--	0,01	23
		м3		10,03	44,45	20294	89957	--	0,03	51
14	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2023,776	152,23	73,50	308083	148748	--	0,11	219
		м3		78,73	32,66	159336	66086	--	0,03	53
15	Е11-010205-0502	Подсыпка под полы вручную	505,944	808,70	--	409159	--	--	0,97	492
		м3		808,70	--	409159	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
16	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	29,702	25355,01	1078,92	753094	32046	--	1,35	40
		м3		1177,20	225,54	34965	6699	--	0,18	5
17	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	297,02	1827,95	142,85	542937	42429	--	0,26	78
		м2		255,64	47,57	75929	14128	--	0,03	10
18	Е11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонныхW-6	118,808	26719,03	1319,28	3174434	156741	--	2,82	335
		м3		2994,84	283,35	355811	33664	--	0,23	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	2,58	25355,01	1078,92	65416	2784	--	1,35	3
		м3		1177,20	225,54	3037	582	--	0,18	--
20	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,8	1827,95	142,85	47161	3686	--	0,26	7
		м2		255,64	47,57	6595	1227	--	0,03	1
21	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны W-6	10,32	36556,03	1887,69	377258	19481	--	6,34	65
		м3		6606,28	405,32	68177	4183	--	0,32	3
22	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	271,02	925,90	10,52	250938	2851	--	0,38	104
		м2		398,04	4,98	107878	1349	--	--	1
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	542,04	853,03	19,94	462375	10810	--	0,21	115
		м2		259,70	2,49	140768	1349	--	--	1
24	Е11-060701-0109	Устройство перемычек над отверстиями МП-1	0,75	50685,94	4273,99	38014	3205	--	13,10	10
		м3		13912,20	839,76	10434	630	--	0,67	1
25	Е11-060601-0201	Устройство приямков	11,7	77459,40	11305,49	906275	132274	--	26,70	312
		м3		28889,40	2324,27	338006	27194	--	1,86	22
26	Е11-060301-0408	Обрамление приямка уголком	0,1392	491483,70	1280,70	68415	178	--	58,00	8
		1т		66352,00	527,94	9236	73	--	0,36	--
27	Е11-080201-0701	Армирование отверстий 400х400	0,22725	329343,55	2180,35	74843	495	--	56,40	13
		т		62209,20	671,76	14137	153	--	0,54	--
28	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Кожух из стальных трубд=325мм	7,5	21103,37	291,96	158275	2190	--	2,31	17
		м		2829,75	76,86	21223	576	--	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6919436	409171			1108
			Тенге			1186197	91807			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6761161				
	Материалы -		Тенге			5189206				
	Всего заработная плата -		Тенге				1256204			
		Сметная прибыль -	Тенге			540893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7302053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				1256204			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			134862				
	Всего заработная плата -		Тенге				21800			
		Сметная прибыль -	Тенге			12662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				21800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7472991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1180
		Сметная заработная плата -	Тенге				1278004			
		РАЗДЕЛ 2.Рамы монолитные								
29	E11-060501-0111	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	41,76	71047,33	6878,37	2966936	287241	--	20,60	860
		м3		22289,20	1376,82	930797	57496	--	1,09	46
30	E11-060701-0401	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**	47,5232	58725,98	5579,29	2790847	265146	--	12,53	595
		м3		13820,59	1202,47	656799	57145	--	0,96	45
31	E11-060801-0105	**Устройство ребристых монолитных участков и сечений из бетона В15**	2,293	52212,33	2818,32	119723	6462	--	13,00	30
		м3		13806,00	530,49	31657	1216	--	0,42	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5877506**	**558849**			**1486**
			Тенге			**1619253**	**115857**			**92**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5877506				
	Материалы -		Тенге			3699404				
	Всего заработная плата -		Тенге				1735110			
		Сметная прибыль -	Тенге			470200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6347706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1578
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6347706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1578
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735110			
		РАЗДЕЛ 3.Перекытие и покрытие								
32	E11-060801-0103	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	237,72	50186,43	1480,34	11930318	351907	--	5,75	1367
		м3		6106,50	322,02	1451637	76552	--	0,26	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11930318**	**351907**			**1367**
			Тенге			**1451637**	**76552**			**61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11930318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			10126774				
	Всего заработная плата -		Тенге				1528189			
		Сметная прибыль -	Тенге			954425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12884743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12884743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528189			
		РАЗДЕЛ 4.Стены из кирпича								
33	**Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**339,08**	**23683,66**	**2670,75**	**8030655**	**905598**	**--**	**5,12**	**1736**
		м3		**5063,68**	**559,80**	**1716993**	**189817**	**--**	**0,45**	**153**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**8030655**	**905598**			**1736**
			Тенге			**1716993**	**189817**			**153**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8030655				
	Материалы -		Тенге			5408064				
	Всего заработная плата -		Тенге				1906810			
		Сметная прибыль -	Тенге			642452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8673107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				1906810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8673107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				1906810			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
34	**Е11-100105-0101**	**Установка стропил**	**17,39**	**102757,86**	**1379,60**	**1786959**	**23991**	**--**	**22,10**	**384**
		м3		**21856,90**	**540,38**	**380091**	**9397**	**--**	**0,37**	**6**
35	**Е11-100115-0101**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**17,39**	**8779,15**	**55,84**	**152669**	**971**	**--**	**0,78**	**14**
		м3		**828,36**	**23,82**	**14405**	**414**	**--**	**0,02**	**--**
36	**Е11-120101-1503**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**359,299486**	**87,46**	**12,37**	**31424**	**4444**	**--**	**0,07**	**25**
		м2		**75,09**	**2,88**	**26980**	**1035**	**--**	**--**	**1**
37	**Е11-120101-1304**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**359,299486**	**697,79**	**50,27**	**250717**	**18063**	**--**	**0,31**	**112**
		м2		**382,20**	**11,39**	**137324**	**4094**	**--**	**0,01**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	359,299486	87,46	12,37	31424	4444	--	0,07	25
		м2		75,09	2,88	26980	1035	--	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2253193	51912			560
			Тенге			585781	15974			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2253193				
	Материалы -		Тенге			1615499				
	Всего заработная плата -		Тенге				601755			
		Сметная прибыль -	Тенге			180255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2433448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				601755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2433448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				601755			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
39	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	789,496	1827,95	142,85	1443157	112780	--	0,26	208
		м2		255,64	47,57	201824	37554	--	0,03	26
40	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	63,15968	26926,27	7,20	1700654	455	--	3,66	231
		м3		3498,96	--	220993	--	--	--	--
41	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	789,496	639,00	27,59	504488	21779	--	0,36	281
		м2		322,18	13,23	254360	10448	--	0,01	10
42	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	789,496	1473,20	85,75	1163087	67697	--	0,42	328
		м2		630,66	11,40	497900	9003	--	0,01	8
43	Е11-110101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	789,496	906,08	42,31	715348	33403	--	0,25	198
		м2		380,52	6,50	300416	5133	--	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5526734	236113			1246
			Тенге			1475493	62138			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5526734				
	Материалы -		Тенге			3815129				
	Всего заработная плата -		Тенге				1537630			
		Сметная прибыль -	Тенге			442139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5968873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1295
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5968873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1295
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537630			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Крыльца с тамбуром								
44	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,32	1549,24	--	26833	--	--	1,54	27
		м3		1549,24	--	26833	--	--	--	--
45	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,97	808,70	--	6445	--	--	0,97	8
		м3		808,70	--	6445	--	--	--	--
46	Е11-010205-0502	Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	31,3236	808,70	--	25332	--	--	0,97	30
		м3		808,70	--	25332	--	--	--	--
47	Е11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонных	14,06	27083,41	1319,28	380793	18549	--	2,82	40
		м3		2994,84	283,35	42107	3984	--	0,23	3
48	Е11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,14976	491483,70	1280,70	73605	192	--	58,00	9
		1т		66352,00	527,94	9937	79	--	0,36	--
49	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0135	651643,70	1280,70	8797	17	--	198,00	3
		1т		226512,00	527,94	3058	7	--	0,36	--
50	Е11-060301-0408	Обрамление ступеней уголком	0,06642	491483,70	1280,70	32644	85	--	58,00	4
		1т		66352,00	527,94	4407	35	--	0,36	--
51	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,1445	27292,45	7,20	113114	30	--	3,66	15
		м3		3498,96	--	14501	--	--	--	--
52	Е11-110101-1503	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	27,63	699,30	85,99	19322	2376	--	0,27	7
		м2		243,45	31,33	6726	866	--	0,03	1
53	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	27,63	380,09	0,79	10502	22	--	0,29	8
		м2		359,52	0,37	9933	10	--	--	--
54	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,4886341	334181,72	1355,56	831656	3373	--	11,60	29
		1т		12794,80	558,16	31842	1389	--	0,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1529042	24644			179
			Тенге			181122	6370			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1529042				
	Материалы -		Тенге			1323275				
	Всего заработная плата -		Тенге				187492			
		Сметная прибыль -	Тенге			122323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1651365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				187492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1651365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				187492			
		РАЗДЕЛ 8.Лестницы								
55	Е11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонных,под ступени	7,68	27083,41	1319,28	208001	10132	--	2,82	22
		м3		2994,84	283,35	23000	2176	--	0,23	2
56	Е11-060101-0114	Устройство монолитной площадки	0,5	24184,06	1165,43	12092	583	--	0,97	--
		м3		1010,74	253,28	505	127	--	0,20	--
57	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0202	14181,72	1355,56	286	27	--	11,60	--
		1т		12794,80	558,16	258	11	--	0,38	--
58	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00652	651643,70	1280,70	4249	8	--	198,00	1
		1т		226512,00	527,94	1477	3	--	0,36	--
59	Е11-060801-0101	Устройство железобетонных лестничных площадок	1	43956,56	1800,33	43957	1800	--	8,06	8
		м3		8559,72	392,77	8560	393	--	0,31	--
60	Е11-070518-0102 Изм. и доп. вып. 7	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	52,8	1444,75	52,89	76283	2792	--	1,19	63
		м		1361,36	21,44	71880	1132	--	0,01	1
61	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	52,8	3404,00	--	179731	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С121-130210-0101	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,12936	357202,00	--	46208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	0,38104	70461,26	25561,70	26849	9740	--	28,90	11
		т		34824,50	7831,59	13270	2984	--	5,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С121-060208-0401	Косоуры	0,3962816	434831,00	--	172316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-090301-0301	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,52416	41880,82	19380,57	21952	10159	--	14,30	7
		т		16645,20	4809,03	8725	2521	--	3,24	2
66	С121-060408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,5451264	429127,00	--	233928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,52416	2866,92	432,19	1503	227	--	1,34	1
		т		2149,36	1,24	1127	1	--	--	--
68	Е11-060801-0101	Устройство опорных подушек из бетона класса В15	0,224	43956,56	1800,33	9846	403	--	8,06	2
		м3		8559,72	392,77	1917	88	--	0,31	--
69	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05328	651643,70	1280,70	34720	68	--	198,00	11
		1т		226512,00	527,94	12069	28	--	0,36	--
70	Е11-070519-0103	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	30,364	14895,63	82,06	452291	2492	--	0,57	17
		м		688,06	34,25	20892	1040	--	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1524210	38431			143
			Тенге			163680	10504			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1473907				
	Материалы -		Тенге			682859				
	Всего заработная плата -		Тенге				145557			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			632183				
		Сметная прибыль -	Тенге			117913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1591819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				145557			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50304				
	Материалы -		Тенге			7058				
	Всего заработная плата -		Тенге				28626			
		Сметная прибыль -	Тенге			4024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				28626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1646147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				174183			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**54664396**	**5349769**			**11534**
			Тенге			**11871905**	**1377441**			**931**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54455817**				
	Материалы -		Тенге			**31863946**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13198920**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2929736**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2507120**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4356465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58812282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13198920**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**50304**				
	Материалы -		Тенге			**7058**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28626**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**4024**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**54328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28626**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**158275**				
	Материалы -		Тенге			**134862**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21800**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**12662**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**170937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21800**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**59037547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12465**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13249346**			
	Итого по акту:					**59037547**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**7084506**				
	Итого с НДС					**66122053**				
	Итого к оплате:					**66122053**				

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»

_____ **Кендыбаев С.О**

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

_____ **Муратов А.М**