Заказчик:ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Договор№1/581 от 11 декабря 2009 года

Акт выполненных работ за декабрь 2009 года по обьекту:
" Электроснабжение контейнера АТС с.Башкуль Бескарагайского района"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под стойки опор	5,4	167,40	0	904	0	1021	1,18	6
		м3		167,40	0	904	0	113	0	0
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах1 группы	5,4	122,18	0	660	0	746	0,89	5
		м3		122,18	0	660	0	113	–	0
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-0,38;6-10кВ/ с траверсами/	3	1384,48	878,23	4153	2634	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
4	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38;6-10кВ/ с траверсами/	6	2975,76	1990,26	17855	11942	9673	5,98	36
		опора		985,50	549,90	5913	3299	105	2,29	14
5	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ-0,38кВ/ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,12	7055,78	4310,78	7902	4828	4603	16,10	18
		1км		2745,00	1169,46	3074	1310	105	4,45	5
6	Е0133-112-2	Переходы через линии связи и ВЛ	3	1986,35	296,60	5959	890	5670	9,58	29
		Переход		1689,75	110,25	5069	331	105	0,53	2
7	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы под прокладку п/э вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(10*0,8*0,4)	3,2	167,40	0	536	0	605	1,18	4
		м3		167,40	0	536	0	113	0	–
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах1 группы	3,2	122,18	0	391	0	442	0,89	3
		м3		122,18	0	391	0	113	0	0
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,01	20790,00	0	208	0	229	133,00	1
				20790,00	0	208	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан-км								
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг	10	21,80	2,10	218	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	0	0
11	Ц0110-54-1	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам, кабель на одном обьекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами	8	12,60	0	101	0	91	0,07	1
		м		12,60	0	101	0	90	0	0
12	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	20	60,80	0	1216	0	1094	0,38	8
		м		60,80	0	1216	0	90	0	0
13	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	6	115,60	72,80	694	437	402	0,27	2
		м		42,80	18,00	257	108	110	0,10	1
14	Ц0108-526-1	Автомат одно,двух,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	240,20	13,20	480	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	0
15	Ц0108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	562,70	49,70	563	50	496	3,00	3
		шт		513,00	9,00	513	9	95	0,05	0
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
17	Е0101-164-1	Разработка грунта под контур заземления контейнера в грунтах 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под стойки опор(20м*0,4*0,8)	8	167,40	0	1339	0	1513	1,18	9
		м3		167,40	0	1339	0	113	0	0
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	0	977	0	1105	0,89	7
		м3		122,18	0	977	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления контейнера	20	41,49	12,24	830	245	662	0,39	8
		м шин		29,25	2,25	585	45	105	0,07	1
20	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3м	8	146,87	41,12	1175	329	964	0,67	5
		шт		105,75	9,00	846	72	105	0,04	0
21	Ц01401-70-3	Испытания повышенным напряжением.Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей.Кабель силовой , длина до 500 м, напряжение,кВ: свыше 10 до 35	1	2137,97	--	2138	--	1603	9,00	9
		испытан.		2137,97	--	2138	--	75	--	--
22	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопративления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	10	501,37	0	5014	0	3760	2,00	20
		измер.		501,37	0	5014	0	75	0	0
23	С2014-17	Лабораторияпередвижная измерительно-настроечная"Пинал"	18	1313,00	1313,00	23634	23634	535	0	0
		маш.час		0	247,50	0	4455	12	1,44	26
		Итого прямые затраты по Акту				77110	45041	38365		187
		Накладные расходы				32069	10380			52
		Итого с накладными расходами				38365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				115475				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6929				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				122404				
		Итого с зимним удорожанием				2938				
		Итого в базовых ценах 2001 года.				125342				
	К=1,64258	Итого в текущих ценах 2009 года.				125342				
		Материалы подрядчика:				205884				
	1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы: сталь гладкая класса А-1 d 12 мм	т	0,04	138898	5556				
	2	Труба полиэтиленовая д=32мм	м	10	307	3070				
	3	Кабель АВВГ 4*16	м	38	205	7790				
	4	Металл заземления	тн	0,19	138898	26391				
	5	Сталь угловая 50*50 для защиты кабеля	тн	0,023	138898	3195				
	6	Стойка ж/б СВ-105	шт	15	27282	409230				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	7	Изолятор ТФ-20	шт	68	332	22576				
	8	Колпачок	шт	68	58	3944				
	9	Зажим ПА-2-2	шт	20	839	16780				
	10	Провод АС-25	тн	0,103	652835	67242				
	11	Траверса ТН-9	шт	18	4865	87570				
	12	Траверса ТН-5	шт	6	3361	20166				
	13	Надставка ТС-1	шт	3	20439	61317				
	14	Кронштейн У4	шт	6	6658	39948				
	15	Автомат 16А	шт	2	859	1718				
	16	Корпус ЩУ-3 для 3-х фазн.эл. Счетчика	шт	1	13699	13699				
	17	Счетчик 3-х фазный Меркурий 230 5-100 А	шт	1	44514	44514				
	18	Хомут Х-5	шт	6	2605	15630				
	19	Электроды МР 3 4*400мм	кг	3	215	645				
		Итого по материалам подрядчика				850980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты на материалы подрядчика 6%				51059				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				902039				
		Итого в текущих ценах с материалами подрядчиками				1107923				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				22158				
		Итого с 2%				1130081				
		Командировочные расходы				21550				
		Транспортные расходы				117180				
		Итого с командировочными и транспортными расходами				1268811				
		НДС-12%				152257				
		Итого с НДС				1421068				
		Всего по Акту				1421068				

Заместитель Генерального директора-финансовый директор Меирбаев М.Б.

Главный бухгалтер Гумашинова А.Ш.

Заместитель Технического директора Берзин С.Н.

Начальник ЦПС Елеукенов Ф.Е.

Начальник ОКС ЦПС Ривкин В.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Малышев А.С.

Проверил:

Расчет
Командировочные расходы

Электроснабжение контейнера АТС с.Башкуль Бекарагайского района.

Трудозатраты, выполняемые командированными	ч/час	119	
ч/час : 173,1	ч/мес	0,7	Тн
Смена рабочих - 1 раз в месяц	дн.	1,0	Ср
Стоимость проезда к месту работы и обратно	тенге	1500	Пр
Суточные (МРП*0,5)	тенге	636,5	
Квартирные (суточные*0,5)	тенге	318,25	
Затраты на командирование рабочих:			
Кз= Ср*Пр+ Тн*30*(суточные +квартир.)	тенге	21550	Кз
	тыс.тенге	21,55	

Составил: Тулупов П.П.

Согласовано: Начальник ОКС ЦПС Ривкин В.А.

Заказчик:Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций
Филиал АО «Казахтелеком»

Подрядчик: ТОО «Энергостройсервис»
Наименование объекта:
«Электроснабжение контейнера АТС с. Башкуль Бескарагайского РУТ».

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
Технический директор ВК ОДТ
А.Х.Скорнас.
«21» декабря 2009 г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2009 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1/581	11.12.09				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за	Из гр.1						НДС	Прочие налоги и отчисления
			СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметах, баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобр материалов, обор.	СМР рынок		соцналог
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	1268,811	1268,811							152,257	

Выполнено всего:1421,068 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча 068 тенге)
В том числе за декабрь: 1421,068 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча 068 тенге)
Итого к оплате:1421,068 (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча 068 тенге)

М.П. Заказчик: Заместитель Генерального директора ВК ОДТ **Мейрбаев М.Б.**
Финансовый директор
Главный бухгалтер **Тумашинова А.Ш.**
Заместитель Технического директора ВК ОДТ **Берзин С.Н.**
Начальника ЦПС **Елеукенов Ф.Е.**
Начальник ОВА **Закимов Б.З.**
Начальник ОКС ЦПС **Ривкин В.А.**

Подрядчик: Директор ТОО «Энергостройсервис» **Малышев А.С.**