Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» августа 2019 г.

Заказчик ***Акмолинский областной филиал АО «Народный банк Казахстана» директор Топин Даулет Сейплмаликович.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ***ТОО «Кокше-НП», Акмолинская область, Зерендинский район, с. Караозек ул.Тауелсиздик1,договор №231 от 25.06.2019г., директор Искаков Лашинтай Думангалиулы***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ИП «Махметов Г.К.»***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО «Фирма Кокше - TecnoPlast»,***
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Реконструкция Единого кассового центра по адресу: г. Кокшетау, пр-т Назарбаева, 33а .***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***г. Кокшетау, пр-т Назарбаева, 33а.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного

возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от"___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "Фирма Кокше - TecnoPlast"***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Акмолинским областным филиалом АО «Народный банк Казахстана»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***04.06.2019***; месяц, год

окончание работ ***14.08.2019***; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***2***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2***; фактически, месяц: ***2***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	метр в квадрате				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2080,40	2080,40
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	355,08	355,08
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир, м2	число	Площадь квартир, м2

	квартир			квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: замена межкомнатных дверей, левкас стен потолок армстронг, электромонтаж, водопровод и отопление, установка бронированных окон и бронированных дверей ;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***16584*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***16584*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Реконструкция Единого кассового центра по адресу: г. Кокшетау, пр-т Назарбаева, 33а принять в эксплуатацию.***
наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Топин Д.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор *Тогаев Н.К..*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Искаков Л.Д.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Технический надзор *Махметов Г.К..*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор Акмолинского областного филиала
АО «Народный Банк Казахстана»
_____ Топин Д.С.

«15» август 2019 года

А К Т

приемки завершенных работ по устройству ЕКЦ
Акмолинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана»

Заказчик: Заместитель директора по РБ Кайржанов Р.М., начальника отдела безопасности Кочубаев Б.А., начальника УИТ Төлеғұл О.Г., начальника АХО Адам Е.И., инженер строитель АХО Балтабаева Ж.К., инженер энергетик АХО Сулейменов Р.М. с одной стороны, и исполнитель работ - "Подрядчик" ТОО «Кокше НП» в лице директора Искакова Л.Д. с другой стороны, руководствуясь Положением о приемке законченных строительством объектов на территории Республики Казахстан, составили настоящий акт о нижеследующем Подрядчиком ТОО «Кокше НП» выполнено устройство ЕКЦ Акмолинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана»
Начало работ – 04.06.2019 г. Окончание работ – 14.08.2019 г.
Работы выполнены в объеме согласованном с Заказчиком и с надлежащим качеством.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Кокше НП»

_____ Искаков Л.Д.

Члены комиссии:

Заместитель директора_____Кайржанов Р.М.
Начальник отдела безопасности_____Кочубаев Б.А.
Начальник УИТ _____Төлеғұл О.Г.
Начальник АХО _____Адам Е.И.

Инженер строитель АХО _____Балтабаева Ж.К.

Инженер энергетик АХО _____ Сулейменов Р.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Акмолинский областной филиал**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Кокше НП**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Акмолинский ОФ АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау, ул. Горького,33**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство Единного кассового центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 18 от 24.05.2019 г.** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июнь 2019 года
на 2-1-1 Реконструкция помещений под ЕКЦ

Составлен (а) в текущих ценах на 19.06.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Демонтаж	м2	32,25	2444,14	92,92	78824	2997	0	47600	136537
					2351,22	25,53	75827	823		10114	
2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	43,92	82,81	5,25	3637	231	0	2278	6388
					77,56	2,49	3406	109		473	
3	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,6	11089,05	3264,85	28832	8489	0	18189	50782
					7824,2	1429,45	20343	3717		3762	
4	1118-0103-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж	м2 потолка	15,8	690,67	8,29	10913	131	0	8772	21260
					682,38	3,08	10782	49		1575	
5	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка	м2	17,41	849,9	109,44	14797	1905	0	9932	26707
					740,46	51,87	12891	903		1978	
6	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	26	166,42	1,66	4327	43	0	2790	7686
					164,77	0,83	4284	22		569	
7	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	160	84,17	0,21	13467	34	0	8715	23957
					83,96	0,1	13434	16		1774	
8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	10,8	1581,74	160,3	17083	1731	0	12263	31694
					1421,45	80,5	15352	869		2348	
9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21,6	756,47	29,82	16340	644	0	10381	28858
					726,65	14,98	15696	324		2138	
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	19,48	1738,85	582,37	33873	11345	0	17847	55858
					1156,48	257,38	22528	5014		4138	
11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	12	101,9	2,69	1223	32	0	782	2165
					99,21	1,35	1191	16		160	
12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	13,92	32,84	0	457	0	0	296	814
					32,84	0	457	0		60	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия		56,5	367,07	13,88	20739	784	0	13186	36640
			м2		353,19	6,97	19955	394		2714	
14	ПРАЙС	Разборка кассовых кабин		3	63900,56		191702				191702
			шт						191702		
		Отпускная цена			63901		191702				
		Сметная стоимость оборудования					*191702*				
15	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки из ЛДСП. Разборка		24	403,84	141,66	9692	3400	0	6048	16999
			м2		262,18	71,14	6292	1707		1259	
16	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные металлические. Монтаж		0,03	58107,1	913,3	1743	27	0	1071	3039
			т конструкций		57193,8	269,57	1716	8		225	
17	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж		36	50,87	0	1831	0	0	1187	3259
			шт.		50,87	0	1831	0		242	
18	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		36	166,42	1,66	5991	60	0	3863	10643
			шт.		164,77	0,83	5932	30		788	
19	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		22	55,67	0,62	1225	14	0	789	2175
			шт.		55,05	0,31	1211	7		161	
20	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		3	13918,92	4223,52	41757	12671	0	21665	68495
			шкаф		9695,4	1449,12	29086	4347		5074	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		29	749,32	14,92	21730	433	0	13801	38374
			шт.		734,4	0	21298	0		2843	
22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	1539,52	70,72	9237	424	0	5781	16220
			шт.		1468,8	18,11	8813	109		1201	
23	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм		1	965,2	432,9	965	433	0	540	1625
			шт.		532,31	181,73	532	182		120	
24	СТКОММЕРЧ.	Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции		1	3137254,9		3137255		3137255		3388235
			усл							250980	
		ИТОГО:					**3667640**	**45827**	**3137255**	**207776**	**4170112**
		В том числе :					**292857**	**18646**	**191702**	**294696**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**191702**		
		Непредвиденные работы и затраты							**0**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**79568**				**4249679**
		НДС			**12 %**		**509961**				
		Итого с НДС									**4759640**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Кокше НП

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО Кокше НП Исаков Л.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акмолинский областной филиал

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акмолинского ОФ Тотан Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Акмолинский областной филиал**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Кокше НП**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Акмолинский ОФ АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау, пр-т Назарбаева,33**

(наименование, адрес)

Объект : **устройство ЕКЦ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№18 от 24.05.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за август 2019 года
на 2-1-1 Реконструкция помещений под ЕКЦ
Составлен (а) в текущих ценах на 07.08.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	76,2	4213,85	154,86	321095	11800	10690	187447	549226
					3918,7	42,55	298605	3242		40683	
2	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	76,2	24949		1901114		1901114		2053203
										152089	
3	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	7,2	5405,05	557,13	38916	4011	16259	15888	59189
					2589,7	134,64	18646	969		4384	
4	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,2	21461		154519		154519		166881
										12362	
5	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	м	7,5	1207,53	4,77	9056	36	7368	1353	11242
					220,38	2,28	1653	17		833	
6	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7,5	1571		11783		11783		12725
										943	
7	1115-0601-0303 РСНБ РК 2015	Окна. Оклейка защитной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности	7,2	1440,76	0,47	10373	3	4421	4284	15831
					826,24	0,23	5949	2		1173	
8	2113-0810-0307 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,007344	1992962		14636		14636		15807
										1171	
9	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,56	2677,06	536,08	20239	4053	8282	7210	29645
					1045,54	131,89	7904	997		2196	
10	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56	26072		197104		197104		212873
										15768	
11	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		7,56	4293		32455		32455		35051

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							2596	
12	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	11,358	2171,66	129,56	24666	1472	1346	18190	46285
					1923,59	53,63	21848	609		3429	
13	2109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Двери распашные металлические ДРО-1.02.1	шт.	6	66622		399732		399732		431711
										31979	
14	1206-0101-1803 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	15	1666,71	4,2	25001	63	6860	11733	39673
					1205,15	1,99	18077	30		2939	
15	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для дверей. Установка.	шт.	17	771,17	0	13110	0	168	8386	23216
					761,28	0	12942	0		1720	
16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120,5	1530,08	70,92	184375	8546	37753	120063	328793
					1145,86	31,88	138076	3842		24355	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,2	690,02	27,75	65000	2614	32069	26700	99036
					321,82	13,21	30315	1244		7336	
18	ПРАЙС	Кассовая кабина тип 3	шт	3	622914,92		1868745				1868745
									1868745		
		Отпускная цена			622915		1868745				
		Сметная стоимость оборудования					*1868745*				
19	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПХВ сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	18,9	4213,85	154,86	79642	2927	2651	46493	136225
					3918,7	42,55	74063	804		10091	
20	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	18,9	26072		492761		492761		532182
										39421	
21	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,67	1340,24	170,21	7599	965	2077	4061	12593
					803,72	80,57	4557	457		933	
22	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	26072		147828		147828		159655
										11826	
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,1	10629,5	2382	54210	12148	19186	21270	81519
					4485,52	497,2	22876	2536		6038	
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,938	41010		79477		79477		85836
										6358	
25	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2194,6	1286,28	6584	3859	88	3655	11058
					878,85	268,49	2637	805		819	
26	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8	65296		52237		52237		56416
										4179	
27	1106-1501-0502 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые цементные. Приготовление	м3	0,023	3996,15	1426,7	92	33	0	63	168
					2569,45	788,42	59	18		12	
28	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,2	1087,86	70,18	99213	6400	25115	52375	163715
					742,3	55,33	67698	5046		12127	
29	1106-1501-0502 РСНБ РК 2015	Растворы легкие цементно-известковые. Приготовление	м3	1,377	3996,15	1426,7	5503	1965	0	3787	10033
					2569,45	788,42	3538	1086		743	
30	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10,8	2671,6	13,88	28853	150	4234	15905	48339
					2265,71	6,97	24470	75		3581	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,2	1494,86 1147,25	27,11 10,26	9268 7113	168 64	1987	5813 1207	16288
32	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,3	1814,59 813,99	12,97 6,09	22319 10012	160 75	12148	8170 2439	32929
33	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,2	1051,2 875,18	3,42 1,62	76948 64063	250 119	12635	46211 9853	133012
34	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	611,9	263,72 259,18	2,83 1,35	161370 158592	1732 826	1046	114780 22090	298240
35	1109-0701-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкций	0,14	185750,59 150403	30218,26 14426,3	26005 21056	4231 2020	718	14330 3227	43562
36	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14	318118		44537		44537		48099
37	1213-0103-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 1 м2	м2	97,3	753,13 453,16	8,98 4,36	73280 44092	874 424	28313	28847 8170	110296
38	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	48,65	421		20482		20482		22120
39	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	126,04	1370,91 1234,1	136,81 64,83	172790 155546	17244 8171	0	1639 117876 23253	313919
40	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок типа Армстронг	м2	126,04	2188,38		275823		275823		297889
41	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1328,97 1300,18	15,74 0,09	15948 15602	189 1	157	22066 13762 2377	32086
42	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	12	393		4716		4716		5093
43	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	4	706,45 703,14	3,31 1,66	2826 2813	13 7	0	377 1827 372	5025
44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	731,26 722,96	3,28 0,98	5850 5784	26 8	40	5108 877	11835
45	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	4	319		1276		1276		1378
46	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	8	753		6024		6024	102	6506
47	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1320		5280		5280	482	5702
48	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	6493,26 5757,86	119,42 12,43	6493 5758	119 12	616	422 5089 927	12509
49	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	9547,54 7010,52	206,4 24,86	9548 7011	206 25	2331	6205 1260	17013
50	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	3426,36	169	3426	169	540	2469	6367

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		2717,28	81,76	2717	82		472	
51	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18001		18001		18001	1440	19441
52	2303-0102-0928 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8626		8626		8626	690	9316
53	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	910,32 870,1	0,14 0	910 870	0 0	40	767 134	1812
54	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4817		4817		4817	385	5202
55	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25017,51 16159	7039,2 2415,2	50035 32318	14078 4830	3639	24072 5929	80036
56	2307-0506-0111 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	14733		29466		29466	2357	31823
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	2628,33 1224	24,87 0	84107 39168	796 0	44143	25381 8759	118246
58	2307-0204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	2294		73408		73408	5873	79281
59	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	52	272,04 156,77	115,26 50,47	14146 8152	5994 2624	0	8147 1784	24077
60	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	52	348,33 192,64	2,64 0,91	18113 10017	137 47	7959	6522 1971	26606
61	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,52	108405,22 57321,18	1137,45 534,49	56371 29807	591 278	25972	22744 6329	85444
62	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 ммх 25 мм	м	104	149		15496		15496	1240	16736
63	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1230	46,06 36,12	0,88 0,3	56654 44428	1082 369	11144	29028 6851	92533
64	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,62	177603		110114		110114	8809	118923
65	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,61	266599		162625		162625	13010	175635
66	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленноготипа. Монтаж при открытой проводке	шт.	62	475,95 464,76	4,42 1,21	29509 28815	274 75	420	18721 3858	52088
67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	62	849,09 0	0 0	52644 0	0 0	52644	0 0	52644
68	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	16	999,92 877,88	17,48 3,02	15999 14046	280 48	1673	9133 2011	27142
69	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	16	485,82		7773		7773	622	8395
70	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	56	3267,49 1884,86	1179,7 714,77	182979 105552	66063 40027	11364	94335 22185	299500
71	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	56	6725		376600		376600	30128	406728

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	16	999,92	17,48	15999	280	1673	10148	28238
					877,88	3,02	14046	48		2092	
93	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	324		5184		5184		5599
										415	
94	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	56	3267,49	1179,7	182979	66063	11364	104817	310820
					1884,86	714,77	105552	40027		23024	
95	2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	56	6725		376600		376600		406728
										30128	
98	СТЦЕНА	Шлюз инкассации с установкой	шт	1	850000		850000		850000		918000
										68000	
99	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	51	1866,73	0	95203	0	0	68546	176849
					1866,73	0	95203	0		13100	
100	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	51	521		26571				28697
										2126	
101	4101-0101-2001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	51	401		20451				22087
										1636	
		ИТОГО:					9662298	175721	5908361	1219892	10364765,75
							1662448	81911	1868745	716862	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1868745		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		193553				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10558318,75
		НДС			12 %		1266998,25				
		Итого с НДС									11825317

Сдал (Подрядчик)

ТОО Кокше НП
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искаков Л.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Акмолинский областной филиал
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Топин Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Аккужин С.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :