Форма №3

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Договор № 22 от 09.04.2010 года, доп. соглашение №1 от "11" июня 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г.Усть-Каменогорска по программе "Нурлы-кош" (1 очередь строительства) . Строительство внешних инженерных коммуникаций (сети электроснабжения)**

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге **24.08.2010 г.**

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость работ за отчетный месяц, тенге			
	Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
		СМР 2001 г	оборудование 2001 г	прочие затраты не входящие в СМР		СМР 2001 г	оборудование 2001 г	прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по справке:								
Акт выполненные работ №4	**82 025 722**	44 112 657	36 187 804	1 608 348	**56 461 107**	30 364 249	26 555 379	1 107 081
Итого:	**82 025 722**	44 112 657		1 608 348	**56 461 107**	30 364 249	26 555 379	1 107 081
НДС 12 %	9 843 087				6 775 333			
Итого:	91 868 809				63 236 440			
Погашение аванса 30%	27 560 643				18 970 932			
Всего к оплате:	**64 308 166**				**44 265 508**			

Заказчик:
Начальник отдела ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Б.К. Байахметов

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

А.С. Малышев

Объем выполненных работ на сумму **63 236 440 тенге**
Согласован:
Поставщик инжиниринговых услуг ТОО "АНАТЭКС"

Директор

Н.А. Молодова

Цены региона Восточно-Казахста[illegible]я обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Договор № 22 от 09.04.2010 года, доп. соглашение №1 от " 11 " июня 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г.Усть-Каменогорска по программе "Нурлы-кош" (1 очередь строительства) . Строительство внешних инженерных коммуникаций (сети электроснабжения)**

реквизиты Подрядчика:
ИИК KZ858560000003069580
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
БИН 000140003502
РНН 181 600 065 511

реквизиты Заказчика:
ИИК KZ 06070103KSN1816000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
РНН 181 600 242 894

Акт №4
выполненных работ за август 2010 года от 24.08.2010 г.

Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г.Усть-Каменогорска по программе "Нурлы-кош" (1 очередь строительства) . Строительство внешних инженерных коммуникаций (сети электроснабжения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электрооборудование								
1	Ц8-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера с выключателем нагрузки *шт*	3	4266 / 3870	242 / 60,8	12798 / 11610	726 / 182	11202 / 95	21 / 0,355	63 / 1
2	80-2-15опр. л	РУ 10 кВ из 6-ти камер КСО2-10 с вакуумными выключателями Siemens 3AH5, 1250А, 25 кА и блоками защиты Micom P 123 *комплект*	0,5	4863050		2431525				
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА *подстанция*	8	25144 / 6345	16980 / 3623	201152 / 50760	135840 / 28984	75757 / 95	37 / 21,172	296 / 169

4	80-2-14	КТПН-1000/10-0,4 кВ У1 (ВВ/ВВ) проходного типа, с РВО и РЛНД, с комплектующими пр-во "Alageum Elektric", согласно опросного листа, с трансформатором ТМГ-1000/10-0,4 кВ в комплекте *комплект*	8	2603358		20826864			
5	Ц8-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера с выключателем нагрузки *шт*	2	4266	242	8532	484	7469	21	42
				3870	60,8	7740	122	95	0,355	1
6	80-2-15опр. л	РУ 10 кВ из 6-ти камер КСО2-10 с вакуумными выключателями Siemens 3AH5, 1250А, 25 кА и блоками защиты Micom P 123 *комплект*	0,33	4863050		1604807			
7	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА *подстанция*	2	25144	16980	50288	33960	18939	37	74
				6345	3623	12690	7246	95	21,172	42
8	80-2-14	КТПН-1000/10-0,4 кВ У1 (ВВ/ВВ) проходного типа, с РВО и РЛНД, с комплектующими пр-во "Alageum Elektric", согласно опросного листа, с трансформатором ТМГ-1000/10-0,4 кВ в комплекте *комплект*	0,65	2603358		1692183			
9	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т - ФБС 9.4.6 *шт сборных конструкций*	72	363,01	172,69	26137	12434	13758	0,476	34
				76,28	60,21	5492	4335	140	0,2371	17
10	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т - ФБС 24.4.6 *шт сборных конструкций*	18	784,71	389,08	14125	7003	7329	0,937	17
				153,9	136,92	2770	2465	140	0,5542	10
11	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) - ФБС 24.4.6 *м3*	9,774	8150		79658			
12	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) - 9.4.6	14,04	8810		123692			
	Раздел 2. Кабели и кабельные изделия									
13	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (Т-4+Т-11)	22,475	389,25	–	8748	–	9885	2,48	56

	грунта								
			389,25	–	8748	–	113	–	–
14 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы (Т-4+Т-11) *м3 грунта*	15,275	167,18	–	2554	–	2886	1,21	18
			167,18	–	2554	–	113	–	–
15 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее (Т-4) *м кабеля*	43	36,7	27,8	1578	1195	641	0,06	3
			8,8	6,9	378	297	95	0,04	2
16 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	43	11,2	7,9	482	340	217	0,02	1
			3,3	2	142	86	95	0,011	–
17 30-8-92	Песок природныйК=43,000; *м3*	6,45	1050		6773				
18 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (Т-4) *м кабеля*	43	32,4	23,7	1393	1019	593	0,06	3
			8,6	5,9	370	254	95	0,034	1
19 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	43	18,8	14,2	808	611	328	0,03	1
			4,5	3,5	194	151	95	0,021	1
20 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,717	11000		7887				
21 16-1-99	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х185 мм2 *1000м*	0,176	1846000		324896				
22 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение ААШВУ 3х185 мм2 (Т-11)К=2,000; *м*	10	68,6	2,2	686	22	568	0,35	4
			59,2	0,6	592	6	95	0,003	–
23 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстийК=2,000; *канало-километр трубопровода*	0,01	21603,38	–	216	–	229	133	1
			20790	–	208	–	110	–	–
24 8-4-101	Трубы из полиэтилена (ГОСТ 18599-2001), Dн=90 мм *10м*	1	2330		2330				

25	Ц8-165-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 наружной установки *шт*	16	4757,7	2963	76123	47408	36769	9	144
				1764	655	28224	10480	95	3,827	61
26	16-10-17	Муфты концевые внутренней установки для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х240-10УЗ *комплект*	16	6990		111840				
27	Ц8-165-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 внутренней установки *шт*	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
				1764	655	3528	1310	95	3,827	8
28	16-10-17	Муфты концевые наружней установки для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х240-10УЗ *комплект*	2	6990		13980				
29	Ц8-144-7	Присоединение к наконечникам жил проводов или кабелей, сечение 185 мм2 *шт*	54	77,1	–	4163	–	3914	0,37	20
				76,3	–	4120	–	95	–	–
30	99-2-6	Наконечники кабельные: А185 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80) *шт*	54	75		4050				

Раздел 3. ВЛ-10 кВ

31	Е33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (угловая промежуточная) *опора*	7	3565,97	2082,09	24962	14575	13608	7,75	54
				1271,25	580,1	8899	4061	105	2,42	17
32	Е33-103-6	Установка одностоечных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (угловая анкерная до 60 градусов) *опора*	9	5510,24	3385,11	49592	30466	26623	11,7	105
				1881	936,18	16929	8426	105	3,89	35
33	Е33-103-6	Установка одностоечных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ (угловая анкерная до 90 градусов) *опора*	3	5510,24	3385,11	16531	10155	8875	11,7	35
				1881	936,18	5643	2809	105	3,89	12

34	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	41	19500		799500				
		шт								
35	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03479	149300		5194				
		т								
36	4-1-10	Крепление подкоса У71 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=8,000;	0,2384	80200		19120				
		т								
37	1-4-87	Крепление подкоса У71 Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)К=8,000;	0,2688	44300		11908				
		т								
38	1-1-59	Крепление подкоса У71 Болты строительные с гайками и шайбамиК=8,000;	0,052	149300		7764				
		т								
39	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами М16х220.46К=50,000;	0,019	149300		2837				
		т								
40	Е9-62-3	Изготовление металлических конструкций	0,61299	20376,31	1816,33	12490	1113	9099	91	56
		т конструкций								
				16380	112,5	10041	69	90	7,36	5
41	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2	41504,56	31105,06	83009	62210	32701	51,1	102
		км линии								
				9157,5	6414,57	18315	12829	105	22,72	45
42	16-7-1	Провод SAX 1х150 (с учетом провиса)	6700	140		938000				
		м								
		Всего прямые затраты				**29 620 690**	**365 487**			**1 147**
						199 947	**84 112**			**427**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 499 875				
		оборудования, тенге				26 555 379				
		Накладные расходы, тенге				285 986				
		- заработная плата, тенге				42 898				
		- трудоемкость, чел-ч				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				201 078				
		Всего				**30 107 754**				

Временные здания и сооружения (2,8%)	99 467
- сметная заработная плата, тенге	14 025
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)	105 903
- сметная заработная плата, тенге	48 715
- нормативная трудоемкость, чел-ч	297
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	36 518
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14 607
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**30 364 249**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**55 354 026**
- материалы, тенге	4 557 272
- оборудование, тенге	48 410 456
- сметная заработная плата, тенге	803 619
Налог(2%)	1 107 081
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**56 461 107**
НДС(12%)	6 775 333
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**63 236 440**
Погашение аванса 30%	18 970 932
Всего к оплате:	**44 265 508**

Заказчик:
Начальник отдела ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.К. Байахметов

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ А.С. Малышев

Согласовано:
Поставщик инжиниринговых услуг ТОО "АНАТЭКС"

Директор _____ Н.А. Молодова