Форма-3

Заказчик: Алакольское ГУ лесного хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Текущий ремонт кардонов №1, 12 Алакольского ГУ лесного хозяйства

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат 14 августа 2015 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		доп.согл.№4 к дог. №66 от 10.07.2015г.	03.08.2015г.				

Наименова-ние пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобр.материалов и оборуд.	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кардонов №1, 12 Алакольского ГУ лесного хозяйства	2029,840	2029,840	1752,284			24,537		35,536	217,48286	2029,840
Итого	**2029,840**	**2029,840**	**1752,284**			**24,537**		**35,536**	**217,48286**	**2029,840**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Заказчик: Алакольское ГУ лесного хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области
Наименование объекта: Текущий ремонт кардонов №1, 12 Алакольского ГУ лесного хозяйства

Акт №2

приемки выполненных работ от 14 августа 2015 года.

Текущий ремонт кардонов №1,12 Алакольского ГУ лесного хозяйства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кардон №1								
1	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,9	6569,36	261,86	12482	498	1399	3,44	7
		м3 изоляции		499,5	99	949	188	123	0,48	1
2	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77	211,49	9,95	16285	766	5298	0,356	27
		м2 стяжки		52,2	3,74	4019	288	123	0,0182	1
3	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77	27,92	0,67	2150	52	84	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	49	19	123	0,0012	–
4	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	77	925,06	4,9	71230	377	5716	0,382	29
		м2 покрытия		58,5	1,85	4505	142	123	0,009	1

5 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	82,39	123,31	0,16	10160	13	1647	0,0899	7
	м плинтусов		16,18	0,07	1333	6	123	0,0003	–
6 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	12,75	346,04	18,87	4412	241	2185	0,8165	10
	м2 проемов		136,44	6,39	1740	81	120	0,0312	–
7 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,75	5206		66377				
	м2								
8 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8,4	400,18	102,53	3362	861	1889	0,899	8
	м2 проемов		151,65	35,67	1274	300	120	0,1393	1
9 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	8,4	4010		33684				
	м2								
10 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
11 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	80	496,1	8,2	39688	656	26278	1,71	137
	м2 кровли		272,95	3,08	21836	246	119	0,015	1
12 1-1-3046	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	88,48	935		82729				
	м2								
Раздел 2 Кардон №12									
13 Е58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	191,8	109,99	3,54	21096	679	24312	0,6719	129
	м2 кровли								

			106,45	0,07	20417	13	119	0,0014	–
14	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	191,8	759,33	8,2	145639	1573	63002	1,71	328
		м2 кровли		272,95	3,08	52352	591	119	0,015	3
	Всего прямые затраты					**514814**	**5716**			**682**
						108474	**1874**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					400624				
	Накладные расходы, тенге					131810				
	- заработная плата, тенге					19772				
	- трудоемкость, чел-ч					66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					38797				
	Всего					**685421**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					6854				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2742				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**694885**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**1776821**				
	- материалы, тенге					1024396				
	- сметная заработная плата, тенге					357254				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					756				
	Налог (2 %)					35536				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**1812357**				

НДС (12 %)	217482,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2029840**

Заказчик

Алакольское ГУ лесного хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

Адрес: 040200 Алматинская обл,
Алакольский район,
г.Ушарал, ул.Конаева, 67
Код 2541013
БИН 000540002965
ИИК KZ 93070102KSN0901000
БИК KKMFKZ2A
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Заказчик_____**Жаканбаев Г.А.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
ИИК KZ08319U010000399693
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Подрядчик_____**Слямов А.С.**