Цены региона Карагандинская область

Програмный комплекс SANA 2001

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Укладка тротуарной плитки с устройством крыльца
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СШ № 1 г. Сарани
ЗАКАЗЧИК: СШ № 1 г. Сарани
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОО Сары - Арка Тех"

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2005 ГОДА

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ С УСТРОЙСТВОМ КРЫЛЬЦА
ОБЪЕКТ: СШ № 1 г. Сарани

К оплате, тыс. тенге **422,000**

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2001 Г.

№ п.п.	шифр и позиции норматива	наименование работ и затрат	ед. изм.	коли-чество	стоим. единицы, тен. всего / основной зарплаты	стоим. единицы, тен. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	общая стоимость, тен. всего	общая стоимость, тен. основной зарплаты	общая стоимость, тен. экспл. машин	общая стоимость, тен. в т.ч. зарплаты	затр. труда раб., чел.час, не зан. обслуж. м-н обслуж. маш. на един.	затр. труда раб., чел.час, не зан. обслуж. м-н обслуж. маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е52-1-3	Разборка крыльца из монолитного бетона	1 м3	2	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	7428	2552	4876,96	1900,42	7,78 5,22	16
2	Е52-16-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1 м3	6	1461,54 816,75	41,15 0,09	8769	4901	246,9	0,54	3,49 0,0005	21
3	Е11-2-3	Устройство подстилающего слоя из отсева с уплотнением	1 м3	6	1577,8 474,75		9467	2849			3,1	19
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1 м3	3	3370,57 195,75	66,01 24,93	10112	587	198,03	74,79	1,35 0,1218	4
5	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным р-ром	1 м2	120	299,38 190,58	29,99 11,23	35926	22870	3598,8	1347,6	1,18 0,0549	142

6	99-2-117	Подсчатка	м2	120	1150	138000					
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	1	80	309,79	24783	8694		0,698	56	
			м.п.		108,68				0,0061		
8	99-3-9	Камни бордюрные бетонные М-300	1	80	350	28000					
			шт								
		ИТОГО прямые затраты по смете	тенге			262485	42452	8921		274	
		Накладные расходы				54904					
		Нормативная трудоёмкость в н. р. (5%)								27	
		Сметная зар. плата в накл.расходах (к=0,15)					8236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				19043					
		Стоимость материалов				211113					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**тенге**			**336432**					
		Нормативная трудоёмкость, чел. час								302	
		Сметная заработная плата, тенге					50687				
Перерасчёт в текущих ценах, тенге К = 1,2543396						422000					
ИТОГО к оплате, тенге						**422000**					

М.П. ПОДРЯДЧИК М.П. ЗАКАЗЧИК

ТОО "Сары - Арка Тех" СШ № 1 г. Сарани