Цены региона Карагандинская область

Програмный комплекс SANA 2001
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонт фасада СШ № 1 г. Сарань
ЗАКАЗЧИК: СШ № 1 г. Сарани
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары - Арка Тех"

АКТ
выполненых строительно - монтажных работ
НА РЕМОНТ ФАСАДА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СШ № 1 г. САРАНИ

ОСНОВАНИЕ: смета на ремонт фасада

К оплате, тыс. тенге **1800,00**

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2001 Г.

№ п.п.	шифр и позиции норматива	наименование работ и затрат	ед. изм.	коли-чество	стоим. единицы, тен. всего / основной зарплаты	стоим. единицы, тен. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	общая стоимость, тен. всего	общая стоимость, тен. основной зарплаты	общая стоимость, тен. экспл. машин	общая стоимость, тен. в т.ч. зарплаты	затр. труда раб., чел.час, не зан. обслуж. м-н обслуж. маш. на един.	затр. труда раб., чел.час, не зан. обслуж. м-н обслуж. маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно - известковым раствором при пл. отд. мест до 5 м2	1 м2	400 150	109,8 56,03	7,85 1,21	43920	22412	3140	484	0,34 0,0066	136
2	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-изветсковым раствором	1 м2	35	785,17 572,99	31,4 4,86	27481	20054,65	1099	170,1	3,234 0,0264	113,19
3	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	1 м2	2000	38,95 6,23	2,52 0,46	77900	12460	5040	920	0,039 0,0026	78
4	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	1 м2	2000	81,52 22,59	9,02 1,66	163040	45180	18040	3320	0,128 0,0091	256
5	Е62-20-1	Окраска цоколя	1 м2	200	39,48 21,85	0,03	7896	4370	6		0,131	26,2

6	Е62-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с	1	975	16[illegible]	0,07	[illegible]4775	129363	68,25	19,5	0,819	798,525
		расчисткой старой краски до 35%	м2		132,68	0,02					0,0001	
7	Е8-35	Установка и разборка наружных инвентар	1	2000	150,62	0,[illegible]	301240	138160	1240	460	[illegible]	870
		трубчатых лесов высотой до 16 м дя прочих работ	м2		69,08	0,23					0,0011	
		ИТОГО прямые затраты по смете	тенге				786252	372000	28633	5374		2307,18
		Накладные расходы					369051					
		Нормативная трудоёмкость в н. р. (5%)										185
		Сметная зар. плата в накл.расходах (к=0,15)						55358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					69318					
		Стоимость материалов					385619					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**тенге**				**1224621**					
		Нормативная трудоёмкость, чел. час										2492
		Сметная заработная плата, тенге						427357				
Перерасчёт в текущих ценах, тенге			К= 1,4698674				1800000					
ИТОГО к оплате, тенге							**1800000**					

ЗАКАЗЧИК М.П. ПОДРЯДЧИК М.П.

СШ № 1 г. Сарани ТОО "Сары - Арка Тех"