«Утверждаю»
Аким Катон-Карагайского района

_____ Зайнулдин С.З.

«___» _____ 2010 года

АКТ № 1
рабочей комиссии по приемке законченного объекта «Текущий ремонт электролиний ВЛ-0,4кВ Катон-Карагайского района по программе «Дорожная карта»

с.Улкен Нарын 07 июля 2010 года

Рабочей комиссией, назначенной распоряжением Акима Катон-Карагайского района № 1343-Ө от 07 июля 2010 года, в составе:
Председатель комиссии Байгонусов К.Б., заместитель акима района
Члены комиссии:

Садуов К.К., заместитель акима района

Ракишева Б.Т., заместитель акима района

Бралинов Д.З., секретарь районного маслихата

Гаврилов С.В., начальник районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

Жумашов Е.М., редактор районной газеты «Арай-Луч»

Багаутдинов Ш.Е., соб. корреспондент газеты «Рудный Алтай»

Амренов К., соб. корреспондент газеты «Дидар»

Мухаметкаиров А.К., аким Ново-Хайрузовского сельского округа

Балтабаев А.Б., аким Катон-Карагайского сельского округа

Токтасынов М.К., аким Коробихинского сельского округа

Болаев Б.К., аким Жамбылского сельского округа

Кобешев Е.А., аким Урыльского сельского округа

Чукубаева Д.Н., начальник районного отдела занятости и социальных программ

Казиев К.Т., заведующий сектором учета и статистики районного филиала НДП «Нур Отан»

Татыков А.С., и.о. начальника Большенарымского РЭС АО «ВК РЭК»

Ахмеров А.Н., начальник Катон-Карагайского РЭС АО «ВК РЭК»

Малышев А.С., директор ТОО «Энергостройсервис»;

осуществлен визуальный осмотр выполненных работ и составлен акт о нижеследующем:

- в с.Приморское на ВЛ-0,4 кВ от ЗРУ, стоимость работ 7000 тыс. тенге: замена деревянных на железобетонные 66 опор и 24 подкоса; текущий ремонт деревянных 89 опор, 11 подкосов; подвеска проводов с заменой 4,64 км, перетяжка имеющихся проводов 0,52 км; ремонт кровли здания ЗРУ площадью 31,6 м².
- в с.Катон-Карагай на ВЛ-0,4 кВ от КТП-021, стоимость работ 1200 тыс. тенге: текущий ремонт деревянных 5 опор, 3 подкоса; перетяжка имеющихся проводов 0,64 км.
- в с.Катон-Карагай на ВЛ-0,4 кВ от КТП-022, стоимость работ 900 тыс. тенге: замена деревянных на железобетонные 25 опор и 11 подкосов; текущий ремонт деревянных 27 опор, 2 подкоса; подвеска проводов с заменой 0,64 км, перетяжка имеющихся проводов 0,84 км.
- в с.Урыль на ВЛ-0,4 кВ от КТП-607, стоимость работ 2400 тыс. тенге: замена деревянных на железобетонные 19 опор и 5 подкосов; текущий ремонт деревянной 1 опоры.

В связи с уменьшением количества потребителей на ВЛ-0,4 кВ от КТП-607 произвести текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ от КТП-590: замена деревянных на железобетонные 9 опор и 2 подкосов; текущий ремонт деревянных 11 опор, 3 подкоса. Перетяжка имеющихся проводов на обоих линиях 1,52 км.

- в с.Жамбыл на ВЛ-0,4 кВ от КТП-647, стоимость работ 1500 тыс. тенге: текущий ремонт деревянных 31 опоры, 7 подкосов; перетяжка имеющихся проводов 1,16 км.
- в с.Берель на ВЛ-0,4 кВ от КТП-785, стоимость работ 1200 тыс. тенге: замена деревянных на железобетонные 9 опор и 3 подкоса; текущий ремонт деревянных 4 опоры; перетяжка имеющихся проводов 0,48 км.
- в с.Аршаты на ВЛ-0,4 кВ от КТП-676, стоимость работ 3100 тыс. тенге: замена деревянных на железобетонные 13 опор и 5 подкосов; текущий ремонт деревянных 18 опор, 4 подкоса; перетяжка имеющихся проводов 1,16 км.
- в с.Усть-Язовая на ВЛ-0,4 кВ от КТП, стоимость работ 800 тыс. тенге: замена деревянных на железобетонные 12 опор и 1 подкос; текущий ремонт деревянных 2 опор; перетяжка имеющихся проводов 0,52 км.

Председатель комиссии _____ **Байгонусов К.Б.**

Члены комиссии:

_____ **Садуов К.К.**

_____ **Ракишева Б.Т.**

Бралинов Д.З.

Гаврилов С.В.

Жумашов Е.М.

Багаутдинов Ш.Е.

Амренов К.

Мухаметкаиров А.К.

Балтабаев А.Б.

Токтасынов М.К.

Болаев Б.К.

Кобешев Е.А.

Чукубаева Д.Н.

Казиев К.Т.

Татыков А.С.

Ахмеров А.Н.

Малышев А.С.