Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алаколського района Алматинской области»

Полная сметная стоимость 18782920,80

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН:081040013830 ИИК:KZ399650000061129869
БИК:IRTYKZKA АО «Forte Bank»

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 4 986 481
б) за отчетный месяц 4 986 481

С П Р А В К А Ф3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 года.

по Договору №59/05/17 от 04.05.2017
Администратор бюджетной программы: 271 «Управление строительства области»
Бюджетная программа: 003 «Развитие объектов органов внутренних дел»
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июнь месяц 2017			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов Алаколського района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	18 782 920,80	0,000	0,000	0,000	0,000	4 986 481,00	4 452 215,18	534 265,82	4 986 481,00	4 452 215,18	534 265,82

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____ Бектасов Т.А.

Эксперт технадзор
ТОО «УКС»
_____ Нуркасымов Ж.

Подрядчик
Директор ТОО «Бағалы-Алакөл»
_____ Слямов А.С.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	325,248	22,04	20,73	7168	6742	2212	0,00911	3
		м3 грунта		1,31	5,7	426	1854	97	0,0198	6
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	9,75	200,88	–	1959	–	2214	1,416	14
		м3 грунта		200,88	–	1959	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	56,4	32,57	30,98	1837	1747	576	0,0106	1

	м3 грунта								
			1,53	9,01	86	508	97	0,0308	2
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	101,52	45	45	4568	4568	914	–	–
	т								
			–	9	–	914	100	0,0189	2
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	268,84	6,48	6,48	1742	1742	548	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	565	97	0,00806	2
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	268,84	21,55	4,52	5794	1215	4441	0,108	29
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	4578	–	97	–	–
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8	122,18	–	977	–	1104	0,885	7
	м3 грунта								
			122,18	–	977	–	113	–	–

Раздел 2 Фундаменты

8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,6	8062,57	66,01	29025	238	835	1,35	5
	м3								
			195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
9 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	48,6	9519,1	311,32	462628	15130	28506	2,82	137
	м3								
			441	117,61	21433	5716	105	0,5744	28
10 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
	т								
11 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
	т								

12 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
	т								
13 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
	т								
14 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9001,45	311,32	36006	1245	2346	2,82	11
	м3		441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
15 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
	т								
16 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
	т								
17 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8010,62	100,65	1602	20	39	0,97	–
	м3		146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
18 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
	т								
19 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
	м2 поверхности		37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
20 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
	м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
21 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
	м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
22 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,6602	2530,27	100,89	4201	167	317	0,85	1

	м3 основания								
			123,75	38,25	205	64	118	0,18	–
23 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,67	418,9	–	11591	–	911	0,144	4
	м2 покрытия								
			24,75	–	685	–	133	–	–
24 E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	138,35	65,69	–	9088	–	733	0,0232	3
	м2 покрытия								
			3,98	–	551	–	133	–	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

26 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	19076	24,95	475946
	шт			
28 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200	8239
	т			
32 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700	3371
	т			
35 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06389	50800	3246
	т			
36 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200	914
	т			

3.2 Вертикальное армирование стен

38 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03607	65000	2345
	т			
39 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11635	65900	7667

			т		
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка				
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000	4412
			т		
42	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400	826
			т		
43	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600	1231
			т		
44	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100	10090
			т		
	3.4 Перемычки				
46	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400	3815
			т		
47	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000	2601
			т		
48	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800	3955
			т		
49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000	111
			т		
50	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900	1479
			т		
	<u>Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли</u>				
	4.0 Подраздел без наименования				
52	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400	39456
			м3		

53	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,49	12700	6223
54	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм *м3*	2,2	10900	23980
55	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,08902	50800	4522
56	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00568	149300	848
58	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	11,04	4539,36	50115
60	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050; *м2*	115,92	169	19590
62	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,01403	69800	979
63	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,1073	50800	5451
67	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	162	38,09	6171
69	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка) *м3*	1,1125	8200	9123
70	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес) *м3*	1,2	7940	9528

71	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта *м3*	0,2957	10200	3016	
		Всего прямые затраты			**1473643**	**39166**	**327**
					50463	**12590**	**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1384013		
		Накладные расходы, тенге			69326		
		- заработная плата, тенге			10399		
		- трудоемкость, чел-ч			35		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			92578		
		Всего			**1635547**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			17991		
		- сметная заработная плата, тенге			2537		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			14		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			30359		
		- сметная заработная плата, тенге			13965		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			85		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			16535		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6614		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1707046**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**4364917**		
		- материалы, тенге			3538921		
		- сметная заработная плата, тенге			289204		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			515		
		Налог (2 %)			87298		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4452215**		

НДС (12 %) 534266

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **4986481**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж**

Расценки со сметой сличены