Ф3. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	18 782 920,80
Лимит финансирования	18 782 920,80

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	10 440 896,00
б) за отчетный месяц	5 454 415,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 года

по Договору :№59/05/17 4.05
Администратор бюджетной программы: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа:003
Подпрограмма:
Специфика: 431

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	18 782 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 415,00	4 870 013,00	584 402,00	10 440 896,00	9 322 228,00	1 118 668,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Эксперт технадзора
ТОО "МВС"
_____ Нуркасымов Ж.

Подрядчик
ТОО "Багалы-Алакөл"
_____ Ниязымов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

Акт №2

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
25	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
		м3 кладки		866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
27	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
29	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
		м3 кладки		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
30	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
31	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
33	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

34	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщ[illegible]і в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
	3.2 Вертикальное армирование стен									
37	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12610,31	884,81	25221	1770	4018	9,96	20
		м3		1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
40	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5153	8,25	27
		м3		1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
	3.4 Перемычки									
45	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
		м3		2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	4.0 Подраздел без наименования									
71	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,1543	10200		1574				
		м3								
72	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396		15840				
		м								
77	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
79	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								
	Раздел 5 Окна									
82	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								
83	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								

84	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24[illegible]99)К=-1,000;	-19,23	2320	-44614
		м2			
85	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963	95438
		м2			
87	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030	23142
		м			

Раздел 6 Двери

89	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	37895
		м2			
90	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	12495
		м2			
91	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640	15288
		м2			
92	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900	9828
		м2			
95	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090	27270
		шт			
96	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380	12420
		комплект			
97	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
		комплект			

Раздел 8 Внутреняя отделка

	8				
131	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37	4054
		кг			

Раздел 10 Крыльцо Кр1

142	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869	2086
		м			

143	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арма. , ная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200	890	
		т				
145	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700	10617	
		м3				
146	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971	
		т				
147	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559	
		т				
154	1-1-564	Панели декоративные металлический сайдинг	3,6	1300	4680	
		м2				
	Раздел 11 Крыльцо Кр2					
156	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200	2803	
		т				
158	2-1-41	Конструкции стальные стоек	0,1794	147100	26390	
		т				
162	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83	54869	
		м				
165	1-1-564	Панели декоративные металлический сайдинг	5,97	1300	7761	
		м2				
	Раздел 12 Крыльцо Кр3					
167	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200	801	
		т				

Всего прямые затраты	**807770**	**25657**	**495**
	79914	**9600**	**47**
В том числе стоимость: материалов, тенге	702199		
Накладные расходы, тенге	103517		
- заработная плата, тенге	15528		
- трудоемкость, чел-ч	52		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54677		
Всего	**965964**		

Временные здания и сооружения (1,1 %)	10626
- сметная заработная плата, тенге	1498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	17930
- сметная заработная плата, тенге	8248
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9766
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3906
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1008192**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2577947**
- материалы, тенге	1795523
- сметная заработная плата, тенге	328472
- нормативная трудоемкость, чел-ч	653
Налог (2 %)	51559
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2629506**
НДС (12 %)	315541
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2945047**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "УКС"
_____ **Нуркасымов Ж**

Расценки со сметой сверены